

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 932 del 07-05-2019


Oggetto: *Liquidazione, in favore della società SO.I.M. S.r.l., delle spettanze relative al 6° S.A.L., dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti per l'importo di € 135.999,02 IVA al 10% inclusa – C.I.G. "originario": 6188932440; C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D; CUP: 111E15000110002.*

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott. Roberto Grillo

Firma




Data 02/05/2019

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Antonino Germolè

Firma



Data 02/05/2019

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.


Voce del conto economico/ patrimoniale su cui imputare la spesa

101020301 - AUT. 26.2/2016

Data

06/05/2019

Firma



Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Liquidazione, in favore della società SO.I.M. S.r.l., delle spettanze relative al 6° S.A.L., dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti per l'importo di € 135.999,02 IVA al 10% inclusa – C.I.G. "originario": 6188932440; C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D; CUP: I11E15000110002.

Pag. 2 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017, così come integrata con atto deliberativo n. 222/D.G. del 12.03.2018, di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

Visto l'atto deliberativo n. 250/D.G. del 19/03/2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A. 1998/2001 e s.m.i., l'incarico temporaneo di Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n. 556/D.G. del 18.05.2016 quest'Azienda ha recepito le risultanze di gara ed ha aggiudicato l'appalto integrato complesso per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, indetto con atto deliberativo n. 276/D.G. del 24.04.2015, in favore della Società SO.I.M. S.r.l. con sede legale in Viale del Caravaggio – Roma il cui contratto è stato stipulato in data 11.11.2016 - C.I.G.: 6188932440 - CUP: I11E15000110002;
- con atti deliberativi successivi n. 389/C.S. del 03.08.2017, n. 551/C.S. del 19.10.2017 e n. 19/D.G. del 14.12.2017 quest'Azienda ha approvato il progetto esecutivo aggiornato ed integrato, in conformità alle prescrizioni del Nucleo di Valutazione Regionale, redatto a seguito della Variante progettuale in corso d'opera resasi necessaria in seguito agli eventi sismici ed alla successiva ordinanza del Sindaco del Comune di Rieti, prot. N. 5616 del 30.01.2017, con la quale l'edificio è stato dichiarato inagibile;
- in data 17.01.2018 è stato stipulato l'Atto Aggiuntivo al Contratto d'Appalto in essere con la società SO.I.M. S.r.l., al fine di adeguare l'importo contrattuale a quello conseguente alla variante progettuale in corso d'opera che passa da € 1.452.295,18 ad € 2.076.271,23 oltre oneri previdenziali ed IVA – C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D;

DATO ATTO che l'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori, così come rinveniente dall'art. 2 dell'Atto Aggiuntivo, ammonta complessivamente ad € 1.934.109,45 oltre IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 81.552,56;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. n. 1383 del 04/10/2017 è stato disposto l'affidamento, in favore dell'Ing. Nicola Franzese, dell'incarico di Direttore dei Lavori oggetto del presente provvedimento il cui contratto è stato formalizzato in data 17.11.2017;

DATO ATTO che a tutt'oggi gli importi liquidati all'impresa appaltatrice risultano essere i seguenti:



Oggetto: Liquidazione, in favore della società SO.I.M. S.r.l., delle spettanze relative al 6° S.A.L., dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti per l'importo di € 135.999,02 IVA al 10% inclusa – C.I.G. "originario": 6188932440; C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D; CUP: I11E15000110002.

Pag. 3 di 5

S.A.L.	IMPORTO LIQUIDATO IVA ESCLUSA	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
Anticipazione	€ 386.821,89	determinazione dirigenziale n. 204 del 30.01.2018
Certificato n. 1°	€ 319.359,64	determinazione dirigenziale n. 984 del 24.05.2018
Certificato n. 2°	€ 247.853,74	determinazione dirigenziale n. 1423 del 30.07.2018
Certificato n. 3°	€ 243.818,35	determinazione dirigenziale n. 1914 del 11.10.2018
Certificato n. 4°	€ 242.609,00	determinazione dirigenziale n. 2317 del 11.12.2018
Certificato n. 5°	€ 324.068,93	determinazione dirigenziale n. 379 del 19.02.2019

ATTESO che secondo quanto previsto dall'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto "L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 300.000,00";

RILEVATO che in data 01/04/2019, con nota prot. 029/2019, la società SO.I.M. S.r.l ha chiesto a questa Azienda l'emissione di un SAL in deroga agli importi delineati nel C.S.A. per fare fronte ad un manifesto disagio finanziario;

DATO ATTO che il R.U.P. con nota prot. n. 21396 del 16.04.2019, tenuto conto del fatto che ad oggi la società SO.I.M. S.r.l. ha eseguito regolarmente le prestazioni contrattuali e tenendo conto dell'avanzamento dei lavori, oramai quasi a conclusione per quanto attiene alla parte contrattualizzata, ha reputato accoglibile la richiesta avanzata dall'appaltatore ed ha fornito una disposizione di servizio al Direttore Lavori, ai sensi dell'art. 152 del DPR 207/2010, affinché lo stesso provveda a redigere ed emettere, in via d'eccezione ed una tantum, lo Stato di Avanzamento Lavori, per un importo non superiore ad € 150.000,00, al netto d'Iva, anche se di importo inferiore alla rata minima dedotta nel CSA;

CONSIDERATO che:

- il Direttore dei Lavori con nota del 30.04.2019, ha rimesso il 6° Stato di Avanzamento dei Lavori – di seguito S.A.L. – a tutto il 29/04/2019 (Allegato n. 1), pari ad una percentuale di realizzazione del 97,641% dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti eseguiti dalla società SO.I.M. S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 1.888.484,44 oltre IVA;
- il Responsabile Unico del Procedimento, accertata a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società SO.I.M. S.r.l., ha emesso il Certificato di Pagamento n. 6 (Allegato n. 2) per un importo della rata di acconto pari ad € 123.635,47 oltre IVA al 10% al netto della ritenuta infortuni del 0,5% e del recupero anticipazione contrattuale;

DATO ATTO che la documentazione originale è stata trasmessa in formato digitale e resta depositata agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale sottoscritta digitalmente dalle parti;

DATO ATTO altresì che a fronte del Certificato di Pagamento soprarichiamato l'appaltatore ha emesso la fattura n. FATTPA 4_19 del 30.04.2019 (Allegato n. 3) per l'importo complessivo di € 135.999,02 IVA al 10% inclusa;

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, prendere atto dell'esecuzione degli interventi alla data del 04.02.2019 e liquidare le spettanze relative al 6° SAL dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, in favore della società SO.I.M. S.r.l. di cui alla fattura n. FATTPA 4_19 del 30.04.2019 dell'importo complessivo di € 135.999,02 IVA al 10% inclusa;

Oggetto: Liquidazione, in favore della società SO.I.M. S.r.l., delle spettanze relative al 6° S.A.L., dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti per l'importo di € 135.999,02 IVA al 10% inclusa – C.I.G. "originario": 6188932440; C.I.G. "aggiuntivo": 734092314D; CUP: I11E15000110002.

Pag. 4 di 5

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA


- 1) Di prendere atto dell'esecuzione, alla data del 29/04/2019, dei lavori per la realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, di cui al 5° S.A.L. trasmesso dal Direttore dei Lavori per l'importo di € 1.888.484,44 oltre IVA pari ad una percentuale di realizzazione del 97,641%;
- 2) Di liquidare la fattura n. FATTPA 4_19 del 30.04.2019, emessa dalla società SO.I.M. S.r.l., per l'importo di € 135.999,02 IVA al 10% inclusa al netto della ritenuta infortuni del 0,5% e del recupero anticipazione contrattuale, a fronte del Certificato di Pagamento n. 6 del 29.04.2019;
- 3) Di dare atto che la somma che si liquida con il presente provvedimento rientra nelle risorse di cui al conto patrimoniale n. **101020301** "fabbricati strumentali (indisponibili)" – bilancio 2017 – già impegnate con atto deliberativo n. 389/C.S. del 03.08.2017 di approvazione del progetto esecutivo e trovano copertura nei fondi di finanziamento di cui alla D.G.R. n. 404 del 04.08.2015;
- 4) Di dare atto altresì che la documentazione originale è stata trasmessa in formato digitale e resta depositata agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale sottoscritta digitalmente dalle parti;
- 5) Di disporre l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i competenti provvedimenti di liquidazione;
- 6) Di trasmettere il presente atto ed i relativi allegati alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Tecnologiche e Patrimonio per gli adempimenti di competenza;
- 7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96;
- 8) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso


Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale

Ing. Antonino Germolè



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dr. Vincenzo Rea

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 07 MAG. 2019

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 07 MAG. 2019

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data 07 MAG. 2019

in oggetto per esteso

Rieti li 07 MAG. 2019

IL FUNZIONARIO





AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
COMUNE DI RIETI

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 6 A TUTTO IL 29/04/2019

OGGETTO: Realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del Complesso dell'ex O.P.P. di Rieti - CIG.6188932440 - CUP I11E15000110002 - CIG "aggiuntivo" 734092314D

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

IMPRESA: SO.I.M. S.r.l. di Roma

Contratto in data 11/11/2016 rep. n. _____ registrato a Roma in data 11/11/2016 al n. _____ di euro 1 934 109.45

Data Offerta:	14/12/2017	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 934 109.45
Data Consegna:	18/01/2018	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	18/01/2018	Importo per la Sicurezza:	81 552.56
Giorni Utili per Ullimazione:	342	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ullimazione:	27/12/2018	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ullimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	386 821.89

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 1'934'109,45 - 100%)				
1 001	SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI	SOMMANO % aliquote	100,00	165'040,20 (8,533%)	165'040,20 (8,533%)
2 002	STRUTTURE IN C.A., BONIFICA	SOMMANO % aliquote	100,00	305'603,86 (15,801%)	305'603,86 (15,801%)
3 003	TAMPONATURE E TRAMEZZATURE	SOMMANO % aliquote	100,00	208'257,19 (10,768%)	208'257,19 (10,768%)
4 004	SOLAI	SOMMANO % aliquote	100,00	80'997,82 (4,188%)	80'997,82 (4,188%)
5 005	SCALE	SOMMANO % aliquote	100,00	29'819,26 (1,542%)	29'819,26 (1,542%)
6 006	OPERE IN COPERTURA	SOMMANO % aliquote	100,00	87'857,46 (4,543%)	87'857,46 (4,543%)
7 007	OPERE DI FINITURA	SOMMANO % aliquote	100,00	136'617,39 (7,064%)	136'617,39 (7,064%)
8 008	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	SOMMANO % aliquote	100,00	82'641,57 (4,273%)	82'641,57 (4,273%)
9 009	INFISSI	SOMMANO % aliquote	100,00	105'965,51 (5,479%)	105'965,51 (5,479%)
10 010	SISTEMAZIONI ESTERNE	SOMMANO % aliquote	74,04	130'862,73 (6,766%)	96'890,77 (5,010%)
11 011	ARREDO E ATTREZZATURE	SOMMANO % aliquote	95,93	66'316,00 (3,429%)	63'616,94 (3,289%)
12 012	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	SOMMANO % aliquote	97,33	200'943,14 (10,389%)	195'577,96 (10,112%)
13 013	IMPIANTI MECCANICI	SOMMANO % aliquote	99,08	212'799,61 (11,002%)	210'841,85 (10,901%)
14 014	IMPIANTO IDRICO SANITARIO	SOMMANO % aliquote	100,00	38'835,15 (2,008%)	38'835,15 (2,008%)
15 015	ONERI DELLA SICUREZZA: La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.	SOMMANO % aliquote	98,00	81'552,56 (4,217%)	79'921,51 (4,132%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro				1'888'484,44
	A RIPORTARE				1'888'484,44

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Prezzi Unitari</i> <i>Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 79'628,76</i></p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota:</i></p> <p>PER LAVORI A CORPO euro:</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p>			<p>1'388'484,44 (97,61%)</p> <p>1'388'484,44</p> <p>1'388'484,44</p>
Rieti, 29/04/2019	<p style="text-align: center;">L'Impresa SO.I.M. S.r.l. di Roma</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Ing. Nicola FRANZESE</p>			<p style="text-align: center;">SI FIRMA CON RISERVA SO.I.M. S.r.l. Amministratore Unico <i>Gaspare Nasti</i></p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">30/04/2019</p>
	A RIPORTARE			

[Handwritten signature]



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI COMUNE DI RIETI

OGGETTO: Realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del Complesso dell'ex O.P.P. di Rieti - CIG.6188932440 - CUP I11E15000110002 - CIG "aggiuntivo" 734092314D

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

IMPRESA: SO.I.M. S.r.l. di Roma

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 6 DI euro 123'635,47

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	27/04/2018	319'359,64
2	11/07/2018	247'853,74
3	02/10/2018	243'818,35
4	23/11/2018	242'609,00
5	04/02/2019	324'068,93
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		1'377'709,66
anticipazione		386 821.89

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 11/11/2016 registrato a Roma in data 11/11/2016 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
 RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	1'888'484,44
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1'888'484,44
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	9'442,42
Recupero anticipazione 20%	377'696,89
Ammontare dei certificati precedenti euro	1'377'709,66
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1'764'848,97
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	123'635,47
per I.V.A. al 10%	12'363,55
TOTALE GENERALE euro	135'999,02

CERTIFICA

CHE ai termini del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 123'635,47 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
 Diconsi: (euro centoventitremilaseicentotrentacinque/47).

Rieti, 29/04/2019

L'Impresa
 SO.I.M. S.r.l. di Roma

Il Responsabile del
 Procedimento
 Ing. Antonino GERMOLE'

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Roma n.10973935/71

Il Direttore dei Lavori
 Ing. Nicola FRANZESE



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_14092211	Data richiesta	07/02/2019	Scadenza validità	07/06/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SO.I.M. S.R.L.
Codice fiscale	03957361003
Sede legale	VIALE DEL CARAVAGGIO 91 ROMA RM 00147

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 4
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale al fini IVA: IT03957361003
Codice fiscale: 03957361003
Denominazione: SO.I.M. S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE DEL CARAVAGGIO
Numero civico: 91
CAP: 00147
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0697710021
E-mail: solmsrl@solmsrl.it

Riferimento amministrativo

Riferimento: Roberta Colaiacomo

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: Azienda USL Rieti - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Via Del Terminiello, 42
CAP: 02100
Comune: Rieti
Provincia: RI
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione FPA12



Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-04-30 (30 Aprile 2019)
Numero documento: FATTPA 4_19
Importo totale documento: 149598.92

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SAL N. 6 Realizzazione di una R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del Complesso dell'ex O.P.P. di Rieti
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 135999.02
Valore totale: 135999.02
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 135999.02
Totale imposta: 13599.90
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-04-30 (30 Aprile 2019)
Importo: 135999.02
Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO
Codice IBAN: IT60M0306939130100000000944