

PROT. N. 11223

21 FEB. 2020

Spett.le

UOC Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonino Germolè

UOC Acquisizione Logistica Beni e Servizi
Dott. Andrea Martellucci

UOSD Ingegneria Clinica Biomedica HTA
Ing. Erminio Pace

UOSD Sistema Informatico
Ing. Roberto Campogiani

Centro Riabilitativo Poggio Mirteto
Dott.ssa Luisella D'Angeli

Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi
Dott.ssa Lorella Fieno

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e sanità Pubblica
Dott. Pietro Dionette

e p.c. UOC Tecnico Patrimoniale
Dott. Gabriele Fabri

Ing. Giovanni Martinazzoli

Ing. Marco Dari

Oggetto: Residenza Riabilitativa Poggio Mirteto – Ampliamento posti letto – Cronoprogramma delle attività

Con nota prot. n. 65708 del 21/11/2019 Questa Amministrazione ha richiesto alla Regione Lazio l'ampliamento del numero dei posti letto per la struttura in oggetto, da 17 a 60.

Con nota prot. n. 965246 del 28/11/2019 l'Amministrazione Regionale ha accolto tale richiesta chiedendo a Questa Azienda di avviare l'iter procedimentale per il percorso di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale.

A seguito degli incontri tenutisi con i Dirigenti competenti in materia è stato stabilito di procedere alla definizione del fabbisogno relativamente ai lavori da effettuare e ai beni/attrezzature da acquistare.

In data 11/02/2020 la Commissione HTA ha valutato il Piano dei Fabbisogni presentato dai Dirigenti competenti, ed ha approvato i preventivi di massima, dando mandato alle Aree interessate di procedere sia all'acquisizione di quanto necessario sia alla predisposizione della documentazione tecnica/amministrativa necessaria da inviare alla Regione Lazio.

Si sottolinea come la struttura in oggetto, rappresenti l'unica realtà della Regione Lazio interamente a gestione pubblica ed ha di per sé, pertanto, un carattere di rilevanza strategica non solo per questa Azienda, ma per l'intero Sistema Sanitario Regionale.

Con nota prot. n. 9148 del 12/02/2020 la Direzione Aziendale ha incaricato il dott. Gabriele Fabri per:

- la redazione di un cronoprogramma delle attività e l'individuazione dei vari Responsabili dei processi;
- procedere ad un monitoraggio costante delle scadenze indicate;

anche con l'obiettivo di tenere aggiornata Questa Direzione sull'andamento dei lavori, al fine di rispettare le seguenti scadenze:

- entro il 31 marzo 2020, apertura del 4 piano della struttura;
- entro il 31 maggio 2020, completamente dell'intera struttura.

Si allega alla presente il cronoprogramma delle varie attività e si invitano i Dirigenti/Responsabili competenti in materia ad attenersi rispetto a quanto stabilito.

Distinti saluti.

Direttore della U.O.C.
Sviluppo Strategico ed Organizzativo
Dott. Gabriele Coppa

Direttore Sanitario f.f.
Dr. *Gennaro D'Agostino*

Direttore Amministrativo
Dott.ssa *Anna Petti*

Il Direttore Generale
Dr.ssa *Mariella D'Innocenzo*

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI ACQUISTO APPARECCHIATURE/ARREDI

DESCRIZIONE	ASSEGNATARIO	SCADENZA CONSEGNA MATERIALE	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'				NOTE
			02.03.2020	27.03.2020	02.05.2020	08.05.2020	
1 Arredi da Ufficio (Scrivanie, cassettiere, Sedie, ecc)	Responsabile ALBS Dott. A. Martellucci	Tutto entro il 08.05.2020 1ª consegna per allestimento piano quarto entro il 27.03.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
2 Attrezzature Attività Riabilitative	Responsabile ALBS Dott. A. Martellucci	Tutto entro il 08.05.2020 1ª consegna per allestimento palestra quarto entro il 23.03.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
3 Letti per degenza	Responsabile ALBS Dott. A. Martellucci	Tutto entro il 16.05.2020 1ª consegna 25 letti entro il 27.03.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
4 Arredi Tisaneria	Responsabile ALBS Dott. A. Martellucci	Tutto entro il 16.05.2020 1ª consegna e montaggio arredo completo per un ambiente 4 piano, entro il 27.03.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
5 Arredi e Attrezzature Sanitarie	Responsabile ALBS Dott. A. Martellucci	Tutto entro il 16.05.2020 1ª consegna 25 letti entro il 27.03.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
6 Attrezzature Elettromedicali	Responsabile Ingegneria Clinica Ing. E Pace	Tutto entro il 08.05.2020 1ª consegna per allestimento piano quarto entro il 23.03.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
7 Attrezzature Informatiche/Telefoniche	Responsabile Sistema Informatico Ing. R. Campogiani	Tutto entro il 08.05.2020 1ª consegna per allestimento piano quarto entro il 23.03.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	

Handwritten mark

CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

DESCRIZIONE	ASSEGNATARIO	SCADENZA CONSEGNA DOCUMENTAZIONE	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ				NOTE
			Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
1 Planimetrie Generali con indicazione della destinazione d'uso di ogni locale, superficie, r.a.l., altezza	Ufficio Tecnico Geom. Vincenzi/Papi	01.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
2 Relazione microclimatica	Ufficio Tecnico Ing. G. Martinazzoli	GIÀ ACQUISITA	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
3 Specifica destinazione d'uso della struttura - Presentazione istanza al Comune di Poggio Mirreto	Ufficio Tecnico Geom. Vincenzi/Papi	Verificare necessità	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
	Ufficio Tecnico Dec. Geom. A. Beccarini Soc. La Torre Certificazione materiali	15.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
4 Dichiarazione Tecniche di conformità Impianti Imprese esecutrici dei Lavori	Ufficio Tecnico - Dec. Geom. A. Beccarini Soc. La Torre Planimetrie pubblicazione materiali utilizzati Ufficio Tecnico - Dec. P.J. S. Di Marco Soc. Guerrato Dichiarazioni di conformità	15.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
5 Relazione sulla verifica delle aree disponibili nell'attuale struttura per l'ampliamento del posto letto	Ufficio Tecnico Dott. G. Fabri Dott. M. Giordani	29.02.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
6 Relazione sulla verifica della struttura ai requisiti del DCA Regione Lazio per autorizzazione /accreditamento	Ufficio Tecnico Dott. G. Fabri Dott. M. Giordani	29.02.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
7 Sola Antincendio	Ufficio Tecnico Ing. M. Darni (prof. Esterno)	20.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
8 Documento di Valutazione Rischi Struttura: Residenza Riabilitativa	Responsabile S.P.P. Dott.ssa L. Fieno	Acquisire copia 15.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
9 Piano di Emergenza Struttura: Residenza Riabilitativa	Responsabile S.P.P. Dott.ssa L. Fieno	Acquisire copia 15.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	

	DESCRIZIONE	ASSEGNATARIO	SCADENZA CONSEGNA DOCUMENTAZIONE	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ				NOTE
				Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
10	Documento Valutazione Rischio Incendio Struttura. Residenza Riabilitativa	Responsabile S.P.P. Dott.ssa L. Fieno	Acquisire copia 15.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
11	Elenco delle attività che si intendono eseguire (Aggiornamento)	Responsabile Struttura R.R. Direttore Sanitario/ Dott.ssa L. D'Angeli	15.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
12	Regolamento interno (aggiornamento)	Responsabile Struttura R.R. Dott.ssa L. D'Angeli	15.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
13	Dotazione organico in servizio (Aggiornamento)	Responsabile Struttura R.R. Dott.ssa L. D'Angeli	15.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
14	Dichiarazione attestante l'effettivo adempimento degli obblighi tutela dei dati	Responsabile Struttura R.R. Dott.ssa L. D'Angeli	15.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
15	Dichiarazione in merito alla scelta delle attrezzature utilizzate per garantire la privacy dei pazienti (Aggiornamento)	Responsabile Struttura R.R. Dott.ssa L. D'Angeli	15.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
16	Dichiarazione del Direttore Generale della rispondenza della struttura ai requisiti minimi di cui all'art. 5 comma 1° lett. a) L.R. n. 47/2003	Direttore Generale Dott.ssa Marinella D'Innocenzo	15.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
17	Elenco dotazione attrezzature, arredi sanitari e gas medicali (Aggiornamento)	Responsabile Ingegneria Clinica Ing. E. Pace Responsabile Struttura R.R. Dott.ssa L. D'Angeli	15.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
18	Documentazione attestante il possesso dell'immobile	Ufficio Tecnico Ing. A. Germolè	15.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
19	Dichiarazione conformità dei documenti trasmessi per accreditamento	Ufficio Tecnico Ing. A. Germolè	15.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
20	Predisposizione domanda di autorizzazione all'esercizio e acquisizione della documentazione necessaria	Ufficio Tecnico Geom. Vincenzi	15.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	

of

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE

DESCRIZIONE	ASSEGNATARIO	SCADENZA CONSEGNA LAVORI	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'				NOTE
			03.03.2020	10.03.2020	17.03.2020	24.03.2020	
1 Lavori di adeguamento della struttura esistente alla predisposizione della stessa all'ampliamento dei posti letto	Ufficio Tecnico - Dec. Geom. Beccarini Soc. La Torre Lavorazioni Piano Quarto	24/31.03.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
	Ufficio Tecnico - Dec. Geom. Beccarini Soc. la Torre Lavorazioni Piano Terzo	25/27.04.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
	Ufficio Tecnico - Dec. Geom. Beccarini Soc. La Torre Lavorazioni Piano Secondo	16.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
	Ufficio Tecnico - Dec. P.I. De Marco Soc. Guerrato Lavori adeguamento impianti interni PIANO QUARTO	24/31.03.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
2 Lavori di adeguamento dell'impianto rivelazione incendi, realizzazione impianto evac' e adeguamento e revisione degli impianti di climatizzazione, idro-sanitario, elettrico, ecc. sulla struttura esistente	Ufficio Tecnico - Dec. P.I. De Marco Soc. Guerrato Lavori adeguamento impianti interni PIANO TERZO	27/30.04.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
	Ufficio Tecnico - Dec. P.I. De Marco Soc. Guerrato Lavori adeguamento impianti interni PIANO SECONDO	16.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
	Ufficio Tecnico - Dec. P.I. De Marco Soc. Guerrato Lavori di realizzazione Centrale delle Emergenze PIANO PRIMO	16.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	
3 Predisposizione e posa in opera della cartellonistica di indicazione, antincendio e D.Lgs. n.81/08	Ufficio Tecnico P.I. D. Di Giuliani /Coll. Tec. L.Marchetti Piano Secondo - Terzo - Quarto	Dal 31.03.2020 al 16.05.2020	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	Completata <input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/>	