

TEMPISTICHE ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

POLIAMBULATORIO DI RIETI – VIALE MATTEUCCI

LAVORI IN CORSO:	STATO	INIZIO	FINE	NOTE
Adeguamento piano 4 con scala antincendio	in corso	-	30/06/2024	
Riqualificazione piano 3	in corso	-	24/05/2024	
Bonifica amianto		15/07/2024	31/07/2024	
Realizzazione Casa della Comunità - PNRR	affidata	31/07/2024	26/03/2025	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO II FASE				
Progettazione	eseguita			
Affidamento lavori	eseguito			
Esecuzione opere	affidata	03/06/2024	31/12/2024	
VARIANTE PROGETTO VV.F.				
Progettazione	da affidare	01/09/2024	30/10/2024	
Presentazione SCIA II Livello			31/03/2025	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO III FASE				
Progettazione	da affidare	01/09/2024	31/12/2024	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Affidamento lavori	da affidare	01/01/2025	28/02/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Esecuzione opere	da affidare	01/03/2025	31/10/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Presentazione SCIA III Livello			31/12/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023

POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO

Il presente cronoprogramma è relativo ai piani terra e primo della struttura, in quanto i piani secondo, terzo e quarto sono già stati adeguati ed è stata presentata la SCIA Antincendio.

LAVORI IN CORSO:	STATO	INIZIO	FINE	NOTE
Opere propedeutiche Ospedale di Comunità	in corso	-	31/07/2024	
Realizzazione Ospedale di Comunità - PNRR	affidata	17/06/2024	31/12/2025	
NUOVO ESAME PROGETTO VV.F.				
Progettazione	affidata	02/05/2024	30/06/2024	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO II E III FASE				
Progettazione	da affidare	01/09/2024	31/12/2024	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Affidamento lavori	da affidare	01/01/2025	28/02/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Esecuzione opere	da affidare	31/12/2025	31/03/2026	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Presentazione SCIA II e III Livello			30/04/2026	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023

CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA

LAVORI IN CORSO:	STATO	INIZIO	FINE	NOTE
Realizzazione Casa della Comunità - PNRR	in corso	-	13/11/2024	
NUOVO ESAME PROGETTO VV.F.				
Progettazione	affidata	02/05/2024	30/06/2024	
LAVORI IN PREVISIONE (Ospedale di Comunità)				
Studio di fattibilità (per richiesta finanziamento)	-	01/11/2024	31/12/2024	
Progettazione OdC e Adeguamento Antincendio	da affidare	31/01/2025	30/04/2025	Subordinato a finanziamento regionale
Affidamento lavori	da affidare	30/05/2025	31/07/2025	Subordinato a finanziamento regionale
Esecuzione opere	da affidare	01/09/2025	31/12/2026	Subordinato a finanziamento regionale
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO				
Progettazione centrale idrica antincendio	affidata	02/05/2024	30/06/2024	
Progettazione opere di completamento	da affidare	31/01/2025	30/04/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Affidamento lavori	da affidare	30/05/2025	31/07/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Esecuzione opere	da affidare	01/09/2025	31/12/2026	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Presentazione SCIA II e III Livello			31/01/2027	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023

POLIAMBULATORIO DI ANTRODOCO

LAVORI IN CORSO:	STATO	INIZIO	FINE	NOTE
Realizzazione Casa della Comunità - PNRR	affidata	11/04/2024	15/02/2025	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO II FASE				
Progettazione	Eseguita			
Affidamento lavori	eseguito			
Esecuzione opere	In corso		30/05/2024	
Presentazione SCIA II Livello			30/06/2024	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO III FASE				
Progettazione	da affidare	01/09/2024	31/12/2024	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Affidamento lavori	da affidare	01/01/2025	28/02/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Esecuzione opere	da affidare	01/03/2025	31/10/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Presentazione SCIA III Livello			31/12/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023

POLIAMBULATORIO DI FARA IN SABINA – PASSO CORESE

LAVORI IN CORSO:	STATO	INIZIO	FINE	NOTE
Opere propedeutiche Ospedale di Comunità	in corso	-	30/06/2024	
Realizzazione Ospedale di Comunità - PNRR	affidata	01/07/2024	31/12/2025	
NUOVO ESAME PROGETTO VV.F.				
Progettazione	da affidare	31/05/2024	30/09/2024	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO II FASE				PER LA PARTE NON INTERESSATA DA PNRR
Progettazione	eseguita			
Affidamento lavori	eseguito			
Esecuzione opere	eseguita			
Presentazione SCIA II Livello			30/06/2024	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO III FASE				Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Progettazione	da affidare	01/01/2025	31/03/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Affidamento lavori	da affidare	01/05/2025	30/06/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Esecuzione opere	da affidare	01/09/2025	31/01/2026	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Presentazione SCIA III Livello			31/03/2026	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023

POLIAMBULATORIO DI PESCOROCCHIANO

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO II FASE	STATO	INIZIO	FINE	NOTE
Progettazione	Eseguita			
Affidamento lavori	eseguito			
Esecuzione opere	In corso		30/06/2024	
Presentazione SCIA II Livello			30/06/2024	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO III FASE				
Progettazione	da affidare	01/09/2024	31/12/2024	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Affidamento lavori	da affidare	01/01/2025	28/02/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Esecuzione opere	da affidare	01/03/2025	31/10/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Presentazione SCIA III Livello			31/12/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023

POLIAMBULATORIO DI OSTERIA NUOVA

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO II e III FASE	STATO	INIZIO	FINE	NOTE
Progettazione	da affidare	01/09/2024	31/10/2024	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Affidamento lavori	da affidare	01/11/2024	31/12/2024	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Esecuzione opere	da affidare	01/01/2025	31/03/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Presentazione SCIA III Livello			30/04/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023

AMBULATORIO CSM – SERD RIETI

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO II FASE	STATO	INIZIO	FINE	NOTE
Progettazione	Eseguita			
Affidamento lavori	eseguito			
Esecuzione opere	In corso		30/06/2024	
Presentazione SCIA II Livello			31/07/2024	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO III FASE				
Progettazione	da affidare	30/09/2024	31/12/2024	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Affidamento lavori	da affidare	01/01/2025	28/02/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Esecuzione opere	da affidare	01/03/2025	31/10/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Presentazione SCIA III Livello			31/12/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023

AMBULATORIO MATERNO INFANTILE (BLOCCO 5) RIETI

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO II FASE	STATO	INIZIO	FINE	NOTE
Progettazione	Eseguita			
Affidamento lavori	eseguito			
Esecuzione opere	In corso		30/06/2024	
Presentazione SCIA II Livello			31/07/2024	
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO III FASE				
Progettazione	da affidare	30/09/2024	31/12/2024	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Affidamento lavori	da affidare	01/01/2025	28/02/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Esecuzione opere	da affidare	01/03/2025	31/10/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
Presentazione SCIA III Livello			31/12/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023

P.O. S. CAMILLO DE LELLIS

* Reparti con presenza di amianto da bonificare

LAVORI RISTRUTTURAZIONE REPARTI:	STATO	INIZIO	FINE	NOTE
DL 34 REPARTO SUBINTENSIVA	affidati	18/06/2024	31/12/2024	
BONIFICA AMIANTO	in corso		31/12/2025	
ANGIOGRAFI SALE OPERATORIE (GIUBILEO)		01/09/2024	28/02/2025	
RADIOLOGIA TAC – RMN (GIUBILEO)		01/09/2024	28/02/2025	
RADIOLOGIA PRONTO SOCCORSO	affidati	18/06/2024	30/10/2024	
REPARTO EX GINECOLOGIA P1		01/01/2025	30/06/2025	Parte adeguamento antincendio richiesto finanziamento DGR 897.2023 – restante ristrutturazione con fondi da programmare
SPDC P1 *		01/01/2025	30/06/2025	
AMBULATORIO UROLOGIA P6 *		01/01/2025	30/06/2025	Parte adeguamento antincendio richiesto finanziamento DGR 897.2023 – restante ristrutturazione con fondi da programmare
DAY SERVICE OCULISTICA P6 *		01/07/2025	31/12/2025	Parte adeguamento antincendio richiesto finanziamento DGR 897.2023 – restante ristrutturazione con fondi da programmare
DAPS P5 *		01/01/2026	30/06/2026	Parte adeguamento antincendio richiesto finanziamento DGR 897.2023 – restante ristrutturazione con fondi da programmare
DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA (DMO) PT*		01/01/2027	30/06/2027	Parte adeguamento antincendio richiesto finanziamento DGR 897.2023 – restante ristrutturazione con fondi da programmare
NEUROLOGIA P7 *		30/06/2027	31/12/2027	Parte adeguamento antincendio richiesto finanziamento DGR 897.2023 – restante ristrutturazione con fondi da programmare
MEDICINA UOMINI P3		01/01/2027	30/06/2027	Parte adeguamento antincendio richiesto finanziamento DGR 897.2023 – restante ristrutturazione con fondi da programmare
MEDICINA DONNE P3		30/06/2027	31/12/2027	Parte adeguamento antincendio richiesto finanziamento DGR 897.2023 – restante ristrutturazione con fondi da programmare
VARIANTE ESAME PROGETTO VV.F.				
Progettazione	da affidare	01/01/2025	31/03/2025	CON DECLASSAMENTO ALTEZZA ANTINCENDIO (7P)
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO				
ADEGUAMENTO DEPOSITI	da affidare	01/01/2025	31/12/2025	

IMPIANTO RIVELAZIONE E ALLARME	da affidare	01/01/2025	31/12/2025	
ZONE FILTRO, COMPARTIMENTAZIONE, ESODO	da affidare	30/06/2026	30/06/2027	
CENTRALE PRESSURIZZAZIONE	da affidare	01/01/2025	31/12/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
ADEGUAMENTO GAS MEDICALI	in corso		31/12/2025	
ADEGUAMENTO ASCENSORI	da affidare	31/01/2025	31/12/2025	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
SCALE EMERGENZA ESTERNE	da affidare	01/01/2027	31/12/2027	Subordinato concessione finanziamento DGR 897.2023
PRESENTAZIONE SCIA FINALE			24/04/2028	