

LAVORI: lavori di manutenzione straordinaria edile di adeguamento funzionale ed antincendio della Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto

IMPRESA: ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO S.R.L.

CONTRATTO : Deliberazione del Commissario Straordinario n. 192 del 30/05/2017

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto principale

Il progetto principale fu redatto dall'ing. Giovanni Martinazzoli ed approvato con deliberazione del C.S. n° 192 del 30/05/2017, per un importo complessivo, al netto dell'IVA, pari ad € 152.056,1, di cui €4.390,54 per oneri per la sicurezza.

Impresa assuntrice dei lavori

L'impresa ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO S.R.L. con sede legale in via dei Loretucci n. 21, L'Aquila, si è aggiudicata la gara di appalto offrendo un ribasso del 27%.
Con deliberazione del D.G. n. 89 del 29/01/2018, è stata rettificato l'importo dei lavori che è risultato, al netto del ribasso offerto, pari a € 193.336,79, IVA inclusa.

Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale vennero consegnati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data 21/06/2017.

Tempo stabilito per l'esecuzione

Per l'esecuzione dei lavori principali erano stati stabiliti n° 60 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori sono stati sospesi parzialmente in data 17 agosto 2017 a cui è corrisposta una successiva ripresa, come di seguito riportato e per le cause espresse nei rispettivi verbali allegati agli atti, in data 5 dicembre 2017.

Proroghe

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 14 dicembre 2017 in tempo utile, come accertato con verbale in pari data.

