

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Lavori di realizzazione di un locale e relativi impianti tecnologici per l'installazione di un sistema robotizzato per la preparazione di farmaci antitumorali (UFA) presso il P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Presa d'atto del Certificato di Ultimazione Lavori, dello Stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo in favore della società Euroedil99 S.r.l. per l'importo di € 73.797,40 oneri per la sicurezza ed IVA inclusa – C.I.G.: 78143258FB – C.U.P.: I12C18000350002. Finanziamento regionale D.G.R. 358/2016.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 01/06/2021 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente.: Ing. Germolè Antonino

Data 01/06/2021 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301, 516040605

Autorizzazione: AUT. 28.5/2019

Data 04/06/2021 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Lavori di realizzazione di un locale e relativi impianti tecnologici per l'installazione di un sistema robotizzato per la preparazione di farmaci antiblastici (UFA) presso il P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Presa d'atto del Certificato di Ultimazione Lavori, dello Stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo in favore della società Euroedil99 S.r.l. per l'importo di € 73.797,40 oneri per la sicurezza ed IVA inclusa – C.I.G.: 78143258FB – C.U.P.: I12C18000350002. Finanziamento regionale D.G.R. 358/2016.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con delibera n.222/D.G. del 12/3/2018;

Visto l'atto deliberativo n. 507/D.G. del 14/05/2020, con il quale è stata disposta la prosecuzione dell'incarico temporaneo di Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale, ai sensi dell'art. 18 del C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A. 1998/2001 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che la Regione Lazio con D.G.R. n. 358 del 28.06.2016 avente ad oggetto: *“Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere pubbliche destinati ad interventi di manutenzione straordinaria e di ottimizzazione dell'offerta di salute nel Lazio in coerenza con i Programmi Operativi”* ha assegnato a quest'Azienda il finanziamento complessivo di € 500.000,00;

CONSIDERATO che con atto deliberativo n. 232/D.G. del 13.03.2018 quest'Azienda ha approvato la proposta di utilizzo dei fondi di finanziamento regionale, di cui alla richiamata D.G.R. n. 358 del 28.06.2016, precisando che non appena disponibili, verranno trasmessi i progetti esecutivi degli interventi di manutenzione straordinaria in corso di redazione, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del finanziamento regionale;

DATO ATTO che:

- con atto deliberativo n. 995/D.G. del 24.12.2018, quest'Azienda ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un locale e relativi impianti tecnologici per l'installazione di un sistema robotizzato per la preparazione di farmaci antiblastici (UFA) presso il P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, per un importo complessivo dell'intervento di € 238.148,32 somme a disposizione ed IVA inclusa a valere sui fondi di finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 358 del 28.06.2016;
- con nota prot. n. 00018/2019 del 02.01.2019 quest'Azienda ha trasmesso il progetto esecutivo, approvato con il sopracitato atto deliberativo n. 995/D.G. del 24.12.2018, al fine dell'ottenimento del parere favorevole da parte del Nucleo di Valutazione Regionale;
- con nota prot. n. U0090940 del 04.02.2019 la competente Direzione Regionale ha comunicato che il Nucleo di Valutazione Regionale, nella seduta del 15.01.2019, ha esaminato la documentazione trasmessa ed ha espresso parere favorevole previa presentazione di una nota integrativa contenente la riformulazione del quadro economico;

Oggetto: Lavori di realizzazione di un locale e relativi impianti tecnologici per l'installazione di un sistema robotizzato per la preparazione di farmaci antitumorali (UFA) presso il P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Presa d'atto del Certificato di Ultimazione Lavori, dello Stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo in favore della società Euroedil99 S.r.l. per l'importo di € 73.797,40 oneri per la sicurezza ed IVA inclusa – C.I.G.: 78143258FB – C.U.P.: I12C18000350002. Finanziamento regionale D.G.R. 358/2016.

- con nota prot. n. 9607/2019 il RUP ha trasmesso la documentazione ridefinendo l'importo del Quadro Economico in complessivi € 233.152,20;

DATO ATTO che:

- l'importo complessivo dei lavori rientranti nella categoria prevalente OG11 pari ad € 170.553,68 oltre IVA comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 9.012,45;

- con determinazione dirigenziale n. 724 del 04.04.2019 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara, esperita ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite RdO n. 2235398 sul Mercato Elettronico della CONSIP, in favore della società EUROEDIL99 S.R.L. con ribasso del 30,14% per l'importo di € 121.865,15 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza;

- il Contratto d'Appalto è stato sottoscritto digitalmente in data 08.05.2019;

RILEVATO che il quadro economico dell'intervento, a seguito del predetto affidamento, risulta il seguente:

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI U.F.A. - P.O. "SAN CAMILLO DE LELLIS" DI RIETI		
Descrizione	Importo Progetto	Importo affidato
A - IMPORTO LAVORI		
Importo lavori soggetto a ribasso	161.541,23	161.541,23
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.012,45	9.012,45
Importo lavori lordo (A)	170.553,68	170.553,68
(-) Ribasso d'asta del 30,14%		- 48.688,53
Importo lavori netto Contrattuale (A)		121.865,15
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti	13.322,99	13.322,99
Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	3.330,75	3.330,75
Spese di gara	3.000,00	3.000,00
IVA 22%	42.944,78	30.401,39
Totale Somme a disposizione (B)	62.598,52	50.055,13
Importo Complessivo Intervento	233.152,20	171.920,28
Economie da ribasso di gara su lavori		61.231,92
Importo Quadro Economico	233.152,20	233.152,20

CONSIDERATO che, in esito alla risoluzione delle criticità logistico-organizzative che impedivano la materiale consegna dell'area di cantiere presso i locali appositamente individuati siti al piano -1 del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, con verbale del 01.10.2020 si è addivenuti alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.M. 49/2018;

ATTESO che per l'esecuzione dei lavori di che trattasi sono stati individuati, ai sensi dell'art. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in coerenza con le Linee Guida ANAC n. 3 e del D.M. del 7 marzo 2018 n. 49, quali:

- RUP e Direttori dei Lavori – Ing. Antonino Germolè – Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – Per. Ind. Sergio De Marco – Assistente Tecnico UOC Tecnico Patrimoniale;

Oggetto: Lavori di realizzazione di un locale e relativi impianti tecnologici per l'installazione di un sistema robotizzato per la preparazione di farmaci antitumorali (UFA) presso il P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Presa d'atto del Certificato di Ultimazione Lavori, dello Stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo in favore della società Euroedil99 S.r.l. per l'importo di € 73.797,40 oneri per la sicurezza ed IVA inclusa – C.I.G.: 78143258FB – C.U.P.: I12C18000350002. Finanziamento regionale D.G.R. 358/2016.

TENUTO CONTO che in fase esecutiva/realizzativa è emersa la necessità di apportare le seguenti variazioni:

- con Ordine di Servizio n. 1 del 05.10.2020 è stato autorizzato l'aumento di spesa pari ad € 10.000,00 oltre IVA che trova copertura sulla voce imprevisti del quadro economico;
- con determinazione dirigenziale 2569/2020 sono stati affidati alla società Euroedil99 S.r.l., ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, lavori supplementari indispensabili per garantire i requisiti minimi architettonici ed impiantistici del locale, vista la particolare destinazione d'uso dello stesso, per un importo pari ad € 37.754,76 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO che gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori supplementari trovano necessariamente copertura nelle economie da ribasso di gara;

PRESO ATTO che nel corso dei lavori è stato contabilizzato, ai sensi di quanto previsto all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, n. 1 Stato di Avanzamento Lavori pari al 90% delle opere contabilizzate per un importo al netto del ribasso offerto e della ritenuta infortuni pari al 0,5% pari ad € 109.130,24 oltre IVA liquidato con determinazione dirigenziale n. 24/2021 del 11.01.2021;

VISTO l'art. Art. 23 – Pagamenti a saldo – del Capitolato Speciale d'Appalto;

PRESO ATTO della documentazione tecnica agli atti del sottoscritto R.U.P. e Direttore dei Lavori costituita da:

- il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 15.12.2020 da cui emerge che i lavori di cui al contratto originario possono considerarsi ultimati in data 30 novembre 2020 e pertanto entro i termini contrattuali così come concordati con la Direzione Lavori, mentre i lavori supplementari affidati con determina 2569/2020 sono stati ultimati in data 15 dicembre 2020 fatte salve alcune lavorazioni ritenute marginali rispetto alla realizzazione del locale;
- lo Stato Finale del 19.02.2020, firmato dall'impresa appaltatrice senza riserve, dal quale si evince che l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso, ascende ad € 169.619,91;

CONSIDERATO che in data 06.05.2021 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 1), dal quale risulta che i lavori eseguiti da parte della società EUROEDIL99 S.r.l. sono stati svolti in conformità con gli elaborati progettuali e con le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e con il quale si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 60.489,67 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza;

VISTO il Certificato di Pagamento N.02/Finale del 06.05.2021 (Allegato n. 2) emesso dal sottoscritto RUP una volta accertato, a mezzo DURC in corso di validità, il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società EUROEDIL99 S.r.l., per l'importo della rata di saldo di € 60.489,67 oltre IVA;

DATO ATTO che a fronte del Certificato di Pagamento soprarichiamato l'appaltatore ha emesso la fattura n. 0081 del 14.05.2021 – Prot. OLIAMM F1/2021/13336 – per l'importo complessivo di € 73.797,40 IVA inclusa;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto:

- prendere atto della documentazione tecnica costituita dal Certificato di Ultimazione Lavori del 15.12.2020, dallo Stato Finale del 19.02.2020 e dal Certificato di Regolare Esecuzione del 06.05.2021 con il quale si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 60.489,67 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza;

Oggetto: Lavori di realizzazione di un locale e relativi impianti tecnologici per l'installazione di un sistema robotizzato per la preparazione di farmaci antitumorali (UFA) presso il P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Presa d'atto del Certificato di Ultimazione Lavori, dello Stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo in favore della società Euroedil99 S.r.l. per l'importo di € 73.797,40 oneri per la sicurezza ed IVA inclusa – C.I.G.: 78143258FB – C.U.P.: I12C18000350002. Finanziamento regionale D.G.R. 358/2016.

- di liquidare l'importo complessivo di € 73.797,40 IVA inclusa di cui alla fattura n. 0081 del 14.05.2021 – Prot. OLIAMM F1/2021/13336 – emessa dall'appaltatore EUROEDIL99 S.r.l. a fronte del Certificato di Pagamento N.02/Finale del 06.05.2021;

DATO ATTO che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;

RITENUTO altresì necessario, approvare il seguente Quadro Economico "a consuntivo" relativo alla realizzazione dei lavori in oggetto e trasmettere il presente atto ed i relativi allegati alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Patrimonio e Tecnologie, come dovuta rendicontazione relativa al finanziamento di cui alla D.G.R. n. 358 del 28.06.2016:

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI U.F.A. - P.O. "SAN CAMILLO DE LELLIS" DI RIETI			
Descrizione	Importo Progetto	Importo affidato	Importo consuntivo
A - IMPORTO LAVORI			
Importo lavori soggetto a ribasso	161.541,23	161.541,23	161.541,23
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.012,45	9.012,45	9.012,45
Importo lavori lordo (A)	170.553,68	170.553,68	170.553,68
(-) Ribasso d'asta del 30,14%		- 48.688,53	- 48.688,53
Importo lavori netto Contrattuale (A)		121.865,15	121.865,15
Ordine di Servizio n. 1			10.000,00
Lavori supplementari - Det. 2569/2020			37.754,76
Importo Lavori consuntivo (A)			169.619,91
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
Imprevisti	13.322,99	13.322,99	-
Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	3.330,75	3.330,75	3.330,75
Spese di gara	3.000,00	3.000,00	-
IVA 22%	42.944,78	30.401,39	37.316,38
Totale Somme a disposizione (B)	62.598,52	50.055,13	40.647,13
Importo Complessivo Intervento (A+B)	233.152,20	171.920,28	210.267,04
Economie da ribasso di gara su lavori		61.231,92	22.885,16
Importo Quadro Economico	233.152,20	233.152,20	233.152,20

RILEVATO che in esito all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione risulta possibile procedere all'accantonamento e successiva liquidazione del compenso incentivante di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'importo previsto nel quadro economico di progetto pari ad € 3.330,75 già impegnato sul conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" – bilancio 2019 con atto deliberativo n. 995/D.G. del 24/12/2018;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con deliberazione del Direttore Generale n. 486/D.G. del 04/06/2019 è stato approvato il "Regolamento recante al disciplina per la corresponsione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016", ad oggi in fase di revisione;

RITENUTO pertanto di prevedere l'accantonamento della somma di € 3.330,75 comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge come di seguito specificato e rinviare a

Oggetto: Lavori di realizzazione di un locale e relativi impianti tecnologici per l'installazione di un sistema robotizzato per la preparazione di farmaci antitumorali (UFA) presso il P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Presa d'atto del Certificato di Ultimazione Lavori, dello Stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo in favore della società Euroedil99 S.r.l. per l'importo di € 73.797,40 oneri per la sicurezza ed IVA inclusa – C.I.G.: 78143258FB – C.U.P.: I12C18000350002. Finanziamento regionale D.G.R. 358/2016.

separato atto del RUP la conseguente liquidazione nelle more della revisione del regolamento aziendale:

- o € 2.664,60 – quota pari al 80% - da accantonare sul fondo primarietà e fasce secondo quanto sancito dall'art.81 del CCNL del personale comparto sanità 2016-2018 – Fondi 2021;
- o € 666,15 – quota pari al 20% - come quota da accantonare nel nel sotto-conto 516040605 – "Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016" – Bilancio 2021;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto della documentazione tecnica relativa ai lavori di realizzazione di un locale e relativi impianti tecnologici per l'installazione di un sistema robotizzato per la preparazione di farmaci antitumorali (UFA) presso il P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti costituita dal Certificato di Ultimazione Lavori del 15.12.2020, dallo Stato Finale del 19.02.2020 e dal Certificato di Regolare Esecuzione 06.05.2021 con il quale si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 60.489,67 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza;
2. Di liquidare l'importo complessivo di € 73.797,40 IVA inclusa di cui alla fattura n. 0081 del 14.05.2021 – Prot. OLIAMM F1/2021/13336 – emessa dall'appaltatore EUROEDIL99 S.r.l. a fronte del Certificato di Pagamento N.02/Finale del 06.05.2021;
3. Di dare atto che l'importo che si liquida con il presente provvedimento rientra nelle risorse dei cui al conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" – bilancio 2019 già impegnate con atto deliberativo n. 995/D.G. del 24/12/2018 a valere sui Fondi di Finanziamento Regionale di cui alla D.G.R. n. 358 del 28.06.2016;
4. Di approvare il seguente Quadro Economico "a consuntivo" relativo alla realizzazione dei lavori in oggetto e trasmettere il presente atto ed i relativi allegati alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Patrimonio e Tecnologie, come dovuta rendicontazione relativa al finanziamento di cui alla D.G.R. n. 358 del 28.06.2016:

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI U.F.A. - P.O. "SAN CAMILLO DE LELLIS" DI RIETI			
Descrizione	Importo Progetto	Importo affidato	Importo consuntivo
A - IMPORTO LAVORI			
Importo lavori soggetto a ribasso	161.541,23	161.541,23	161.541,23
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.012,45	9.012,45	9.012,45
Importo lavori lordo (A)	170.553,68	170.553,68	170.553,68
(-) Ribasso d'asta del 30,14%		- 48.688,53	- 48.688,53
Importo lavori netto Contrattuale (A)		121.865,15	121.865,15
Ordine di Servizio n. 1			10.000,00
Lavori supplementari - Det. 2569/2020			37.754,76
Importo Lavori consuntivo (A)			169.619,91
B - SOMME A DISPOSIZIONE			
Imprevisti	13.322,99	13.322,99	-
Incentivo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	3.330,75	3.330,75	3.330,75

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di realizzazione di un locale e relativi impianti tecnologici per l'installazione di un sistema robotizzato per la preparazione di farmaci antiblastici (UFA) presso il P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Presa d'atto del Certificato di Ultimazione Lavori, dello Stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo in favore della società Euroedil99 S.r.l. per l'importo di € 73.797,40 oneri per la sicurezza ed IVA inclusa – C.I.G.: 78143258FB – C.U.P.: I12C18000350002. Finanziamento regionale D.G.R. 358/2016.

Spese di gara	3.000,00	3.000,00	-
IVA 22%	42.944,78	30.401,39	37.316,38
Totale Somme a disposizione (B)	62.598,52	50.055,13	40.647,13
Importo Complessivo Intervento (A+B)	233.152,20	171.920,28	210.267,04
Economie da ribasso di gara su lavori		61.231,92	22.885,16
Importo Quadro Economico	233.152,20	233.152,20	233.152,20

5. Di prevedere l'accantonamento del compenso incentivante – ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 – previsto nel quadro economico di progetto pari ad € 3.330,75 comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali come di seguito specificato:
 - € 2.664,60 – quota pari al 80% - da accantonare sul fondo primalità e fasce secondo quanto sancito dall'art.81 del CCNL del personale comparto sanità 2016-2018 – Fondi 2021;
 - € 666,15 – quota pari al 20% - come quota da accantonare nel sotto-conto 516040605 – “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016” – Bilancio 2021;
6. Di rinviare a separato atto del RUP la conseguente liquidazione e distribuzione della quota dell'ottanta per cento, tra i soggetti che hanno svolto funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more della revisione del regolamento aziendale approvato con atto deliberativo n. 486/D.G. del 04/06/2019;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
8. Di disporre l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;
9. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonino Germolè

Oggetto: Lavori di realizzazione di un locale e relativi impianti tecnologici per l'installazione di un sistema robotizzato per la preparazione di farmaci antiblastici (UFA) presso il P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Presa d'atto del Certificato di Ultimazione Lavori, dello Stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo in favore della società Euroedil99 S.r.l. per l'importo di € 73.797,40 oneri per la sicurezza ed IVA inclusa – C.I.G.: 78143258FB – C.U.P.: I12C18000350002. Finanziamento regionale D.G.R. 358/2016.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 07/06/2021 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data