

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Realizzazione di una sede definitiva R.E.M.S. presso il fabbricato denominato “Blocco 10” sito all’interno del complesso dell’ex O.P.P. di Rieti – Finanziamento DCA U00087 del 02.03.2015 – D.G.R. n. 404 del 16.06.2015 – Determinazione Regione Lazio n. G01962 del 19.02.2018.

Preso d’atto dell’ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo – CUP: I11E15000110002.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 01/07/2021 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente: Ing. Germolè Antonino

Data 01/07/2021 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 28.7/2019

Data 13/07/2021 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Realizzazione di una sede definitiva R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti – Finanziamento DCA U00087 del 02.03.2015 – D.G.R. n. 404 del 16.06.2015 – Determinazione Regione Lazio n. G01962 del 19.02.2018.

Preso d'atto dell'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo – CUP: I11E15000110002.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d'ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

VISTO il D.C.A. n. U00087 del 02.03.2015 avente ad oggetto: *“Approvazione del programma di utilizzo delle risorse destinate alla Regione Lazio con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 Dicembre 2012 per la realizzazione di strutture sanitarie extra ospedaliere per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari ai sensi dell'Art. 3 – ter della L. n.9 del 17 Febbraio 2012.” – Rimodulazione del Programma Operativo – Individuazione delle sedi provvisorie e definitive da adibire a strutture sanitarie extra ospedaliere (REMS)”*;

VISTA la D.G.R. n. 404 del 04.08.2015 avente ad oggetto: *“DCA U00087 del 02.03.2015 - DGR 195 del 15.04.2014 – Rimodulazione dei fondi assegnati per il "Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, alle Aziende Sanitarie Locali Roma G, Frosinone e Rieti per la realizzazione delle sedi provvisorie e di sedi definitive da adibire a strutture sanitarie extra ospedaliere (REMS) e per il potenziamento dei DSM aziendali”* con la quale la Regione Lazio ha assegnato a quest'Azienda il finanziamento per la realizzazione di una sede definitiva REMS destinata ad accogliere pazienti di sesso femminile, con una dotazione di 11 posti letto, per un importo complessivo pari ad € 2.429.379,02 di cui per il 95% a carico dello Stato ed il 5% a carico della Regione Lazio;

CONSIDERATO che il Codice Unico di progetto di investimento pubblico risulta essere il seguente: I11E15000110002;

DATO ATTO che:

- con atto deliberativo n. 556/D.G. del 18.05.2016 quest'Azienda ha recepito le risultanze di gara ed ha aggiudicato l'appalto integrato complesso, indetto con Deliberazione aziendale n. 276/D.G. del 24.04.2015, in favore della Società SO.I.M. S.r.l. con sede legale in Viale del Caravaggio – Roma il cui contratto è stato stipulato in data 11.11.2016 - C.I.G.: 6188932440;
- con nota prot. n. 60031 del 14.11.2016, il RUP ha ordinato l'immediato avvio alla progettazione esecutiva delle opere da realizzare;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Realizzazione di una sede definitiva R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti – Finanziamento DCA U00087 del 02.03.2015 – D.G.R. n. 404 del 16.06.2015 – Determinazione Regione Lazio n. G01962 del 19.02.2018.

Presa d'atto dell'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo – CUP: I11E15000110002.

PRESO ATTO che, a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016; 30.10.2016; 18.01.2017, il Sindaco del Comune di Rieti ha emanato un'ordinanza (prot. n. 5616 del 30.01.2017), con la quale è stata dichiarata l'inagibilità dell'edificio di che trattasi;

CONSIDERATO quindi che, a seguito della predetta ordinanza, è emersa la necessità di procedere ad una Variante progettuale in corso d'opera rispetto al progetto definitivo acquisito in fase di gara, ai sensi del combinato disposto degli art. 132, comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art. 168, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 adottando la scelta progettuale che prevede in luogo del consolidamento strutturale dell'edificio, la completa demolizione dello stesso e ricostruzione con struttura in cemento armato con conseguente adeguamento economico;

CONSIDERATO che trattandosi di variante progettuale di importo superiore ad 1/5 dell'importo del contratto originario si è resa necessaria la stipula, intervenuta in data 16 gennaio 2018, di un atto aggiuntivo ante realizzazione – C.I.G.: 734092314D, al fine di adeguare l'importo contrattuale a quello conseguente alla variante progettuale in corso d'opera ai sensi del combinato disposto degli art. 132, comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e art. 168, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010;

DATO ATTO che:

- quest'Azienda con atto deliberativo n. 389/C.S. del 03.08.2017 ha approvato il progetto esecutivo, redatto a seguito della Variante progettuale in corso d'opera, dalla società SO.I.M. S.r.l., per un importo complessivo di progetto pari ad € 2.429.379,02;

- con successivi atti deliberativi n. 551/C.S. del 19.10.2017 e n. 19/D.G. del 14.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato ed integrato, a seguito delle prescrizioni del Nucleo di Valutazione Regionale trasmesse con note della Regione Lazio prot. n. U.0467386 del 13/09/2017 e n. U0582399 del 16/11/2017, che hanno comportato una rimodulazione del quadro economico di progetto, pur rimanendo all'interno del finanziamento di cui al D.G.R. n. 404 del 16.06.2015;

VISTA la Determinazione Regione Lazio n. G01962 del 19.02.2018 con la quale la competente Direzione Regionale ha approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico di seguito articolato:

LAVORI	Importo
Importo lavori soggetto a ribasso a corpo	€ 1.852.556,89
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 81.552,56
Importo lavori netto Contrattuale (a corpo)	€ 1.934.109,45
SOMME A DISPOSIZIONE	
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00
Imprevisti	€ 24.664,21
Compenso incentivante	€ 8.544,67
Spese tecniche: Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione, saggi, indagini e relazione geologica	€ 142.161,78
Direzione Lavori, contabilità e misura	€ 31.470,00
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€ 17.493,00
Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo	€ 9.996,00
Contributo autorità LL.PP., spese di gara, richiesta autorizz.	€ 6.001,28
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche	€ 8.044,83
IVA 10% su lavori e imprevisti	€ 195.877,37
IVA 22% su spese tecniche	€ 46.016,43
Totale Somme a Disposizione	€ 495.269,57

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Realizzazione di una sede definitiva R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti – Finanziamento DCA U00087 del 02.03.2015 – D.G.R. n. 404 del 16.06.2015 – Determinazione Regione Lazio n. G01962 del 19.02.2018.

Preso d'atto dell'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo – CUP: I11E15000110002.

Totale Quadro Economico	€	2.429.379,02
--------------------------------	---	---------------------

TENUTO CONTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1383 del 04/10/2017, a seguito dei procedura di gara, è stato disposto l'affidamento, in favore dell'Ing. Nicola Franzese, dell'incarico di Direttore dei Lavori oggetto del presente provvedimento il cui contratto è stato formalizzato in data 17.11.2017;
- con determinazione dirigenziale n. n. 1310 del 18/09/2017, a seguito dei procedura di gara, è stato disposto l'affidamento, in favore dell'Arch. Daniele Fabellini, dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori il cui contratto è stato formalizzato in data 09.10.2017;
- con determinazione dirigenziale n. n. 1317 del 19/09/2017, a seguito dei procedura di gara, è stato disposto l'affidamento, in favore dell'Arch. Paolo Mariannantoni, dell'incarico di Collaudo statico e tecnico-amministrativo dei lavori il cui contratto è stato formalizzato in data 16.10.2017;

DATO ATTO che:

- i lavori sono stati consegnati in data 18.01.2018 con processo di verbale di consegna e inizio lavori prot. aziendale n. 3078 del 18/01/2018;
- il predetto verbale di consegna lavori del 18.01.2018 stabiliva l'ultimazione dei lavori entro il 27/12/2018, per n.342 giorni naturali e consecutivi che, alla luce delle proroghe contrattuali concesse – nota D.L. del 23.01.2019 – per un totale di 66 giorni, veniva aggiornata e fissata a tutto il 03.03.2019;

CONSIDERATO che rispetto alle previsioni dedotte nel progetto approvato sono intervenute, nel corso dei lavori, alcune modifiche legislative riguardanti principalmente gli impianti a cui la realizzazione deve necessariamente adeguarsi per una corretta fruizione dell'intervento, sussistendo per soddisfare tale finalità, anche il bisogno di migliorare alcune parti dell'opera e pertanto si è reso necessario procedere alla redazione di una perizia di variante suppletiva in corso d'opera;

DATO ATTO che con atto deliberativo n. 250/D.G. del 19/03/2019 è stato disposto il subentro dell'Ing. Antonino Germolè nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nei lavori in oggetto con decorrenza dal 16.03.2019;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1247 del 14.06.2019 è stata approvata la perizia di variante suppletiva in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 132, comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per un importo dei lavori di € 87.911,61, comunicata alla competente Direzione Regionale della Regione Lazio con nota prot. 44386/2019 del 06/08/2019;

PRESO ATTO che i maggiori oneri derivanti dall'approvazione della perizia di variante suppletiva in corso d'opera, trovano parziale copertura negli imprevisti ed hanno richiesto una rimodulazione del quadro economico come di seguito articolato:

LAVORI		Importo
Importo lavori soggetto a ribasso a corpo	€	1.852.556,89
Importo lavori Variante suppletiva	€	87.911,61
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	81.552,56
Importo lavori netto Contrattuale (a corpo)	€	2.022.021,06
SOMME A DISPOSIZIONE		
Allacciamenti ai pubblici servizi	€	5.000,00
Imprevisti	€	-

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Realizzazione di una sede definitiva R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti – Finanziamento DCA U00087 del 02.03.2015 – D.G.R. n. 404 del 16.06.2015 – Determinazione Regione Lazio n. G01962 del 19.02.2018.

Presa d'atto dell'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo – CUP: I11E15000110002.

Compenso incentivante	€	8.544,67
Spese tecniche: Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione, saggi, indagini e relazione geologica	€	142.161,78
Direzione Lavori, contabilità e misura	€	31.470,00
Onorario Variante in corso d'opera	€	3.777,93
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€	17.493,00
Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo	€	9.996,00
Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie	€	3.580,00
Contributo autorità LL.PP., spese di gara, richiesta autorizz.	€	2.421,28
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche	€	8.195,95
IVA 10% su lavori e imprevisti	€	202.202,11
IVA 22% su spese tecniche	€	47.668,42
Totale Somme a Disposizione	€	482.511,14
Totale Quadro Economico	€	2.504.532,20

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1584 del 31.07.2019 è stato approvato il Certificato di Ultimazione Lavori e lo Stato finale dei lavori dal quale risulta che i lavori possono considerarsi ultimati in data 08.07.2019 pertanto entro i termini contrattuali e si sono svolti in conformità delle clausole di cui al Contratto d'appalto del 11.11.2016 – CIG: 6188932440, dell'Atto Aggiuntivo del 17.01.2018 - CIG. "aggiuntivo": 734092314D e dell'Atto di Sottomissione approvato con determinazione dirigenziale n.1247 in data 14.06.2019;

DATO ATTO che la documentazione originale tecnico-contabile relativa ai lavori è stata trasmessa in formato digitale e resta depositata agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale sottoscritta digitalmente dalle parti;

RILEVATO che l'appaltatore ha firmato il registro di contabilità senza alcuna riserva;

PRESO ATTO che a tutt'oggi gli importi liquidati all'impresa appaltatrice risultano essere i seguenti:

S.A.L.	IMPORTO LIQUIDATO IVA ESCLUSA	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
Anticipazione	€ 386.821,89	determinazione dirigenziale n. 204 del 30.01.2018
Certificato n. 1°	€ 319.359,64	determinazione dirigenziale n. 984 del 24.05.2018
Certificato n. 2°	€ 247.853,74	determinazione dirigenziale n. 1423 del 30.07.2018
Certificato n. 3°	€ 243.818,35	determinazione dirigenziale n. 1914 del 11.10.2018
Certificato n. 4°	€ 242.609,00	determinazione dirigenziale n. 2317 del 11.12.2018
Certificato n. 5°	€ 324.068,93	determinazione dirigenziale n. 379 del 19.02.2019
Certificato n. 6°	€ 123.635,47	determinazione dirigenziale n. 932 del 07.05.2019
Certificato n. 7°	€ 123.743,93	determinazione dirigenziale n. 1584 del 31.07.2019
Totale	€ 2.011.910,95	

VISTO il certificato di collaudo statico delle opere strutturali emesso e depositato con esito favorevole presso il Genio Civile della Regione Lazio in data 16/03/2020, Posizione n. 59508 – prot. n. 2020-0000226723;

VISTO il Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo del 22.01.2021 (Allegato n. 1) emesso dal Collaudatore Arch. Paolo Mariannantoni a seguito delle n. 9 visite in corso d'opera e delle n. 4 visite finali dal quale risulta che:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Realizzazione di una sede definitiva R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti – Finanziamento DCA U00087 del 02.03.2015 – D.G.R. n. 404 del 16.06.2015 – Determinazione Regione Lazio n. G01962 del 19.02.2018.

Presa d'atto dell'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo – CUP: I11E15000110002.

- i lavori sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte, fatta eccezione per alcune lavorazioni compromesse da vizi non pregiudizievoli e deprezzamenti per minore qualità funzionale ed estetica quantificati, ex art. 227 comma 3 del D.P.R. 207/2010, in complessivi - € 33.351,51 come di seguito evidenziati:
 - a) detrazioni per difetti non pregiudizievoli - € 13.383,09;
 - b) detrazioni per deprezzamento funzionale ed estetico - € 19.968,42;
- che, nei termini di legge e a seguito dei dovuti riscontri sulla contabilizzazione dei lavori e delle risultanze del collaudo, liquida il residuo come segue:
 - Importo netto del Conto Finale € 2.022.021,06;
 - A dedurre gli acconti corrisposti - € 2.011.910,95;
 - Resta il credito dell'appaltatore € 10.110,11;
 - A dedurre vizi non pregiudizievoli e deprezzamento - € 33.351,51;
 - Resta il debito dell'appaltatore - € 23.241,40;

DATO ATTO che con nota prot. n. 6061/2021 del 02.02.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 233 e 234 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., il predetto Certificato di Collaudo del 22.01.2021 è stato trasmesso all'appaltatore il quale con PEC del 09.02.2021 lo ha restituito firmato con riserva;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 40439/21 del 24.06.2021 il R.U.P., condividendo l'operato del collaudatore ed a seguito della revisione contabile effettuata, ha comunicato all'appaltatore l'infondatezza delle riserve apposte al Certificato di Collaudo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 163/2006 – *applicabile ratione temporis* - il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, di dover prendere atto dell'ammissibilità del Certificato di Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo che allegato al presente atto ne costituisce parte integrale e sostanziale;

DATO ATTO che in esito all'emissione del Certificato di Collaudo si può procedere alla liquidazione dell'importo di € 7.620,20 oneri previdenziali ed IVA inclusi in favore dell'Arch. Paolo Mariannantoni, a saldo del compenso per l'incarico di Collaudatore Statico e tecnico-amministrativo, di cui alla fattura FATTPA1_21 del 03.02.2021 – prot. OLIAMM F1/2021/2918 – al netto dell'acconto già corrisposto come di seguito determinato:

a) Saldo spettanze incarico Collaudo al netto dell'acconto	€ 5.897,64
b) Oneri Previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4%)	€ 235,91
c) IVA 22% (su a+b)	€ 1.349,38
d) Bolli e spese di istruttoria	€ <u>137,27</u>
Totale	€ 7.620,20

RITENUTO altresì necessario, approvare il Quadro Economico "a consuntivo" (Allegato n. 2) relativo alla realizzazione dei lavori in oggetto e trasmettere il presente atto ed i relativi allegati alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Patrimonio e Tecnologie come dovuta rendicontazione relativa al finanziamento di cui alla D.G.R. n. 404 del 04.08.2015 – Determinazione Regione Lazio n. G01962 del 19.02.2018;

DATO ATTO che gli oneri eccedenti l'importo del finanziamento di cui alla D.G.R. n. 404 del 04.08.2015 verranno coperti dall'Azienda con altre fonti di finanziamento;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO dell'ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo del 22.01.2021 (Allegato n. 1) dei lavori per la realizzazione di una sede definitiva R.E.M.S. presso il fabbricato denominato "Blocco 10" sito all'interno del complesso dell'ex O.P.P. di Rieti, emesso dal Collaudatore Arch. Paolo Mariannantoni a seguito delle n. 9 visite in corso d'opera e delle n. 4 visite finali dal quale risulta che:
 - i lavori sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte, fatta eccezione per alcune lavorazioni compromesse da vizi non pregiudizievoli e deprezzamenti per minore qualità funzionale ed estetica quantificati, ex art. 227 comma 3 del D.P.R. 207/2010, in complessivi - € 33.351,51 come di seguito evidenziati:
 - a) detrazioni per difetti non pregiudizievoli - € 13.383,09;
 - b) detrazioni per deprezzamento funzionale ed estetico - € 19.968,42;
 - che, nei termini di legge e a seguito dei dovuti riscontri sulla contabilizzazione dei lavori e delle risultanze del collaudo, liquida il residuo come segue:

• Importo netto del Conto Finale	€ 2.022.021,06;
• A dedurre gli acconti corrisposti	- € 2.011.910,95;
• Resta il credito dell'appaltatore	€ 10.110,11;
• A dedurre vizi non pregiudizievoli e deprezzamento	- € 33.351,51;
• Resta il debito dell'appaltatore	- € 23.241,40;
2. DI DARE ATTO che con nota prot. n. 6061/2021 del 02.02.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 233 e 234 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., il predetto Certificato di Collaudo del 22.01.2021 è stato trasmesso all'appaltatore il quale con PEC del 09.02.2021 lo ha restituito firmato con riserva;
3. DI DARE ATTO che con nota prot. n. 40439/21 del 24.06.2021 il R.U.P., condividendo l'operato del collaudatore ed a seguito della revisione contabile effettuata, ha comunicato all'appaltatore l'infondatezza delle riserve apposte al Certificato di Collaudo;
4. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 163/2006 – *applicabile ratione temporis* - il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo;
5. DI LIQUIDARE l'importo di € 7.620,20 oneri previdenziali ed IVA inclusi in favore dell'Arch. Paolo Mariannantoni a saldo del compenso per l'incarico di Collaudatore Statico e tecnico-amministrativo di cui alla fattura FATTPA1_21 del 03.02.2021 – prot. OLIAMM F1/2021/2918 – al netto dell'acconto già corrisposto;
6. DI DARE ATTO che la somma che si liquida con il presente provvedimento, pari ad € 7.620,20, rientra nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto a valere sulle risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" già impegnate con determinazione dirigenziale n. 1247 del 14.06.2019;
7. DI APPROVARE il Quadro Economico "a consuntivo" (Allegato n. 2) relativo alla realizzazione dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 2.511.280,53 che trova copertura come segue:
 - € 2.429.379,02 a valere sul finanziamento di cui al DCA U00087 del 02.03.2015 – D.G.R. n. 404 del 16.06.2015;
 - € 81.901,51 a valere sui fondi ordinari del bilancio aziendale - conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)";

Oggetto: Realizzazione di una sede definitiva R.E.M.S. presso il fabbricato denominato “Blocco 10” sito all’interno del complesso dell’ex O.P.P. di Rieti – Finanziamento DCA U00087 del 02.03.2015 – D.G.R. n. 404 del 16.06.2015 – Determinazione Regione Lazio n. G01962 del 19.02.2018.

Presenza d’atto dell’ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo – CUP: I11E15000110002.

8. DI TRASMETTERE il presente atto ed i relativi allegati alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Patrimonio e Tecnologie come dovuta rendicontazione relativa al finanziamento di cui alla D.G.R. n. 404 del 04.08.2015 – Determinazione Regione Lazio n. G01962 del 19.02.2018;
9. DI DISPORRE l’invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di liquidazione;
10. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonino Germolè

Oggetto: Realizzazione di una sede definitiva R.E.M.S. presso il fabbricato denominato “Blocco 10” sito all’interno del complesso dell’ex O.P.P. di Rieti – Finanziamento DCA U00087 del 02.03.2015 – D.G.R. n. 404 del 16.06.2015 – Determinazione Regione Lazio n. G01962 del 19.02.2018.

Presenza d’atto dell’ammissibilità del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo – CUP: I11E15000110002.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 14/07/2021 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data