

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

- OGGETTO:** **Lavori per la realizzazione di un locale e relativi impianti tecnologici per l'installazione di un sistema robotizzato per la preparazione di farmaci antiblastici (ufa) presso il P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti. C.I.G.: 78143258FB – C.U.P.: I12C18000350002**
- AGGIUDICATARIO:** **EUROEDIL99 S.R.L. C.F. e P.IVA n.: 09202451002 con sede legale in Via Gentile da Fabriano, 31 - Zagarolo (RM) CAP 00039.**
- CONTRATTO:** **Contratto d'Appalto del 08.05.2019  
Determina dirigenziale 2569/2020**
- IMPORTO:** **Importo contrattuale: € 121.865,15 oltre IVA comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 9.012,45;  
Percentuale di ribasso offerta: 30,14%  
Importo lavori supplementari: € 37.754,76 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza**

**CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 102 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 06 (sei) del mese di MAGGIO presso i locali dell'UFA del P.O. di Rieti sito in Via J.F. Kennedy snc a Rieti, il sottoscritto Ing. Antonino Germolè, in qualità di R.U.P. e Direttore dei Lavori, alla presenza del Legale Rappresentante dell'impresa esecutrice Euroedil99 S.r.l. – Sig. Michele Sambucini nato Roma (RM), il 22/04/1969 C.F.: SMBMHL69D22H501S;

- Visto il D.M. 7 marzo 2018, n.49 recante le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto;
- Visto il contratto in data 08.05.2019;
- Visto il verbale di consegna lavori del 01.10.2020;
- Visto l'ordine di servizio n. 1 del 05.10.2020;
- Vista la determina dirigenziale n. 2569/2020;
- Visto il certificato di ultimazione lavori del 15.12.2020

**CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori del contratto principale vennero consegnati senza riserve da parte dell'Impresa in data 01.10.2020.

**TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE**

Per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti n. 100 gg. naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna. Durante le operazioni di consegna il sottoscritto RUP e DL ha evidenziato la necessità aziendale di concludere le lavorazioni entro il 30.11.2020 anche in deroga al predetto termine di ultimazione lavori.

Con Ordine di Servizio n. 1 del 05.10.2020, il sottoscritto ha autorizzato l'Impresa a effettuare i doppi turni di lavoro al fine di garantire la consegna in 60 gg solari e consecutivi e quindi entro il 30.11.2020.

### **VARIAZIONI APPORTATE**

In conseguenza del predetto ordine di servizio n. 1 è stato autorizzato l'aumento di spesa pari ad € 10.000,00 oltre IVA a valere sulla voce imprevisti del quadro economico.

Con determinazione dirigenziale 2569/2020 sono stati affidati ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, lavori supplementari indispensabili per garantire i requisiti minimi architettonici ed impiantistici del locale vista la particolare destinazione d'uso dello stesso per un importo pari ad € 37.754,76 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza.

### **PROROGHE**

Per l'esecuzione dei lavori supplementari sono stati concessi gg. 15 naturali e consecutivi e pertanto il termine di ultimazione dei lavori è stato ridefinito al giorno 15.12.2020.

### **ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'ultimazione dei lavori è attestata dal certificato di ultimazione dei lavori del 15.12.2020 ed è avvenuta entro il termine utile assegnato.

### **DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

### **ANDAMENTO DEI LAVORI**

I lavori si sono svolti secondo le previsioni progettuali, in conformità alle norme contrattuali e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

### **CERTIFICATI DI ACCONTO**

Nel corso dei lavori è stato emesso un solo certificato di pagamento pari al 90% dell'importo di contratto originario per un importo complessivo al netto del ribasso offerto pari ad € 109.130,24 oltre IVA.

### **STATO FINALE**

Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 19.02.2021 da cui risulta l'importo complessivo di € 169.619,91 suddiviso come di seguito rappresentato:

Lavori a corpo contratto originario	€ 121.865,15
Ordine di servizio n. 1	€ 10.000,00
Lavori supplementari	€ <u>37.754,76</u>
Totale	€ 169.619,91

Dal suddetto importo sono detratti, per certificato di pagamento già emesso, € 109.130,24. Pertanto resta il totale credito netto dell'Impresa pari ad € 60.489,67 oltre IVA di legge.

### **RISERVE DELL'IMPRESA**

L'Impresa ha firmato la contabilità senza formulare alcuna riserva.

### **INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO**

Non si sono verificati infortuni durante le lavorazioni.




## CERTIFICA

che i lavori di realizzazione di un locale e relativi impianti tecnologici per l'installazione di un sistema robotizzato per la preparazione di farmaci antiblastici (ufa) presso il P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti appaltati all'Impresa EUROEDIL99 S.R.L. C.F. e P.IVA n.: 09202451002 con sede legale in Via Gentile da Fabriano, 31 - Zagarolo (RM) CAP 00039, sono stati regolarmente eseguiti e pertanto è possibile liquidare il credito dell'Impresa contabilizzato come segue:

Lavori e somministrazioni:	€ 169.619,91 -
Certificato di pagamento SAL n. 1	€ <u>109.130,24</u> =
Credito netto dell'Impresa	€ 60.489,67

Letto, confermato e sottoscritto in Rieti 06.05.2021

ASL RIETI  
Il R.U.P. e Direttore dei Lavori  
Ing. Antonino Germolè



EUROEDIL99 S.R.L.  
Il Legale Rappresentante  
Sig. Michele Sambucini