

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

- OGGETTO:** Lavori edili ed impiantistici, a carico della Asl di Rieti, per l'adeguamento dei locali della UOC Radioterapia del P.O. "San Camillo de' Lellis" propedeutiche all'installazione del nuovo Acceleratore Lineare multienergia Varian mod. True Beam - C.I.G.: 8666075F4F.
- AGGIUDICATARIO:** MORVIDUCCI S.R.L. C.F. e P.IVA n.: 05690581003 con sede legale in Via Stresa 135, Roma 00135
- CONTRATTO:** offerta n. 008_21 del 14/01/2021 - prot. aziendale n. 2659/21 del 18.01.2021 - approvata con Determinazione dirigenziale n. 559/21
- IMPORTO:** Importo contrattuale: € 53.042,90 oltre IVA comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 1.380,00;

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 06 (sei) del mese di Giugno presso i locali della Radioterapia del P.O. di Rieti sito in Via J.F. Kennedy snc a Rieti, il sottoscritto Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Vincenzi, l'Ing. Antonino Germolè, in qualità di Responsabile Tecnico, il R.U.P. Dott. Matteo Palmieri, alla presenza del Rappresentante dell'impresa esecutrice MORVIDUCCI S.R.L - Ing Francesco Bevacqua;

- Visto il D.M. 7 marzo 2018, n.49 recante le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto;
- Vista l'offerta n. 008_21 in data 14-01-2021 - prot. aziendale n. 2659/21 del 18.01.2021 - approvata con Determinazione dirigenziale n. 559/21;
- Visto il verbale di consegna lavori del 22-1-2021;
- Visto il certificato di ultimazione lavori del 05-4-2021

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori vennero consegnati in data 22-01-2021, senza riserve da parte dell'Impresa, giusto processo di verbale in pari data.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE

Per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti n. 90 gg. naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna e pertanto entro il 22-04-2021.

VARIAZIONI APPORTATE

La Direzione Lavori in corso di esecuzione ha rilevato che alcune lavorazioni inserite nel Computo Metrico di cui all'offerta 008_21 sono state eseguite dalla struttura manutentiva aziendale e pertanto è stata autorizzata una diminuzione di spesa rispetto all'affidamento iniziale di € 9.522,21.



PROROGHE

Nessuna proroga

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori è attestata dal certificato di ultimazione dei lavori del 05-04-2021 ed è avvenuta entro il termine utile assegnato.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti secondo le previsioni progettuali e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

CERTIFICATI DI ACCONTO

Non sono stati emessi certificati di acconto

STATO FINALE

Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 04-06-2021 da cui risulta l'importo di € 43.520,69 comprensivo degli oneri per la sicurezza.

RISERVE DELL'IMPRESA

L'Impresa ha firmato la contabilità senza formulare alcuna riserva.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO

Non si sono verificati infortuni durante le lavorazioni.

CERTIFICA

che i lavori edili ed impiantistici, a carico della Asl di Rieti, per l'adeguamento dei locali della UOC Radioterapia del P.O. "San Camillo de' Lellis" propedeutiche all'installazione del nuovo Acceleratore Lineare multienergia Varian mod. True Beam, appaltati all'Impresa MORVIDUCCI S.R.L. – C.F. e P.IVA n.: 05690581003 – sono stati regolarmente eseguiti e pertanto è possibile liquidare il credito dell'Impresa contabilizzato come segue:

Lavori e somministrazioni: € 43.520,69 oltre IVA di legge.

Letto, confermato e sottoscritto in Rieti 06.06.2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Antonio Vincenzi)

Il Responsabile
U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Antonino Gemigliè



visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Matteo Palmieri)



L'APPALTATORE
(MORVIDUCCI S.R.L.)

MORVIDUCCI Srl
Via Stresa, 133/135
00135 Roma
P.I. e C.F. 05690581003