

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### **STRUTTURA PROPONENTE**

*UOC TECNICO PATRIMONIALE*

Oggetto: Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera in emergenza COVID-19 – Regione Lazio – ASL Rieti. Finanziamento D.G.R. n. 671 del 06.10.2020 – PNRR (ex art. 2 D.L. 34/2020) – Missione 6 Salute – Componente 2 – Misura 1.1. “*Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Digitalizzazione – Rafforzamento Strutturale SSN*” – C.U.P.: I18I20000300001

Preso d’atto ed approvazione della contabilità relativa al SAL unico e finale, del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici di parte del reparto di rianimazione del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti per l’incremento di 6 posti letto di terapia intensiva – Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_414 – CIG “derivato”: 9180049017.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 18/11/2022 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente.: Ing. Germolè Antonino

Data 18/11/2022 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: PROV. 599 - AUT. 60.44/2022 E AUT. 52.25/2022

Data 24/11/2022 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera in emergenza COVID-19 – Regione Lazio – ASL Rieti. Finanziamento D.G.R. n. 671 del 06.10.2020 – PNRR (ex art. 2 D.L. 34/2020) – Missione 6 Salute – Componente 2 – Misura 1.1. “Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Digitalizzazione – Rafforzamento Strutturale SSN” – C.U.P.: I18I20000300001  
Presa d’atto ed approvazione della contabilità relativa al SAL unico e finale, del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici di parte del reparto di rianimazione del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti per l’incremento di 6 posti letto di terapia intensiva – Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_414 – CIG “derivato”: 9180049017.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l’art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l’Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio”;

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto : “Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)” pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.4/D.G./2020 del 10.12.2020, con la quale sono state confermate le deleghe conferite dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario nonché ai dirigenti delle diverse strutture aziendali, per l’adozione degli atti che impegnano l’Azienda verso l’esterno, di cui alle deliberazioni del DG n. 7 del 12.12.2017 e n. 222 del 12.03.2018, ai contenuti delle quali la deliberazione 4/DG/2020 rinvia integralmente d’ogni effetto;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

### ***IL RESPONSABILE DELLA UOC TECNICO PATRIMONIALE***

**PREMESSO** che:

- la Regione Lazio ha provveduto, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2022 (“Decreto Rilancio”) e della circolare n. 11254 del 29 maggio 2020, a presentare il proprio Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, di cui alla D.G.R. n. 671 del 06.10.2020, che è stato approvato, nella versione aggiornata, in data 06/11/2020 da parte del Ministero della Salute;
- che il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID–19, avvalendosi di Invitalia S.p.A., in data 01.10.2020 ha dato avvio alla “Procedura aperta di massima urgenza suddivisa in 21 lotti per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020”;
- in data 02/11/2020 è stato stipulato l’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 7, per il Sub-lotto Prestazionale n. 1 relativo a “*Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di esecuzione oppure l’affidamento dei soli lavori*” (di seguito “Accordo Quadro”) con l’operatore

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera in emergenza COVID-19 – Regione Lazio – ASL Rieti. Finanziamento D.G.R. n. 671 del 06.10.2020 – PNRR (ex art. 2 D.L. 34/2020) – Missione 6 Salute – Componente 2 – Misura 1.1. “Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Digitalizzazione – Rafforzamento Strutturale SSN” – C.U.P.: I18I20000300001  
Presa d’atto ed approvazione della contabilità relativa al SAL unico e finale, del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici di parte del reparto di rianimazione del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti per l’incremento di 6 posti letto di terapia intensiva – Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_414 – CIG “derivato”: 9180049017.

economico risultato aggiudicatario – R.T.I. con Coopservice Soc. Coop. S.p.A. mandataria capogruppo, che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 35,23%;

**VISTA** l’Ordinanza n. 29/2020 del 09.10.2020 del Commissario Straordinario con la quale sono stati nominati i “Soggetti attuatori” ordinariamente corrispondenti alle Aziende del SSN interessate all’attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera;

**CONSIDERATO** che con atto deliberativo n. 1126/D.G. del 13.11.2020 quest’Azienda:

- ha preso atto delle risorse assegnate dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 671 del 06.10.2020 per la realizzazione degli interventi di cui al “Piano”;
- ha individuato il Direttore Amministrativo aziendale quale Soggetto Attuatore ed il Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale in qualità di R.U.P.;
- ha preso atto dell’avvenuta sottoscrizione degli Accordi Quadro dei Sub-lotti Prestazionali 1 e 2 della procedura di gara esperita dalla struttura commissariale tramite Invitalia S.p.A.;

**CONSIDERATO** che il servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione degli interventi previsti nel Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera, per l’Area Territoriale di Rieti, è stato affidato alla società RPA S.r.l. di Perugia, aggiudicataria del Sub-lotto Prestazionale n. 2;

**DATO ATTO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 994/2021 del 15/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici di parte del reparto di rianimazione del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti per l’incremento di 6 posti letto di terapia intensiva, redatto dalla società RPA S.r.l., per un importo dei lavori da appaltare di euro 135.832,77 di cui euro 122.268,74 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 13.564,03 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

**DATO ATTO** altresì che con Ordine di Attivazione prot. n. 26054/22 del 08.04.2022 il Soggetto Attuatore ha disposto l’attivazione dell’Accordo Quadro – Sub-lotto Prestazionale n. 1 – per la sola esecuzione dei lavori di cui al predetto intervento – Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_414;

**VISTO** il Contratto di Appalto Specifico stipulato in data 29.04.2022 con il R.T.I. con Coopservice Soc. Coop. S.p.A. mandataria per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto in fase di gara, pari ad € 92.757,49 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza;

**ATTESO** che per l’intervento in argomento, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle disposizioni di cui al D.M. 7 marzo 2018 n. 49, il RUP ha individuato quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’Ing. Giovanni Martinazzoli;

**PRESO ATTO** della documentazione tecnica trasmessa dal Direttore dei Lavori ed acquisita agli atti del RUP dalla quale si evince che:

- i lavori sono stati consegnati in data 09.05.2022 – giusto Verbale in pari data;
- nel corso dell’esecuzione dei lavori sono state autorizzate variazioni non sostanziali al progetto conseguenti alle verifiche dello stato di conservazione dei locali ed in base alle esigenze richieste dagli operatori del reparto, che non hanno comportato un aumento di spesa rispetto all’importo dei lavori;
- sono state affidate opere in economie, non comprese nelle voci del computo metrico, la cui valorizzazione con prezzario regionale 2020 risulta pari a € 1.579,88 a valere sulla voce imprevisti del Quadro Economico di progetto;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera in emergenza COVID-19 – Regione Lazio – ASL Rieti. Finanziamento D.G.R. n. 671 del 06.10.2020 – PNRR (ex art. 2 D.L. 34/2020) – Missione 6 Salute – Componente 2 – Misura 1.1. “Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Digitalizzazione – Rafforzamento Strutturale SSN” – C.U.P.: I18I20000300001  
Presa d’atto ed approvazione della contabilità relativa al SAL unico e finale, del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici di parte del reparto di rianimazione del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti per l’incremento di 6 posti letto di terapia intensiva – Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_414 – CIG “derivato”: 9180049017.

- i lavori sono stati ultimati in data 30.09.2022 e pertanto entro il tempo utile assegnato dal R.U.P. e dalla D.L. – giusto Verbale del 03.10.2022;

**VISTA** la contabilità relativa al SAL unico e finale, firmata dal R.T.I. appaltatore senza riserve, dal quale si evince che l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso, ascende ad € 94.337,37 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza di cui:

- Importo lavori al netto del ribasso 35,23%	€ 79.193,46
- Opere in economia (imprevisti)	€ 1.579,88
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 13.564,03</u>
<b>Totale</b>	<b>€ 94.337,37</b>

**VISTO** l’art. 26, comma 1 del D. L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, il quale prevede che: “...in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.”

**CONSIDERATO** che in data 28.10.2022 il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione e Conto finale (Allegato n. 1), dal quale risulta che i lavori eseguiti da parte del RTI con Coopservice Soc. Coop. S.p.A. mandataria sono stati svolti in conformità con gli elaborati progettuali e secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e con il quale si liquida il credito dell’appaltatore contabilizzato come segue:

• SAL Unico e finale	€ 94.337,37
• Adeguamento prezzi – ex art. 26 D.L. 50/2022	<u>€ 25.043,44</u>
• Credito dell’appaltatore	<b>€ 119.380,81</b>

**DATO ATTO** che il RUP, una volta accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alle società facenti parte il RTI appaltatore, ha emesso i seguenti Certificati di Pagamento:

- Certificato di Pagamento n. 01 del 07.11.2022 per l’importo di € 94.337,37 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- Certificato di Pagamento n. 01/bis del 07.11.2022 per l’importo di € 25.043,44 oltre IVA;

**PRESO ATTO** che dall’analisi del Quadro Economico di Progetto, ai sensi dell’art. 26, comma 1 quarto e quinto periodo del D.L. 50/2022, risulta che:

- l’importo residuo degli imprevisti, al netto di quelli utilizzati per le opere in economia, è pari ad € 3.303,82 oltre IVA;
- i ribassi d’asta hanno una diversa destinazione in quanto ricomprese nella rimodulazione degli altri interventi del “Piano”;

Oggetto: Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera in emergenza COVID-19 – Regione Lazio – ASL Rieti. Finanziamento D.G.R. n. 671 del 06.10.2020 – PNRR (ex art. 2 D.L. 34/2020) – Missione 6 Salute – Componente 2 – Misura 1.1. “Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Digitalizzazione – Rafforzamento Strutturale SSN” – C.U.P.: I18I20000300001

Presa d’atto ed approvazione della contabilità relativa al SAL unico e finale, del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici di parte del reparto di rianimazione del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti per l’incremento di 6 posti letto di terapia intensiva – Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_414 – CIG “derivato”: 9180049017.

**RILEVATO** che, stante l’insufficienza delle risorse relativamente agli imprevisti ed alle economie da ribasso d’asta, il RUP procederà alla copertura degli oneri necessari al riconoscimento dell’adeguamento prezzi ex art. 26 del D.L. n. 50/2022 di cui al Certificato di Pagamento 1/bis tramite apposita istanza di accesso al Fondo ministeriale di cui all’art. 26, comma 4, let. a) del D.L. n. 50/2022 convertito in L. n. 91/2022;

**RITENUTO** alla luce di quanto sopra esposto:

- di prendere atto della documentazione tecnica trasmessa dal Direttore dei Lavori che, pur facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, resta depositata agli atti del RUP;

- di prendere atto ed approvare la contabilità relativa al SAL unico e finale, firmata dal R.T.I. appaltatore senza riserve, per un importo dei lavori, al netto del ribasso, pari ad € 94.337,37 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza di cui:

• Importo lavori al netto del ribasso 35,23%	€ 79.193,46
• Opere in economia (impredvisti)	€ 1.579,88
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 13.564,03</u>
Totale	<b>€ 94.337,37</b>

- di prendere atto ed approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 28.10.2022 emesso dal Direttore dei lavori con il quale si liquida il credito dell’appaltatore contabilizzato come segue:

• SAL Unico e finale	€ 94.337,37
• Adeguamento prezzi – ex art. 26 D.L. 50/2022	<u>€ 25.043,44</u>
• Credito dell’appaltatore	<b>€ 119.380,81;</b>

- di disporre l’invio degli Ordinativi NSO alle società facenti parte il RTI appaltatore per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;

**PRESO ATTO** che l’Atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di cui al mandato con rappresentanza Rep. n. 8551 Racc. n. 6967 registrato all’Agenzia delle Entrate di Cassino il 5 novembre 2020 al n. 3666 Serie 1/T, prevede le seguenti quote di partecipazione:

- Coopservice Soc. Coop. S.p.A. – mandataria: 34%;
- I.F.M. Italiana Facility Management S.p.A. – mandante: 33%;
- MDS S.r.l. – mandante: 33%;

**DATO ATTO** che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 145.644,59 inclusi oneri per la sicurezza, adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 ed IVA, trova la seguente copertura finanziaria:

- Per € 119.122,25 nelle risorse già impegnate in Bilancio 2020 con atto deliberativo n. 1126/D.G. del 13.11.2020 a valere sul finanziamento ex art. 2 D.L. 34/2020 di cui alla D.G.R. n. 671 del 06.10.2020;
- Per € 26.522,34 nelle risorse del Fondo ministeriale di cui all’art. 26, comma 4, let. a) del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 91/2022;

**PRESO ATTO** che, a seguito dell’approvazione del Piano Operativo Regionale di attuazione del PNRR, gli interventi già finanziati ex art. 2 D.L. 34/2020 - DGR 671/2020, sono stati ricondotti nelle risorse di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute componente C2 – Misura 1.1. “Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Digitalizzazione – Rafforzamento Strutturale SSN”;

**TENUTO CONTO** che le richieste di trasferimento delle risorse a valere sul Fondo ministeriale ex art. 26, comma 4, let. a) del D.L. 50/2022, per i SAL emessi dal 01.08.2022 al 31.12.2022, potranno

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera in emergenza COVID-19 – Regione Lazio – ASL Rieti. Finanziamento D.G.R. n. 671 del 06.10.2020 – PNRR (ex art. 2 D.L. 34/2020) – Missione 6 Salute – Componente 2 – Misura 1.1. “Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Digitalizzazione – Rafforzamento Strutturale SSN” – C.U.P.: I18I20000300001  
Presa d’atto ed approvazione della contabilità relativa al SAL unico e finale, del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici di parte del reparto di rianimazione del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti per l’incremento di 6 posti letto di terapia intensiva – Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_414 – CIG “derivato”: 9180049017.

essere inserite obbligatoriamente nel Sistema Informativo appositamente istituito e trasmesse al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nella finestra che va dal 01.01.2023 al 31.01.2023;

**RITENUTO** pertanto, nel rispetto del principio contabile della competenza, di dover far fronte con fondi ordinari del bilancio aziendale alla corresponsione, in favore del RTI appaltatore, della somma di € 26.522.34 IVA inclusa, a titolo di adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022, nelle more del trasferimento delle risorse del citato fondo ministeriale;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

## **D E T E R M I N A**

1. Di prendere atto della documentazione tecnica prodotta dal Direttore dei Lavori relativa all’intervento di adeguamento del reparto di rianimazione del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti per l’incremento di 6 posti letto di terapia intensiva – Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_414 che, pur facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, resta depositata agli atti del RUP;
2. Di prendere atto ed approvare la contabilità relativa al SAL unico e finale, firmata dal R.T.I. appaltatore senza riserve, per un importo dei lavori, al netto del ribasso, pari ad € 94.337,37 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza di cui:

• Importo lavori al netto del ribasso 35,23%	€ 79.193,46
• Opere in economia (imprevisti)	€ 1.579,88
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 13.564,03</u>
Totale	€ 94.337,37
3. Di prendere atto ed approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 28.10.2022 emesso dal Direttore dei lavori con il quale si liquida il credito dell’appaltatore contabilizzato come segue:

• SAL Unico e finale	€ 94.337,37
• Adeguamento prezzi – ex art. 26 D.L. 50/2022	<u>€ 25.043,44</u>
• Credito dell’appaltatore	€ 119.380,81;
4. Di dare atto che il riconoscimento dell’importo derivante dall’applicazione del meccanismo di revisione prezzi di cui all’art. 26, comma 1 del D. L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, stante la diversa destinazione dei ribassi d’asta, avverrà attraverso l’utilizzo dell’importo residuo degli imprevisti indicati nel Quadro Economico per € 3.303,82 oltre IVA e le risorse del Fondo ministeriale di cui all’art. 26, comma 4, let. a) del D.L. n. 50/2022;
5. Di disporre l’invio degli Ordinativi NSO alle società facenti parte il RTI appaltatore, in ragione delle relative quote di partecipazione, per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;
6. Di dare atto altresì che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 145.644,59 inclusi oneri per la sicurezza, adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 ed IVA, trova la seguente copertura finanziaria:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera in emergenza COVID-19 – Regione Lazio – ASL Rieti. Finanziamento D.G.R. n. 671 del 06.10.2020 – PNRR (ex art. 2 D.L. 34/2020) – Missione 6 Salute – Componente 2 – Misura 1.1. “Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Digitalizzazione – Rafforzamento Strutturale SSN” – C.U.P.: I18I20000300001

Presa d’atto ed approvazione della contabilità relativa al SAL unico e finale, del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici di parte del reparto di rianimazione del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti per l’incremento di 6 posti letto di terapia intensiva – Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_414 – CIG “derivato”: 9180049017.

- Per € 119.122,25 nelle risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 “fabbricati strumentali (indisponibili)” già impegnate in Bilancio 2020 con atto deliberativo n. 1126/D.G. del 13.11.2020 a valere sul finanziamento ex art. 2 D.L. 34/2020 di cui alla D.G.R. n. 671 del 06.10.2020;
  - Per € 26.522,34 nelle risorse di cui del Fondo ministeriale di cui all’art. 26, comma 4, let. a) del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni in Legge n. 91/2022;
7. Di prendere atto che, a seguito dell’approvazione del Piano Operativo Regionale di attuazione del PNRR, gli interventi già finanziati ex art. 2 D.L. 34/2020 - DGR 671/2020, sono stati ricondotti nelle risorse di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute componente C2 – Misura 1.1. “Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Digitalizzazione – Rafforzamento Strutturale SSN”;
  8. Di impegnare, nel rispetto del principio contabile della competenza, sul conto patrimoniale n. 101020301 “fabbricati strumentali (indisponibili)” a valere nei fondi ordinari del bilancio aziendale la somma di € 26.522,34 IVA inclusa, a titolo di adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022, nelle more del trasferimento delle risorse del citato fondo ministeriale;
  9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
  10. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale  
Ing. Antonino Germolè

Oggetto: Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera in emergenza COVID-19 – Regione Lazio – ASL Rieti.  
Finanziamento D.G.R. n. 671 del 06.10.2020 – PNRR (ex art. 2 D.L. 34/2020) – Missione 6 Salute – Componente 2 –  
Misura 1.1. “Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 –  
Digitalizzazione – Rafforzamento Strutturale SSN” – C.U.P.: I18I20000300001  
Presa d’atto ed approvazione della contabilità relativa al SAL unico e finale, del Certificato di Regolare Esecuzione dei  
lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici di parte del reparto di rianimazione del P.O. “San Camillo de  
Lellis” di Rieti per l’incremento di 6 posti letto di terapia intensiva – Cod. Intervento: TI-LAZ\_Rieti\_414 – CIG  
“derivato”: 9180049017.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 25/11/2022          Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data