

ENTE APPALTANTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

**LAVORI: RISTRUTTURAZIONE DELL'OSPEDALE
"SAN CAMILLO DE' LELLIS" DI RIETI**

IMPRESA: Impresa A.T.I. Consorzio INTEGRA / Rielco Impianti s.r.l.

CERTIFICATO N. 16 - FASE 2

Per il pagamento della sedicesima rata

Lavori eseguiti al 23 MAGGIO 2022

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE			Visto il contratto del 23.06.2008, con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto per euro 9.718.982,79 (oltre IVA) di cui oneri della sicurezza per euro 367.223,28. Vista la deliberazione n 404/DG del 08/04/08; Vista la determinazione dirigenziale n. 62 del 05/11/2010 di approvazione dell'aperizia n. 1 , che trasformava l'importo in euro 9.596.827,69; Vista la determinazione dirigenziale n. 21 del 21/05/2014 di approvazione dell'aperizia n. 2 , che trasformava l'importo in euro 9.428.417,67; Vista la determinazione dirigenziale n. 209 del 27/03/2015 di riduzione, entro il quinto d'obbligo del contratto d'appalto, dei lavori per la realizzazione di un ascensore montalettighe, che trasformava l'importo netto in euro 9.175.616,87; Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:
N.	Data	Importo	
1	11/05/09	€ 1 058 006,00	AMMONTARE DEI LAVORI NETTI per lavori e somministrazioni 9 135 219,40 per arredi attrezzature - TOTALE <u>9 135 219,40</u> Risultata l'ammontare dei lavori o delle somministrazioni <u>9 135 219,40</u> RITENUTE CONTRATTUALI Ritenute per anticipo del ventesimo del 0,5 % per infortuni <u>45 676,10</u> Dedotto il totale delle ritenute 45 676,10 Rimane l'ammontare netto di <u>9 089 543,30</u> Dedotti i precedenti acconti di complessive <u>9 047 257,64</u> A credito dell'Impresa <u><u>€ 42 285,66</u></u>
2	28/09/10	€ 444 235,45	
3	27/06/11	€ 446 552,67	
4	26/09/11	€ 492 902,35	
5	26/01/12	€ 754 167,42	
6	26/01/12	€ 707 559,16	
7	14/01/13	€ 929 016,48	
8	12/06/13	€ 578 915,93	
9	01/08/13	€ 535 774,86	
10	19/05/14	€ 533 275,58	
11	24/07/14	€ 472 722,91	
12	13/10/14	€ 582 839,29	
13	30/03/15	€ 642 191,23	
14	21/10/15	€ 483 617,86	
15	04/08/17	€ 385 480,45	
Totale		€ 9 047 257,64	
ASSICURAZIONE INFORTUNI			
Gli operai dell'Impresa sono assicurati: INAIL sede di Bologna p.a. n. 3339507 INAIL sede di Rieti p.a. n. 3551975 IL DIRETTORE DEI LAVORI			
CERTIFICA			
che ai termini del contratto, si può pagare all'impresa la somma di € 42 285,66 Rieti _____, IL <u>23/05/2022</u> IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			