

**OGGETTO:**

ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI MANUFATTI REALIZZATI CON UTILIZZO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E DI OPERE COMPLEMENTARI, PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE (POLIAMBULATORIO DI RIETI C.U.P. I17H20005300003 E POLIAMBULATORIO DI ANTRODOCO C.U.P. I17H20005290003) E NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIETI (C.U.P. I17H20005310003) – C.I.G. [8120449680]

IMPRESA: Gral Costruzioni srl**CONTRATTO :** siglato in data 21/05/2020 - Importo € 249.234,40 oltre IVA**CIG:** 8120449680

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.04/2023
periodo 01 luglio 2022/ FEBBRAIO 2023

CERTIFICATI PRECEDENTI

N.	DATA	IMPORTO
1	29/04/2021	€ 116.081,69
2	01/02/2022	€ 81.287,77
3	16/09/2022	€ 67.719,16
TOTALE		€ 265.088,62

Importo Contrattuale	€ 249.234,40
Importo Imprevisti	€ 30.606,20
Importo Modifica Contrattuale	€ 24.875,85
Totale 4° SAL / LAVORI a tutto il 28 febbraio 2023	€ 304.716,45

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti relativi al contratto ascende al netto:

a Euro 304.716,45

e cioè:

Per lavori e somministrazioni	€	304.716,45	
Per materiali giacenti in cantiere	€	0,00	
Per anticipazioni	€	0,00	
SOMMANO		304.716,45	304.716,45
Da cui detraendo			
La ritenuta del ventesimo su	€	
La ritenuta dello 0,5% per infortuni	€	1.523,58	
L'ammontare dei certificati precedenti	€	265.088,62	
TOTALE DEDUZIONI		266.612,20	266.612,20
Risulta il credito dell'impresa	€		38.104,25

Certifica che a termine dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa la rata di € 38.104,25 + IVA 22% diconsi: euro trentoottomilacentocinquattro/25 + IVA 22%

Il Direttore dei Lavori

Dott. Gabriele Fabri

RIETI li 14/04/2023

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Germolè