

ENTE APPALTANTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

**LAVORI: RISTRUTTURAZIONE DELL'OSPEDALE
"SAN CAMILLO DE' LELLIS" DI RIETI**

IMPRESA: Impresa A.T.I. Consorzio INTEGRA / Rielco Impianti s.r.l.

CERTIFICATO N. 17 - FASE 2

Per il pagamento della diciassettesima rata

Lavori eseguiti al 9 DICEMBRE 2022

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE			Visto il contratto del 23.06.2008, con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto per euro 9.718.982,79 (oltre IVA) di cui oneri della sicurezza per euro 367.223,28. Vista la deliberazione n 404/DG del 08/04/08; Vista la determinazione dirigenziale n. 62 del 05/11/2010 di approvazione dell'opera n. 1, che trasformava l'importo in euro 9.596.827,69; Vista la determinazione dirigenziale n. 21 del 21/05/2014 di approvazione dell'opera n. 2, che trasformava l'importo in euro 9.428.417,67; Vista la determinazione dirigenziale n. 209 del 27/03/2015 di riduzione, entro il quinto d'obbligo del contratto d'appalto, dei lavori per la realizzazione di un ascensore montalettighe, che trasformava l'importo netto in euro 9.175.616,87;	
N.	Data	Importo	Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:	
1	11/05/09	€ 1 058 006,00	AMMONTARE DEI LAVORI NETTI	
2	28/09/10	€ 444 235,45	per lavori e somministrazioni 9 480 297,61	
3	27/06/11	€ 446 552,67	per arredi attrezzature -	
4	26/09/11	€ 492 902,35	TOTALE 9 480 297,61	
5	26/01/12	€ 754 167,42		
6	26/01/12	€ 707 559,16		
7	14/01/13	€ 929 016,48		
8	12/06/13	€ 578 915,93		
9	01/08/13	€ 535 774,86		
10	19/05/14	€ 533 275,58		
11	24/07/14	€ 472 722,91		
12	13/10/14	€ 582 839,29	Risulta l'ammontare dei lavori o delle somministrazioni 9 480 297,61	
13	30/03/15	€ 642 191,23	RITENUTE CONTRATTUALI	
14	21/10/15	€ 483 617,86	Ritenute per anticipo del ventesimo del 0,5 % per infortuni 47 401,49	
15	04/08/17	€ 385 480,45	Dedotto il totale delle ritenute 47 401,49	
16	23/05/22	€ 42 285,66	Rimane l'ammontare netto di 9 432 896,12	
Totale		€ 9 089 543,30	Dedotti i precedenti acconti di complessive 9 089 543,30	
ASSICURAZIONE INFORTUNI			A credito dell'Impresa € 343 352,82	
Gli operai dell'Impresa sono assicurati: INAIL sede di Bologna p.a. n. 3339507 INAIL sede di Rieti p.a. n. 3551975				
IL DIRETTORE DEI LAVORI			CERTIFICA	
			che ai termini del contratto, si può pagare all'impresa la somma di € 343 352,82	
			Rieti _____, IL 09/12/2022	
			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	