

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2947/2024 del 23/12/2024

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle spettanze relative ai lavori di sopraelevazione della recinzione perimetrale interna al fine di scongiurare l'allontanamento non autorizzato degli occupanti l'edificio, della Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) dell'Asl di Rieti nell'ambito dell'Accordo Quadro – CIG: 935102451E – CIG derivato: B4DD2A3FB1 e, contestuale autorizzazione alla fatturazione per la Progettazione e Direzione dei Lavori in favore dell'Ing. Andrea Pitotti, per l'importo di € 4.900,00 oltre contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) ed IVA – CIG: ZF53C97E52.

Estensore: Dott.ssa Marroni Laura

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 19/12/2024

Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente.: Ing. Della Vedova Daniele

Data 19/12/2024

Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 43.1/2024

Data 20/12/2024

Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle spettanze relative ai lavori di sopraelevazione della recinzione perimetrale interna al fine di scongiurare l'allontanamento non autorizzato degli occupanti l'edificio, della Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) dell'Asl di Rieti nell'ambito dell'Accordo Quadro – CIG: 935102451E – CIG derivato: B4DD2A3FB1 e, contestuale autorizzazione alla fatturazione per la Progettazione e Direzione dei Lavori in favore dell'Ing. Andrea Pitotti, per l'importo di € 4.900,00 oltre contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) ed IVA – CIG: ZF53C97E52.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- in data 02.08.2021 è stata inaugurata la Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) di Rieti che si inserisce all'interno di un percorso in grado di garantire idonei trattamenti, cure e terapie ai pazienti che, nello stesso tempo, dovranno portare avanti il loro percorso di detenzione;
- nel corso degli anni 2022 e 2023 si sono verificati alcuni episodi di evasione di ospiti dalla R.E.M.S. con conseguente attivazione della rete di controllo e vigilanza da parte delle autorità del territorio;

VISTO il sopralluogo congiunto, giusto verbale del 30.05.2023, tenutosi presso la R.E.M.S. alla presenza della Responsabile Sanitaria della struttura, dei Referenti della UOC Tecnico Patrimoniale, del Responsabile del servizio di vigilanza interno, a seguito del quale si è stabilito di provvedere – al fine di aumentare i livelli di sicurezza – alla progettazione delle opere necessarie all'adeguamento, mediante sopraelevazione, della recinzione perimetrale esistente;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante Codice dei contratti pubblici (di seguito anche solo "Codice");

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1043 del 13.10.2023 è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 36/2023, in favore del Professionista

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle spettanze relative ai lavori di sopraelevazione della recinzione perimetrale interna al fine di scongiurare l'allontanamento non autorizzato degli occupanti l'edificio, della Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) dell'Asl di Rieti nell'ambito dell'Accordo Quadro – CIG: 935102451E – CIG derivato: B4DD2A3FB1 e, contestuale autorizzazione alla fatturazione per la Progettazione e Direzione dei Lavori in favore dell'Ing. Andrea Pitotti, per l'importo di € 4.900,00 oltre contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) ed IVA – CIG: ZF53C97E52.

Ing. Andrea Pitotti, della Progettazione Esecutiva, della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza per la realizzazione dell'intervento in oggetto – CIG: ZF53C97E52 – per l'importo di € 4.900,00 oltre contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) ed IVA;

PRESO ATTO altresì, che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ex art. 15 del Codice, sono attribuite all'Ing. Daniele Della Vedova in qualità di Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 379/2023 del 05.10.2023;

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 06.02.2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di sopraelevazione della recinzione perimetrale interna, al fine di scongiurare l'allontanamento non autorizzato degli occupanti l'edificio, della Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) dell'Asl di Rieti e, contestualmente è stata affidata l'esecuzione delle opere in favore della società La Torre Costruzioni S.r.l. (C.F. e P.IVA: 05362211004) nell'ambito dell'Accordo Quadro in essere – C.I.G.: 935102451E;

PRESO ATTO della documentazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa al R.U.P., acquisita al protocollo aziendale n. 83785/2024 del 25.11.2024, da cui emerge che i lavori possono considerarsi ultimati in data 25.09.2024;

RILEVATO che:

- con Perizia suppletiva di assestamento del 08.08.2024, è stato evidenziato che nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire opere aggiuntive derivanti da cause impreviste e imprevedibili relative allo scavo per la realizzazione del muro di recinzione di compartimentazione e nel prolungamento della sopraelevazione della recinzione per aumentare il livello di sicurezza, che hanno comportato un incremento lordo di € 22.050,26 oltre IVA, di cui € 12.621,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- le lavorazioni sopra evidenziate non costituiscono modifiche sostanziali e non alterano la natura del contratto;
- rispetto all'importo contrattuale originario l'incremento netto ammonta ad € 18.938,8 oltre IVA al netto del ribasso;
- tale incremento trova copertura nella voce imprevisti del quadro economico e nelle somme residue da ribasso d'asta;

CONSIDERATO che in data 18.11.2024 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 1), sottoscritto digitalmente dal Direttore dei Lavori, dal quale risulta che i lavori eseguiti, da parte della società La Torre Costruzioni S.r.l., sono stati svolti in conformità al progetto esecutivo approvato con le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e con il quale si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 84.231,39 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società La Torre Costruzioni S.r.l., ha emesso il Certificato di Pagamento Unico e Finale del 21.11.2024 (Allegato n. 2) per un importo pari ad € 84.231,39 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara;

VISTO il Quadro Economico a consuntivo relativo al progetto di che trattasi che di seguito si riporta:

Quadro Economico
Sopraelevazione della recinzione perimetrale interna della Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.)

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle spettanze relative ai lavori di sopraelevazione della recinzione perimetrale interna al fine di scongiurare l'allontanamento non autorizzato degli occupanti l'edificio, della Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) dell'Asl di Rieti nell'ambito dell'Accordo Quadro – CIG: 935102451E – CIG derivato: B4DD2A3FB1 e, contestuale autorizzazione alla fatturazione per la Progettazione e Direzione dei Lavori in favore dell'Ing. Andrea Pitotti, per l'importo di € 4.900,00 oltre contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) ed IVA – CIG: ZF53C97E52.

A -	LAVORI A BASE D'ASTA	Progetto Esecutivo	Post-affidamento	Consuntivo
A.1	Lavori soggetti a ribasso	78.543,31	€ 78.543,31	€ 78.543,31
A1.1	Opere aggiuntive			€ 9.428,67
A.2	Ribasso d'asta 33,00%		-€ 25.919,29	-€ 29.030,75
A.3	Oneri per la sicurezza	€ 12.668,57	€ 12.668,57	€ 25.290,16
	Importo totale lavori A	€ 91.211,88	€ 65.292,59	€ 84.231,39
B -	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti (5%)	€ 4.578,12	€ 4.578,12	€ -
B.2	Oneri per rilascio autorizzazioni (diritti di segreteria comunali)	€ 219,08	€ 219,08	€ 219,08
B.3	Spese tecniche (Progettazione e D.L.) compreso C.N.P.A.I.A.	€ 5.096,00	€ 5.096,00	€ 5.096,00
B.4	IVA al 22% su lavori A e imprevisti B1	€ 21.073,80	€ 15.371,56	€ 18.530,91
B.5	IVA al 22% su spese tecniche B3	€ 1.121,12	€ 1.121,12	€ 1.121,12
	Totale Somme a disposizione B	€ 32.088,12	€ 26.385,88	€ 24.967,11
Totale Quadro Economico		€ 123.300,00	€ 91.678,46	€ 109.198,49
	Residui da ribasso d'asta	€ -	€ 31.621,54	€ 14.101,51
Totale Generale		€ 123.300,00	€ 123.300,00	€ 123.300,00

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di:

- prendere atto della documentazione tecnica costituita dal SAL unico e finale, dalla Perizia suppletiva di assestamento e dal Certificato di Ultimazione Lavori, acquisita al protocollo aziendale n. 83785/2024 del 25.11.2024;
- prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione del 18.11.2024, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, con il quale si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 84.231,39 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- di approvare il quadro economico a consuntivo riportato in narrativa;
- di autorizzare la fatturazione del corrispettivo per i servizi di Progettazione Esecutiva, di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza per la realizzazione dell'intervento in oggetto, affidati in favore del professionista Ing. Andrea Pitotti, per l'importo di seguito riportato:

Contratto	CIG	Importo (A)	CNPAIA 4% su A	IVA 22%	Totale IVA inclusa
Progettazione, D.L. e C.S.E.	ZF53C97E52	€ 4.900,00	€ 196,00	€ 1.121,12	€ 6.217,12

- di dare atto che il CIG derivato assegnato all'adesione dell'Accordo Quadro è il seguente: B4DD2A3FB1;
- di autorizzare la società La Torre Costruzioni S.r.l. (C.F. e P.IVA: 05362211004) alla fatturazione del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di sopraelevazione della recinzione perimetrale interna, al fine di scongiurare l'allontanamento non autorizzato degli occupanti l'edificio della Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) dell'Asl di Rieti nell'ambito dell'Accordo Quadro, per l'importo di seguito indicato:

Contratto	CIG	CIG derivato	Importo	IVA 22%	Totale IVA inclusa
Sopraelevazione R.E.M.S.	935102451E	B4DD2A3FB1	€ 84.231,39	€ 18.530,91	€ 102.762,30

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle spettanze relative ai lavori di sopraelevazione della recinzione perimetrale interna al fine di scongiurare l'allontanamento non autorizzato degli occupanti l'edificio, della Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) dell'Asl di Rieti nell'ambito dell'Accordo Quadro – CIG: 935102451E – CIG derivato: B4DD2A3FB1 e, contestuale autorizzazione alla fatturazione per la Progettazione e Direzione dei Lavori in favore dell'Ing. Andrea Pitotti, per l'importo di € 4.900,00 oltre contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) ed IVA – CIG: ZF53C97E52.

- di disporre l'invio degli ordinativi elettronici NSO alla società La Torre Costruzioni S.r.l. ed al professionista Ing. Andrea Pitotti per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa in materia;

DATO ATTO che gli oneri necessari alla realizzazione dell'intervento trovano copertura nei fondi ordinari del bilancio aziendale "Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti" debitamente programmati ed autorizzati dalla Regione Lazio nell'ambito del "BEP 2024" – giusta nota prot. U.0380283 del 19.03.2024;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO della documentazione tecnica costituita dal SAL unico e finale, dalla Perizia suppletiva di assestamento e dal Certificato di Ultimazione Lavori, acquisita al protocollo aziendale n. 83785/2024 del 25.11.2024;
2. DI PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione del 18.11.2024, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, con il quale si liquida il credito dell'impresa per l'importo descritto in narrativa;
3. DI APPROVARE il Quadro Economico a consuntivo relativo al progetto di che trattasi che di seguito si riporta:

Quadro Economico				
Sopraelevazione della recinzione perimetrale interna della Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.)				
A -	LAVORI A BASE D'ASTA	Progetto Esecutivo	Post-affidamento	Consuntivo
A.1	Lavori soggetti a ribasso	78.543,31	€ 78.543,31	€ 78.543,31
A1.1	Opere aggiuntive			€ 9.428,67
A.2	Ribasso d'asta 33,00%		-€ 25.919,29	-€ 29.030,75
A.3	Oneri per la sicurezza	€ 12.668,57	€ 12.668,57	€ 25.290,16
	Importo totale lavori A	€ 91.211,88	€ 65.292,59	€ 84.231,39
B -	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti (5%)	€ 4.578,12	€ 4.578,12	€ -
B.2	Oneri per rilascio autorizzazioni (diritti di segreteria comunali)	€ 219,08	€ 219,08	€ 219,08
B.3	Spese tecniche (Progettazione e D.L.) compreso C.N.P.A.I.A.	€ 5.096,00	€ 5.096,00	€ 5.096,00
B.4	IVA al 22% su lavori A e imprevisti B1	€ 21.073,80	€ 15.371,56	€ 18.530,91
B.5	IVA al 22% su spese tecniche B3	€ 1.121,12	€ 1.121,12	€ 1.121,12
	Totale Somme a disposizione B	€ 32.088,12	€ 26.385,88	€ 24.967,11
Totale Quadro Economico		€ 123.300,00	€ 91.678,46	€ 109.198,49
	Residui da ribasso d'asta	€ -	€ 31.621,54	€ 14.101,51
Totale Generale		€ 123.300,00	€ 123.300,00	€ 123.300,00

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle spettanze relative ai lavori di sopraelevazione della recinzione perimetrale interna al fine di scongiurare l'allontanamento non autorizzato degli occupanti l'edificio, della Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) dell'Asl di Rieti nell'ambito dell'Accordo Quadro – CIG: 935102451E – CIG derivato: B4DD2A3FB1 e, contestuale autorizzazione alla fatturazione per la Progettazione e Direzione dei Lavori in favore dell'Ing. Andrea Pitotti, per l'importo di € 4.900,00 oltre contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) ed IVA – CIG: ZF53C97E52.

4. DI AUTORIZZARE la fatturazione del corrispettivo per i servizi di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, affidati in favore del professionista Ing. Andrea Pitotti, per l'importo di seguito riportato:

Contratto	CIG	Importo (A)	CNPAIA 4% su A	IVA 22%	Totale IVA inclusa
Progettazione, D.L. e C.S.E.	ZF53C97E52	€ 4.900,00	€ 196,00	€ 1.121,12	€ 6.217,12

5. DI DARE ATTO che il CIG derivato assegnato all'adesione dell'Accordo Quadro, è il seguente: B4DD2A3FB1;

6. DI AUTORIZZARE la società La Torre Costruzioni S.r.l. (C.F. e P.IVA: 05362211004) alla fatturazione del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una scala di emergenza antincendio a collegamento dei piani terzo e quarto del Distretto n. 1 sito in Viale L. Matteucci n. 9 di Rieti 2, per l'importo di seguito indicato:

Contratto	CIG	CIG derivato	Importo	IVA 22%	Totale IVA inclusa
Sopraelevazione R.E.M.S.	935102451E	B4DD2A3FB1	€ 84.231,39	€ 18.530,91	€ 102.762,30

7. DI DISPORRE l'invio degli ordinativi elettronici NSO alla società La Torre Costruzioni S.r.l. ed al professionista Ing. Andrea Pitotti per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa in materia;

8. DI DARE ATTO che con deliberazione aziendale n. 106/C.S. del 06.02.2024 è stato già impegnato l'importo di € 91.678,46 oneri ed IVA 22% inclusa, sul conto patrimoniale n. 101020301 *“fabbricati strumentali (indisponibili)”* – bilancio 2024;

9. DI INTEGRARE il predetto impegno di spesa per l'importo di € 17.520,04 oneri previdenziali ed IVA 22% inclusa, sul conto patrimoniale n. 101020301 *“fabbricati strumentali (indisponibili)”* – bilancio 2024, a valere sui fondi ordinari del bilancio aziendale *“Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti”* debitamente programmati ed autorizzati dalla Regione Lazio nell'ambito del *“BEP 2024”* – giusta nota prot. U.0380283 del 19.03.2024;

10. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

11. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

☐

per esteso

☒

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Della Vedova

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione delle spettanze relative ai lavori di sopraelevazione della recinzione perimetrale interna al fine di scongiurare l'allontanamento non autorizzato degli occupanti l'edificio, della Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) dell'Asl di Rieti nell'ambito dell'Accordo Quadro – CIG: 935102451E – CIG derivato: B4DD2A3FB1 e, contestuale autorizzazione alla fatturazione per la Progettazione e Direzione dei Lavori in favore dell'Ing. Andrea Pitotti, per l'importo di € 4.900,00 oltre contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) ed IVA – CIG: ZF53C97E52.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo sostituto: Dott.ssa Roberta Teodori

Data 23/12/2024

Firmato elettronicamente da Teodori Roberta



Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data