

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**OGGETTO: OPERE PER LA RIMOZIONE E RIFACIMENTO CIRCA MQ 3000 DI GUAINA DI COPERTURA IN DOPPIO STRATO POSIZIONATA IN DIVERSE STRUTTURE ASL DI RIETI**

**AGGIUDICATARIO: 2A IMPIANTI**  
**CONTRATTO: Contratto d'Appalto del Impresa: (2A IMPIANTI S.R.L.)**  
Contratto: SIGLATO IN DATA 06-10-2023 PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI  
**OFFERTA DEL 03-10-2023 PROT.67547**

Codice identificativo gara: **C.I.G A02366CDDE5**

**IMPORTO:** **Importo contrattuale: € 116.317,00 oltre IVA**  
**Importo lavori I.V.A compresa € 141.906,74**

**CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**  
(art. 116 D. Lgs. 36/2023)

**L'anno 2024 il giorno 15 (QUINDICI) del mese di APRILE** presso le strutture ASL d il sottoscritto **Ing. Daniele Della Vedova in qualità di R.U.P, il DEC Geom. Antonio Beccarini,** per l'impresa esecutrice **2A IMPIANTI–legale rappresentante Ing.Andrea Tozzi**

;Visto il D.M. 7 marzo 2018, n.49 recante le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto;

- Visto il verbale di consegna lavori del **12-12-2023;**
- Visto il verbale di inizio lavori del ; **16-01-2024**
- Visto il certificato di ultimazione lavori del **10-04-2024**

**CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori del contratto principale vennero consegnati senza riserve da parte dell'Impresa in data 12-12-2023 per la messa in sicurezza del cantiere.

**INIZIO DEI LAVORI**

**Inizio lavori 16-01-2024**

**TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE**

Per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti n. **90** gg. naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di inizio lavori.

**VARIAZIONI APPORTATE**

**NESSUNA**

spesa totale contabilizzata in euro **116.317,00** comprensivo di oneri di sicurezza.

Sono stati affidati alla **2A IMPIANTI Srl con la Determina Dirigenziale n 1397/2023 del 29-11-2023 per un importo pari ad 141.906,74 IVA compresa.**

**PROROGHE nessuna**

Nessuna proroga

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'ultimazione dei lavori è attestata dal certificato di ultimazione dei lavori del **10-04-2024** ed è avvenuta entro il termine utile assegnato.

**DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

**ANDAMENTO DEI LAVORI**

I lavori si sono svolti secondo le previsioni progettuali, in conformità alle norme contrattuali e le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori così suddivise:

**STATO FINALE**

Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data **10-04-2024** da cui risulta l'importo complessivo di € **116.317,00 IVA esclusa così suddivisi:**

**lavori Casa della Salute di Magliano** rimozione e rifacimento mq 780 di guaina in doppio strato, per un importo complessivo di spesa pari ad € **30.227,34** oltre Iva 22%

**Lavori presso l' Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti** rimozione e rifacimento mq 2.220 di guaina in doppio strato, per un importo complessivo di spesa pari ad € **86.089,66** oltre Iva 22%

**CON ORDINE NUMERO 13 (TC/2024) DEL 19/02/2024** è stato emesso il certificato di acconto di € **30.227,34** CIG. **A02366CDE5**;

**RISERVE DELL'IMPRESA**

L'Impresa ha firmato la contabilità senza formulare alcuna riserva.

**INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO**

Non si sono verificati infortuni durante le lavorazioni.

**CERTIFICA:**

**OPERE PER LA RIMOZIONE E RIFACIMENTO CIRCA MQ 3000 DI GUAINA DI COPERTURA IN DOPPIO STRATO POSIZIONATA IN DIVERSE STRUTTURE ASL DI RIETI**

sono stati regolarmente eseguiti e pertanto è possibile liquidare il credito dell'Impresa contabilizzato come segue:

<b>Importo complessivo:</b>	€ 116.317,00 -
<b>Liquidazione acconto importo lavori sede di Magliano Sabina</b>	€ 30.227,34 =
<b>Credito netto dell'Impresa</b>	€ 86.089,66

**Credito da liquidare** € 86.089,66 oltre IVA al 22%

Letto, confermato e sottoscritto in Rieti **15-04-2024**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(Geom. Antonio Beccarini)



**visto**  
**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Ing. Daniele Della Vedova)

**2 A IMPIANTI SRL**  
Sede Legale: Largo Mentore, 4 - 00138 Roma  
Sede Operativa: Via Cottola, 18/20 - 02100 Rieti  
C.F./P.I. 16062091000

