

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n. 534/2025 del 28/02/2025

**STRUTTURA PROPONENTE**

*UOC TECNICO PATRIMONIALE*

Oggetto: Contratto d'appalto per la fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare occorrente alla UOC di Radioterapia – CIG 89952066D0 – CUP: I16G19000590001 - finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – "Progetti in essere ex art. 20 L. n. 67/'88" - Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2 "Aggiornamento Tecnologico e digitale – Verso un ospedale sicuro e sostenibile".

Preso d'atto del Certificato di Ultimazione Lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione del secondo ed ultimo stralcio del Progetto esecutivo e, contestuale liquidazione in favore del R.T.I. Varian Medical Systems Italia S.p.A. / Morviducci S.r.l. per l'importo di € 80.610,67 IVA 10% inclusa.

Estensore: Dott.ssa Marroni Laura

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 26/02/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente.: Ing. Della Vedova Daniele

Data 26/02/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 100/2025

Data 28/02/2025 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Contratto d'appalto per la fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare occorrente alla UOC di Radioterapia – CIG 89952066D0 – CUP: I16G19000590001 - finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – "Progetti in essere ex art. 20 L. n. 67/'88" - Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2 "Aggiornamento Tecnologico e digitale – Verso un ospedale sicuro e sostenibile".

Presa d'atto del Certificato di Ultimazione Lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione del secondo ed ultimo stralcio del Progetto esecutivo e, contestuale liquidazione in favore del R.T.I. Varian Medical Systems Italia S.p.A. / Morviducci S.r.l. per l'importo di € 80.610,67 IVA 10% inclusa.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

### ***IL RESPONSABILE DELLA***

*UOC TECNICO PATRIMONIALE*

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1362 del 22.12.2021 è stata indetta la "Gara comunitaria a procedura aperta a lotto unico, finalizzata alla fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare di ultima generazione per tecniche avanzate di "radioterapia adattativa", "radioterapia ad intensità modulata e radioterapia ad intensità modulata volumetrica (es. vmat, rapidarc o equivalenti)", "radioterapia stereotassica encefalo e body" e tecniche di trattamento "flatness filter free" ad alto rateo di dose, lavori e opere accessorie, opere di umanizzazione (spazi, arredi, attrezzature), servizio di formazione e affiancamento, installazione, manutenzione all inclusive in garanzia e servizio di manutenzione post garanzia occorrenti all'UOC di Radioterapia – CIG 89952066D0 – DGR 861/2017 scheda 57 - C.U.P.: I16G1900059000";
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 621 del 30.06.2022 è stata disposta l'aggiudicazione in favore del R.T.I. Varian Medical Systems Italia S.p.A. / Morviducci S.r.l.;

VISTO il Contratto d'appalto sottoscritto digitalmente dalla ASL di Rieti in data 25.07.2022 e dal RTI appaltatore in data 05.08.2022 per l'importo di € 1.683.325,00 oltre IVA di cui:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Contratto d'appalto per la fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare occorrente alla UOC di Radioterapia – CIG 89952066D0 – CUP: I16G19000590001 - finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – "Progetti in essere ex art. 20 L. n. 67/'88" - Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2 "Aggiornamento Tecnologico e digitale – Verso un ospedale sicuro e sostenibile".

Presa d'atto del Certificato di Ultimazione Lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione del secondo ed ultimo stralcio del Progetto esecutivo e, contestuale liquidazione in favore del R.T.I. Varian Medical Systems Italia S.p.A. / Morviducci S.r.l. per l'importo di € 80.610,67 IVA 10% inclusa.

- € 1.283.050,00 per la fornitura dell'acceleratore lineare completo di tutti i relativi sistemi accessori comprendente la formazione, l'affiancamento nonché il servizio di garanzia post vendita della durata di 24 mesi;
- € 388.775,00 per i lavori di adeguamento dei locali, allacciamento impianti ed opere di umanizzazione (spazi, arredi e attrezzature);

VISTO il Progetto esecutivo trasmesso dal RTI appaltatore Rev.0 del 04.07.2022 così come modificato, a seguito di verifica da parte della UOC Tecnico Patrimoniale, Rev.1 del 07.09.2022;

PRESO ATTO che al fine di realizzare il pieno funzionamento dell'apparecchiatura acquisita ed in applicazione della Determinazione della Regione Lazio n. del 18.06.21, si è reso necessario dotarla di un sistema completo (hardware + software) dedicato alla radiochirurgia stereotassica, come da richiesta del Dirigente della UOC Radioterapia;

ATTESO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 302/2023 del 15.09.2023 è stata aggiudicata la procedura di gara, indetta con atto deliberativo n. 451/D.G.f.f./2023 del 05.05.2023, finalizzata alla fornitura di un sistema dedicato alla radiochirurgia stereotassica per l'implementazione tecnologica dell'acceleratore lineare di ultima generazione di nuova installazione in favore dell'operatore economico Brain Lab Italia S.r.l. – CIG: 9715301801;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 65035/23 del 27.09.2023 il RUP ha comunicato al RTI appaltatore la necessità di adeguare ed integrare il Progetto esecutivo dei lavori sulla base alle nuove esigenze aziendali derivanti dalla nuova installazione del sistema per trattamenti stereotassici BrainLab Mod. ExacTrac Dynamic 1.1;
- con nota prot. n. 68466/23 del 10.10.2023 il RUP, a seguito della verifica proteximetrica effettuata da parte dell'esperto qualificato Ing. Marco Martellucci – Mardel S.r.l. – ha evidenziato la necessità di intervenire con un aumento della schermatura tra i due acceleratori lineari richiedendo un'ulteriore integrazione del Progetto;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice" n.d.r.), applicabile al presente affidamento "*ratione temporis*";

PRESO ATTO che, relativamente al Contratto d'appalto in oggetto, sono stati nominati, ai sensi degli artt. 15 e 114 del Codice e del Regolamento aziendale adottato con delibera n. 173 del 27.07.2023, quali:

- Responsabile Unico del Progetto, Ing. Daniele Della Vedova - Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 433 del 19.10.2023 a seguito della sopraggiunta ed improvvisa scomparsa dell'Ing. Antonino Germolè;
- Direttore dei Lavori, l'Ing. Valerio Papi – Collaboratore Tecnico in servizio presso la U.O.C. Tecnico Patrimoniale;

VISTO il Progetto Esecutivo trasmesso con PEC del 24.10.2023, acquisito al protocollo aziendale nn. 71962, 71963, 71964 e 71965 del 24.10.2023, che recepisce le richieste di integrazione richieste da quest'Azienda;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Contratto d'appalto per la fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare occorrente alla UOC di Radioterapia – CIG 89952066D0 – CUP: I16G19000590001 - finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – "Progetti in essere ex art. 20 L. n. 67/'88" - Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2 "Aggiornamento Tecnologico e digitale – Verso un ospedale sicuro e sostenibile".

Presa d'atto del Certificato di Ultimazione Lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione del secondo ed ultimo stralcio del Progetto esecutivo e, contestuale liquidazione in favore del R.T.I. Varian Medical Systems Italia S.p.A. / Morviducci S.r.l. per l'importo di € 80.610,67 IVA 10% inclusa.

PRESO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 641 del 19.12.2023 è stato approvato il Progetto esecutivo dei Lavori di adeguamento dei locali e delle opere di umanizzazione presso il Bunker 2 della UOC Radioterapia del P.O. "San Camillo de' Lellis" e la modifica contrattuale, ai sensi art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori supplementari richiesti per l'importo di € 66.245,64 oltre IVA, pari al 3,93% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO che l'importo contrattuale rideterminato a seguito della predetta modifica, risulta pari ad € 1.738.070,64 oltre IVA 10% così suddiviso:

- € 1.283.050,00 (IVA esclusa) relativo all'acceleratore lineare completo di tutti i relativi sistemi accessori comprendente altresì la formazione e l'affiancamento nonché il servizio di garanzia post vendita della durata di 24 mesi;
- € 455.020,64 (IVA esclusa) relativo ai lavori di adeguamento dei locali e delle opere di umanizzazione;

CONSIDERATO che:

- i lavori sono stati consegnati con apposito verbale firmato in data 04.12.2023;
- l'ultimazione dei lavori impiantistici ed edili propedeutici all'installazione delle apparecchiature, di cui al 1° stralcio del progetto esecutivo, è stata accertata il 05.05.2024 come da certificato redatto in contraddittorio tra l'operatore economico ed il Direttore dei Lavori;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1390 del 05.06.2024 quest'Azienda ha preso atto della contabilità relativa al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori (di seguito "S.A.L."), relativamente ai lavori eseguiti dal R.T.I. Varian Medical Systems Italia S.p.A. / Morviducci S.r.l. presso la U.O.C. di Radioterapia – CIG 89952066D0 – CUP: I16G19000590001 – ed ha autorizzato la fatturazione dell'importo di € 381.738,17 oltre IVA al 10% al netto della ritenuta per infortuni pari allo 0,5%;

TENUTO CONTO che successivamente all'installazione dell'acceleratore lineare e dei relativi accessori è stato dato avvio alle opere di umanizzazione del reparto, di cui al 2° stralcio del progetto esecutivo, i cui lavori sono terminati in data 23.12.2024 come da certificato redatto in contraddittorio tra l'operatore economico ed il Direttore dei Lavori;

VISTA la contabilità del secondo ed ultimo stralcio redatta dal D.L. il cui importo risulta pari ad € 71.364,15 oltre IVA al 10%;

VISTO lo Stato finale dei lavori per l'importo complessivo di € 455.020,60 redatto dal Direttore dei Lavori ed acquisito agli atti del RUP;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 18.02.2025 (Allegato n. 1), redatto dal D.L., ai sensi dell'art. 102 del Codice, e sottoscritto dall'operatore economico senza riserva dal quale si evince che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo le previsioni contrattuali e le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori;
- è possibile liquidare il secondo ed ultimo stralcio all'impresa appaltatrice pari ad € 71.364,15 oltre I.V.A. 10%;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Contratto d'appalto per la fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare occorrente alla UOC di Radioterapia – CIG 89952066D0 – CUP: I16G19000590001 - finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – "Progetti in essere ex art. 20 L. n. 67/'88" - Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2 "Aggiornamento Tecnologico e digitale – Verso un ospedale sicuro e sostenibile".

Presa d'atto del Certificato di Ultimazione Lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione del secondo ed ultimo stralcio del Progetto esecutivo e, contestuale liquidazione in favore del R.T.I. Varian Medical Systems Italia S.p.A. / Morviducci S.r.l. per l'importo di € 80.610,67 IVA 10% inclusa.

DATO ATTO che con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione è possibile svincolare la ritenuta per infortuni applicata sul 1° SAL pari ad € 1.918,28 oltre IVA;

DATO ATTO che il RUP, accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo al RTI Varian Medical Systems Italia S.p.A. / Morviducci S.r.l., ha emesso il Certificato di Pagamento n. 2 del 20.02.2025 (Allegato n. 2), a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 73.282,43 oltre IVA al 10% a saldo delle opere previste nel progetto esecutivo approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 641 del 19.12.2023;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto:

- prendere atto della documentazione tecnica relativa ai lavori inerenti la fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare occorrente alla UOC di Radioterapia – CIG 89952066D0 – CUP: I16G19000590001 - finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2 – costituita dal Certificato di Ultimazione Lavori, dallo Stato Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione, con il quale si liquida il secondo ed ultimo stralcio per l'importo di € 71.364,15 oltre I.V.A.;

prendere atto del Certificato di Pagamento n. 2 del 20.02.2025 emesso dal RUP con il quale si liquida il credito dell'appaltatore in capo al RTI Varian Medical Systems Italia S.p.A. / Morviducci S.r.l., a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 73.282,43 oltre IVA al 10% comprensivo dello svincolo della ritenuta per infortuni pari allo 0,5% applicata sul 1° SAL pari ad € 1.918,28 oltre IVA;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## **D E T E R M I N A**

1. DI PRENDERE ATTO della documentazione tecnica relativa ai lavori inerenti la fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare occorrente alla UOC di Radioterapia – CIG 89952066D0 – CUP: I16G19000590001 - finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2 – costituita dal Certificato di Ultimazione Lavori, dallo Stato Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione, con il quale si liquida il secondo ed ultimo stralcio per l'importo di € 71.364,15 oltre I.V.A.;
2. DI PRENDERE ATTO che in data 18.02.2025 il D.L. ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 1) dal quale risulta che i lavori eseguiti, da parte del R.T.I. Varian Medical Systems Italia S.p.A. / Morviducci S.r.l., sono stati ultimati come da Progetto Esecutivo validato e che gli stessi si sono svolti regolarmente nel rispetto delle tempistiche previste;
3. DI PRENDERE ATTO del Certificato di Pagamento n. 2 del 20.02.2025 (Allegato n. 2) emesso dal RUP con il quale si liquida il credito dell'appaltatore in capo al RTI Varian Medical Systems Italia S.p.A. / Morviducci S.r.l., a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 73.282,43 oltre IVA al 10%, comprensivo dello svincolo della ritenuta per infortuni pari allo 0,5%, a saldo delle opere previste nel progetto esecutivo approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 641 del 19.12.2023;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Contratto d'appalto per la fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare occorrente alla UOC di Radioterapia – CIG 89952066D0 – CUP: I16G19000590001 - finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – "Progetti in essere ex art. 20 L. n. 67/'88" - Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2 "Aggiornamento Tecnologico e digitale – Verso un ospedale sicuro e sostenibile".

Presa d'atto del Certificato di Ultimazione Lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione del secondo ed ultimo stralcio del Progetto esecutivo e, contestuale liquidazione in favore del R.T.I. Varian Medical Systems Italia S.p.A. / Morviducci S.r.l. per l'importo di € 80.610,67 IVA 10% inclusa.

4. DI DARE ATTO che l'onere che si liquida con il presente provvedimento, pari ad € 80.610,67 IVA 10% inclusa, trova integrale copertura nelle risorse di cui conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" già impegnate con Deliberazione del Direttore Generale n. 641/2023 del 19.12.2023 a valere sul finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – CUP: I16G19000590001 transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2 "Aggiornamento Tecnologico e digitale – Verso un ospedale sicuro e sostenibile";
5. DI DISPORRE l'invio dell'ordinativo elettronico NSO al R.T.I. Varian Medical Systems Italia S.p.A. / Morviducci S.r.l. per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità con la vigente normativa in materia;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale  
Ing. Daniele Della Vedova

Oggetto: Contratto d'appalto per la fornitura "chiavi in mano", di un acceleratore lineare occorrente alla UOC di Radioterapia – CIG 89952066D0 – CUP: I16G19000590001 - finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 57 – transitato nelle risorse di cui al P.N.R.R. – "Progetti in essere ex art. 20 L. n. 67/'88" - Missione 6 Salute, Componente C2, Misura 1.2 "Aggiornamento Tecnologico e digitale – Verso un ospedale sicuro e sostenibile".

Presa d'atto del Certificato di Ultimazione Lavori e del Certificato di Regolare Esecuzione del secondo ed ultimo stralcio del Progetto esecutivo e, contestuale liquidazione in favore del R.T.I. Varian Medical Systems Italia S.p.A. / Morviducci S.r.l. per l'importo di € 80.610,67 IVA 10% inclusa.

**VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:**

Il Direttore Amministrativo sostituto: Dott.ssa Roberta Teodori

Data 28/02/2025                  Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data