

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 824/2025 del 10/04/2025

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della contabilità relativa al S.A.L. n. 3 - Finale dei lavori per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione – CIG: A00992D868. Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005 – Importo complessivo pari ad € 49.312,70 IVA 10% inclusa.

Estensore: Dott.ssa Marroni Laura

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 08/04/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente: Ing. Della Vedova Daniele

Data 08/04/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 52.2/2025

Data 10/04/2025

Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della contabilità relativa al S.A.L. n. 3 - Finale dei lavori per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione – CIG: A00992D868. Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005 – Importo complessivo pari ad € 49.312,70 IVA 10% inclusa.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.5/D.G./2025 del 01.04.2025, avente ad oggetto: "Conferma delle deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali";

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con Decreto-legge del 06.05.2021, n. 59, convertito in Legge n. 101/2021, recante "*Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza ed altre misure urgenti per gli investimenti*", è stato approvato il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per gli anni dal 2021 al 2026;
- all'interno del PNC è previsto uno specifico programma di investimenti relativo al sistema "*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*" collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 – Salute del PNRR denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (*One Health*)»;
- l'I.S.S., in qualità di Soggetto attuatore, ha ripartito con propria Delibera n. 1119/2022, tra i c.d. Soggetti Realizzatori (Regioni) ed i Soggetti esecutori/Stazioni Appaltanti (ASL), il finanziamento per l'attuazione degli interventi aventi priorità 1, per accedere al finanziamento "PNC-PRACSI";

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice" n.d.r.);

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 289 del 31.03.2023 quest'Azienda ha provveduto ad individuare il R.U.P. per l'attuazione degli interventi di competenza, nella persona dell'Ing. Germolè Antonino – Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale – con le funzioni di cui all'art. 15 del Codice;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della contabilità relativa al S.A.L. n. 3 - Finale dei lavori per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione – CIG: A00992D868. Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005 – Importo complessivo pari ad € 49.312,70 IVA 10% inclusa.

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 202/2023 del 10.08.2023 quest'Azienda ha approvato in linea tecnica il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (di seguito per brevità anche solo "P.F.T.E.") dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti, destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione;
- con atto prot. n. 55151/23 del 10.08.2023 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle diverse amministrazioni competenti che prevede come termine finale di conclusione del procedimento il 23.09.2023;
- con determinazione n. 1178 del 06.11.2024 il RUP ha preso della conclusione con esito positivo della conferenza dei servizi decisoria;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 334/2023 del 25.09.2023 è stato approvato, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 36/2023, il Progetto esecutivo relativo al 1° stralcio del P.F.T.E. riguardante i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti per un importo dei lavori pari ad € 500.736,87 comprensivo degli oneri per la sicurezza, ed un importo complessivo di progetto pari ad € 654.898,59 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;

CONSIDERATO che, con Determinazione Dirigenziale n. 929/2023 del 29.09.2023, quest'Azienda ha disposto l'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione, in favore dell'operatore economico Socore S.r.l. (C.F.: 01460820580 e P. IVA: 00998131007) con un ribasso percentuale offerto pari a 18,17% da applicare all'importo dei lavori;

PRESO ATTO che in data 29/09/2023 è stato sottoscritto il Verbale di consegna in dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2023 redatto dal Direttore dei lavori inizialmente individuato nell'Ing. Andrea Trinetta – collaboratore libero professionale assegnato alla UOC Tecnico Patrimoniale giusta deliberazione n. 503/DGFF del 17/05/2023;

VISTO il Contratto d'Appalto stipulato in data 25.01.2024 con il suddetto operatore economico;

DATO ATTO che:

- con decorrenza dal 12.10.2023 ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto l'Ing. Daniele Della Vedova in qualità di nuovo Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale – giusta Deliberazione del Commissario Straordinario n. 402/2023;
- con decorrenza dal 23.04.2024 ha assunto il ruolo di Direttore dei Lavori (D.L.) l'Ing. Massimo Simeoni – Dirigente Ingegnere della UOC Tecnico Patrimoniale – giusta Determinazione dirigenziale n. 1035/2024 del 23.04.2024;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 765 del 18.03.2024 è stata corrisposta l'anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, in favore della società Socore S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 91.595,23 IVA esclusa, ovvero € 111.746,18 IVA inclusa;

DATO ATTO altresì che:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della contabilità relativa al S.A.L. n. 3 - Finale dei lavori per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione – CIG: A00992D868. Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005 – Importo complessivo pari ad € 49.312,70 IVA 10% inclusa.

- con determinazione dirigenziale n. 1955 del 12.08.2024, è stata autorizzata la fatturazione della rata di acconto relativa alla contabilità del I° SAL, a tutto il 29.07.2024, in favore della società Socore S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 151.725,62 IVA esclusa, ovvero € 166.898,18 IVA inclusa;
- con determinazione dirigenziale n. 2874 del 13.12.2024, è stata autorizzata la fatturazione della rata di acconto relativa alla contabilità del II° SAL, a tutto il 21.11.2024, in favore della società Socore S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 184.492,59 IVA esclusa, ovvero € 202.941,85 IVA inclusa;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori:

- con Ordine di Servizio n. 1 del 09.05.2024 il Direttore dei Lavori ha disposto l'interruzione delle attività all'interno del manufatto e l'apprestamento di tutte le attività propedeutiche alla verifica e rimozione degli elementi in cemento amianto e di provvedere alla rimozione delle cause di pericolo della gronda perimetrale individuando la copertura economica di tali lavorazioni nelle somme per imprevisti accantonate nel Quadro Economico di progetto;
- con Relazione di assestamento e concordamento nuovi prezzi, il Direttore dei lavori, a seguito delle cause impreviste imprevedibili, di cui all'OdS n. 1, ha disposto la rimodulazione di alcune lavorazioni sia per garantire la sicurezza dei lavoratori sia per l'ottimizzazione degli interventi da eseguire nel secondo stralcio presso il medesimo immobile;

PRESO ATTO in forza di tale rimodulazione l'importo contrattuale inizialmente pari ad € 457.976,16 oltre IVA di cui oneri per la sicurezza pari ad € 58.711,40, viene incrementato in complessivi € 472.643,18 oltre IVA di cui oneri per la sicurezza pari ad € 91.583,41;

VISTO il Certificato di ultimazione lavori del 18.12.2024, redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'impresa, da cui emerge che i lavori possono considerarsi ultimati in data 11.12.2024 e quindi in tempo utile rispetto al termine contrattuale;

PRESO ATTO della contabilità relativa allo Stato finale dei lavori (SAL n.3 – Finale), redatta dal Direttore dei Lavori, per un importo pari ad € 472.643,17 oltre IVA, riferiti ai lavori per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti, destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione – CIG: A00992D868 – CUP: I83C22000640005;

CONSIDERATO che in data 12.03.2025 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 1), redatto dal D.L., ai sensi dell'art. 116, comma 7 e dell'allegato II.14 del Codice, e sottoscritto dall'operatore economico senza riserva alcuna, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo le previsioni contrattuali e con le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e, con il quale si liquida il terzo ed ultimo SAL all'impresa appaltatrice pari ad € 44.829,73 oltre IVA 10% comprensivo dello svincolo della ritenuta per infortuni pari allo 0,5% applicata sul I° e II° SAL pari ad € 2.114,58 oltre IVA;

ACQUISITA agli atti del RUP l'attestazione di congruità della manodopera prot. 202400759RI00/3 del 12.12.2024 rilasciata dalla Cassa Edile di Rieti – RI00;

DATO ATTO che il RUP, accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società Socore S.r.l., ha emesso il Certificato di Pagamento n. 3 del 26.03.2025 (Allegato n. 2), a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 44.829,73 oltre IVA al 10% a saldo dei lavori previsti nel Progetto esecutivo riguardante i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 334 del 25.03.2023;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della contabilità relativa al S.A.L. n. 3 - Finale dei lavori per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione – CIG: A00992D868. Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005 – Importo complessivo pari ad € 49.312,70 IVA 10% inclusa.

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto:

- prendere atto della documentazione tecnica costituita dal Certificato di Ultimazione Lavori, dallo Stato Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione, con il quale si liquida il terzo ed ultimo SAL per l'importo di € 44.829,73 oltre IVA in favore della società Socore S.r.l. (C.F.: 01460820580 e P. IVA: 00998131007);
- prendere atto del Certificato di Pagamento n. 3 del 26.03.2025 emesso dal RUP a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 44.829,73 oltre IVA al 10% comprensivo dello svincolo della ritenuta per infortuni pari allo 0,5% applicata sul I° e II° SAL pari ad € 2.114,58 oltre IVA;
- di disporre l'invio degli ordinativi elettronici NSO alla società Socore S.r.l. per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa in materia;

VISTO il Quadro Economico a consuntivo (Allegato n. 3) relativo all'intervento in oggetto finanziato nell'ambito del programma "PNC-PRACSI" – Priorità 1 – CUP: I83C22000640005 per l'importo complessivo pari ad € 654.967,58 comprensivo di lavori, somme a disposizione ed IVA, dal quale si evince un residuo sul finanziamento derivante dai ribassi di gara pari ad € 59.911,35;

RITENUTO altresì di dover trasmettere il presente provvedimento alla competente Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Promozione della Salute e Prevenzione - Area Patrimonio e Tecnologie, per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione degli interventi;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO della documentazione tecnica relativa ai lavori per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti, destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione – CIG: A00992D868 – CUP: I83C22000640005 – Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – "Priorità 1", costituita dal Certificato di Ultimazione Lavori, dallo Stato Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione;

DI PRENDERE ATTO che in data 12.03.2025 il Direttore dei Lavori – Ing. Massimo Simeoni – ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 1) dal quale risulta che i lavori eseguiti, da parte della società Socore S.r.l., sono stati ultimati secondo le previsioni contrattuali e con le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;

DI PRENDERE ATTO del Certificato di Pagamento n. 3 del 26.03.2025 (Allegato n. 2) emesso dal RUP con il quale si liquida il credito dell'appaltatore in capo alla società Socore S.r.l. (C.F.: 01460820580 e P. IVA: 00998131007), a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 44.829,73 oltre IVA al 10%, comprensivo dello svincolo della ritenuta per infortuni pari allo 0,5%, a saldo dei lavori previsti nel Progetto esecutivo approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 334 del 25.03.2023;

DI APPROVARE il Quadro Economico a consuntivo (Allegato n. 3) relativo all'intervento in oggetto finanziato nell'ambito del programma "PNC-PRACSI" – Priorità 1 – CUP: I83C22000640005 per

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della contabilità relativa al S.A.L. n. 3 - Finale dei lavori per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione – CIG: A00992D868. Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005 – Importo complessivo pari ad € 49.312,70 IVA 10% inclusa.

l'importo complessivo pari ad € 654.967,58 comprensivo di lavori, somme a disposizione ed IVA, dal quale si evince un residuo sul finanziamento derivante dai ribassi di gara pari ad € 59.911,35;

DI DARE ATTO che l'onere che si liquida con il presente provvedimento, pari ad € 49.312,70 IVA 10% inclusa, trova integrale copertura nelle risorse di cui conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" a valere sulle risorse di cui al Finanziamento PNC-PRACSI – "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005 già impegnate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 334 del 25.09.2023;

DI DISPORRE l'invio dell'ordinativo elettronico NSO al Socore S.r.l. per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità con la vigente normativa in materia;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla competente Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Promozione della Salute e Prevenzione - Area Patrimonio e Tecnologie, per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione degli interventi;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Della Vedova

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della contabilità relativa al S.A.L. n. 3 -
Finale dei lavori per il ripristino dell'agibilità dell'immobile, denominato "Blocco 7", sito presso l'ex O.P.P. di Rieti
destinato a sede aziendale del Dipartimento di Prevenzione – CIG: A00992D868. Finanziamento PNC-PRACSI –
"Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA" – CUP: I83C22000640005 – Importo
complessivo pari ad € 49.312,70 IVA 10% inclusa.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Elisabetta Nigi

Data 10/04/2025

Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data