

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1207/2025 del 06/06/2025

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione, emesso ai sensi dell'art. 116, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 28 Allegato II.14, dei lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, eseguiti dalla Società Termotecnica Cavatton S.r.l. – CIG: B1734B2C5A. Autorizzazione alla fatturazione della rata di saldo dei lavori per l'importo di € 51.681,84 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% e del saldo del corrispettivo per servizi di ingegneria ed architettura per € 6.780,10 oneri previdenziali ed IVA inclusa.

Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 1 "Radiologia del Pronto Soccorso".

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 05/06/2025

Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente: Ing. Della Vedova Daniele

Data 05/06/2025

Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 101.10/2025

Data 06/06/2025

Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione, emesso ai sensi dell'art. 116, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 28 Allegato II.14, dei lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, eseguiti dalla Società Termotecnica Cavatton S.r.l. – CIG: B1734B2C5A. Autorizzazione alla fatturazione della rata di saldo dei lavori per l'importo di € 51.681,84 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% e del saldo del corrispettivo per servizi di ingegneria ed architettura per € 6.780,10 oneri previdenziali ed IVA inclusa.
Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 1 "Radiologia del Pronto Soccorso".

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 31.03.2025 con il quale il Dr. Mauro Maccari è stato nominato Direttore Generale della Asl Rieti ai sensi dell'art. 8, comma 7 bis, della Legge Regionale 16 giugno 1994 n.18 e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione n.5/D.G./2025 del 01.04.2025, avente ad oggetto: "Conferma delle deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali";

Vista la deliberazione 14 maggio 2025, n. 344 della Regione Lazio pubblicata sul B.U.R.L. n. 40 del 20.05.2025, recante "Approvazione dell'Atto di autonomia aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti" proposto con deliberazione aziendale n. 327/C.S./2025 del 25.03.2025;

Vista la deliberazione aziendale n. 190/DG/2025 del 28.05.2025 con la quale viene adottato l'Atto di autonomia aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti recependo la deliberazione della Regione Lazio n. 344 del 14 maggio 2025;

Vista la deliberazione aziendale n. 191/DG/2025 del 28.05.2025 avente ad oggetto "*Piano di attuazione dell'Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025*" con la quale l'Azienda ha proceduto ad individuare i tempi per l'attuazione dell'Atto di autonomia aziendale;

Vista la deliberazione aziendale n. 192/DG/2025 del 28.05.2025 avente ad oggetto "*Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025- Attuazione provvedimenti organizzativi*" con la quale l'Azienda ha provveduto a porre in essere i primi provvedimenti organizzativi per l'attuazione della nuova organizzazione aziendale;

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con DPCM del 15.06.2022 è stato approvato il programma dettagliato degli interventi, contenuto nell' Allegato 1, recante "Elenco e schede degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025" successivamente modificato ed integrato da ultimo con DPCM del 11.06.2024;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 09.10.2023, è stato approvato il Piano degli Interventi della Regione Lazio per il Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025, per l'importo complessivo di € 155.000.000,00, interamente a valere sulla quota statale delle risorse di cui all'art. 20 Legge n. 67/88 assegnate alla Regione;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 18.01.2024, la Regione Lazio ha proceduto ad assegnare ai Soggetti Attuatori le risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione, emesso ai sensi dell'art. 116, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 28 Allegato II.14, dei lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, eseguiti dalla Società Termotecnica Cavatton S.r.l. – CIG: B1734B2C5A. Autorizzazione alla fatturazione della rata di saldo dei lavori per l'importo di € 51.681,84 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% e del saldo del corrispettivo per servizi di ingegneria ed architettura per € 6.780,10 oneri previdenziali ed IVA inclusa.

Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 1 "Radiologia del Pronto Soccorso".

degli interventi di cui alla DGR 622/2023 nel quale risulta incluso l'intervento di competenza di questa ASL – ID: 210 – Importo € 7.119.920,00 – CUP: I12C23000820001;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 484 del 07/11/2023 quest'Azienda ha nominato l'Ing. Daniele Della Vedova quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), con i compiti di cui all'art. 15 del Codice;

- con atto deliberativo n. 110/C.S./2024 del 06.02.2024 quest'Azienda ha preso atto della D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 avente ad oggetto: "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 – Assegnazione di risorse agli Enti del SSR per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR 622/2023 ed approvazione dello Schema di Convenzione con la Società Giubileo 2025" Scheda Intervento ID: 210 – Importo € 7.119.920,00 – CUP: I12C23000820001;

VISTO che, in considerazione della specificità realizzativa dell'intervento di competenza ed al fine di contingentare i tempi di realizzazione, il RUP ha ritenuto opportuno suddividere l'opera in quattro sub-interventi di seguito rappresentati:

1. Radiologia del Pronto Soccorso - ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia;
2. UOC Diagnostica per immagini - riorganizzazione e potenziamento della diagnostica per immagini e della rete delle emergenze mediante l'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati;
3. Blocco operatorio - realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica (emodinamica) mediante riconversione delle sale operatorie n. 7 e n. 8 per il potenziamento della cardiologia e della rete delle emergenze del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti;
4. Nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. "S. Camillo de Lellis" di Rieti;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito per brevità anche solo "Codice" n.d.r.);

RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per il Giubileo 2025 Rep. n. 5 Prot. 282 del 23 gennaio 2024 recante "Semplificazione procedure amministrative interventi dell'Ambito Sanità";

VISTA la Convenzione, vistata in data 04/03/2024, stipulata tra la Giubileo 2025 S.p.A., la Regione Lazio ("Amministrazione Proponente") e l'ASL di Rieti ("Soggetto Attuatore") per l'attuazione delle procedure di monitoraggio, controllo, rendicontazione e pagamento degli interventi;

CONSIDERATO che, relativamente al Sub-intervento n. 1 "Radiologia del pronto Soccorso", con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 22.02.2024 è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 36/2023, in favore dell'operatore economico Buildesign S.r.l. – C.F. e P.IVA: 11293131006 – dell'incarico per la Progettazione Esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza – CIG: B05CB2F7DE per l'importo di € 57.000,00 oltre contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) ed IVA;

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 453 del 15/05/2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del pronto soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti - Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025" – per Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione, emesso ai sensi dell'art. 116, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 28 Allegato II.14, dei lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, eseguiti dalla Società Termotecnica Cavatton S.r.l. – CIG: B1734B2C5A. Autorizzazione alla fatturazione della rata di saldo dei lavori per l'importo di € 51.681,84 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% e del saldo del corrispettivo per servizi di ingegneria ed architettura per € 6.780,10 oneri previdenziali ed IVA inclusa.

Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 1 "Radiologia del Pronto Soccorso".

un importo dei lavori da appaltare pari ad € 298.234,46, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.716,32, corrispondente ad un importo complessivo dell'intervento pari ad € 450.000,00 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;

DATO ATTO, altresì, che con Determinazione dirigenziale n. 1386 del 05.06.2024 è stata disposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. c) del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, in favore dell'operatore economico Termotecnica Cavatton S.r.l. di Ariccia (RM) – C.F. e P.IVA: 12478401008, con un ribasso percentuale offerto pari al 15,96% da applicare all'importo dei lavori;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 25.06.2024 con il suddetto operatore economico concernente l'esecuzione dei lavori per il Pronto Soccorso – CIG: B1734B2C5A per l'importo di € 252.825,36 IVA esclusa;

VISTO il Verbale di consegna lavori del 08.07.2024 redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 8 dell'Allegato II.14 del Codice e sottoscritto dalle parti in pari data;

DATO ATTO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1957 del 12.08.2024 è stata corrisposta l'anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, in favore della società Termotecnica Cavatton S.r.l., per un importo complessivo pari ad € 50.565,07 IVA esclusa, ovvero € 61.689,39 IVA inclusa;
- che con determinazione dirigenziale n. 2307 del 01.10.2024 si è preso atto della contabilità relativa al I° S.A.L. ed è stata autorizzata la fatturazione della rata di acconto di € 96.700,00 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 15,96%, del recupero della quota di recupero dell'anticipazione contrattuale e della ritenuta infortuni dello 0,5% di cui al Certificato di Pagamento n. 1 del 13/09/2024;

DATO ATTO altresì che con determinazione dirigenziale n. 2763 del 26.11.2024 è stata approvata la variante redatta dal Direttore dei Lavori relativa al Progetto Esecutivo del Sub-intervento n. 1 ed autorizzata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D. Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che con il predetto provvedimento è stata autorizzata la modifica dei contatti come di seguito indicato:

- il Contratto per la Progettazione Esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza, stipulato con la società Buildesign S.r.l. in data 28.02.2024 – CIG: B05CB2F7DE – per l'affidamento della prestazione professionale "QcI.08 – Variante del progetto in corso d'opera" passa da € 57.000,00 ad € 59.468,92 oltre oneri previdenziali ed IVA con un aumento percentuale pari al 4,33%;
- il Contratto per l'esecuzione dei Lavori, stipulato in data 25.06.2024 con la società Termotecnica Cavatton S.r.l. – CIG: B1734B2C5A – per l'affidamento delle opere previste in variante passa da € 252.825,36 ad € 270.827,26 oltre IVA, compresi gli oneri della sicurezza ed il costo della manodopera non soggetti a ribasso, con un aumento percentuale pari al 7,12%;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 2885 del 17.12.2024 si è preso atto della contabilità relativa al II° S.A.L. ed è stata autorizzata la fatturazione della rata di acconto di €

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione, emesso ai sensi dell'art. 116, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 28 Allegato II.14, dei lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, eseguiti dalla Società Termotecnica Cavatton S.r.l. – CIG: B1734B2C5A. Autorizzazione alla fatturazione della rata di saldo dei lavori per l'importo di € 51.681,84 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% e del saldo del corrispettivo per servizi di ingegneria ed architettura per € 6.780,10 oneri previdenziali ed IVA inclusa.

Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 1 "Radiologia del Pronto Soccorso".

81.200,00 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 15,96%, del recupero della quota di recupero dell'anticipazione contrattuale e della ritenuta infortuni dello 0,5% di cui al Certificato di Pagamento n. 2 del 02/12/2024;

VISTA la documentazione tecnica finale redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa al RUP, acquisita al protocollo aziendale n. 42154/2025;

CONSIDERATO che l'ultimazione dei lavori presso il Pronto Soccorso del P.O. di Rieti è attestata dal certificato di fine lavori, redatto in contraddittorio con l'impresa ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. t) dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, al 12/12/2024 ed è avvenuta entro il termine contrattuale rideterminato a seguito della perizia di variante;

VISTO lo Stato finale dei lavori (Allegato n. 1), redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'appaltatore senza alcuna riserva, per l'importo complessivo di € 270.827,23 oltre IVA al netto del ribasso offerto in fase di gara;

CONSIDERATO che in data 29.05.2025 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n. 2), redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 116, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 28 Allegato II.14 e sottoscritto oltre che dallo stesso dall'appaltatore e dal RUP, dal quale risulta che i lavori eseguiti, da parte della società Termotecnica Cavatton S.r.l., sono stati svolti in conformità al progetto esecutivo approvato alla successiva perizia di variante e con le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e con il quale si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 42.362,16 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 15,96% e della quota di recupero dell'anticipazione contrattuale;

DATO ATTO che con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione è possibile svincolare la ritenuta per infortuni dello 0,5% applicata sul 1° e 2° SAL pari ad € 1.119,28 oltre IVA;

DATO ATTO che il RUP, accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società Termotecnica Cavatton S.r.l., ha emesso il Certificato di Pagamento n. 3 del 03.06.2025 (Allegato n. 3), a fronte del quale si autorizza la fatturazione della rata di saldo di € 42.362,16 oltre IVA al 22% per le opere previste nel progetto esecutivo e della successiva perizia di variante;

ACQUISITA agli atti del RUP l'Attestazione di Congruità della manodopera prot. n. 202500339RM02/3 del 04.03.2025 rilasciata dalla competente Edilcassa del Lazio – RM02;

VISTO il Quadro Tecnico Economico a consuntivo (Allegato n. 4) relativo al progetto di che trattasi per l'importo complessivo di € 412.378,78 dal quale risulta un residuo sul finanziamento, originariamente assegnato al CLP Sub-intervento n. 1 "Radiologia del pronto Soccorso", di € 37.621,22 derivante dal ribasso d'asta e da somme a disposizione non utilizzate;

TENUTO CONTO che con l'approvazione del presente atto è possibile procedere alla liquidazione della quota di corrispettivo "a saldo" per la Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensiva del corrispettivo per la redazione della variante in corso d'opera, pari ad € 5.343,71 oltre oneri previdenziali ed IVA in favore dell'Ing. Andrea Cecilia, titolare della società Buildesign S.r.l. – C.I.G.: B05CB2F7DE;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione, emesso ai sensi dell'art. 116, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 28 Allegato II.14, dei lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, eseguiti dalla Società Termotecnica Cavatton S.r.l. – CIG: B1734B2C5A. Autorizzazione alla fatturazione della rata di saldo dei lavori per l'importo di € 51.681,84 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% e del saldo del corrispettivo per servizi di ingegneria ed architettura per € 6.780,10 oneri previdenziali ed IVA inclusa.

Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 1 "Radiologia del Pronto Soccorso".

- prendere atto della documentazione tecnica finale trasmessa dal Direttore Lavori, acquisita al protocollo aziendale n. 42154/2025, relativamente lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti - Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 1 "Radiologia del pronto Soccorso";
- prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione del 29.05.2025 (Allegato n. 2) con il quale si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 42.362,16 oltre IVA;
- approvare il quadro economico a consuntivo del Sub-intervento n. 1 "Radiologia del Pronto Soccorso" (Allegato n. 4);
- autorizzare la società Termotecnica Cavatton S.r.l. alla fatturazione della rata di saldo per l'esecuzione dei lavori per l'importo di € 42.362,16 oltre IVA al 22% di cui al Certificato di Pagamento n. 3 del 03.06.2025;
- autorizzare la fatturazione "a saldo" del corrispettivo per i servizi di ingegneria ed architettura affidati in favore della società Buildesign S.r.l. per l'importo di € 5.343,71 oltre oneri previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4%) ed IVA;
- disporre l'invio degli ordinativi elettronici NSO ai predetti operatori economici per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;
- trasmettere il presente provvedimento unitamente alla documentazione tecnica finale alla Società Giubileo 2025 ed alla Regione Lazio tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo degli interventi appositamente predisposte;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO della documentazione tecnica finale trasmessa dal Direttore Lavori e C.S.E. – Ing. Andrea Cecilia titolare della società Buildesign S.r.l., acquisita al protocollo aziendale n. 42154/2025, relativamente ai lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 – CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 1 "Radiologia del Pronto Soccorso";

DI PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione del 29.05.2025 (Allegato n. 2), emesso ai sensi dell'art. 116, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 28 Allegato II.14, dal quale risulta che i lavori eseguiti, da parte della società Termotecnica Cavatton S.r.l., sono stati svolti in conformità al progetto esecutivo approvato, alla successiva perizia di variante e con le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e con il quale si liquida il credito dell'impresa per l'importo di € 42.362,16 oltre IVA;

DI APPROVARE il quadro economico a consuntivo (Allegato n. 4) del Sub-intervento n. 1 "Radiologia del Pronto Soccorso" per l'importo complessivo di € 412.378,78 dal quale si evince un residuo sul finanziamento, originariamente assegnato al CLP Sub-intervento n. 1 "Radiologia del pronto Soccorso", di € 37.621,22 derivante dal ribasso d'asta e da somme a disposizione non utilizzate;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione, emesso ai sensi dell'art. 116, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 28 Allegato II.14, dei lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, eseguiti dalla Società Termotecnica Cavatton S.r.l. – CIG: B1734B2C5A. Autorizzazione alla fatturazione della rata di saldo dei lavori per l'importo di € 51.681,84 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% e del saldo del corrispettivo per servizi di ingegneria ed architettura per € 6.780,10 oneri previdenziali ed IVA inclusa.
Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 1 "Radiologia del Pronto Soccorso".

DI AUTORIZZARE la società Termotecnica Cavatton S.r.l. – C.F. e P.IVA: 12478401008 – alla fatturazione della rata di saldo per l'esecuzione dei lavori – CIG: B1734B2C5A, per l'importo di € 42.362,16 oltre IVA al 22% di cui al Certificato di Pagamento n. 3 del 03.06.2025;

DI AUTORIZZARE la fatturazione "a saldo" del corrispettivo per i servizi di ingegneria ed architettura affidati in favore della società Buildesign S.r.l. – C.I.G.: B05CB2F7DE per l'importo di € 5.343,71 oltre oneri previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4%) ed IVA;

DI RETTIFICARE, in forza della determinazione n. 2763 del 26.11.2024 di approvazione della perizia di variante, l'importo dell'autorizzazione AUT. 101.3/2024 per i servizi di ingegneria di cui alla Determinazione dirigenziale n. 486 del 22.02.2024 incrementandolo di € 3.132,57 CNPAIA 4% ed IVA 22% inclusa, al fine di elaborare gli ordinativi elettronici NSO in favore della società Buildesign S.r.l.;

DI DISPORRE l'invio degli ordinativi elettronici NSO ai predetti operatori economici per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;

DI DARE ATTO che l'onere che si liquida con il presente provvedimento pari ad € 58.461,94 (Lavori: € 51.681,84 IVA 22% inclusa + Servizi di ingegneria ed architettura: 6.780,10 C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22% inclusa), rientra tra le risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" a valere sul Finanziamento statale - "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025" - CUP: I12C23000820001 – D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 – già impegnate, rispettivamente, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 453 del 15/05/2024 e con Determinazione dirigenziale n. 486 del 22.02.2024;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente alla documentazione tecnica finale del Sub-intervento n. 1 "Radiologia del pronto Soccorso", alla Società Giubileo 2025 ed alla Regione Lazio tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi appositamente predisposte;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

☐

per esteso

☒

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Della Vedova

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione, emesso ai sensi dell'art. 116, comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 28 Allegato II.14, dei lavori di ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia del Pronto Soccorso del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, eseguiti dalla Società Termotecnica Cavatton S.r.l. – CIG: B1734B2C5A. Autorizzazione alla fatturazione della rata di saldo dei lavori per l'importo di € 51.681,84 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 22% e del saldo del corrispettivo per servizi di ingegneria ed architettura per € 6.780,10 oneri previdenziali ed IVA inclusa.
Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001 – Sub-intervento n. 1 "Radiologia del Pronto Soccorso".

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:



Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Elisabetta Nigi

Data 06/06/2025

Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta



Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data