

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

UOC TECNICO PATRIMONIALE

LAVORI:

Affidamento con Determina Dirigenziale: n. 2624/2020 del 17/12/2020

Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della Legge n. 120/2020, in favore della società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a r.l., della realizzazione di un sistema di Videosorveglianza presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Importo complessivo € 88.718,40 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – C.I.G.: 85324196E6 – C.U.P.: I18I20000310002.

SOCIETÀ: B.I.O. Impianti Soc. Coop. a r.l. di Rieti – C.F. e P.IVA: 00981100571 –

Contratto:

Il contratto è stato stipulato con Determina Dirigenziale n. 2624/2020 del 17/12/2020.

Consegna dei lavori:

I lavori dovevano essere consegnati in data 17/12/2020, ma a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la consegna effettiva dei lavori è avvenuta il 15 novembre 2022, con consegna parziale delle aree disponibili. L'appaltatore non ha sottoscritto alcuna riserva. Il 25 novembre 2022 i lavori sono stati nuovamente sospesi a causa dell'indisponibilità delle aree.

Certificato di Regolare Esecuzione

(art. 102 del D.M. 50/2016)

Il 12 novembre 2022 è stato emesso il 1° SAL. Con , è stata approvata la contabilità relativa al 1° certificato di pagamento, per un importo complessivo di € 27.122,62, comprensivo di oneri per la sicurezza + IVA 22%.

Il 27 luglio 2023 è stata autorizzata la modifica contrattuale con Determina Dirigenziale n. 498/2023, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'adeguamento del sistema di videosorveglianza alle misure di sicurezza cyber, con un importo di € 14.544,00, comprensivo di oneri di sicurezza + IVA .

Ordini di servizio:

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Responsabile UOC: Ing. Daniele Della Vedova
Tel. 0746.279763 – e-mail: d.dellavedova@asl.rieti.it



I lavori sono stati sospesi dal 25/11/2022 al 24/10/2024, a causa del riassetto dei percorsi connettivi post-COVID-19. I lavori sono stati ultimati il 13/12/2024.

Andamento dei lavori:

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le previsioni dei computi metrici, con l'inclusione della modifica contrattuale che ha comportato un aumento della spesa di € 14.544,00, comprensivo di oneri di sicurezza + IVA, per l'adeguamento alla sicurezza cyber.

Ultimazione dei lavori:

In data 13 dicembre 2024 è stato emesso il verbale di ultimazione dei lavori.

Riserve:

L'appaltatore ha firmato la contabilità senza riserve.

Penali per il ritardo:

Non sono state emesse penali.

Danni di forza maggiore:

Non sono stati riscontrati danni di forza maggiore.

Accordi bonari:

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

Cessione crediti:

Non risulta che l'Impresa abbia effettuato cessione di crediti a favore di terzi.

Riepilogo contabile:

Importo lavori iniziale Determina Dirigenziale: n. 2624/2020 del 17/12/2020	€ 72.720,00
Modifica contrattuale: Determina Dirigenziale n. 498/2023 del 27/7/2023 (aumento di spesa)	€ 14.544,00
Totale lavori + IVA	€ 87.264,00

Riepilogo pagamenti SAL:

Pagamento 1° Sal 15/11/2022 Determina Dirigenziale n. 2343/2022 del 16/12/2022	€ 27.122,62
Pagamento 2° e ultimo Sal, emesso il 14/01/2025	€ 60.141,38
Totale lavori	€ 87.264,00



VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto P.I., Sergio De Marco, Direttore dei lavori delle opere in oggetto, considerato che:

i lavori eseguiti dalla ditta B.I.O. Impianti Soc. Coop. a r.l. di Rieti – C.F. e P.IVA: 00981100571 corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;
le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti e a perfetta regola d'arte;
a seguito della completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori da pagare è di € 87.264,00 comprensivo di oneri per la sicurezza + IVA;
la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata e i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti.

CERTIFICA

Che i lavori relativi agli impianti, all'installazione delle telecamere e ai registratori, effettuati al piano terra e al piano seminterrato del Presidio Ospedaliero di Rieti, sono stati regolarmente eseguiti e collaudati.


Rieti li, 14.01.2025

ASL RIETI
Il direttore dei Lavori
P.I. Sergio De Marco



B.I.O. Impianti
Soc. Coop. a r.l. di Rieti
Bastioni Devi

PER PRESA VISIONE
Il Responsabile Unico del
Procedimento
Ing. Daniele Della Vedova



Responsabile UOC: Ing. Daniele Della Vedova
Tel. 0746.279763 – e-mail: d.dellavedova@asl.rieti.it