

ASL RIETI
Ospedale S. Camillo De Lellis

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 22/04/2025

OGGETTO: Riorganizzazione e potenziamento della diagnostica per immagini e della rete delle emergenze presso la UOC Diagnostica per immagini del presidio ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti

COMMITTENTE: ASL RIETI

IMPRESA:

TECHNOPROJECT s.r.l.
Salita Cariati, 25/A
80138 NAPOLI
Part. IVA 07167410663

Studio CARINI
Società d'Ingegneria s.r.l.
Sede Via Nappi, 334
03036 ISOLA DEL LIRI (FR)
Cod. Fiscale IVA 02529530606

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 097 570.40
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	22 127.96
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	325 335.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 1'062'322,04 - 100%)			
1 001.001.001	OPERE EDILI - RIMOZIONI, DEMOLIZIONI, TRASPORTI E SMALTIMENTI - OG11 SOMMANO % aliquote	100,00	34'547,03 (3,252%)	34'547,03 (3,252%)
2 001.002.001	OPERE EDILI - CONGLOMERATI, ACCIAI E RINFORZI STRUTTURALI - OG1 SOMMANO % aliquote	100,00	307,39 (0,029%)	307,39 (0,029%)
3 001.003.001	OPERE EDILI - MASSETTI - OG1 SOMMANO % aliquote	100,00	3'792,65 (0,357%)	3'792,65 (0,357%)
4 001.004.001	OPERE EDILI - OPERE DI TRAMEZZATURE - OG1 SOMMANO % aliquote	100,00	42'196,20 (3,972%)	42'196,20 (3,972%)
5 001.007.001	OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - OG1 SOMMANO % aliquote	22,92	6'814,32 (0,641%)	1'561,84 (0,147%)
6 001.008.001	OPERE EDILI - OPERE DI FINITURA - OG1 SOMMANO % aliquote	73,74	16'329,67 (1,537%)	12'041,50 (1,134%)
7 002.001.002	OPERE IMPIANTI - RIMOZIONI, DEMOLIZIONI, TRASPORTI E SMALTIMENTI - OG1 SOMMANO % aliquote	100,00	7'513,88 (0,707%)	7'513,88 (0,707%)
8 002.010.002	OPERE IMPIANTI - OS 3 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO - OG11 SOMMANO % aliquote	50,66	18'882,68 (1,777%)	9'565,97 (0,900%)
9 002.011.002	OPERE IMPIANTI - OS 3 - GAS MEDICALI - OG11 SOMMANO % aliquote	26,11	22'786,28 (2,145%)	5'949,50 (0,560%)
10 002.012.002	OPERE IMPIANTI - OS 28 - IMPIANTO TERMICO E MECCANICO - OG11 SOMMANO % aliquote	85,21	341'554,45 (32,152%)	291'038,55 (27,396%)
11 002.013.002	OPERE IMPIANTI - OS 30 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALE - OG11 SOMMANO % aliquote	87,77	179'284,69 (16,877%)	157'358,17 (14,813%)
12 002.014.002	OPERE IMPIANTI - OS 30 - IMPIANTO ANTINCENDIO - OG11 SOMMANO % aliquote	63,47	32'116,84 (3,023%)	20'384,56 (1,919%)
13 002.015.002	OPERE IMPIANTI - OS 30 - IMPIANTO SPECIALE RM - OG11 SOMMANO % aliquote	100,00	146'250,77 (13,767%)	146'250,77 (13,767%)
14 003.008.003	OPERE DI FINITURE - OPERE DI FINITURA - OS6 SOMMANO % aliquote	41,67	180'437,25 (16,985%)	75'188,20 (7,078%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			807'696,21 (76,031%)
	A R I P O R T A R E			807'696,21

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			807'696,21
15 SIC.SPCL	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)			
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	76,03	22'127,96	16'823,89
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			16'823,89
	T O T A L E euro			824'520,10
	A R I P O R T A R E			

[illegible]