

Azienda Sanitaria Locale Rieti

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 985 del 24 MAG. 2018

Oggetto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di realizzazione di una sala attrezzature e un piccolo deposito, presso il blocco operatorio dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti e contestuale liquidazione delle spettanze dovute alla società Olicar Gestione Srl e Cofrat S.r.l. per l'importo totale di € 16.910,71 Iva inclusa.

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.,

L'Estensore

Dott.ssa Buti Silvia

Firma

Buti Silvia

Data

18/05/2018

Il Responsabile.:

Ing. Roberto Campogiani

Firma

[Firma]

Data

18/05/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

PATRIMONIALE

Voce del conto economico su cui imputare la spesa

101020304

Prov. 205

AUT. 28.5/2018

Data 21/05/2018

Firma

[Firma]

Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di realizzazione di una sala attrezzature e un piccolo deposito, presso il blocco operatorio dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti e contestuale liquidazione delle spettanze dovute alla società Olicar Gestione Srl e Cofrat S.r.l. per l'importo totale di € 16.910,71 Iva inclusa.

Pag. 2/5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega, integrata con Deliberazione n.222/D.G. del 12.03.2018;

IL DIRIGENTE

DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con atto deliberativo n.479 del 25.09.2017 è stato approvato il progetto esecutivo e il relativo quadro economico dei lavori relativi alla realizzazione di una sala attrezzature e un piccolo deposito, presso il blocco operatorio dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, ai sensi dell'art.27 del D.Lgs.50/2016, per un importo complessivo di € 24.458,12;
- con nota prot. n.49524 del 27.09.2017 è stato affidato alla società Olicar Gestione S.r.l., aggiudicataria dell'appalto di multiservizio tecnologico con decorrenza dal 01.01.2017, l'incarico di eseguire i lavori impiantistici previste nel progetto approvato con atto deliberativo n.479 del 25.09.2017 (All. n.1), per un importo di € 3.745,46 oltre Iva, al netto del ribasso d'asta;
- con nota prot. n.49514 del 27.09.2017 è stato affidato alla società Cofrat S.r.l., aggiudicataria dell'Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile degli immobili nella disponibilità della ASL di Rieti, l'incarico di eseguire i lavori edili previsti nel progetto approvato con atto deliberativo n.479 del 25.09.2017, per un importo di € 10.594,92 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta (All. n.2);

TENUTO CONTO che l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori oggetto del presente provvedimento è stato affidato all'Ing. Luciano Di Mario – Dirigente Ingegnere in servizio presso la UOC Tecnico Patrimoniale;

VISTO che il Direttore Lavori ha emesso:

- lo stato finale dei lavori, relativo alla parte edile, in data 07/11/2017 per un importo complessivo pari ad € 12.341,22 Iva inclusa (All. n.3);
- lo stato finale dei lavori, relativo alla parte impiantistica, in data 19/02/2018 per un importo complessivo pari ad € 4.569,49 Iva Inclusa (All. n.4);

Oggetto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di realizzazione di una sala attrezzature e un piccolo deposito, presso il blocco operatorio dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti e contestuale liquidazione delle spettanze dovute alla società Olicar Gestione Srl e Cofrat S.r.l. per l'importo totale di € 16.910,71 Iva inclusa.

Pag. 3/5

CONSIDERATO che le società sopra indicate hanno emesso le seguenti fatture:

- Olicar Gestione Srl – fattura n.102709 del 30.04.2018 di importo pari ad € 4.569,49 (All.n.5);
- Cofrat Srl – fattura n. FATTPA 3_18 del 10.02.2018 di importo pari ad € 9.872,98, al netto dell'anticipazione del 20% come previsto dal contratto d'appalto (All. n.6);

VISTO che:

- il Direttore dei Lavori ha emesso il Certificato di regolare esecuzione dei lavori per la realizzazione di una sala attrezzature e un piccolo deposito, presso il blocco operatorio dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti (All. n.7), in data 23.02.2018 per l'importo complessivo pari ad € 16.910,71;
- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore Lavori, e accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società Olicar Gestione Srl (All. n.8) e in capo alla Cofrat Srl (All. n.9), dispone la liquidazione delle spettanze relativa all'esecuzione dei lavori;

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, prendere atto dell'esecuzione dei lavori effettuati e liquidare le spettanze relative lavori di di realizzazione di una sala attrezzature e un piccolo deposito, presso il blocco operatorio dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti in favore della società Olicar gestione Srl e della società Cofrat Srl;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

Di prendere atto dell'esecuzione dei lavori di realizzazione di una sala attrezzature e un piccolo deposito, presso il blocco operatorio dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti per un importo complessivo pari ad € 16.910,71 Iva inclusa;

Di impegnare nel conto patrimoniale 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" e successivamente di liquidare le seguenti fatture:

- Olicar Gestione Srl – fattura n.102709 del 30.04.2018 di importo pari ad € 4.569,49;
- Cofrat Srl – fattura n.FATTPA 3_18 del 10.02.2018 di importo pari ad € 9.872,98, al netto dell'anticipazione del 20% come previsto dal contratto d'appalto;

Di dare atto che l'importo che si liquida con il presente provvedimento, rientra nelle risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" – bilancio 2018, a valere sui Fondi Regionali di cui alla D.G.R. n. 358 del 28.06.2016, come determinato nella Deliberazione n.232 del 13.03.2018;

Di disporre l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i provvedimenti di liquidazione;

Di trasmettere il presente atto ed i relativi allegati alla Regione Lazio per gli adempimenti di competenza;

Oggetto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di realizzazione di una sala attrezzature e un piccolo deposito, presso il blocco operatorio dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti e contestuale liquidazione delle spettanze dovute alla società Olicar Gestione Srl e Cofrat S.r.l. per l'importo totale di € 16.910,71 Iva inclusa.

Pag. 3/5

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;


in oggetto

☐

per esteso

☒

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Roberto Campogiani



U

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

☒ Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Anna Petti

☐ Il Direttore Sanitario f.f.: Dott.ssa Rita Le Donne

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 24 MAG. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 24 MAG. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs 14.03.2013 n. 33 in data

in oggetto ☐

per esteso ☒

24 MAG. 2018

Rieti li

24 MAG. 2018

IL FUNZIONARIO

[Signature]

ALL. N. 1



SISTEMA SANITARIO REGIONALE



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

Prot. n. 49524

Rieti, 27/09/2017

AI RTI
Olicar Gestione S.r.l./ Enel Si S.r.l

Oggetto: Affidamento dell'incarico per la realizzazione di una sala attrezzature e un piccolo deposito presso il blocco operatorio dell'Ospedale San Camillo, come da Atto Deliberativo n.479 del 25/09/2017.

Si coglie l'occasione per ricordare che, con atto deliberativo n.1346 del 21/11/2016, questa ASL ha provveduto ad aggiudicare alla S.V., l'appalto di multiservizio tecnologico e che in data 13/12/2016 è stato stipulato il contratto d'appalto, con decorrenza dal 01.01.2017.

Si affida, pertanto, l'incarico di realizzazione di una sala attrezzature e un piccolo deposito presso il blocco operatorio dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, al fine di riattivare il funzionamento tecnico della Recovery Room. Al riguardo, si chiede di eseguire i lavori riguardanti le opere impiantistiche previste nel progetto esecutivo e accettate da codesta impresa con preventivo del 30.06.2017. L'importo dei lavori affidati è, al netto di ribasso d'asta offerto, pari ad € 3.745,46 oltre IVA.

Si comunica che il direttore dei lavori sarà l'Ing. Luciano di Mario mentre il RUP sarà l'Ing. Roberto Campogiani in qualità di Direttore UOC Tecnico Patrimoniale.

Nel restare a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

Estensore Dott.ssa Buti Silvia

Buti Silvia

Il Direttore dei Lavori
Ing. *Luciano di Mario*

Il Direttore UOC T.P
Ing. *Roberto Campogiani*

ALL N. 2



REGIONE
LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

Prot. n. 49514

Rieti, 27/09/2017

**All' Impresa Edile
Cofrat Srl**

Oggetto: Affidamento dell'incarico per la realizzazione di una sala attrezzature e un piccolo deposito presso il blocco operatorio dell'Ospedale San Camillo, come da Atto Deliberativo n.479 del 25/09/2017.

Si coglie l'occasione per ricordare che, con atto deliberativo n.1132 dell'11/08/2017, questa ASL ha provveduto ad aggiudicare alla S.V., mediante un accordo quadro, i lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della ASL.

Si affida, pertanto, l'incarico di realizzazione di una sala attrezzature e un piccolo deposito presso il blocco operatorio dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, al fine di riattivare il funzionamento tecnico della Recovery Room. Al riguardo, si chiede di seguire i lavori edili come da progetto esecutivo preventivamente inviato a codesta impresa. L'importo dei lavori affidati è, al netto di ribasso d'asta offerto, pari ad € 10.594,92 oltre IVA.


Si comunica che il direttore dei lavori sarà l'Ing. Luciano di Mario mentre il RUP sarà l'Ing. Roberto Campogiani in qualità di Direttore UOC Tecnico Patrimoniale.

Nel restare a disposizione di eventuali ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

Estensore Dott.ssa Buti Silvia
[Signature]

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luciano di Mario
[Signature]

Il Direttore UOC T.P.
Ing. Roberto Campogiani
[Signature]



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

*Lavori per la realizzazione di una sala attrezzature e un piccolo deposito,
presso il blocco operatorio dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti*

STATO FINALE DEI LAVORI

OPERE EDILI

Deliberazione del Commissario Straordinario n.479 del 25/09/2017

Data della consegna	01/10/2017
Data d'inizio dei lavori	
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	30/10/2017
I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

N.	TARIFFA	Descrizione	u.m.	Lung.	Larg.	Altezza peso superf.	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo Totale
1	A 3.02.29	Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telai,	mq	11,12			11,12	16,01	€ 178,03
2	P01	Rimontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie,	mq	11,12			11,12	60,00	€ 667,20
3	A 3.01.9.e	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura	mq	12,76			12,76	4,13	€ 52,70
4	A 20.01.8.	Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare la superficie perfettamente pronta alla tinteggiatura mediante stucco	mq	18,93			18,93	3,62	€ 68,53
5	A 20.01.10.	Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione	mq	18,93			18,93	1,81	€ 34,26
6	A 20.01.11.a.1.	Tinteggiatura a calce di pareti, soffitti, volte, ecc.	mq	18,93			18,93	2,07	€ 39,19
7	A 20.01.13.a.1.	Tinteggiatura con pittura lavabile con pitture viniliche	mq	18,93			18,93	5,16	€ 97,68
8	E 17.040.020.a	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali ... on struttura metallica seminasosta, dimensioni 600x600 mm Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile. Inclusi profili intermedi e perimetrali. Con struttura metallica seminasosta; dimensioni 600x600 mm	mq	1,50	4,51		6,77	29,45	€ 199,23
9	NP.ART.1.MIR. 30.20/A 3.01.16.b	Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della sottostante malta di affettamento,	mq	4,80	1,50		7,20	3,62	€ 26,06
10	A 9.04.6.b.	Tramezzatura in lastre di cartongesso per pareti interne di 12,5 mm. Locale aerea attrezz. + capolasa + deposito	mq	52,80			52,80	60,15	€ 3.175,80
11	NP.ART.1.MIR. 30.55/N p.0010	Protezione plafoniere REI 120 REI 120 tipo FlexBifire con spessore 40 mm Bt-Fire 1	cad.				2,00	97,04	€ 194,08
12	A 14.01.29.b.	Pavimentazione, supervinilica conduttiva (per sale operatorie e simili), saldata orizzontalmente.	m	46,95			46,95	12,39	€ 581,71
13	A 14.01.29.a.	Pavimentazione, supervinilica conduttiva (per sale operatorie e simili), per dare l'opera finita: dello spessore di 2,0 mm e del peso di 3,2 kg/mq RIVESTIMENTO PARETI DEPOSITO	mq	22,00		1,50	33,00	56,81	€ 1.874,73
14	A 14.01.29.a.	Pavimentazione, supervinilica conduttiva (per sale operatorie e simili), RIVESTIMENTO PARETI SALA + CORRIDOIO	mq	23,50		2,71	63,69	56,81	€ 3.617,94
15	P03	Porta battente singola con bordo in alluminio sui due lati e cerniere a vista, larghezza libera al passaggio 110-115 cm	cad.				1,00	850,00	€ 850,00
16	E 4.01.2.a.1.	Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura»	cad.				1,00	428,66	€ 428,66
17	P04	Porta interna con telaio in alluminio anodizzato con fermavetro in alluminio: ESCLUSA SOLO LA PORTA (CORRIDOIO BLOCCO OPERATORIO) 1,20X2,10	cad.				1,00	400,00	€ 400,00
18	P05	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, dislivelli: valutazione a peso	kg				300,00	0,11	€ 33,00
19	A 3.03.2.b.	Carico e trasporto a discariche e/o impianti a con esclusione degli oneri di scarica.	ton				0,30	57,62	€ 17,29
20	A 3.03.6.	Compenso alle discariche autorizzate degli oneri.	ton				0,30	11,00	€ 3,30
21	A 3.03.7.	Compenso a corpo relativo agli oneri della sicurezza per l'esecuzione di tutte le lavorazioni comprese lavorazioni in appalto anche se non espressamente qui richiamate.	a corpo	1,00			a corpo	1.120,00	€ 1.120,00
IMPORTO TOTALE LAVORI									€ 13.659,39
A DETRARRE SPESE PER LA SICUREZZA									€ 1.120,00
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA									€ 12.539,39
RIBASSO D'ASTA DEL 28,26 %									€ 3.543,63
IMPORTO NETTO DEI LAVORI									€ 10.115,76
I.V.A. AL 22%									€ 2.225,47
IMPORTO TOTALE									€ 12.341,22

Ricevuto 07/11/2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI	COERESA S.R.L.	VISTO IL R.U.P.
	L'AMMINISTRATORE UNICO	



ASL
RIETI



REGIONE
LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

*Lavori per la realizzazione di una sala attrezzature e un piccolo deposito,
presso il blocco operatorio dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti*

STATO FINALE DEI LAVORI




OPERE IMPIANTISTICHE

Deliberazione del Commissario Straordinario n.479 del 25/09/2017

Data della consegna	01/10/2017
Data d'inizio dei lavori	
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	30/10/2017
I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Giorni impiegati in più	
Giorni impiegati in meno	

N.	TARIFFA	Descrizione	u.m.	Lung.	Larg.	Altezza peso superf.	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo Totale
1	00030.O.RI.00	DEI 2016 043184c Plafoniera stagna a bassa luminanza per locali ad igiene rinforzata, cablato e rifasato; tipo da Incasso in controsoffitto per lampade fluorescenti: compatte 4 x 14 W	cad.				2,00	253,72	507,44
2	00030.D.05.38.0	Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio Italiano di Qualità colore nero autoestinguente, in opera diametro esterno mm 25	m	30,00			30,00	2,38	71,40
3	00030.D.02.01.01.b	CAVI ISOLAMENTO PVC QUALIT R2 CAVI N07VK 450750 kV conduttori 1 sezione 1,5 mm	m	175,00			175,00	0,82	143,50
4	00030.D.04.01.04.b	APPARECCHI DI COMANDO MODULARI DA INSTALLARE SU CESTELLI PORTAFRUTTO Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera Interruttore civile 1x16 A	cad.				2,00	4,23	8,46
5	00030.D.04.03.01.c	Presa per serie civile componibile 2P+T 250 V, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 2316, 235, 2350 IEC 8841 in opera Presa bipasso 2x1016A+T PRESE DI CORRENTE MODULARI DA INSTALLARE SU CESTELLI PORTAFRUTTO	cad.				2,00	13,15	26,30
6	00030.D.08.01.04.b	Plafoniera da controsoffitto prismatizzata per lampade fluorescenti, in opera per 4 lampade da 18 W APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER INTERNI	cad.				1,00	119,30	119,30
7	00030.O.MO.O P.009	Installatore 4° categoria costo non comprensivo delle spese generali ed , punti rete e prese attualmente installate su pareti da eliminare, Manodopera Operai	ore				40,00	24,97	998,80
8	00030.O.MO.O P.010	Installatore 5° categoria - costo non comprensivo delle spese generali ed utili Spostamento delle apparecchiature, punti rete e prese attualmente installate su pareti da eliminare, Manodopera Operai	ore				40,00	26,76	1.070,40
9	00030.D.05.16.01	Torretta portautenze in PVC autoestinguente fino a 16 frulli, completa di supporto per l'installazione di apparecchiature per serie civile componibile, di basetta e quanto altro occorra per il fissaggio, in opera	cad.				1,00	82,00	82,00
10	00030.D.04.03.01.c	Presa per serie civile componibile 2P+T 250 V, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 2316, 235, 2350 IEC 8841 in opera Presa bipasso 2x1016A+T PRESE DI CORRENTE MODULARI DA INSTALLARE SU CESTELLI PORTAFRUTTO	cad.				2,00	13,15	26,30
11	00030.D.04.03.01.d	Presa per serie civile componibile 2P+T 250 V, grado di protezione 2.1, norme C.E.I. 2316, 235, 2350 IEC 8841 in opera, Presa 2x16A+T UNEI Schuko con contatti di terra laterali e centrali PRESE DI CORRENTE MODULARI DA INSTALLARE SU CESTELLI PORTAFRUTTO	cad.				5,00	14,40	72,00
12	00030.D.01.02.08.e	Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, Idm10 mA IN 16 A DISTRIBUZIONE CIRCUITI F.M. PRESE DI FORZA MOTRICE	cad.				1,00	88,00	88,00
13	00030.O.RI.05.024	Elettrico - Punto presa trasmissione dati cat 5e o 6 da rack	cad.				2,00	19,98	39,96
14	00030.O.RI.05.0	Elettrico - Punto presa trasmissione dati cat 5e o 6 da frutto	cad.				2,00	22,79	45,58
15	00030.D.02.05.0	Cavi per trasmissione dati twistati, non schermati cavo per trasmissione dati UTP categoria 6 24 AWG, conforme ISO/IEC 11801 4 cp CAVI PER TRASMISSIONE DATI LSZH	m				180,00	2,92	525,60
16	00030.D.02.01.0	CAVI N07VK 450750 kV conduttori 1 sezione 2,5 mm CAVI ISOLAMENTO PVC QUALIT R2	m				18,00	1,22	19,52
IMPORTO TOTALE LAVORI								€ 3.844,56	
SPESE PER LA SICUREZZA								€ 53,26	
IMPORTO MANODOPERA								€ 2.069,20	
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA								€ 1.722,09	
RIBASSO D'ASTA DEL 24,69 % SUI LAVORI								€ 425,18	
IMPORTO NETTO LAVORI								€ 1.350,17	
IMPORTO MAGGIORAZIONE COSTO DELLA MANODOPERA								€ 517,30	
IMPORTO RIBASSATO DEL 36,96 % SU MAGGIORAZIONE COSTO DELLA MANODOPERA								€ 191,19	
IMPORTO NETTO MANODOPERA								€ 2.395,31	
IMPORTO NETTO DEI LAVORI									€ 3.745,47
I.V.A. AL 22%									€ 824,00
IMPORTO TOTALE									€ 4.569,48

Resti 19/02/2018

IL DIRETTORE DEI LAVORI	L'IMPRESA	VISTO IL R.D.P.
		

FATTURA ELETTRONICA

FT
FT/2018/40467

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01618350050
Progressivo di invio: 000LD
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE
Telefono del trasmittente: 0125422811
E-mail del trasmittente: amministrazione@manital.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01618350050
Codice fiscale: 01618350050
Denominazione: Olicar Gestione Srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Maestri del lavoro 6/A 12042 BRA CN ITALY
CAP: 12042
Comune: BRA
Provincia: CN
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CN
Numero di iscrizione: CN- 310284
Capitale sociale: 3000000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: ASL RIETI

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEL TERMINILLO
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: RI
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-04-30 (30 Aprile 2018)
Numero documento: 102709
Importo totale documento: 4569.49

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0003997682
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFX1HE

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05225641215
Codice fiscale: 05225641215
Denominazione: COFRAT S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via cacciabella 53
CAP: 80044
Comune: Ottaviano
Provincia: NA
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0813382808
E-mail: info@cofrat.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00821180577
Denominazione: Azienda USL Rieti - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: Via Del Terminillo, 42
CAP: 02100
Comune: Rieti
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-02-10 (10 Febbraio 2018)
Numero documento: FATTPA 3_18
Importo totale documento: 9872.98

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 0028
Descrizione bene/servizio: lavori per la realizzazione di una sala attrezzature e un piccolo deposito, presso il blocco operatorio dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti
Quantità: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 8092.61000000
Valore totale: 8092.61000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 8092.61
Totale imposta: 1780.37
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 e successive modifiche

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-02-10 (10 Febbraio 2018)
Importo: 8092.61
Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO POPOLARE
Codice IBAN: IT87D0514240250157571082518
Codice pagamento: BB

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

0



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Lavori per la realizzazione di una sala attrezzature e un piccolo deposito, presso il blocco operatorio dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti

Impresa lavori edili: Cofrat S.r.l - Via Cacciabella 53, Ottaviano (NA)
Impresa lavori impiantistici: OLICAR GESTIONE S.R.L - Via Don Orione n. 39, BRA (Cn)
Deliberazione del Commissario Straordinario n.479 del 25/09/2017

RELAZIONE

Il progetto è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.479 del 25/09/2017, avente il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE (AL NETTO DEGLI LAVORI PER LA SICUREZZA)	€ 3.844,56	
ONERI DELLA SICUREZZA OPERE IMPIANTISTICHE	€ 53,26	
IMPORTO TOTALE LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE	€ 3.897,82	€ 3.897,82
IMPORTO LAVORI OPERE EDILI (AL NETTO DEGLI LAVORI PER LA SICUREZZA)	€ 13.207,31	
ONERI DELLA SICUREZZA OPERE EDILI	€ 1.120,00	
IMPORTO TOTALE LAVORI OPERE EDILI	€ 14.327,31	€ 14.327,31
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€ 18.225,13
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IMPREVISTI		€ 1.822,51
IVA SUI LAVORI		€ 4.410,48
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 6.232,99
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 24.458,12

[Handwritten signatures]

Consegna lavori - Avvenuta in data 01/10/2017 e siccome la durata era stabilita giorni trenta dall'inizio, il termine scadeva il 31/10/2017;

Sospensione e ripresa dei lavori - I lavori non hanno subito sospensioni;

Ultimazione dei lavori - Accertata il 30/10/2017 e quindi in tempo utile.

Conto finale e credito residuo dell'impresa - Il conto finale dei lavori compilato in data 07/11/2017 e firmato dalle imprese senza riserve ammonta:

Impresa lavori edili:

Cofrat S.r.l

Importo lavori al netto del ribasso d'asta

Euro 10.115,76

A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa: nessun S.A.L. corrisposto

Resta il credito dell'impresa, a saldo

Euro 10.115,76

Impresa lavori impiantistici:

OLICAR GESTIONE S.R.L

Importo lavori al netto del ribasso d'asta

Euro 3.745,47

A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa: nessun S.A.L. corrisposto

Resta il credito dell'impresa, a saldo

Euro 3.745,47

Assicurazioni sociali - Come risulta agli atti, l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

Cessioni di credito - Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte delle imprese;

Visita sui luoghi - Dopo avere esaminato gli atti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto ing. Luciano Di Mario congiuntamente alle imprese si è recato nel sito dei lavori.

Con loro ha innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite riscontrando che le stesse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Luciano Di Mario
[Firma]

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa Cofrat S.r.l per la parte edile e dall'impresa OLICAR GESTIONE S.R.L per la parte impiantistica, corrispondono a quelli previsti nel progetto approvato;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CERTIFICA

1) che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Cofrat S.r.l per la parte edile e liquida il relativo importo in nette

Euro 10.115,76

da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per

Euro 0,00

resta il credito di

Euro 10.115,76;

2) che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa OLICAR GESTIONE S.R.L per la parte impiantistica

e liquida il relativo importo in nette

Euro 3.745,47

da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per

Euro 0,00

resta il credito di


Euro 3.745,47.


Rieti li , 23/02/2018

Direttore dei Lavori

Impresa Cofrat S.r.l

Impresa OLICAR GESTIONE S.R.L


COFRAT S.r.l.
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Tullio Enrica)



Il R.U.P.





AU.N.8



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9881523	Data richiesta	07/03/2018	Scadenza validità	05/07/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	OLICAR GESTIONE S.R.L.
Codice fiscale	01618350050
Sede legale	VIA MAESTRI DEL LAVORO 6 BRA CN 12042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

(Handwritten signature)

AU.N.9

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_10734089	Data richiesta	28/02/2018	Scadenza validità	28/06/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COFRAT S.R.L.
Codice fiscale	05225641215
Sede legale	VIA CACCIABELLA, 53 80044 OTTAVIANO (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

☒ I.N.P.S.
☒ I.N.A.I.L.
☒ CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

0