

Comune di Poggio Mirteto
Provincia di Rieti

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 30/07/2025

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M6COMPONENTE M6C1: INVESTIMENTO 1.1. RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE COMPONENTE M6C2: INVESTIMENTO 1.2. VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE (OSPEDALI DI COMUNITÀ). REALIZZAZIONEDELL'OSPEDALE DI COMUNITÀ DI POGGIO MIRTETO CUP: CUP: I47H21007740006.

COMMITTENTE: ASL Rieti

IMPRESA: ATI Gruppo Zeta Costruzioni Srl - S.A.R.E.P. Srl

Contratto in data 28/09/2023 di euro 1 263 620.20

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 725 087.40
Data Consegna:	14/06/2024	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	14/06/2024	Importo per la Sicurezza:	55 282.78
Giorni Utili per Ultimazione:	450	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	07/09/2025	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	252 724.04

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'019'017,86
7 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... "Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	85,00	55'282,78	46'990,37
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			46'990,37
	T O T A L E euro			1'066'008,23
	A R I P O R T A R E			

[illegible]