

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

**Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D’Innocenzo**  
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00204 del 03.12.2020  
Deliberazione n. 1/D.G. del 07/12/2020

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

### **STRUTTURA PROPONENTE**

#### **UOC TECNICO PATRIMONIALE**

Oggetto: Presa d’atto e approvazione della documentazione di rendicontazione e del quadro economico a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria ammessi al finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 358 del 28/06/2016.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 01/10/2021 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente: Ing. Germolè Antonino

Data 01/10/2021 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

Autorizzazione: Senza impegno di spesa

Data Dott.ssa Antonella Rossetti

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 05/10/2021

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Assunta De Luca

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 06/10/2021

Firmato elettronicamente da De Luca Assunta

Oggetto: Presa d'atto e approvazione della documentazione di rendicontazione e del quadro economico a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria ammessi al finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 358 del 28/06/2016.

**IL DIRIGENTE DELLA**  
**UOC TECNICO PATRIMONIALE**

**PREMESSO** che la Regione Lazio con D.G.R. n. 358 del 28.06.2016 avente ad oggetto: "Assegnazione di fondi regionali alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere pubbliche destinati ad interventi di manutenzione straordinaria e di ottimizzazione dell'offerta di salute nel Lazio in coerenza con i Programmi Operativi" ha assegnato a quest'Azienda il finanziamento complessivo di € 500.000,00;

**CONSIDERATO** che con atto deliberativo n. 232/D.G. del 13.03.2018 quest'Azienda ha approvato la proposta di utilizzo dei fondi di finanziamento regionale, di cui alla richiamata D.G.R. n. 358 del 28.06.2016, precisando che non appena disponibili, verranno trasmessi i progetti esecutivi degli interventi di manutenzione straordinaria in corso di redazione, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del finanziamento regionale;

**DATO ATTO** che:

- con successive note prot. n. 23337 del 14.05.2018 e n. 18 del 02.01.2019 quest'Azienda ha trasmesso i progetti esecutivi degli interventi al fine dell'ottenimento del parere favorevole da parte del Nucleo di Valutazione Regionale;
- con nota prot. n. U0090940 del 04.02.2019 la competente Direzione Regionale ha comunicato che il Nucleo di Valutazione Regionale, nella seduta del 15.01.2019, ha esaminato la documentazione trasmessa ed ha espresso parere favorevole previa presentazione di una nota integrativa contenente la riformulazione dei quadri economici;
- con nota prot. n. 9607 del 20.02.2019 il RUP in servizio all'epoca dei fatti, ha trasmesso la documentazione richiesta;

**CONSIDERATO** che gli interventi ammessi al finanziamento risultano essere quelli inseriti nel seguente prospetto riepilogativo:

Asl Rieti - DGR 358-2016			
ID	Descrizione	Atto di approvazione Progetto	Importo Progetto
1	Lavori di manutenzione straordinaria edile per adeguamento funzionale ed antincendio della Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto	Delibera n. 192/C.S. del 30.05.2017 e n. 89/D.G. del 29.01.2018	€ 262.134,03
2	Adeguamento locali da adibire ad Ambu-Fest presso il Poliambulatorio di Rieti - v.le Matteucci	Delibera n. 1508/D.G. del 16.12.2016	€ 51.807,43
3	Realizzazione sala attrezzature e un piccolo deposito presso il P.O. di Rieti	Delibera n. 479/C.S. del 25.09.2017	€ 24.458,12
4	Realizzazione di un locale per l'installazione di un sistema robotizzato per la preparazione di farmaci antiblastici (UFA) presso il P.O. di Rieti	Delibera n. 995/D.G. del 24.12.2018	€ 233.152,20
			€ 571.551,78
		<b>Finanziamento DGR 358-2016</b>	€ 500.000,00
		<b>Altre fonti di finanziamento</b>	€ 71.551,78

**ATTESO** che quest'Azienda ha proceduto ad affidare l'esecuzione dei lavori come di seguito indicato:

- Progetto n. 1: affidamento in favore della società Artedile di Tomei Piergiorgio S.r.l., aggiudicataria dell'Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile degli immobili nella disponibilità della ASL di Rieti - percentuale di ribasso 27,00% - importo di € 158.472,78 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto e approvazione della documentazione di rendicontazione e del quadro economico a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria ammessi al finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 358 del 28/06/2016.

- Progetto n. 2: affidamento in favore della società Artedile di Tomei Piergiorgio S.r.l., aggiudicataria dell'Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile degli immobili nella disponibilità della ASL di Rieti - percentuale di ribasso 27,00% - importo di € 28.529,13 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- Progetto n. 3:
  - Lavori edili affidati alla società Cofrat S.r.l. nuova aggiudicataria dell'Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile degli immobili nella disponibilità della ASL di Rieti - percentuale di ribasso 28,26% - importo di € 10.472,78 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza
  - Lavori impiantistici affidati alla società Olicar Gestione S.r.l., aggiudicataria dell'appalto regionale "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici" - percentuale di ribasso 24,69% - importo di € 3.745,47 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- Progetto n. 4: affidamento in favore della società EUROEDIL99 S.r.l. a seguito di RdO sul MePA-Consip - ribasso del 30,14% - importo di € 121.865,15 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza;

**TENUTO CONTO** che per la realizzazione del "Progetto n. 4" con determinazione dirigenziale 2569/2020 sono stati affidati alla società Euroedil99 S.r.l., ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, lavori supplementari indispensabili per garantire i requisiti minimi architettonici ed impiantistici del locale, vista la particolare destinazione d'uso dello stesso, per un importo pari ad € 37.754,76 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza, che trovano necessariamente copertura nelle economie da ribasso di gara;

**VISTI** gli atti tecnici di collaudo / certificato di regolare esecuzione di seguito indicati che, pur non essendo allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale:

- Progetto n. 1 - Determinazione dirigenziale n. 2626/2020 del 17/12/2020 di presa d'atto del Certificato di Ultimazione Lavori, dello Stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo in favore dell'appaltatore – importo a consuntivo € 193.086,97;
- Progetto n. 2 – Determinazione dirigenziale n. 1131 del 11.08.2017 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione finale dell'appaltatore – importo a consuntivo € 34.565,58;
- Progetto n. 3 – Determinazione dirigenziale n. 985 del 24.05.2018 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione finale alle società appaltatrici – importo a consuntivo € 16.910,71;
- Progetto n. 4: Determinazione dirigenziale n. 1017/2021 del 07/06/2021 di presa d'atto del Certificato di Ultimazione Lavori, dello Stato finale e del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo in favore dell'appaltatore – importo a consuntivo € 210.267,04;

**VISTO** il Quadro Economico a consuntivo (Allegato n. 1) relativo al finanziamento di cui alla DGR 358-2016 dal quale si evince l'importo delle economie sul finanziamento assegnato pari ad € 45.169,70;

**VISTO** il prospetto riepilogativo delle fatture (Allegato n. 2) liquidate e pagate dall'Azienda in favore delle società appaltatrici;

**DATO ATTO** che con successivo provvedimento del RUP proponente si provvederà a richiedere ai competenti uffici regionali l'autorizzazione all'eventuale utilizzazione delle somme residue che ammontano ad € 45.169,70;

Oggetto: Presa d'atto e approvazione della documentazione di rendicontazione e del quadro economico a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria ammessi al finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 358 del 28/06/2016.

**RITENUTO** pertanto, al fine dell'erogazione del finanziamento assegnato con D.G.R. 358 del 28/06/2016:

- di approvare la documentazione di rendicontazione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria ammessi al finanziamento;
- di trasmettere, alla competente Direzione Regionale della Regione Lazio, il presente atto completo degli allegati e corredato dagli atti tecnici di collaudo / certificato di regolare esecuzione richiamati in narrativa;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **PROPONE**

1. DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE la documentazione di rendicontazione degli interventi di manutenzione straordinaria ammessi al finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 358 del 28/06/2016 costituita da:
  - Atti tecnici di collaudo / certificato di regolare esecuzione così come indicati in narrativa;
  - Quadro Economico a consuntivo del finanziamento (Allegato n. 1);
  - Prospetto riepilogativo delle fatture (Allegato n. 2) liquidate e pagate dall'Azienda in favore delle società appaltatrici;
2. DI TRASMETTERE il presente atto, completo degli allegati e corredato dagli atti tecnici di collaudo / certificato di regolare esecuzione, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Patrimonio e Tecnologie al fine dell'erogazione a consuntivo del finanziamento assegnato con D.G.R. 358 del 28/06/2016;
3. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento del RUP proponente si provvederà a richiedere ai competenti uffici regionali l'autorizzazione all'eventuale utilizzazione delle somme residue che ammontano ad € 45.169,70;
4. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto e approvazione della documentazione di rendicontazione e del quadro economico a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria ammessi al finanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 358 del 28/06/2016.

Dato atto:

- che il presente provvedimento è sottoscritto dal Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale n. 3/DG/2020 del 07.12.2020 con la quale è stata conferita apposita e formale delega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. allo svolgimento delle funzioni vicarie di Direttore Generale al Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, nei casi in cui dovessero ricorrere i presupposti di vacanza o assenza del Direttore Generale:

## **D E L I B E R A**

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Per il Direttore Generale  
Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Anna Petti