

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(D.LGS. n.50/2016 e ss.mm.ii)

Regione **LAZIO**

Provincia di **RIETI**

Comune di **POGGIO MIRTETO**

Stazione appaltante **ASL RIETI**

Lavori di: **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Impresa esecutrice : **(PASTORELLI GIANLUCA)**

Contratto: **VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 23/11/2020 PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL QUARTO PIANO, PRESSO LA STRUTTURA RIABILITATIVA DI POGGIO MIRTETO (RI)**

Importo Lavori: **€. 48.000,09 IVA ESCLUSA**

Codice unico progetto: **CUP**

Codice identificativo gara: **C.I.G 8118507F6**

LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERURA DEL QUARTO PIANO, PRESSO LA STRUTTURA RIABILITATIVA DI POGGIO MIRTETO (RI).

Somme autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a Euro **€. 48.000,00 oltre I.V.A.** quale somma netta autorizzata per lavori.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data **23/11/2020**; Il verbale di somma urgenza è stato accettato dall'Appaltatore senza riserve;

Sospensioni lavori: nessuna

Perizia di variante: nessuna



VERBALE DI VISITA E RELAZIONE:

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno **11/01/2021** dall' Assistente del Direttore dei Lavori GEOM. Alfredo Serva;

Descrizione dei lavori eseguiti :

- rimozione di tutta la pavimentazione del terrazzo;
- rimozione del tessuto non tessuto;
- rimozione della guaina sottostante, fatiscente, e pulizia del massetto;
- posa in opera di un doppio strato di guaina (mm. 4) ad incrociare;
- riposizionamento del tessuto non tessuto;
- riposizionamento degli elementi di pavimentazione in cls e sostituzione di quelli danneggiati;
- protezione con lamierino del parapetto sito nel perimetro del terrazzo per un'altezza di circa 40 cm.;
- posa in opera di ghiaietto tra il solaio e l'attacco del parapetto per tutta la lunghezza del perimetro;
- protezione della gronda del locale tecnico con lamierino;

IMPRESA ESECUTRICE: (PASTORELLI GIANLUCA)

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle indicazioni contenute nel verbale di somma urgenza; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il preventivo;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- d) che l'ammontare dei lavori e della fornitura contabilizzati nel conto finale in **€ 48.000,00** autorizzate iva esclusa;
- e) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- f) che i lavori sono stati compiuti secondo le disposizioni della Direzione dei lavori
- g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di



