

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO				
ASL RIETI - REALIZZAZIONE DI UNA REMS DEFINITIVA - DGR 404/2015 - DCA U00087/2015				
		Q.E. Progetto	Q.E. Variante	Q.E. Consuntivo
A	LAVORI			
	Importo lavori soggetto a ribasso a corpo	€ 1.852.556,89	€ 1.852.556,89	€ 1.852.556,89
	Importo lavori Variante suppletiva		€ 87.911,61	€ 87.911,61
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 81.552,56	€ 81.552,56	€ 81.552,56
	Importo lavori netto Contrattuale (a corpo)	€ 1.934.109,45	€ 2.022.021,06	€ 2.022.021,06

B	SOMME A DISPOSIZIONE			
	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 23.283,70
	Imprevisti	€ 24.664,21	€ -	€ -
	Compenso incentivante	€ 8.544,67	€ 8.544,67	€ -
	Spese tecniche: Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione, saggi, indagini e relazione geologica	€ 142.161,78	€ 142.161,78	€ 142.161,78
	Direzione Lavori, contabilità e misura	€ 31.470,00	€ 31.470,00	€ 31.470,00
	Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€ 17.493,00	€ 17.493,00	€ 17.493,00
	Onorario Variante in corso d'opera	€ -	€ 3.777,93	€ 3.777,93
	Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo	€ 9.996,00	€ 9.996,00	€ 9.996,00
	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie	€ -	€ 3.938,00	€ 3.938,00
	Contributo autorità LL.PP., spese di gara, richiesta autorizz.	€ 6.001,28	€ 2.421,28	€ 3.074,98
	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche	€ 8.044,83	€ 8.195,95	€ 8.195,95
	IVA 10% su Lavori	€ 195.877,37	€ 202.202,11	€ 202.202,11
	IVA 22% sospese tecniche	€ 46.016,43	€ 47.668,42	€ 43.666,02
	Totale Somme a Disposizione	€ 495.269,57	€ 482.511,14	€ 489.259,47

Totale Quadro Economico	€ 2.429.379,02	€ 2.504.532,20	€ 2.511.280,53
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Importo finanziato con DGR n. 404/2015	€ 2.429.379,02
Differenza tra Q.E. di Progetto e Q.E. consuntivo finanziata con altre fonti di finanziamento	€ 81.901,51

Il R.U.P.
Ing. Antonino Germolè