

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### **STRUTTURA PROPONENTE**

#### **UOC TECNICO PATRIMONIALE**

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 2° S.A.L., a tutto il 28/02/2023, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE. Autorizzazione alla fatturazione degli importi di € 148.338,06 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA per lavori ed € 6.147,42 oneri previdenziali ed IVA inclusa per la Direzione dei Lavori e C.S.E.

Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Germolè Antonino

Data 19/04/2023 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Dirigente.: Ing. Germolè Antonino

Data 19/04/2023 Firmato elettronicamente da Germolè Antonino

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 52.29/2022

Data 02/05/2023 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 2° S.A.L., a tutto il 28/02/2023, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE. Autorizzazione alla fatturazione degli importi di € 148.338,06 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA per lavori ed € 6.147,42 oneri previdenziali ed IVA inclusa per la Direzione dei Lavori e C.S.E.

Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante “Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni.”

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante “Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio”;

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: “Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)” pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.2/D.G.f.f. del 01.02.2023, con la quale il Direttore Generale f.f., nominato con deliberazione n. 1/D.G.f.f. del 01.02.2023, conferisce deleghe al Direttore Sanitario e ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui agli allegati A e B alla deliberazione 2/DGff/2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

### **IL DIRETTORE**

#### *UOC TECNICO PATRIMONIALE*

**PREMESSO** che:

- la Regione Lazio con D.G.R. del 19 dicembre 2017, n. 861 avente ad oggetto: “Piano Decennale in Materia di Edilizia Sanitaria ex Art. 20, Legge 11 Marzo 1988, N. 67 - Investimenti in Edilizia Sanitaria, Terza Fase - Ratifica dell'Accordo di Programma ex art. 5-bis del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni...” pubblicata sul B.U.R.L. n. 6 – Supplemento n. 2 del 18/01/2018 – ha stanziato, alla scheda 59, uno specifico finanziamento, pari ad € 1.931.350,00, per l'adeguamento e messa a norma antincendio dei presidi di proprietà della ASL di Rieti;
- con atto deliberativo n. 938/D.G. del 18.12.2018 quest'Azienda ha approvato le risultanze di gara ed ha disposto l'aggiudicazione in favore del R.T.I. con Studio Valle Progettazioni S.r.l. (mandataria), Ing. Lorenzo Pelino (mandante) e l'Arch. Paola De Vincentis (mandante) per l'affidamento dell'incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento dei presidi sanitari della ASL di Rieti alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 19.03.2015 – C.I.G.: 7599072896;
- con atto deliberativo n. 941/D.G. del 30/10/2019 quest'Azienda, ha approvato, ai sensi dell'art. 27 del Codice, i progetti esecutivi ed i relativi quadri economici dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 19.03.2015 relativamente ai seguenti presidi territoriali: Poliambulatori di Rieti (V.le Matteucci), Antrodoco, Passo Corese e S. Elpidio, CSM/SERT di Rieti e Ambulatorio Materno Infantile (Blocco 5 Ex OPP);

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 2° S.A.L., a tutto il 28/02/2023, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE. Autorizzazione alla fatturazione degli importi di € 148.338,06 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA per lavori ed € 6.147,42 oneri previdenziali ed IVA inclusa per la Direzione dei Lavori e C.S.E.

Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001.

**DATO ATTO** che:

- con Determinazione regionale n. G03736 del 03.04.2020 la Regione Lazio ha approvato i progetti esecutivi presentati dalla ASL Rieti;
- con Decreto Ministeriale del 14.07.2020 gli interventi di cui alla scheda 59 della DGR 861/2017 sono stati ammessi al finanziamento – Codice NSIS 120.120110.U.095 – CUP: I56G19000220001;

**CONSIDERATO** che:

- con determinazione dirigenziale n. 1019/2021 del 07.06.2021 quest'Azienda ha preso atto delle risultanze di gara ed ha disposto l'aggiudicazione dei n. 2 lotti relativi alla procedura di gara n. 8130616, esperita sul Mercato Elettronico della CONSIP nella forma della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020 e s.m.i.;
- il Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE (Presidi: Antrodoco, Passo Corese e S. Elpidio, CSM/SERT di Rieti) è stato aggiudicato in favore della società IMP.EL. S.r.l. – C.F. e P.IVA: 04491771004 il cui contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 20.09.2021 per l'importo dei lavori pari ad € 350.954,12 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza – ribasso percentuale offerto pari al 31,787%;

**ATTESO** che per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, sono individuati quali:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) – l'Ing. Antonino Germolè;
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – il R.T.I. con Studio Valle Progettazioni S.r.l. (mandataria);

**RILEVATO** che:

- in data 06/07/2022, il D.L. ha redatto il verbale di consegna parziale dei lavori eseguibili presso i locali del Poliambulatorio di Passo Corese, Comune di Fara in Sabina (RI), resi fruibili e quindi accessibili alla società IMP.EL. S.r.l. al fine di eseguire i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi;
- in data 15.09.2022 il RUP ed il D.L., alla presenza dell'appaltatore, hanno concordato e definito il cronoprogramma dei lavori mediante più consegne parziali al fine di far avanzare le lavorazioni, distinte in opere elettriche ed opere edili, separatamente su tutti i presidi sanitari inseriti nel Lotto n. 2, garantendo il funzionamento degli stessi;

**VISTO** l'art. 26, comma 1 del D. L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91, che ha introdotto il meccanismo di revisione dei prezzi contrattuali per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

**VISTA** la “Tariffa dei prezzi, Edizione Luglio 2022, Regione Lazio” approvata con D.G.R. n. 640 del 26/07/2022;

**DATO ATTO** che con determinazione dirigenziale n. 2341/2022 del 16.12.2022 quest'Azienda ha preso atto della contabilità relativa al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori (di seguito “S.A.L.”), a tutto il 29/11/2022, relativamente ai lavori eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. presso i presidi territoriali inseriti nel Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE – ed ha autorizzato la fatturazione dell'importo di € 128.694,54 IVA esclusa, comprensivo dell'adeguamento prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022, ed al netto del ribasso offerto in fase di gara e della ritenuta infortuni pari al 0,5%;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 2° S.A.L., a tutto il 28/02/2023, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE. Autorizzazione alla fatturazione degli importi di € 148.338,06 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA per lavori ed € 6.147,42 oneri previdenziali ed IVA inclusa per la Direzione dei Lavori e C.S.E.

Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001.

**PRESO ATTO** del 2° S.A.L. a tutto il 28/02/2023, trasmesso dal Direttore dei Lavori in ottemperanza alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo pari ad € 198.794,40 oltre IVA, al netto del ribasso offerto in fase di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 22.952,75;

**VISTO** l'art. 1, comma 458 della Legge n. 197/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303, del 29 dicembre 2022, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, che ha esteso il meccanismo di aggiornamento dei prezzi ai lavori eseguiti o contabilizzati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 introducendo alcuni nuovi commi ed apportando diverse modifiche all'originario art. 26 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91;

**CONSIDERATO** che il D.L., in attuazione del meccanismo di revisione prezzi ex art. 26, comma 6-bis del D.L. 50/2022, ha rielaborato il 2° SAL, applicando i prezzi unitari del Prezziario Regionale Edizione Luglio 2022, per un importo di € 232.721,33 oltre IVA, al netto del ribasso offerto in fase di gara;

**DATO ATTO** che il R.U.P., accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società IMP.EL. S.r.l., ha emesso i seguenti Certificati di Pagamento:

- n. 2 del 28/02/2023 (Allegato n. 1), a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 95.865,80 oltre IVA di cui al 2° SAL, al netto della ritenuta infortuni pari al 0,5%;
- n. 2/bis del 28/02/2023 (Allegato n. 2), a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 25.722,77 oltre IVA, relativo al 90% del maggiore importo riveniente dall'applicazione della revisione prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022, al netto della ritenuta infortuni pari al 0,5%;

**DATO ATTO** che l'importo relativo alla revisione prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 trova copertura nei ribassi d'asta, ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis, del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra esposto, di dover:

- prendere atto ed approvare la contabilità relativa al 2° S.A.L., a tutto il 28/02/2023, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi eseguiti dalla società IMP.EL. S.r.l., relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti inseriti nel Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE, trasmessa dal Direttore dei Lavori incaricato;
- di prendere atto che l'importo della revisione prezzi ex art. 26, comma 6-bis del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii., pari al 90% del maggior importo del 2° SAL applicando il Prezziario Regionale Edizione Luglio 2022, è pari ad € 25.722,77 oltre IVA;
- prendere atto ed approvare i Certificati di Pagamento n. 2 e n. 2/bis del 28/02/2023 emessi dal R.U.P. con i quali si autorizza la fatturazione da parte della società IMP.EL. S.r.l. dell'importo di € 121.588,57 IVA esclusa, comprensivo dell'adeguamento prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. ed al netto della ritenuta infortuni pari al 0,5%;
- disporre l'invio alla società IMP.EL. S.r.l., in conformità alla vigente normativa, dell'Ordinativo NSO per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze;

**TENUTO CONTO** che con l'approvazione del presente atto è possibile procedere alla liquidazione della seconda quota di corrispettivo per la Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari al 30% dell'importo contrattuale pari ad € 4.845,07 oltre oneri previdenziali ed IVA in favore del R.T.P. con Studio Valle Progettazione S.r.l. Mandatario-Capogruppo – C.I.G.: 7599072896;

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 2° S.A.L., a tutto il 28/02/2023, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE. Autorizzazione alla fatturazione degli importi di € 148.338,06 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA per lavori ed € 6.147,42 oneri previdenziali ed IVA inclusa per la Direzione dei Lavori e C.S.E.

Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001.

**PRESO ATTO** che il RTP appaltatore ha comunicato le percentuali di esecuzioni del servizio per la fatturazione del corrispettivo contrattuale per la Direzione Lavori e C.S.E. che risultano essere: 26% Studio Valle e 74% Studio Ing. Pelino;

**RITENUTO** altresì autorizzare la fatturazione dell'importo pari ad € 4.845,07 oltre oneri previdenziali ed IVA e disporre l'invio degli ordinativi elettronici NSO alla società Studio Valle Progettazioni S.r.l. a socio unico ed allo Studio Ing. Pelino per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità con la vigente normativa in materia, sulla base alle percentuali di esecuzione del servizio dei professionisti raggruppati;

**DATO ATTO** che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## **D E T E R M I N A**

1. Di prendere atto ed approvare la contabilità relativa al 2° S.A.L., a tutto il 28/02/2023, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi eseguiti dalla società IMP.EL. S.r.l., relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti inseriti nel Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE, trasmessa dal Direttore dei Lavori incaricato, per un importo della rata di acconto di € 95.865,80 oltre IVA oltre IVA, al netto del ribasso offerto in fase di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 22.952,75;
2. Di prendere atto che l'importo della revisione prezzi ex art. 26, comma 6-bis del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii., pari al 90% del maggior importo del 2° SAL applicando il Prezziario Regionale Edizione Luglio 2022, è pari ad € 25.722,77 oltre IVA;
3. Di prendere atto ed approvare i Certificati di Pagamento n. 2 e n. 2/bis del 28/02/2023 emessi dal R.U.P. con i quali si autorizza la fatturazione da parte della società IMP.EL. S.r.l. dell'importo di € 121.588,57 IVA esclusa, comprensivo dell'adeguamento prezzi ex art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii. ed al netto della ritenuta infortuni pari al 0,5%;
4. Di disporre l'invio dell'ordinativo elettronico NSO alla società IMP.EL. S.r.l. per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità con la vigente normativa in materia;
5. Di dare atto che l'importo relativo alla revisione prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 trova copertura nei ribassi d'asta, ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis del D.L. n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91 e ss.mm.ii.;
6. Di autorizzare altresì la fatturazione del corrispettivo per la Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari al 30% dell'importo contrattuale pari ad € 4.845,07 oltre oneri previdenziali ed IVA in favore del R.T.P. con Studio Valle Progettazione S.r.l. Mandatario-Capogruppo – C.I.G.: 7599072896;
7. Di disporre altresì l'invio degli ordinativi elettronici NSO alla società Studio Valle Progettazioni S.r.l. a socio unico ed allo Studio Ing. Pelino per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità con la vigente normativa in materia, sulla base alle percentuali di esecuzione del servizio dei professionisti raggruppati;

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 2° S.A.L., a tutto il 28/02/2023, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE. Autorizzazione alla fatturazione degli importi di € 148.338,06 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA per lavori ed € 6.147,42 oneri previdenziali ed IVA inclusa per la Direzione dei Lavori e C.S.E.

Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001.

8. Di dare atto altresì che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 154.485,48 (Lavori: € 148.338,06 IVA 22% inclusa + D.L. e C.S.E.: 6.147,42 C.N.P.A.I.A. 4% ed IVA 22% inclusa) trova integrale copertura nell'impegno di spesa assunto con atto deliberativo n. 941/D.G. del 30/10/2019, sul conto patrimoniale n. 101020301 "*fabbricati strumentali (indisponibili)*" a valere sui fondi di finanziamento ex art. 20 L. 67/'88 – III fase, di cui alla D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001 – transitati nelle risorse di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute, Componente C2 – Misura 1.2 "Aggiornamento Tecnologico e digitale – Verso un ospedale sicuro e sostenibile";
9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.
10. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Direttore della U.O.C. Tecnico-Patrimoniale  
Ing. Antonino Germolè

Oggetto: Presa d'atto ed approvazione della contabilità relativa al 2° S.A.L., a tutto il 28/02/2023, dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, di cui al D.M. 19.03.2015, relativamente ai Presidi territoriali della ASL di Rieti, eseguiti dalla Società IMP.EL. S.r.l. – Lotto n. 2 – C.I.G.: 87310480BE. Autorizzazione alla fatturazione degli importi di € 148.338,06 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA per lavori ed € 6.147,42 oneri previdenziali ed IVA inclusa per la Direzione dei Lavori e C.S.E.

Finanziamento ex art. 20 L. n. 67/'88, III Fase D.G.R. n. 861/2017 – scheda 59 – C.U.P.: I56G19000220001.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

Data 03/05/2023          Firmato elettronicamente da Petti Anna

Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Assunta De Luca

Data