



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577 Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1069/2024 del 26/04/2024

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: P.N.R.R., Missione 6, Componente M6C1 – Investimento 1.2.2 Implementazione Centrali Operative Territoriali di cui al Piano Operativo Regionale approvato con DGR 930/2023.

Presa d'atto dei Certificati di Regolare Esecuzione e contestuale autorizzazione alla fatturazione del saldo per i servizi di ingegneria ed architettura e per l'esecuzione dei Lavori, relativi alla realizzazione delle COT Leonessa CUP: I27H21009460006; COT Terminillo CUP: I12C23000860006; COT Rieti CUP: I17H21009220006; COT Magliano Sabina CUP: I47H21007730006.

Estensore: Dott.ssa Marroni Laura

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 19/04/2024 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente: Ing. Della Vedova Daniele

Data 19/04/2024 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 100.2/2023 E AUT. 100.3/2024

Data 23/04/2024 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Presa d'atto dei Certificati di Regolare Esecuzione e contestuale autorizzazione alla fatturazione del saldo per i servizi di ingegneria ed architettura e per l'esecuzione dei Lavori, relativi alla realizzazione delle COT Leonessa CUP: I27H21009460006; COT Terminillo CUP: I12C23000860006; COT Rieti CUP: I17H21009220006; COT Magliano Sabina CUP: I47H21007730006.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, articolato in n. 6 Missioni e n. 16 Componenti, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dell'Unione Europea;

VISTI:

- il D.L. n. 59/2021, convertito in Legge n. 101 del 2021 che approva il PNRR che, in ambito di Salute (missione 6), è focalizzato al rafforzamento della rete territoriale e l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del SSN;
- il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021 che, nell'ambito dell'organizzazione della gestione del PNRR, definisce i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte, le modalità di monitoraggio del Piano e di dialogo con le autorità europee;

CONSIDERATO che:

Presa d'atto dei Certificati di Regolare Esecuzione e contestuale autorizzazione alla fatturazione del saldo per i servizi di ingegneria ed architettura e per l'esecuzione dei Lavori, relativi alla realizzazione delle COT Leonessa CUP: I27H21009460006; COT Terminillo CUP: I12C23000860006; COT Rieti CUP: I17H21009220006; COT Magliano Sabina CUP: I47H21007730006.

- il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziare per l'attuazione degli interventi di cui sono titolari;
- la Missione 6 contiene tutti gli interventi a titolarità del Ministero della Salute suddivisi in due componenti:
 - O Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;
 - o Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale;

DATO ATTO che, in particolare, nella Missione 6 Salute (M6) - Componente 1 (C1) sono ricompresi i seguenti investimenti:

- Investimento 1.1. Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1];
- Investimento 1.2 Casa come primo luogo di cura e telemedicina [M6C1 1.2];
- Investimento 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) [M6C1 1.3];

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 9 novembre 2021, n. 755, recante: "Governance operativa regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC)";

VISTA la D.G.R. n. 1005 del 30.12.2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6 Salute - Componente M6C1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale. Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Definizione del Piano - Identificazione delle Strutture del PNRR e del piano integrato";

VISTO il Decreto del Presidente n. T00057 del 21/04/2022 recante "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - Componente M6C1 Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 – Componente M6C2.1 Investimenti 1.1 - Componente M6C2 Investimenti 1.2 - Componente M6C2.1 Investimento 1.1.1. e Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC). Nomina Soggetti Attuatori delegati", con il quale la Regione Lazio ha delegato la ASL di Rieti, in persona del Direttore Generale pro tempore, quale Soggetto Attuatore Esterno degli interventi di competenza finanziati a valere sulle risorse PNRR;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 332 del 24/05/2022 con la quale la Regione Lazio ha approvato il Piano Operativo Regionale e lo Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per gli interventi previsti dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2 successivamente rimodulato con le D.G.R. n. 236 del 25.05.2023 e n. 930 del 22.12.2023;

TENUTO CONTO che con atto di Organizzazione n. G06845 del 27/05/2022 è stato individuato il Referente Unico Regionale, come previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), nel Dirigente dell'Area Patrimonio e Tecnologie della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio;

PRESO ATTO dell'avvenuta sottoscrizione, in data 27 e 30 maggio 2022, del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e del relativo Piano Operativo da parte della Regione Lazio e del Ministero della

Presa d'atto dei Certificati di Regolare Esecuzione e contestuale autorizzazione alla fatturazione del saldo per i servizi di ingegneria ed architettura e per l'esecuzione dei Lavori, relativi alla realizzazione delle COT Leonessa CUP: I27H21009460006; COT Terminillo CUP: I12C23000860006; COT Rieti CUP: I17H21009220006; COT Magliano Sabina CUP: I47H21007730006.

Salute munito del visto di regolarità amministrativa contabile ed acquisito al protocollo regionale n. 599826 del 17/06/2022;

VISTO il Provvedimento di Delega amministrativa per l'attuazione degli interventi previsti dal CIS sottoscritto dal Direttore Generale in data 01.09.2022 e dal Presidente della Regione Lazio in data 05.10.2022;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 luglio 2022, n. 581 recante: "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) – Missione 6 Salute – Componente M6C1 e M6C2 – DGR 332 del 24/05/2022 – Assegnazione delle risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022";

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 748/2022 del 04.08.2022 quest'Azienda ha preso atto delle risorse assegnate con D.G.R. n. 581 del 19 luglio 2022, per l'attuazione degli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) − Missione 6 Salute − Componente M6C1 e M6C2 e previsti nel Piano Operativo della Regione Lazio di cui alla DGR 332/2022 per l'importo complessivo di € 18.442.002,52;

RILEVATO che il CIS ed il relativo Piano Operativo Regionale per la Missione 6 Salute – Componente M6C1 – Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina - Sub investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT) prevedono le seguenti linee di attività di competenza di quest'Azienda in qualità di Soggetto Attuatore delegato:

Sub investimento 1.2.2 - Implementazione Centrali Operative Territoriali (COT)	RIPARTO
M6C1 - 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Lavori	€ 692.300,00
M6C1 - 1.2.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Interconnessione aziendale	€ 290.030,78
M6C1 - 1.2.2.3 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Device	€ 394.680,00

PRESO ATTO delle "Linee Guida generali di programmazione degli interventi di riordino territoriale della Regione Lazio in applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77" approvate con D.G.R. n. 643 del 26.07.2022 e successivi atti di programmazione regionale le cui indicazioni dovranno essere recepite nei relativi progetti esecutivi;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito "Codice" n.d.r.) applicabile al presente affidamento *ratione temporis*;

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) sono attribuite all'Ing. Daniele Della Vedova in qualità di Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 398/2023 del 12.10.2023 per l'attuazione di tutti gli interventi che interessano la ASL di Rieti inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1;

VISTA la determinazione n. G13087 del 29.09.2022 con la quale la Regione Lazio ha perfezionato l'impegno di spesa relativo alla misura "M6C1 - 1.2.2.1 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Lavori;

Presa d'atto dei Certificati di Regolare Esecuzione e contestuale autorizzazione alla fatturazione del saldo per i servizi di ingegneria ed architettura e per l'esecuzione dei Lavori, relativi alla realizzazione delle COT Leonessa CUP: I27H21009460006; COT Terminillo CUP: I12C23000860006; COT Rieti CUP: I17H21009220006; COT Magliano Sabina CUP: I47H21007730006.

ATTESO che il RUP, in conformità con le disposizioni emanate dall'Unità di Missione del Ministero della Salute, ha provveduto a richiedere tramite il portale "ReGiS" accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ex art. 26 comma 7 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 per gli interventi di che trattasi;

RILEVATO che con successivo Decreto MEF RGS n. 154 del 19/05/2023, trasmesso con nota della Regione Lazio prot. n. U.0623105 del 08.06.2023, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha proceduto all'assegnazione delle risorse Fondo Opere Indifferibili relative agli interventi di competenza di questa ASL;

DATO ATTO che nel rispetto del Target/Milestone "M6C1-00-ITA-18" (T4-2022), con Determinazione Dirigenziale n. 1970 del 02.11.2022 è stato affidato, in favore dell'Ing. Alessandro Galli, l'incarico di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza per la realizzazione di n. 4 Centrali operative territoriali (C.O.T.);

VISTO il contratto di appalto specifico stipulato in data 20.11.2022 con il suddetto Professionista;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1288 del 30.12.2022 sono stati approvati i Progetti esecutivi, validati dal RUP, relativi alla realizzazione delle n. 4 Centrali Operative Territoriali;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 13/06/2023 quest'Azienda ha autorizzato la fatturazione del corrispettivo per la progettazione Definitiva-Esecutiva e CSP da parte del Professionista Ing. Alessandro Galli per le n. 4 COT;

DATO ATTO altresì che, nel rispetto del Target/Milestone "M6C1-00-ITA-24" (T2-2023) in data 28.06.2023 sono stati stipulati, i Contratti d'Appalto per l'esecuzione dei lavori con l'operatore economico Magicom Ingegneria S.r.l. a seguito di aggiudicazione avvenuta con Determinazione dirigenziale n. 130 del 14.06.2023 per l'affidamento dei lavori di realizzazione di n. 4 Centrali operative territoriali – finanziamento PNRR sub-misura M6.C1 I1.2.2.1;

VISTA la D.G.R. n. 930 del 22.12.2023, pubblicata sul B.U.R. Lazio N. 1 Supplemento n. 1 del 02.01.2024, avente ad oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNR) e Piano Nazionale Complementare (PNC) - Missione 6 Salute, Componente 1 e 2 - Rimodulazione del Piano Operativo Regionale di cui alla DGR 236 del 25/05/2023" con la quale, per quest'Azienda, è stata recepita la rimodulazione relativa all'individuazione della nuova sede "C.O.T. Terminillo" CUP: 112C23000860006, in sostituzione della C.O.T. di Posta – CUP: 187H21006960006;

VISTI gli Atti aggiuntivi stipulati con il Professionista Ing. Alessandro Galli in data 10.01.2024 e con la società Magicom Ingegneria S.r.l. in data 09.02.2024 relativi alla nuova sede della COT Terminillo CUP: I12C23000860006;

DATO ATTO che gli oneri necessari alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale per la Missione 6 Salute – Componente M6C1 – Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina - Sub investimento 1.2.2.1 – "Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Lavori", alla luce della rimodulazione di cui alla citata DGR 930/2023, trovano la seguente copertura finanziaria:

Intervento (COT)	CUP	Importo DGR 581/2022	Importo FOI	Totale
COT Leonessa	I27H21009460006	€ 173.075,00	€ 21.630,00	€ 194.705,00
COT Rieti	I17H21009220006	€ 173.075,00	€ 21.630,00	€ 194.705,00
COT Magliano Sabina	I47H21007730006	€ 173.075,00	€ 21.630,00	€ 194.705,00

Presa d'atto dei Certificati di Regolare Esecuzione e contestuale autorizzazione alla fatturazione del saldo per i servizi di ingegneria ed architettura e per l'esecuzione dei Lavori, relativi alla realizzazione delle COT Leonessa CUP: I27H21009460006; COT Terminillo CUP: I12C23000860006; COT Rieti CUP: I17H21009220006; COT Magliano Sabina CUP: I47H21007730006.

COT Terminillo	I12C23000860006	€ 173.075,00	-	€ 173.075,00
			TOTALE	€ 757.190,00

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori con successivi Verbali ha proceduto a consegnare i lavori ai sensi dell'art. art. 5 comma 8 D.M. 7 marzo 2018, n.49 nelle date di seguito riepilogate:

- COT Magliano Sabina CUP: I47H21007730006 Verbale del 17/10/2023;
- COT Rieti CUP: I17H21009220006 Verbale del 08/11/2023;
- COT Terminillo CUP: I12C23000860006 Verbale del 06/02/2024;
- COT Leonessa CUP: I27H21009460006 Verbale del 08/02/2024;

TENUTO CONTO che in fase realizzativa sono emerse necessità di carattere logistico e funzionale pertanto, sono state individuate soluzioni differenti rispetto a quelle previste nei progetti approvati e sono state rimodulate alcune lavorazioni così come riportato nei quadri comparativi allegati agli Ordini di Servizio (O.d.L.), in coerenza con le disposizioni previste all'art. 106, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per gli importi di seguito riportati:

Ordine di Servizio	CUP	CIG	Importo contrattuale	Importo O.d.L.	Variazione
O.d.L. n. 1 del 15.02.2024 - Leonessa	I27H21009460006	97346485A8	€117.803,47	€ 111.980,41	- 4,348 %
O.d.L. n. 1 del 15.11.2023 - Rieti	I17H21009220006	9734756EC5	€ 121.918,89	€ 139.150,06	14,133 %
O.d.L. n. 1 del 24.10.2023 - Magliano Sabina	I47H21007730006	973478892F	€ 122.531,48	€ 132.446,23	8,092 %
O.d.L. n. 1 del 13.02.2024 - Terminillo	I12C23000860006	9734713B4A	€ 160.186,90	€ 116.395,43	9,614 %

PRESO ATTO della documentazione tecnica, agli atti del sottoscritto R.U.P. e del Direttore dei Lavori, costituita da:

- i Certificati di Ultimazione dei Lavori da cui emerge che tutti i lavori possono considerarsi ultimati in data 27.03.2024;
- gli Stati Finali, firmati dall'impresa appaltatrice senza riserve, dal quale si evince che gli importi dei lavori eseguiti, al netto dei ribassi, ascendono ai seguenti importi:

Intervento (COT)	CUP	CIG	Importo lavori soggetti a ribasso	Ribasso 3,41%	Costi sicurezza	Totale
COT Leonessa	I27H21009460006	97346485A8	€ 106.223,63	- € 3.622,23	€ 5.756,78	€ 108.358,18
COT Rieti	I17H21009220006	9734756EC5	€ 137.918,02	- € 4.703,00	€ 1.232,04	€ 134.447,06
COT Magliano S.	I47H21007730006	973478892F	€ 130.456,72	- € 4.448,57	€ 1.989,51	€ 127.997,66
COT Terminillo	I12C23000860006	9734713B4A	€ 109.298,05	- € 3.727,06	€ 7.097,38	€ 112.668,37
					Totale	€ 483.471,27

CONSIDERATO che in data 27.03.2024 sono stati emessi i Certificati di Regolare Esecuzione, depositati agli atti del RUP e caricati sull'applicativo "ReGiS", dai quali risulta che i lavori eseguiti dall'impresa Magicom Ingegneria S.r.l., sono stati regolarmente eseguiti e, con i quali si liquidano i crediti dell'impresa per gli importi sopra indicati;

VISTI i Certificati di Pagamento del 17.04.2024 (Allegati nn. 1, 2, 3 e 4) emessi dal R.U.P. una volta accertato, a mezzo DURC in corso di validità, il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società Magicom Ingegneria S.r.l., per gli importi riportati nella tabella sopra riportata;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto rappresentato in narrativa:

Presa d'atto dei Certificati di Regolare Esecuzione e contestuale autorizzazione alla fatturazione del saldo per i servizi di ingegneria ed architettura e per l'esecuzione dei Lavori, relativi alla realizzazione delle COT Leonessa CUP: I27H21009460006; COT Terminillo CUP: I12C23000860006; COT Rieti CUP: I17H21009220006; COT Magliano Sabina CUP: I47H21007730006.

- di prendere atto della documentazione tecnica costituita dai Certificati di Ultimazione Lavori, dagli Stati Finali e dai Certificati di Regolare Esecuzione del 27.03.2024 con i quale si liquida il credito dell'impresa per gli importi descritti in narrativa;
- di autorizzare la fatturazione "a saldo" del corrispettivo per i servizi di ingegneria ed architettura affidati in favore del professionista Ing. Alessandro Galli, per gli importi di seguito riportati:

Intervento (COT)	CUP	CIG "derivato"	Progettazi one e CSP (A)	Direzione Lavori e CSE (B)	CNPAIA 4% su (A+B)	Spesa esente IVA (C)	IVA	Totale IVA inclusa
COT Leonessa	I27H21009460006	94297224C3	-	€ 6.900,91	€ 276,03	-	€ 7.176,94	€ 8.755,86
COT Rieti	I17H21009220006	9429750BDC	-	€ 6.900,91	€ 276,03	€ 71,00	€ 8.755,86	€ 8.826,86
COT Magliano S	I47H21007730006	9429758279	1	€ 6.900,91	€ 276,03	€ 68,14	€ 7.245,08	€ 8.824,00
COT Terminillo	I12C23000860006	9429737125	€ 8.434,45	€ 6.900,91	€ 613,41	€ 102,22	€ 16.051,00	€ 19.559,72
							TOTALE	€ 45.966,44

- di autorizzare la società Magicom Ingegneria S.r.l. alla fatturazione del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle n. 4 COT per gli importi di seguito indicati:

Intervento (COT)	Contratto	ratto CUP CIG		Importo	Importo IVA inclusa
COT Leonessa	Lavori	I27H21009460006	97346485A8	€ 108.358,18	€ 132.196,98
COT Rieti	Lavori	I17H21009220006	9734756EC5	€ 134.447,06	€ 164.025,41
COT Magliano Sabina	Lavori	I47H21007730006	973478892F	€ 127.997,66	€ 156.157,15
COT Terminillo	Lavori	I12C23000860006	9734713B4A	€ 112.668,37	€ 137.455,41
			TOTALE	€ 483.471,27	€ 589.834,95

- di disporre l'invio degli ordinativi elettronici NSO per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;

VISTO il Target/Milestone PNRR "T1-2024" che prevede: Centrali operative pienamente funzionanti entro la data del 31.03.2024;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 316 del 29.03.2024 con la quale è stato preso atto del raggiungimento del Target/Milestone europeo M6C1-7 "Centrali Operative pienamente funzionanti" relativamente alle Centrali Operative Territoriali: COT Leonessa CUP: 127H21009460006 – COT Terminillo CUP: I12C23000860006 – COT Rieti CUP: I17H21009220006 – COT Magliano Sabina CUP: I47H21007730006;

RITENUTO altresì di dover trasmettere il presente provvedimento al Referente Unico Regionale, tramite l'applicativo dedicato "ReGiS", per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione degli interventi;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

DETERMINA

1. Di prendere atto della documentazione tecnica costituita dai Certificati di Ultimazione Lavori, dagli Stati Finali e dai Certificati di Regolare Esecuzione del 27.03.2024 con i quale si liquida il credito dell'impresa per gli importi descritti in narrativa relativamente alle Centrali Operative

Presa d'atto dei Certificati di Regolare Esecuzione e contestuale autorizzazione alla fatturazione del saldo per i servizi di ingegneria ed architettura e per l'esecuzione dei Lavori, relativi alla realizzazione delle COT Leonessa CUP: I27H21009460006; COT Terminillo CUP: I12C23000860006; COT Rieti CUP: I17H21009220006; COT Magliano Sabina CUP: I47H21007730006.

Territoriali: COT Leonessa CUP: I27H21009460006 – COT Terminillo CUP: I12C23000860006 – COT Rieti CUP: I17H21009220006 – COT Magliano Sabina CUP: I47H21007730006;

- 2. Di dare atto che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 316 del 29.03.2024 quest'Azienda ha preso atto del raggiungimento del Target/Milestone europeo M6C1-7 "Centrali Operative pienamente funzionanti" per gli interventi previsti nel Piano Operativo Regionale approvato con DGR 930/2023 per la Missione 6 Salute Componente M6C1 Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina Sub investimento 1.2.2.1 "Implementazione di un nuovo modello organizzativo: COT Lavori";
- 3. Di autorizzare la fatturazione "a saldo" del corrispettivo per i servizi di ingegneria ed architettura affidati in favore del professionista Ing. Alessandro Galli, per gli importi di seguito riportati:

4.	D	СОТ	CUP	CIG "derivato"	Progettazi one e CSP (A)	Direzione Lavori e CSE (B)	CNPAIA 4% su (A+B)	Spesa esente IVA (C)	IVA	Totale IVA inclusa
	1	COT Leonessa	I27H21009460006	94297224C3	-	€ 6.900,91	€ 276,03	-	€ 7.176,94	€ 8.755,86
	a	COT Rieti	I17H21009220006	9429750BDC	-	€ 6.900,91	€ 276,03	€ 71,00	€ 8.755,86	€ 8.826,86
	u	COT Magliano Sabina	I47H21007730006	9429758279	-	€ 6.900,91	€ 276,03	€ 68,14	€ 7.245,08	€ 8.824,00
	o	COT Terminillo	I12C23000860006	9429737125	€ 8.434,45	€ 6.900,91	€ 613,41	€ 102,22	€ 16.051,00	€ 19.559,72
	r								TOTALE	€ 45.966,44

zzare la società Magicom Ingegneria S.r.l. alla fatturazione del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle n. 4 COT, per gli importi di seguito riportati:

Intervento (COT)	Contratto	CUP	CIG	Importo	Importo IVA inclusa
COT Leonessa	Lavori	I27H21009460006	97346485A8	€ 108.358,18	€ 132.196,98
COT Rieti	Lavori	I17H21009220006	9734756EC5	€ 134.447,06	€ 164.025,41
COT Magliano Sabina	Lavori	I47H21007730006	973478892F	€ 127.997,66	€ 156.157,15
COT Terminillo	Lavori	I12C23000860006	9734713B4A	€ 112.668,37	€ 137.455,41
			TOTALE	€ 483.471,27	€ 589.834,95

- 5. Di disporre l'invio degli ordinativi elettronici NSO per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;
- 6. Di dare atto che la spesa che si liquida con il presente provvedimento, pari ad € 635.801,39 oneri previdenziali ed IVA inclusa, rientra nelle risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" suddivise nel seguente modo:
 - € 570.911,39 a valere sui fondi per l'attuazione degli interventi di cui al PNRR, Missione 6, Componente M6C1 Investimento 1.2.2.1 assegnati con D.G.R. n. 581/2022 ed impegnati con Deliberazione del Direttore Generale n. 748/2022 del 04.08.2022;
 - € 64.890,00 a valere sui contributi di cui al "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ex art. 26 del D.L. 50/2022" assegnati con il Decreto M.E.F. RGS n. 154 del 19/05/2023 ed impegnati con atto deliberativo n. 1288/D.G. del 30.12.2022;
- 7. Di trasmettere il presente provvedimento al Referente Unico Regionale, tramite l'applicativo dedicato "ReGiS", per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Presa d'atto dei Certificati di Regolare Esecuzione e contestuale autorizzazione alla fatturazione del saldo per i servizi di ingegneria ed architettura e per l'esecuzione dei Lavori, relativi alla realizzazione delle COT Leonessa CUP: I27H21009460006; COT Terminillo CUP: I12C23000860006; COT Rieti CUP: I17H21009220006; COT Magliano Sabina CUP: I47H21007730006.

8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

9.	Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;
	den art. 32, comma 1, dena 1655 10.09.2009, ii. 09 c dei B. Egs. 1 1103.2013 ii. 33,
	in oggetto per esteso X
	Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale Ing. Daniele Della Vedova

Presa d'atto dei Certificati di Regolare Esecuzione e contestuale autorizzazione alla fatturazione del saldo per i servizi di ingegneria ed architettura e per l'esecuzione dei Lavori, relativi alla realizzazione delle COT Leonessa CUP: I27H21009460006; COT Terminillo CUP: I12C23000860006; COT Rieti CUP: I17H21009220006; COT Magliano Sabina CUP: I47H21007730006.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

X Il Direttore Amr	ministrativo: Dott.ssa Anna Petti
Data 24/04/2024	Firmato elettronicamente da Petti Anna
Il Direttore Sani	tario: Dott. Angelo Barbato