

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it

www.asl.rieti.it - C.F. e P.I. 00821180577

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI
MANUFATTI REALIZZATI CON UTILIZZO DI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO E DI OPERE COMPLEMENTARI, PRESSO IL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI RIETI (**CUP:I17H20005310003**) ED IL
POLIAMBULATORIO DI RIETI (**CUP: I17H20005300003**)

3^ CONTABILITA' LAVORI



Rieti, settembre 2024

Il Direttore dei Lavori
Dott. Gabriele Fabri

CONTABILITA'

POLIAMBULATORIO RIETI

CUP: I17H20005300003

CONTABILITA' CORRIDOIO UFFICI AMMINISTRATIVI E STANZE SCELTA E REVOCA - P 1 - BONIFICA

N. Stanza	Sup. Pavimento-Soffitti Mq	Perimetro L	Altezza Confinamento H	Sup. Pareti Mq	Confinamento Statico Mq
1 MCA	27,90	21,40	2,70	57,78	85,68
2 MCA	26,00	20,74	2,70	56,00	82,00
3 MCA	71,70	96,40	2,70	260,28	331,98
4 MCA	9,40	15,90	2,70	42,93	52,33
TOTALE MCA	135,00			Totale Conf Statico	551,99

BONIFICA	
N.Stanza	Sup. Pavimento
1 MCA	27,90
2 MCA	26,00
3 MCA	71,70
Sup Totale	125,60

BONIFICA	
N.Stanza	Sup. Pavimento
4 MCA	9,40
Sup Totale	9,40

BONIFICA MCA		
Voce N.P. 07.f	A corpo	TOTALE
125,60	€ 7.874,28	€ 7.874,28

BONIFICA MCA		
Voce N.P. 07.a	A corpo	TOTALE
9,40	€ 3.321,49	€ 3.321,49

CONFINAMENTO STATICO		
Voce N.P. 02	al mq.	TOTALE
551,99	€ 26,06	€ 14.384,81

VERIFICA MESSA IN DEPRESSIONE CONFINAMENTO DINAMICO		
Voce N.P. 03	Cadauno	TOTALE
2	€ 1.590,49	€ 3.180,98

MAGGIORAZIONE RIMOZIONE COLLA		
Voce N.P. 07.i		
Importo Bonifica	30 % Totale Imp. Bonifica	TOTALE
€ 11.195,77	0,30	€ 3.358,73


MONITORAGGI AMBIENTALI		
Voce N.P. 13	Cadauno	TOTALE
3	751,30	€ 2.253,90

TOTALE GENERALE BONIFICA AREA CENTRO VACCINAZIONI	
BONIFICA MCA	€ 11.195,77
CONFINAMENTO	€ 14.384,81
MESSA IN DEPRESSIONE	€ 3.180,98
MAGGIORAZIONE RIMOZIONE COLLA	€ 3.358,73
MONITORAGGI AMBIENTALI	€ 2.253,90
TOTALE	€ 34.374,19
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 3%	€ 1.031,23
RIBASSO D'ASTA	€ 10.927,55
TOTALE NETTO	€ 24.477,86

I LAVORI RELATIVI ALLA BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE DEL MATERIALE CONTENENTE AMIANTO SONO INIZIATI NEL MESE DI FINE AGOSTO E TERMINATI NEL MESE DI INIZIO SETTEMBRE 2024

Il Direttore dei Lavori
Dott. Gabriele Fabri

CONTABILITA' III FASE



PIANO PRIMO