

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 425/2025 del 20/02/2025

STRUTTURA PROPONENTE
UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della contabilità relativa al 2° ed ultimo S.A.L., a tutto il 14/01/2025, dei lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo sistema di Videosorveglianza realizzato dalla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti. – Importo complessivo pari ad € 73.372,48 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – C.U.P.: I18I20000310002 – C.I.G.: 85324196E6.

Estensore: Dott.ssa Paoletti Raffaella

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 11/02/2025

Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente.: Ing. Della Vedova Daniele

Data 11/02/2025

Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020403

Autorizzazione: AUT. 43.1/2025

Data 19/02/2025
Antonella

Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della contabilità relativa al 2° ed ultimo S.A.L., a tutto il 14/01/2025, dei lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo sistema di Videosorveglianza realizzato dalla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti. – Importo complessivo pari ad € 73.372,48 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – C.U.P.: I18I20000310002 – C.I.G.: 85324196E6.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n. 2624/2020 del 17/12/2020, quest'Azienda ha disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, let. a) della Legge n. 120/2020, in favore dell'operatore economico B.I.O. Impianti Soc. Coop. a r.l. – C.F. e P.IVA: 00981100571, della realizzazione di un sistema di Videosorveglianza presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 per l'importo di € 72.720,00 oltre IVA al netto del ribasso offerto e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

DATO ATTO che relativamente all'affidamento in oggetto, con la predetta determinazione dirigenziale n. 2624/2020 sono stati individuati, ai sensi dell'art. 31 e 101 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, quali:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) – Ing. Antonino Germolè;
- Direttore dei Lavori (D.L.) – Per. Ind. Sergio De Marco;

DATO ATTO, altresì, che con atto deliberativo n. 434/C.S. del 19.10.2023 è stato nominato l'Ing. Daniele Della Vedova nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'Ing. Antonino Germolè;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della contabilità relativa al 2° ed ultimo S.A.L., a tutto il 14/01/2025, dei lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo sistema di Videosorveglianza realizzato dalla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti. – Importo complessivo pari ad € 73.372,48 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – C.U.P.: I18I20000310002 – C.I.G.: 85324196E6.

CONSIDERATO che, come risulta dalla relazione del Direttore dei Lavori agli atti del RUP, i luoghi individuati per l'installazione del sistema di Videosorveglianza, ovvero il piano terra e seminterrato del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti, non potevano essere consegnati all'appaltatore a causa delle interferenze con le attività sanitarie direttamente legate al contrasto e contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

RILEVATO che, per quanto sopra, il D.L. in accordo con la Società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., ha ritenuto necessario posticipare la realizzazione del suddetto sistema di videosorveglianza in attesa della disponibilità dei luoghi oggetto di intervento;

CONSIDERATO che, a far data dal 15/11/2022, i suddetti locali sono stati resi parzialmente fruibili e quindi accessibili alla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l. al fine di realizzare il nuovo sistema di Videosorveglianza "T.V.C.C.";

RILEVATO che come concordato con il D.L., il completamento delle opere di realizzazione del sistema di T.V.C.C in tutti gli ambienti individuati, verrà realizzato per fasi sulla base della disponibilità delle aree di intervento;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 2343/2022 del 16.12.2022 quest'Azienda ha preso atto ed approvato la contabilità relativa al 1° S.A.L., a tutto il 30/11/2022, dei lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo sistema di Videosorveglianza T.V.C.C. realizzato dalla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., presso il piano terra e seminterrato del Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti. – Importo complessivo pari ad € 27.122,62 oltre IVA comprensivo di oneri per la sicurezza – C.U.P.: I18I20000310002 – C.I.G.: 85324196E6;

DATO ATTO, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 498/2023 del 27.07.2023 quest'Azienda ha autorizzato la modifica del contratto stipulato con l'operatore economico B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per adeguare le componenti impiantistiche alle nuove ed aggiornate misure di cyber sicurezza con un aumento di € 14.544,00 oltre IVA corrispondente a circa il 20% dell'importo contrattuale rideterminato in complessivi € 87.264,00 oltre IVA comprensivi degli oneri per la sicurezza;

VISTO che i lavori sono stati ultimati il giorno 13/12/2024, giusto Verbale di fine lavori del 16/12/2024 agli atti di questa UOC;

PRESO ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione del 14/01/2025 (Allegato n. 1), redatto ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e sottoscritto dall'operatore economico, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P.;

PRESO ATTO, altresì, della contabilità relativa al 2° ed ultimo SAL a tutto il 14/01/2025, redatta dal Direttore dei Lavori, per un importo pari ad 87.264,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, riferiti agli interventi finalizzati alla realizzazione del nuovo impianto di Videosorveglianza T.V.C.C. realizzato presso il piano terra e seminterrato del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2 del 14/01/2025 (Allegato n. 2) emesso dal R.U.P., una volta accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., a fronte del quale si autorizza la fatturazione della rata di saldo per l'importo di € 60.141,38 oltre IVA;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della contabilità relativa al 2° ed ultimo S.A.L., a tutto il 14/01/2025, dei lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo sistema di Videosorveglianza realizzato dalla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti. – Importo complessivo pari ad € 73.372,48 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – C.U.P.: I18I20000310002 – C.I.G.: 85324196E6.

- prendere atto ed approvare la contabilità relativa al II° ed ultimo S.A.L., a tutto il 14/01/2025, dei lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo sistema di Videosorveglianza T.V.C.C. realizzato dalla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., presso il piano terra e seminterrato del Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti per un importo di € 87.264,00 oltre IVA comprensivo di oneri per la sicurezza;
- prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e sottoscritto dall'operatore economico, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P.;
- prendere atto del Certificato di Pagamento n.2 del 14/01/2025 emesso dal R.U.P. a fronte del quale si autorizza la fatturazione della rata di saldo per l'importo di € 60.141,38 oltre IVA;
- disporre l'invio alla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., in conformità alla vigente normativa, dell'Ordinativo NSO per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle spettanze di cui al Certificato di Pagamento n. 2 del 14/01/2025;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto ed approvare la contabilità relativa al 2° ed ultimo S.A.L., a tutto il 14/01/2025, dei lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo sistema di Videosorveglianza T.V.C.C. realizzato dalla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l. – C.F. e P.IVA: 00981100571, presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti per un importo di € 87.264,00 oltre IVA comprensivo di oneri per la sicurezza;
2. Di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e sottoscritto dall'operatore economico, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P.;
3. Di prendere atto del Certificato di Pagamento n.2 del 14/01/2025 emesso dal R.U.P. a fronte del quale si autorizza la fatturazione della rata di saldo per l'importo di € 60.141,38 oltre IVA;
4. Di disporre l'invio dell'ordinativo elettronico NSO all'affidatario per le conseguenti attività di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità con la vigente normativa in materia;
5. Di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 73.372,48 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA, rientra nelle risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020403 "impianti generici" già impegnate con Determinazioni dirigenziali n. 2624 del 17/12/2020 (PROVV. 840 - AUT. 60.64/2020) e n. 498/2023 del 27.07.2023 (PROVV. 366 - AUT. 43.6/2023) da traslare sul bilancio 2025;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;
7. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

☐

per esteso

☒

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della contabilità relativa al 2° ed ultimo S.A.L., a tutto il 14/01/2025, dei lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo sistema di Videosorveglianza realizzato dalla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti. – Importo complessivo pari ad € 73.372,48 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – C.U.P.: I18I20000310002 – C.I.G.: 85324196E6.

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Della Vedova

Oggetto: Presa d'atto del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della contabilità relativa al 2° ed ultimo S.A.L., a tutto il 14/01/2025, dei lavori finalizzati alla realizzazione di un nuovo sistema di Videosorveglianza realizzato dalla società B.I.O. Impianti Soc. Coop. a.r.l., presso il Presidio Ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti. – Importo complessivo pari ad € 73.372,48 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA – C.U.P.: I18I20000310002 – C.I.G.: 85324196E6.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

☒

Il Direttore Amministrativo sostituto: Dott.ssa Roberta Teodori

Data 19/02/2025

Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

☐

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data