

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 267 del 09 FEB. 2018

Oggetto: *Liquidazione delle spettanze relative al 1° S.A.L. dei lavori di manutenzione straordinaria edile per adeguamento funzionale ed antincendio della Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto (RI) in favore della società Artedile di Tomei Pierniorgio S.r.l. per l'importo di € 115.554,70 IVA 22 % inclusa. - C.I.G.: 7051554671.*

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

L'Estensore

Dott. Roberto Grillo

Firma

Data 07/02/2018

Il Responsabile dell'U.O.C.:

Ing. Roberto Campogiani

Firma

Data 7/2/2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico / patrimoniale su cui imputare la spesa

10-1020301 - Aut. 28.13/2017

Data

07/02/2018

Firma

Dott.ssa Barbara Proietti

Oggetto: Liquidazione delle spettanze relative al 1° S.A.L. dei lavori di manutenzione straordinaria edile per adeguamento funzionale ed antincendio della Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto (RI) in favore della società Artedile di Tomei Piergiorgio S.r.l. per l'importo di € 115.554,70 IVA 22 % inclusa. -- C.I.G.: 7051554671.

Pag. 2 di 4

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- quest'Azienda, con atto deliberativo n. 192/C.S. del 30.05.2017, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria edile per adeguamento funzionale ed antincendio della Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto, debitamente rettificato con atto deliberativo n. 89/D.G. del 29.01.2018, per l'importo complessivo dell'intervento di € 214.863,96 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- con i medesimi provvedimenti è stato disposto l'affidamento dei lavori di che trattasi alla società Artedile di Tomei Piergiorgio S.r.l., aggiudicataria dell'Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile degli immobili nella disponibilità della ASL di Rieti, per l'importo di € 158.472,78 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 27,00%;

TENUTO CONTO che l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori oggetto del presente provvedimento è stato affidato all'Ing. Luciano Di Mario - Dirigente Ingegnere in servizio presso la UOC Tecnico Patrimoniale;

VISTO l'art. 14 - Pagamenti in Acconto - del Capitolato Speciale d'Appalto relativo all'Accordo Quadro stipulato con la società Artedile di Tomei Piergiorgio S.r.l.;

CONSIDERATO che:

- il Direttore dei Lavori ha rimesso il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, di seguito S.A.L., a tutto il 12/12/2017 (Allegato n. 1) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria edile per adeguamento funzionale ed antincendio della Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto eseguiti dalla società Artedile di Tomei Piergiorgio S.r.l. per un importo di € 95.172,32 IVA esclusa al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 27,00%;
- il Responsabile Unico del Procedimento, accertata a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società Artedile di Tomei Piergiorgio S.r.l., ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1 del 29.01.2018 (Allegato n. 2) per gli interventi eseguiti per un importo complessivo di € 115.554,70 oneri per la sicurezza ed IVA al 22% inclusa al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta infortuni del 0,5%;

DATO ATTO che a fronte del Certificato di Pagamento soprarichiamato l'appaltatore ha emesso la fattura n. 1/PA del 01.02.2018 - Prot. OLIAMM F1/2018/2281 - per l'importo complessivo di € 115.554,70 IVA inclusa;

02

Oggetto: Liquidazione delle spettanze relative al 1° S.A.L. dei lavori di manutenzione straordinaria edile per adeguamento funzionale ed antincendio della Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto (RI) in favore della società Artedile di Tomei Piergiorgio S.r.l. per l'importo di € 115.554,70 IVA 22 % inclusa. – C.I.G.: 7051554671.

Pag. 3 di 4

RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, prendere atto dell'esecuzione degli interventi alla data del 29.01.2018 e liquidare le spettanze relative al 1° SAL dei lavori di manutenzione straordinaria edile per adeguamento funzionale ed antincendio della Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto in favore della società Artedile di Tomei Piergiorgio S.r.l.;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;


DETERMINA

- 1) Di prendere atto dell'esecuzione degli interventi alla data del 12.12.2017 dei lavori di manutenzione straordinaria edile per adeguamento funzionale ed antincendio della Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto di cui al 1° S.A.L. trasmesso dal Direttore dei Lavori per l'importo di € 95.172,32 IVA esclusa al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 27,00%;
- 2) Di liquidare la fattura n. 1/PA del 01.02.2018 – Prot. OLIAMM FI/2018/2281 – per l'importo complessivo di € 115.554,70 Oneri per la Sicurezza ed IVA al 22% inclusa al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta infortuni del 0,5%;
- 3) Di dare atto che l'importo che si liquida con il presente provvedimento, pari ad € 115.554,70 Oneri per la Sicurezza ed IVA inclusi, rientra nelle risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" – bilancio 2017, già impegnate con deliberazione aziendale n. 131/C.S. del 11.05.2017, a valere sui Fondi Regionali di cui alla D.G.R. n. 358 del 28.06.2016;
- 4) Di disporre l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per i provvedimenti di liquidazione;
- 5) Di trasmettere il presente atto ed i relativi allegati alla Regione Lazio per gli adempimenti di competenza;
- 6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R.n. 45/96;
- 7) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto ☐

per esteso ☒

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Roberto Campogiani



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

☒ Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

☐ Il Direttore Sanitario: Dr.ssa Velia Bruno

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data

09 FEB 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge

09 FEB 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data

in oggetto

☐

per esteso

☒

09 FEB 2018

Rieti li

09, 2018

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

Allegato 1/2
pag 1/9

STATO AVANZAMENTO LAVORI



**ASL
RIETI**

Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti

00821180577
Via del Terminillo, 42

Rieti

02100

asl.rieti@pec.it

Adeguamento antincendio poggio Mirteto

RESPONSABILE DEL PROGETTO: ING. CAMPOGIANI ROBERTO

PROGETTISTA: Martinazzoli Giovanni

PERCENTUALE DI RIBASSO: -27,00

C.I.G.: 7051554671

C.U.P.: NO C.U.P.

①

STATO AVANZAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO POGGIO MIRTETO a tutto il 12/12/2017

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	NP.ART.1.MIR.30.10.a	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DELLA SICUREZZA Redazione della documentazione per la sicurezza A CORPO	1,00	126,36	126,36	
2	NP.ART.1.MIR.30.10.b	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DELLA SICUREZZA Redazione di relazione con formazione e informazione innererete il rischio di interferenza A CORPO	1,00	231,40	231,40	
3	NP.ART.1.MIR.30.10.c	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DELLA SICUREZZA Cartellonistica di sicurezza varia per cantieri mobili A CORPO	1,00	18,00	18,00	
4	NP.ART.1.MIR.30.15.a	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERA DI ACCANTIERAGGIO Delimitazione area di cantiere con palli rosso/bianco in Pvc completi di zavorre in plastica caricate a sabbia A CORPO	1,00	81,39	81,39	
5	NP.ART.1.MIR.30.15.b	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERA DI ACCANTIERAGGIO Segnalazione area di cantiere con Nastri rossi e cartelli di sicurezza A CORPO	1,00	21,48	21,48	
6	NP.ART.1.MIR.30.15.e	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERA DI ACCANTIERAGGIO Preparazione dell'area di cantiere con spostamento di mobilio presente nei vari compartimenti oggetto di intervento A CORPO	1,00	501,35	501,35	
7	NP.ART.1.MIR.30.15.g	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERA DI ACCANTIERAGGIO Protezioni delle superfici con teli e cartoni nastrati giuntati e/o sostenuti con apposito nastro adesivo (scotch) A CORPO	1,00	310,43	310,43	
8	NP.ART.1.MIR.30.20.a	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO A RIPORTARE			1.290,41	

Il RUP
Ing. Roberto Campogiani

Il D.L.
Ing. Luciano Di Mario

L'impresa esecutrice
Artedile di Tornei Piergiorgio Srl

STATO AVANZAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO POGGIO MIRTETO a tutto il 12/12/2017

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			1.290,41	
9	NP.ART.1.MIR.30.20.z	- ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI DEMOLIZIONE Smontaggio di porte normali e tagliafuoco con movimentazione, trasporto e accatastamento all'interno del cantiere	33,00	188,00	6.204,00	
		A CORPO				
10	NP.ART.1.MIR.30.20/A20.03.1.c	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI DEMOLIZIONE Oneri di trasporto scarico e smaltimento a discarica del materiale di risulta	1,00	199,51	199,51	
		A CORPO				
11	NP.ART.1.MIR.30.20/A21.01.5.c	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI DEMOLIZIONE Sverniciatura di opere in metallo con sabbiatura	246,60	7,75	1.911,15	
		m ²				
12	NP.ART.1.MIR.30.20/A3.0.1.9.c	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI DEMOLIZIONE Demolizione laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm	276,000	1,78	491,28	
		m/mm				
13	NP.ART.1.MIR.30.20/A3.0.1.9.e	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI DEMOLIZIONE Demolizione cartongesso spessore fino a 12,5 mm	127,20	7,75	985,80	
		m ²				
14	NP.ART.1.MIR.30.20/A3.0.1.10.a	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI DEMOLIZIONE Demolizione di controsoffitti in gesso e relativo supporto	17,52	4,13	72,36	
		m ²				
15	NP.ART.1.MIR.30.20/A3.0.1.16.a	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI DEMOLIZIONE Demolizione di rivestimenti di pareti, in piastrelle o tessere di grès ceramica o vetro e simili,	415,75	6,97	2.897,78	
		m ²				
		A RIPORE			14.052,29	

Il RUP
Ing. Roberto Campogiani

Il D.L.
Ing. Luciano Di Mario

Autore di Progetti
L'impresa esecutrice
Artefice di Torni Piergiorgio Sr

STATO AVANZAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO POGGIO MIRTETO a tutto il 12/12/2017

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			14.052,29	
16	NP.ART.1.MIR.30.20/A3.0 1.16.b	m ² - INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI DEMOLIZIONE Demolizione di rivestimenti in linoleum o gomma e simili (senza la rimozione dell'intonaco sottostante)	31,63	9,81	310,29	
17	NP.ART.1.MIR.30.20/A3.0 2.16.a	m ² - INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI DEMOLIZIONE Rimozione di rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)	182,69	3,62	661,34	
		Cadauno	1,00	10,33	10,33	
18	NP.ART.1.MIR.30.20/A3.0 2.16.d	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI DEMOLIZIONE Rimozione di lavello cucina				
		Cadauno	1,00	25,82	25,82	
19	NP.ART.1.MIR.30.20/A3.0 2.29	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI DEMOLIZIONE Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi				
		Cadauno	1,00	25,82	25,82	
20	NP.ART.1.MIR.30.25.05	m ² - INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE MURARIE Sistemazione di vecchie controsoffittature utilizzando pannelli di recupero	45,86	16,01	734,22	
21	NP.ART.1.MIR.30.25/A12. 01.2.b	A CORPO - INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE MURARIE Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato con malta bastarda composta da 450 kg di grassello di calce, 100 kg di cemento 32,5 e 0,90 m ³ di sabbia	1,00	2.327,40	2.327,40	
22	NP.ART.1.MIR.30.25/A9.0 4.5.b	m ² - INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE MURARIE	22,97	19,03	437,12	
		A RIPIANTARE			18.558,81	

Il RUP
Ing. Roberto Campogiani

Il D.L.
Ing. Luciano Di Mario

ALFONSO DI TORO S.R.L.
L'impresa esecutrice
Arredile di Torino Piergiorgio Srl

STATO AVANZAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO POGGIO MIRTETO a tutto il 12/12/2017

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			18.558,81	
23	NP.ART.1.MIR.30.25/A9.0 4,5.c	Tramezzature in lastre di cartongesso con doppia lastra di cartongesso su entrambi i lati m² - INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE MURARIE Sovraprezzo alle tramezzature in lastre di cartongesso per inserimento di pannello di lana di vetro spess. 40 mm	118,07	56,75	6.700,47	
24	NP.ART.1.MIR.30.25/Np.0 010	m² - INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE MURARIE Solo montaggio porte recuperate in altri ambienti	118,07	5,47	645,84	
25	NP.ART.1.MIR.30.25/Np.0 011	Cadauno - INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE MURARIE Opere murarie per sistemazione quota di sbarco scala esterna	10,00	27,75	277,50	
26	NP.ART.1.MIR.30.40/A14. 01.18.a.1	A CORPO - INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Pavimento in piastrelle 20x20 a tinta unita naturale	1,00	2.411,54	2.411,54	
27	NP.ART.1.MIR.30.40/A14. 01.28	m² - INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore medio 1,5/2,5 mm	8,66	39,77	344,41	
28	NP.ART.1.MIR.30.40/A14. 01.31.a	m² - INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Pavimentazione di cloruro di polivinile in rotoli alti 2,00 m dello spessore di 2 mm e del peso di 2,8 kg/m² circa	267,59	3,93	1.051,63	
29	NP.ART.1.MIR.30.40/A14. 01.31.b	m² - INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Sguscia/ battiscopa perimetrale preformata dal	274,11	36,15	9.909,08	
		A RIPORTARE			39.899,28	

 Il RUP
 Ing. Roberto Campogiani

 Il D.L.
 Ing. Luciano Di Mario

 L'impresa esecutrice
 Artedile di Tomai Piergiorgio Srl

STATO AVANZAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO POGGIO MIRTETO a tutto il 12/12/2017

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			39.899,28	
		medesimo colore, saldata orizzontalmente della pavimentazione di cloruro di polivinile in rotoli alti 2,00 m dello spessore di 2 mm e del peso di 2,8 kg/m ² circa				
30	NP.ART.1.MIR.30.40/A14.02.1.b.1	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta bicottura, dimensioni 20 x 20 cm superficie bugnata, bianca	m 258,76	9,30	2.406,47	
31	NP.ART.1.MIR.30.45/E2.0 2.1.a	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - IMPIANTI Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno del bagno - lavabo	m ² 40,58	35,12	1.425,17	
32	NP.ART.1.MIR.30.45/E2.0 2.3.a	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - IMPIANTI Rete e colonne di scarico con tubi di polietilene del diametro di 110 mm	Cadauno 5,00	167,33	836,65	
33	NP.ART.1.MIR.30.45/E2.0 2.31	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - IMPIANTI Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni di circa 560x680 mm, completo di piletta in ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia da 1", tubo e rosone a muro e gruppo miscelato	m 10,00	16,73	167,30	
34	NP.ART.1.MIR.30.47.05	Cadauno Controllo infissi presenti	1,00	334,66	334,66	
35	NP.ART.1.MIR.30.47/A16.01.10.a.1	Cadauno Finestre, porte finestre o finestre a bandiera in legno in pino del Nord	10,00	162,86	1.628,60	
36	NP.ART.1.MIR.30.47/A16.01.10.a.6	m ² Compenso per apertura ad anta ribalta nei infissi in legno	4,68	410,00	1.918,80	
37	NP.ART.1.MIR.30.50/A20.01.13.a.1	Cadauno - INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DA PITTORE Idropittura su superfici interne con pitture viniliche	6,00	103,29	619,74	
		A RIPORTARE			49.236,67	

Il RUP
Ing. Roberto Campogiani

Il D.L.
Ing. Luciano Di Mario

Artedile di Torino F.lli
L'impresa esecutrice
Artedile di Torino Piergiorgio Srl

STATO AVANZAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO POGGIO MIRTETO a tutto il 12/12/2017

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO				
38	NP.ART.1.MIR.30.55/A4.0 1.21.b	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI PREVENZIONE INCENDI Piattaforma telescopica altezza 25,00 m, portata 200 kg,	m ² 1.656,48	5,16	49.236,67 8.547,44	
39	NP.ART.1.MIR.30.55/A9.0 4.6.b	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI PREVENZIONE INCENDI Tramezzature in lastre di cartongesso per pareti interne resistenti al fuoco REI 120 dello spessore finito di 125 mm, costituita da due pannelli per ogni lato dello spessore di 125 mm	giorno 2,000	472,00	944,00	
40	NP.ART.1.MIR.30.55/E4.0 1.2.a.1	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI PREVENZIONE INCENDI Porta tagliafuoco REI 120 Ad un battente dimensione nominale (foro muro) larghezza fino a 900 mm	m ² 98,54	60,15	5.927,18	
41	NP.ART.1.MIR.30.55/E4.0 1.2.b.1	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI PREVENZIONE INCENDI Porta tagliafuoco REI 120 A due battenti dimensione nominale (foro muro) larghezza 1300 mm	Cadauno 12,00	428,66	5.143,92	
42	NP.ART.1.MIR.30.55/Np.0 010	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI PREVENZIONE INCENDI Protezione plafoniere REI 120 mediante l'utilizzo di materassino copriplafoniera REI 120 tipo FlexBifire con spessore 40 mm BI-Fire	Cadauno 10,00	769,00	7.690,00	
43	NP.ART.1.MIR.30.55/Np.0 015	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI PREVENZIONE INCENDI Protezione di aperture medio-grandi per l'attraversamento di canaline passacavi con pannello in lana minerale F-Panek® rivestito con mastice intumescente tipo F-Coat® della Knauf	Cadauno 49,00	97,04	4.754,96	
44	NP.ART.1.MIR.30.55/Np.0 017b	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI PREVENZIONE INCENDI	Cadauno 12,00	119,02	1.428,24	
		A RIPIANTARE			83.672,41	

Il RUP
Ing. Roberto Campogiani

Il D.L.
Ing. Luciano Di Mario

L'impresa esecutrice
Artedile di Tomet Piergiorgio Srl

ASL
RIETIAllegato: 1/2
pag 8/9

01/01/0001

STATO AVANZAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO POGGIO MIRTETO a tutto il 12/12/2017

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			83.672,41	
		Protezione di scatole elettriche con pannello Intumescente tipo F-Box® 180 della Knauf				
		Cadauno	75,00	31,11	2.333,25	
45	NP.ART.1.MIR.30.55/Np.0 022	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI PREVENZIONE INCENDI Controsoffittatura auto portante fornita e posta in opera su orditura metallica da 75 mm e rivestimento con 1 lastra tagliafuoco in gesso da 25 mm per lato del montante tipo Knauf Fireboard				
		metro quadrato	196,230	76,51	15.013,56	
46	NP.ART.1.MIR.30.55/Np.0 023	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI PREVENZIONE INCENDI Botola per controsoffittatura 439x619 con lastra di gesso rinforzato tipo Knauf Fireboard da 20 mm applicato su entrambi i lati del supporto e pannello isolante in fibra minerale all'interno				
		Cadauno	3,00	758,04	2.274,12	
47	NP.ART.1.MIR.30.55/Np.0 023a	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI PREVENZIONE INCENDI Realizzazione in opera di botola d'ispezione da soffitto con resistenza al fuoco sia dall'alto che dal basso R.E.I.120.				
		Cadauno	11,00	517,69	5.694,59	
48	NP.ART.1.MIR.30.55/Np.0 025	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI PREVENZIONE INCENDI Solo montaggio porte taglia fuoco recuperate in altri ambienti				
		Cadauno	2,00	44,96	89,92	
49	NP.ART.1.MIR.30.55/Np.0 026	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI PREVENZIONE INCENDI Fornitura di schiuma intumescente REI 120				
		metro lineare	67,41	12,33	831,17	
50	NP.ART.1.MIR.30.55/Np.0 028	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO - ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDIO - OPERE DI PREVENZIONE INCENDI Fornitura e posa in opera di serrande taglia fuoco ad azionamento manuale termo meccanico per condotte con base 400 mm e altezza 250				
		Cadauno	9,00	496,89	4.472,01	
51	NP.ART.1.MIR.30.55/Np.0 040	- INTERVENTI STRAORDINARI POGGIO MIRTETO				
		A RIPORTARE			114.381,03	

Il RUP

Ing. Roberto Campogiani

Il D.L.

Ing. Luciano Di Mario

ARTECILE DI TORRE S. S.R.L.
L'impresa esecutrice
Artecile di Torre Piergiorgio Srl

Allegato 2/2
pag 1/2

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.1 DI EURO 94.716,97

LAVORI DI: Adeguamento antincendio struttura sanitaria Poggio Mirteto

IMPRESA ESECUTRICE: ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO S.R.L.

CERTIFICATO N. 1 per il pagamento della rata N. 1 di Euro 115.554,70 Corrispondente al Stato avanzamento lavori n. 1

IL SOTTOSCRITTO

Visto l'atto deliberativo n° 131/CS registrato in data 11/05/2017, con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Euro 193.366,79 IVA e oneri inclusi;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a nette Euro 95.172,32 e cioè:

CERTIFICATI PRECEDENTI				
N.	data	Importo		
			Per lavori e somministrazioni	Euro 128.855,98
			Oneri relativi alla sicurezza	Euro 4.101,69
			Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro 124.754,29
			Ribasso contrattuale	Euro -33.683,66
			Per importi vari	Euro 0,00
			Oneri relativi alla sicurezza	Euro 4.101,69
			Da cui detraendo: SOMMANO	Euro 95.172,32
			La ritenuta del 0.50 % per infortuni	Euro 455,35
			Fidejussione Imp.Fide	Euro 0,00
			Per recupero anticipo	Euro 0,00
			L'ammontare dei certificati precedenti	Euro 0,00
			Totale deduzioni	Euro 455,35
			CREDITO Impresa	Euro 94.716,97
			per IVA al 22%	Euro 20.837,73
			TOTALE GENERALE euro	Euro 115.554,70
Totale				0,00

Certifica pertanto che, ai sensi dell'art. 14 del C.S.A. si può pagare all'impresa la somma di Euro 94.716,97 IVA esclusa (Diconsi Euro: novantaquattromilasettecentosedici/97)

RIETI, 29/01/2018


IL D.L.

Ing. Luciano Di Mario




IL RUP

Ing. Roberto Campogiani



Allegato 2/2
pag 2/2



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_9777737	Data richiesta	06/12/2017	Scadenza validità	05/04/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ARTEDILE DI TOMEI PIERGIORGIO SRL
Codice fiscale	01862590666
Sede legale	VIA DEI LORETUCCI, 21 67100 L'AQUILA (AQ)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.