

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1701/2025 del 30/07/2025

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Presa d'atto della contabilità relativa al II° S.A.L., a tutto il 30/05/2025, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati, eseguiti dalla Società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore – CIG: B284EB128D. Autorizzazione alla fatturazione dell'importo di € 181.578,67 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 10% per lavori.

Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Estensore: Dott.ssa Paoletti Raffaella

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 30/07/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente.: Ing. Della Vedova Daniele

Data 30/07/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 101.12/2025

Data 30/07/2025

Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

Oggetto: Presa d'atto della contabilità relativa al II° S.A.L., a tutto il 30/05/2025, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati, eseguiti dalla Società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore – CIG: B284EB128D. Autorizzazione alla fatturazione dell'importo di € 181.578,67 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 10% per lavori.

Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 31.03.2025 con il quale il Dr. Mauro Maccari è stato nominato Direttore Generale della Asl Rieti ai sensi dell'art. 8, comma 7 bis, della Legge Regionale 16 giugno 1994 n.18 e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione n.5/D.G./2025 del 01.04.2025, avente ad oggetto: "Conferma delle deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali";

Vista la deliberazione 14 maggio 2025, n. 344 della Regione Lazio pubblicata sul B.U.R.L. n. 40 del 20.05.2025, recante "Approvazione dell'Atto di autonomia aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale di Rieti" proposto con deliberazione aziendale n. 327/C.S./2025 del 25.03.2025;

Vista la deliberazione aziendale n. 190/DG/2025 del 28.05.2025 con la quale viene adottato l'Atto di autonomia aziendale dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti recependo la deliberazione della Regione Lazio n. 344 del 14 maggio 2025;

Vista la deliberazione aziendale n. 191/DG/2025 del 28.05.2025 avente ad oggetto "*Piano di attuazione dell'Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025*" con la quale l'Azienda ha proceduto ad individuare i tempi per l'attuazione dell'Atto di autonomia aziendale;

Vista la deliberazione aziendale n. 192/DG/2025 del 28.05.2025 avente ad oggetto "*Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025- Attuazione provvedimenti organizzativi*" con la quale l'Azienda ha provveduto a porre in essere i primi provvedimenti organizzativi per l'attuazione della nuova organizzazione aziendale;

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 09.10.2023, è stato approvato il Piano degli Interventi della Regione Lazio per il Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025, per l'importo complessivo di € 155.000.000,00, interamente a valere sulla quota statale delle risorse di cui all'art. 20 Legge n. 67/88 assegnate alla Regione;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 18.01.2024, la Regione Lazio ha proceduto ad assegnare ai Soggetti Attuatori le risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano degli interventi di cui alla DGR 622/2023 nel quale risulta incluso l'intervento di competenza di questa ASL – ID: 210 – Importo € 7.119.920,00 – CUP: I12C23000820001;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 484 del 07/11/2023 quest'Azienda ha nominato l'Ing. Daniele Della Vedova quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), con i compiti di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto della contabilità relativa al II° S.A.L., a tutto il 30/05/2025, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati, eseguiti dalla Società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore – CIG: B284EB128D. Autorizzazione alla fatturazione dell'importo di € 181.578,67 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 10% per lavori.
Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001. - con atto deliberativo n. 110/C.S./2024 del 06.02.2024 quest'Azienda ha preso atto della D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 avente ad oggetto: "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 – Assegnazione di risorse agli Enti del SSR per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR 622/2023 ed approvazione dello Schema di Convenzione con la Società Giubileo 2025" Scheda Intervento ID: 210 – Importo € 7.119.920,00 – CUP: I12C23000820001;

VISTO che, in considerazione della specificità realizzativa dell'intervento di competenza ed al fine di contingentare i tempi di realizzazione, il RUP ha ritenuto opportuno suddividere l'opera in quattro sub-interventi di seguito rappresentati:

1. Radiologia del Pronto Soccorso - ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia;
2. UOC Diagnostica per immagini - riorganizzazione e potenziamento della diagnostica per immagini e della rete delle emergenze mediante l'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati;
3. Blocco operatorio - realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica (emodinamica) mediante riconversione delle sale operatorie n. 7 e n. 8 per il potenziamento della cardiologia e della rete delle emergenze del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti;
4. Nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. "S. Camillo de Lellis" di Rieti;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito per brevità anche solo "Codice" n.d.r.);

DATO ATTO che per l'attuazione del sub-intervento n. 2:

- con atto deliberativo n. 712/CS del 18.07.2024 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con inversione procedimentale per la fornitura, con formula "chiavi in mano", di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti per un importo a base di gara di € 4.151.432,44 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 945/C.S./2024 del 07/10/2024 è stata disposta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori in oggetto, in favore del RTI Siemens Healthcare S.r.l. (mandataria) - C.F.: 04785851003 e P.IVA: 12268050155 / Technoproject S.r.l. (mandante) – C.F. e P.IVA: 07167410633, con un ribasso percentuale offerto pari al 1,22%;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 14, comma 18 del D. Lgs. n. 36 del 2023, l'appalto in oggetto è di tipo "misto di fornitura (prestazione/oggetto principale)" e comprende servizi di ingegneria ed architettura e l'esecuzione dei lavori sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara;

CONSIDERATO che con la predetta Delibera di aggiudicazione n. 945/C.S./2024 è stato individuato quale Direttore dei Lavori, per la parte lavori, l'Ing. Michele Carini – professionista esterno – mediante attivazione dell'opzione contrattuale relativa all'incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (P.F.T.E.);

VISTO:

- il verbale del 15/10/2024 con il quale il RUP ha dato avvio, ai sensi dell'Art. 17, comma 9 del D.lgs. n. 36 del 2023, all'esecuzione anticipata del contratto in oggetto in via d'urgenza dettagliando tutte le attività previste dallo stesso;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto della contabilità relativa al II° S.A.L., a tutto il 30/05/2025, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati, eseguiti dalla Società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore – CIG: B284EB128D. Autorizzazione alla fatturazione dell'importo di € 181.578,67 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 10% per lavori.

Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

- il contratto di appalto stipulato in data 16.01.2025 con il suddetto operatore economico concernente l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati – CIG: B284EB128D per l'importo di € 4.101.054,93 IVA esclusa;
- l'Atto costitutivo del R.T.I. appaltatore, a rogito del notaio dott.ssa Stefania Anzelini registrato a Milano DP II il 05/11/2024 al n. 106529 serie 1T, il quale prevede che l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche venga realizzata dalla società mandante Technoproject S.r.l. e che ciascun componente del raggruppamento avrà diritto al pagamento del corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni di propria competenza;
- il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati, per un importo dei lavori pari ad € 1.084.450,00 oltre IVA 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 21.177,96, validato dal RUP in data 24.01.2025 ed approvato con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 146 del 05/02/2025;
- il Verbale di consegna dei lavori del 25.01.2025 redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'Allegato II.14 del Codice;

DATO ATTO che:

- ✓ con determinazione dirigenziale n. 460 del 24.02.2025 è stata corrisposta, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, l'anticipazione nella misura del 30% dell'importo contrattuale relativo all'esecuzione dei lavori, in favore della società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore, per un importo complessivo pari ad € 325.335,00 IVA 10% esclusa, ovvero € 357.868,50 IVA 10% inclusa;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. 1037 del 12.05.2025 è stato preso atto della contabilità relativa al I° S.A.L., a tutto il 22/04/2025, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati – CIG: B284EB128D ed autorizzata la fatturazione della rata di acconto di € 573.041,47 oltre IVA 10% comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 1,22%, della quota di recupero dell'anticipazione contrattuale e della ritenuta infortuni dello 0,5% di cui al Certificato di Pagamento n. 1 del 22/04/2025;

PRESO ATTO del 2° Stato di Avanzamento dei Lavori, di seguito "S.A.L.", (Allegato n. 1) a tutto il 30/05/2025, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori in ottemperanza alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo pari ad € 1.062.033,09 oltre IVA, al netto del ribasso offerto in fase di gara e comprensivo degli oneri per la sicurezza corrispondente ad una percentuale di avanzamento di 97,935% dei lavori;

DATO ATTO che il R.U.P., accertato a mezzo DURC in corso di validità il regolare assolvimento degli obblighi di natura contributiva, assicurativa e previdenziale in capo alla società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 2 del 30.05.2025 (Allegato n. 2), a fronte del quale si autorizza la fatturazione dell'importo di € 165.071,52 oltre IVA 10% di cui al 2° SAL al netto della quota di recupero dell'anticipazione contrattuale, della ritenuta infortuni dello 0,5% e del SAL precedente;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1558 del 16/07/2025 è stata approvata la variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzata la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto della contabilità relativa al II° S.A.L., a tutto il 30/05/2025, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati, eseguiti dalla Società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore – CIG: B284EB128D. Autorizzazione alla fatturazione dell'importo di € 181.578,67 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 10% per lavori.

Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

CONSIDERATO che per effetto di detta variante l'importo contrattuale comprensivo di lavori servizi e forniture, al netto del ribasso d'asta del 1,22% e compresi gli oneri per la sicurezza, passa da € 4.101.054,93 a € 4.143.339,37, con un aumento della spesa pari ad € 42.284,44 corrispondente al 1,27% dell'importo contrattuale;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto:

- prendere atto della contabilità relativa al II° S.A.L., a tutto il 30/05/2025, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati – CIG: B284EB128D - CUP: I12C23000820001;
- autorizzare la fatturazione della rata di acconto in favore della società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore per l'importo di € 165.071,52 IVA 10% esclusa di cui al Certificato di Pagamento n. 2 del 30/05/2025;
- disporre l'invio dell'Ordinativo elettronico NSO alla suddetta società per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;
- trasmettere il presente provvedimento alla Società Giubileo 2025 ed alla Regione Lazio, tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo degli interventi appositamente predisposte, per i necessari adempimenti di rendicontazione della spesa sostenuta;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO della contabilità relativa al II° S.A.L. (Allegato n. 1), a tutto il 30/05/2025, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati – CIG: B284EB128D ed autorizzare la fatturazione della rata di acconto di € 165.071,52 oltre IVA 10% comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 1,22%, della quota di recupero dell'anticipazione contrattuale, della ritenuta infortuni dello 0,5% e del SAL precedente di cui al Certificato di Pagamento n. 2 del 30/05/2025 (Allegato n. 2);

DI DISPORRE l'invio dell'Ordinativo elettronico NSO alla società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore, per le operazioni di fatturazione e liquidazione delle relative spettanze in conformità alla vigente normativa;

DI DARE ATTO che l'onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 181.578,67 IVA 10% inclusa per lavori, rientra tra le risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 "*fabbricati strumentali (indisponibili)*" a valere sul Finanziamento statale - "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025" - CUP: I12C23000820001 – D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 – già impegnate con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 945/C.S./2024 del 07/10/2024 ed integrate con determinazione dirigenziale n. 1558 del 16/07/2025;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Società Giubileo 2025 ed alla Regione Lazio, tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo degli interventi appositamente predisposte, per i necessari adempimenti di rendicontazione della spesa sostenuta;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Presa d'atto della contabilità relativa al II° S.A.L., a tutto il 30/05/2025, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati, eseguiti dalla Società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore – CIG: B284EB128D. Autorizzazione alla fatturazione dell'importo di € 181.578,67 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 10% per lavori.

Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Della Vedova

Oggetto: Presa d'atto della contabilità relativa al II° S.A.L., a tutto il 30/05/2025, dei lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti propedeutici all'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati, eseguiti dalla Società Technoproject S.r.l. – C.F. e P.IVA: 07167410633 – mandante del RTI appaltatore – CIG: B284EB128D. Autorizzazione alla fatturazione dell'importo di € 181.578,67 comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA 10% per lavori.

Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.
VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Elisabetta Nigi

Data 30/07/2025

Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data