

ASL RIETI
Ospedale S. Camillo De Lellis

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 30/05/2025

OGGETTO: Riorganizzazione e potenziamento della diagnostica per immagini e della rete delle emergenze presso la UOC Diagnostica per immagini del presidio ospedaliero "San Camillo de Lellis" di Rieti

COMMITTENTE: ASL RIETI

IMPRESA:

TECHNOPROJECT s.r.l.
Salita Cariatì, 25/A
80138 NAPOLI
Part. IVA 07167410633

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	1 097 570.40
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	22 127.96
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	325 335.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 1'062'322,04 - 100%)			
1 001.001.001	OPERE EDILI - RIMOZIONI, DEMOLIZIONI, TRASPORTI E SMALTIMENTI - OG11 SOMMANO % aliquote	100,00	34'547,03 (3,252%)	34'547,03 (3,252%)
2 001.002.001	OPERE EDILI - CONGLOMERATI, ACCIAI E RINFORZI STRUTTURALI - OG1 SOMMANO % aliquote	100,00	307,39 (0,029%)	307,39 (0,029%)
3 001.003.001	OPERE EDILI - MASSETTI - OG1 SOMMANO % aliquote	100,00	3'792,65 (0,357%)	3'792,65 (0,357%)
4 001.004.001	OPERE EDILI - OPERE DI TRAMEZZATURE - OG1 SOMMANO % aliquote	100,00	42'196,20 (3,972%)	42'196,20 (3,972%)
5 001.005.001	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI - OG1 SOMMANO % aliquote	100,00	29'507,95 (2,778%)	29'507,95 (2,778%)
6 001.007.001	OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - OG1 SOMMANO % aliquote	100,00	6'814,32 (0,641%)	6'814,32 (0,641%)
7 001.008.001	OPERE EDILI - OPERE DI FINITURA - OG1 SOMMANO % aliquote	100,00	16'329,67 (1,537%)	16'329,67 (1,537%)
8 002.001.002	OPERE IMPIANTI - RIMOZIONI, DEMOLIZIONI, TRASPORTI E SMALTIMENTI - OG1 SOMMANO % aliquote	100,00	7'513,88 (0,707%)	7'513,88 (0,707%)
9 002.010.002	OPERE IMPIANTI - OS 3 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO - OG11 SOMMANO % aliquote	100,00	18'882,68 (1,777%)	18'882,68 (1,777%)
10 002.011.002	OPERE IMPIANTI - OS 3 - GAS MEDICALI - OG11 SOMMANO % aliquote	100,00	22'786,28 (2,145%)	22'786,28 (2,145%)
11 002.012.002	OPERE IMPIANTI - OS 28 - IMPIANTO TERMICO E MECCANICO - OG11 SOMMANO % aliquote	100,00	341'554,45 (32,152%)	341'554,45 (32,152%)
12 002.013.002	OPERE IMPIANTI - OS 30 - IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALE - OG11 SOMMANO % aliquote	100,00	179'284,69 (16,877%)	179'284,69 (16,877%)
13 002.014.002	OPERE IMPIANTI - OS 30 - IMPIANTO ANTINCENDIO - OG11 SOMMANO % aliquote	100,00	32'116,84 (3,023%)	32'116,84 (3,023%)
14 002.015.002	OPERE IMPIANTI - OS 30 - IMPIANTO SPECIALE RM - OG11 SOMMANO % aliquote	100,00	146'250,77 (13,767%)	146'250,77 (13,767%)
15 003.008.003	OPERE DI FINITURE - OPERE DI FINITURA - OS6 SOMMANO % aliquote	87,84	180'437,25 (16,985%)	158'496,08 (14,920%)
	A R I P O R T A R E			1'040'380,88

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1'040'380,88
16 SIC.SPCL	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)			
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	97,85	22'127,96	21'652,21
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			21'652,21
	T O T A L E euro			1'062'033,09
	A R I P O R T A R E			

[illegible]