

UOC TECNICO PATRIMONIALE									
PROGETTI DI INVESTIMENTO - ANNI 2022-2023									
<b>DGR 740/2014 - Rete Psichiatrica Ospedaliera</b>									
ID	Importo Finanziamento	Progetto	CUP	Lavori	Forniture	Stato di avanzamento		Note	DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
						Progettazione	Esecuzione		
Del. 25/2019	€ 1.080.920,00	Lavori di ristrutturazione del Reparto S.P.D.C. del P.O. di Rieti	I16G19000620002	€ 1.080.920,00	€ -	100%	0%	Aggiudicazione gara lavori - giusta Determinazione dirigenziale n. 821/2022 del 03.05.2022	31/12/2024
<b>DGR 187/2016 - Fondi recupero evasione Ticket</b>									
ID	Importo Finanziamento	Progetto	CUP	Lavori	Forniture	Stato di avanzamento		Note	DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
						Progettazione	Esecuzione		
-	€ 1.300.000,00	Potenziamento del Pronto Soccorso P.O. di Rieti	I16G20000050002	€ 950.000,00	€ 350.000,00	25%	25%	Fornitura Apparecchiature elettromedicali in corso / Affidamento progettazione lavori in corso	31/12/2024
<b>DGR 861/2017 EX ART. 20 - III FASE - stralcio 1.a</b>									
ID	Importo Finanziamento	Progetto	CUP	Lavori	Forniture	Stato di avanzamento		Note	DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
						Progettazione	Esecuzione		
SCHEDA 57	€ 5.591.230,00	Lavori di adeguamento antincendio P.O. Rieti / Fornitura Acceleratore Lineare	I16G19000590001	€ 2.893.596,25	€ 2.697.633,50	100%	30%	Predisposizione stralcio funzionale progetto lavori adeguamento antincendio / Aggiudicazione Gara Fornitura Acceleratore Lineare	31/12/2025
SCHEDA 58	€ 996.000,00	Adeguamento rete perinatale del P.O. Rieti	I16G19000610003	€ 465.300,00	€ 530.700,00	100%	100%	Lavori ultimati - collaudo in corso	31/07/2023
SCHEDA 59	€ 1.931.350,00	Lavori di adeguamento antincendio Presidi territoriali	I56G19000220001	€ 1.931.350,00	€ -	100%	60%	Liquidazione II SAL Lavori - Lotto n. 2	31/12/2023
<b>DGR 180/2018 - Delibera CIPE</b>									
ID	Importo Finanziamento	Progetto	CUP	Lavori	Forniture	Stato di avanzamento		Note	DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
						Progettazione	Esecuzione		
Int. Progr. 12	€ 601.564,92	Completamento dell'Impianto di rilevamento Fumi del P.O. Rieti	I16G19000600003	€ 601.564,92	€ -	100%	0%	Vedi scheda 57 DGR 861/2017	31/12/2023
<b>Interventi DL 34/2020 – D.G.R. 671/2020</b>									
ID	Importo Finanziamento	Progetto	CUP	Lavori	Forniture	Stato di avanzamento		Note	DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
						Progettazione	Esecuzione		
TI-LAZ_Rieti_414	€ 582.672,00	Incremento di n. 6 p.l. Terapia Intensiva	I18I20000300001	€ 268.772,00	€ 313.900,00	100%	100%	Ultimazione lavori 30/09/2022 - Approvazione Certificato Regolare esecuzione Determina n. 2196/2022 del 28/11/2022	30/09/2022
TI-LAZ_Rieti_415	€ 1.220.400,00	Realizzazione di n. 12 p.l. Terapia Sub-Intensiva		€ 601.400,00	€ 619.000,00	100%	10%	Affidamento Lavori	31/12/2023
PS-LAZ_Rieti_462	€ 432.541,73	Lavori adeguamento DEA I Livello		€ 312.541,73	€ 120.000,00	100%	50%	Lavori in corso	31/08/2023
<b>Interventi DL 34/2020 - Finanziamento Integrativo DGR 669/2018</b>									
ID	Importo Finanziamento	Progetto	CUP	Lavori	Forniture	Stato di avanzamento		Note	DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
						Progettazione	Esecuzione		
TI-LAZ_Rieti_415	€ 418.559,25	Realizzazione di n. 12 p.l. Terapia Sub-Intensiva	I17H21006700002	€ 418.559,25	€ -	100%	10%	Affidamento Lavori	31/12/2023
PS-LAZ_Rieti_462	€ 135.105,92	Lavori adeguamento DEA I Livello		€ 135.105,92	€ -	100%	50%	Lavori in corso	31/08/2023
<b>Interventi rimozione e smaltimento Amianto - Fondi FSC 2014-2020 - DGR 1036/2020</b>									
ID	Importo Finanziamento	Progetto	CUP	Lavori	Forniture	Stato di avanzamento		Note	DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO
						Progettazione	Esecuzione		
Del. 940/2021	€ 5.725.658,11	Interventi di bonifica presso varie Strutture Sanitarie	I47H20003410003; I17H20005270003; I17H20005280003; I17H20005290003; I47H20003420003; I17H20005300003; I17H20005310003	€ 5.725.658,11	€ -	100%	50%	Lavori più urgenti eseguiti con Appalto in essere / Aggiudicazione nuova procedura di gara - Delibera DG n. 1309/2022 del 30/12/2022	31/12/2025

UOC TECNICO PATRIMONIALE										
PROGETTI DI INVESTIMENTO - ANNI 2022-2023										
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - PIANO OPERATIVO REGIONALE DGR 332/2022 - FONDI DGR 581/2022										
M6.C1 - 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (CdC)										
ID	Importo Finanziamento	Progetto	CUP	Lavori	Forniture	Stato di avanzamento		Note	DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO	
						Progettazione	Esecuzione			
M6.C1.I1.1.	€ 1.564.008,00	CdC Poliambulatorio Antrudoco	I87H21006950006	€ 1.564.008,00	€ -	100%	0%	Approvazione progetto esecutivo	31/12/2025	
M6.C1.I1.1.	€ 1.564.008,00	CdC Contigliano	I37H21008750006	€ 1.564.008,00	€ -	100%	0%	Approvazione progetto esecutivo	31/12/2025	
M6.C1.I1.1.	€ 1.564.008,00	CdC Rieti - sede distretto 1	I17H210092210006	€ 1.564.008,00	€ -	100%	0%	Approvazione progetto esecutivo	31/12/2025	
M6.C1.I1.1.	€ 491.416,00	CdC Castel di Tora - Distretto 2	I97H21006850006	€ 491.416,00	€ -	100%	0%	Approvazione progetto esecutivo	31/12/2025	
M6.C1.I1.1.	€ 1.047.530,00	CdC Magliano Sabina	I47H21007720006	€ 1.047.530,00	€ -	100%	0%	Approvazione progetto esecutivo	31/12/2025	
M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT)										
ID	Importo Finanziamento	Progetto	CUP	Lavori	Forniture	Stato di avanzamento		Note	DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO	
						Progettazione	Esecuzione			
M6.C1.I1.2.2.1	€ 173.075,00	COT Leonessa	I27H21009460006	€ 173.075,00	€ -	100%	0%	Stipula Contratto lavori	31/03/2024	
M6.C1.I1.2.2.1	€ 173.075,00	COT Posta	I87H21006960006	€ 173.075,00	€ -	100%	0%	Stipula Contratto lavori	31/03/2024	
M6.C1.I1.2.2.1	€ 173.075,00	COT Rieti	I17H21009220006	€ 173.075,00	€ -	100%	0%	Stipula Contratto lavori	31/03/2024	
M6.C1.I1.2.2.1	€ 173.075,00	COT Magliano Sabina	I47H21007730006	€ 173.075,00	€ -	100%	0%	Stipula Contratto lavori	31/03/2024	
M6.C1.I1.2.2.2	€ 290.030,78	COT Interconnessione aziendale	I69J21017760006	€ -	€ 290.030,78	100%	0%	Stipula contratto interconnessione	31/03/2024	
M6.C1.I1.2.2.3	€ 394.680,00	COT Device	I69J21017770006	€ -	€ 394.680,00	50%	0%	Linee Guida Regione Lazio - Determina G16240 del 24/11/2022	31/03/2024	
M6.C1 - 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture - Ospedali di Comunità (OdC)										
ID	Importo Finanziamento	Progetto	CUP	Lavori	Forniture	Stato di avanzamento		Note	DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO	
						Progettazione	Esecuzione			
M6.C1.I1.3	€ 2.649.889,00	OdC Passo Corese	I57H21010720006	€ 2.649.889,00	€ -	100%	0%	Approvazione progetto esecutivo	31/12/2025	
M6.C1.I1.4	€ 2.649.889,00	OdC Poggio Mirteto	I47H21007740006	€ 2.649.889,00	€ -	100%	0%	Approvazione progetto esecutivo	31/12/2025	
M6.C2 - 1.1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione)										
ID	Importo Finanziamento	Progetto	CUP	Lavori	Forniture	Stato di avanzamento		Note	DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO	
						Progettazione	Esecuzione			
M6.C1.I1.1.1.	€ 816.958,42	Postazioni	I19J22001280006	€ -	€ 816.958,42	100%	30%	Stipula Contratto specifico Nomina esperto indipendente / Adesione Convenzioni Consip x forniture PC	30/06/2025	
M6.C1.I1.1.1.	€ 369.525,93	Sviluppo App	I19J22001290006	€ -	€ 369.525,93	0%	0%	Attività di Assesment	30/06/2025	
M6.C1.I1.1.1.	€ 604.446,44	Servizi sviluppo interoperabilità	I19J22001300006	€ -	€ 604.446,44	0%	0%	Attività di Assesment	30/06/2025	
M6.C1.I1.1.1.	€ 451.638,00	Cablaggio/Lavori	I19J22001310006	€ 451.638,00	€ -	100%	30%	Adesione Convenzione Reti LAN 7	30/06/2025	
M6.C1.I1.1.1.	€ 223.774,95	Licenze software e hardware	I19J22001320006	€ -	€ 223.774,95	0%	0%	Attività di Assesment	30/06/2025	
M6.C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature Sanitarie)										
ID	Importo Finanziamento	Progetto	CUP	Lavori	Forniture	Stato di avanzamento		Note	DATA PREVISTA CONCLUSIONE INTERVENTO	
						Progettazione	Esecuzione			
M6.C2.1.1.2	€ 530.000,00	Tomografi Computerizzati (CT Scans) - 128 strati	I19J21016800006	€ -	€ 530.000,00	100%	50%	Emesso ordinativo di Fornitura S.TEL.LA num. Registro PI160128-22 del 20/12/2022	31/12/2024	
M6.C2.1.1.2	€ 914.000,00	Tomografi a Risonanza Magnetica (MRI) - 1,5 Tesla	I19J21016810006	€ -	€ 914.000,00	100%	50%	Emesso ordinativo di Fornitura S.TEL.LA num. Registro PI165176-22 del 30/12/2022	31/12/2024	
M6.C2.1.1.2	€ 274.500,00	Mammografi con tomosintesi	I49J21016860006	€ -	€ 274.500,00	100%	50%	Emesso ordinativo di Fornitura S.TEL.LA num. Registro PI165169-22 del 30/12/2022	31/12/2024	
M6.C2.1.1.2	€ 608.000,00	Angiografi Cardiologici	I19J21016820006	€ -	€ 608.000,00	100%	50%	Emesso ordinativo di Fornitura S.TEL.LA num. Registro PI165188-22 del 30/12/2022	31/12/2024	
M6.C2.1.1.2	€ 82.000,00	Ecotomografi Multidisciplinari	I19J21016830006	€ -	€ 82.000,00	100%	100%	Emesso Ordinativo di Fornitura Consip n. 6885776	31/12/2024	
M6.C2.1.1.2	€ 82.000,00	Ecotomografi Multidisciplinari	I19J21016840006	€ -	€ 82.000,00	100%	100%	Emesso Ordinativo di Fornitura Consip n. 6885842	31/12/2024	
M6.C2.1.1.2	€ 82.000,00	Ecotomografi Ginecologici 3D	I19J21016850006	€ -	€ 82.000,00	100%	100%	Emesso Ordinativo di Fornitura Consip n. 6949527	31/12/2024	
M6.C2.1.1.2	€ 247.700,00	Telecomandati digitali	I19J21016860006	€ -	€ 247.700,00	100%	100%	Emesso Ordinativo di Fornitura Consip n. 7108173	31/12/2024	
M6.C2.1.1.2	€ 247.700,00	Telecomandati digitali	I49J21016870006	€ -	€ 247.700,00	100%	100%	Emesso Ordinativo di Fornitura Consip n. 7108361	31/12/2024	
				<b>€ 28.059.454,18</b>	<b>€ 10.398.550,02</b>					