

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it – C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

Presidio Ospedaliero “SAN CAMILLO DE LELLIS” - RIETI

LAVORI: Interventi di adeguamento edile e degli impianti tecnologici di parte del reparto di Rianimazione per l'incremento di n. 6 posti letto di terapia intensiva D.L. n 34/2020 - Cod. intervento: TI-LAZ Rieti 414.

FINANZIAMENTO: DGR n. 671/2020 – PNRR (ex art. 2 D.L. 34/2020) – Missione 6 Salute – Componente 2 – Misura 1.1. “*Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Digitalizzazione – Rafforzamento Strutturale SSN*”

C.U.P.: I18I20000300001

Accordo Quadro Invitalia per l'attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al D.L. N. 34/2020. Lotto geografico n. 7 – Lazio – CIG: 8444481E28 - Sub-lotto prestazionale n. 1 – Area territoriale Rieti.

CONTRATTO sottoscritto il 29/04/2022 - C.I.G. Derivato: 9180049017

IMPRESA: Raggruppamento temporaneo imprese

Coopservice Soc. Coop. S.p.A., con sede in Reggio Emilia Via Rochdale n. 5 cap. 42122 - Codice fiscale/Partita IVA n. 00310180351, quale capogruppo.

I.F.M. Italiana Facility Management S.p.A. con sede legale in Roma (RM) Via dei laghi sportivi n. 34 cap. 00155 - Codice fiscale/P.IVA n. 14783531008 quale mandante

MDS S.r.l., con sede legale in Maltignano (Ap) S.P. Bonifica n. 32 cap. 63085, Codice fiscale/Partita IVA n. 00491370441, quale mandante.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE

(art. 102 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 28 (ventotto) del mese di Ottobre presso i locali del reparto di Rianimazione del P.O. di Rieti sito in Via J.F. Kennedy snc a Rieti, il sottoscritto Ing. Giovanni Martinazzoli, in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza del RUP Ing. Germolè e del rappresentante del RTI appaltatore Ing. Fabrizio Alemanno,

Visto il D.M. 7 marzo 2018, n.49 recante le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto.

Descrizione dei lavori

Le opere sono state realizzate sulla base del Progetto Esecutivo redatto dalla Società di ingegneria RPA di Perugia, a firma ing. Bonadies, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 994/2021 del 15/09/2021, che prevede una riconfigurazione del reparto di terapia intensiva del P.O. De Lellis finalizzata all'aumento dei posti letto. In particolare il locale medicheria è stato riconfigurato sia dal punto di vista edile che impiantistico ottenendo una nuova sala di terapia intensiva con due posti letto in aggiunta

a quelli già esistenti.

Le opere hanno inoltre interessato il locale relax che è stato spostato dall'iniziale posizione a favore della nuova medicheria, il locale della caposala, due depositi e il corridoio di collegamento.

I lavori più in dettaglio hanno compreso:

- Opere civili consistenti nella realizzazione di tramezzature in cartongesso con coibentazione interna, compartimentazioni REI per due depositi, nuova pavimentazione e rivestimenti delle pareti in PVC e tinteggiature nei locali interessati dai lavori e relativo corridoio e, per il nuovo locale terapia intensiva, sostituzione del controsoffitto in pannelli in fibra con controsoffitto a tenuta in pannelli metallici
- Realizzazione di una tisaneria e di un nuovo locale con bagno per caposala con impianti idraulici, controsoffitti e rivestimenti delle pareti in maioliche,
- Sostituzione dell'infisso di accesso al nuovo locale di terapia intensiva e montaggio di nuovi infissi interni (caposala, porte tagliafuoco depositi),
- Installazione di porte REI 60 sugli accessi ai due depositi interni al reparto
- Smontaggio e rimontaggio delle porte esistenti nei locali interessati ai lavori
- Modifiche all'impianto di trattamento aria con installazione di nuovi diffusori nella nuova sala di terapia intensiva coordinati con il nuovo controsoffitto
- Installazione di due travi testatetto sospese nella nuova sala di terapia intensiva,
- Sostituzione nei locali interessati ai lavori dei corpi illuminanti con panel led, realizzazione di nuovi impianti elettrici e dati e allacciamenti ai quadri elettrici esistenti.

Opere integrative rispetto a quanto indicato in progetto sono state:

- Fornitura di due lavelli in acciaio, uno in medicheria e uno nella nuova sala di terapia intensiva e relativi allacciamenti idraulici,
- Zoccolino battiscopa in gomma
- Coprifilo tra rivestimento verticale delle pareti del corridoio e parete tinteggiata.

Assuntore dei lavori

I lavori sono stati affidati, nell'ambito dell'Accordo Quadro del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 – ex art. 1 DL 34/2020 – Lotto geografico n. 7 – Lazio - Sub lotto prestazionale 1 - Area territoriale Rieti, al Raggruppamento temporaneo imprese Coopservice Soc. Coop. spa, con sede in Reggio Emilia Via Rochdale n. 5 cap. 42122 - Codice fiscale/Partita IVA n. 00310180351, quale capogruppo, I.F.M. Italiana Facility Management spa con sede legale in Roma (RM) Via dei laghi sportivi n. 34 cap. 00155 - codice fiscale/P.IVA n. 14783531008 quale mandante e MDS srl, con sede legale in Maltignano (Ap) S.P. Bonifica n. 32 cap. 63085, Codice fiscale/Partita IVA n. 00491370441 quale mandante, sulla base di un computo metrico estimativo redatto dalla società RPA.

Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati all'RTI in data 9/05/2022 dalla quale decorrevano i 90 gg consecutivi per l'ultimazione delle opere, con termine di ultimazione lavori il 6 agosto 2022.

Andamento dei lavori

In data 28 luglio a causa di criticità dovute alle difficoltà operative in cantiere, legate alla diffusione del Covid-19, nonché ai ritardi nella consegna di apparecchiature e materiali, il RUP ha concesso una proroga dei tempi di consegna contrattuali di giorni 20 solari fissando la data di ultimazione al 26 agosto 2022. In data 26 agosto l'impresa comunicava

la sostanziale fine delle opere ad eccezione del montaggio di una porta e di due travi testa letto pensili la cui consegna è stata ritardata dalla generale difficoltà negli approvvigionamenti.

In data 13 settembre 2022 l'R.T.I. comunicava di aver provveduto al montaggio delle travi testa letto e della porta mancante. In data 16 settembre 2022 è stata effettuata una visita in cantiere per la verifica dello stato delle opere durante la quale è emersa la necessità di interventi di completamento e di alcune opere aggiuntive per la realizzazione delle quali è stata indicata la data del 30 settembre 2022. I lavori sono stati ultimati entro tale come da verbale di verifica del 3.10.2022.

Importo dei lavori

I lavori a base d'appalto, sulla base del computo metrico estimativo del progetto esecutivo redatto dalla società RPA, riferito al prezziario Regionale Lazio ed. 2020 risultano, al netto IVA risultavano pari a :

- Opere edili	€	64.481,90
- Opere impiantistiche	€	57.786,84
	Totale lavori	€ 122.268,74
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	13.564,03
	Totale generale	€ 135.832,77

Nel quadro economico di appalto era previsto un importo netto IVA pari a € **4.883,70** per imprevisti in corso d'opera.

Sull'importo totale dei lavori è stato applicato lo sconto del 35,23%, offerto dall'RTI nell'ambito dell'accordo quadro con un importo di contratto pari a

- Totale lavori netto ribasso 35,23%	€	79.193,46
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	13.564,03
	Totale contratto	€ 92.757,49

Varianti dei lavori

In fase di definizione delle opere si è riscontrata la necessità di varianti non sostanziali al progetto conseguenti alle verifiche dello stato di conservazione dei locali e in base alle esigenze richieste dagli operatori del reparto.

In particolare è emersa l'opportunità di estendere la sostituzione della pavimentazione in pvc anche ai corridoi ed all' ex locale caposala in quanto deteriorati, non prevista nel progetto, e di sostituire la pavimentazione prevista in gres nel locale relax con pavimentazione in PVC.

Sono state inoltre operate anche alcune varianti in diminuzione che hanno riguardato essenzialmente le finiture delle pareti dei locali caposala e sala relax per le quali non è stato previsto il rivestimento in PVC a favore della tinteggiatura e la tisaneria dove l'altezza del rivestimento in maioliche è stato limitato in altezza a 1,6 m in luogo dell'altezza totale delle pareti. Sono infine state riutilizzate più porte interne esistenti rispetto a quelle indicate in progetto che opere sono state portate in detrazione nella contabilità finale.

Tale variante di assestamento non ha portato a variazioni dell'importo dei lavori.

Opere in economia

La sostituzione del pavimento e del rivestimento in pvc delle pareti del corridoio ha richiesto l'installazione di battiscopa in gomma e di un coprifilo tra il rivestimento in PVC delle pareti dei corridoi e la parte tinteggiata.

Ulteriore opera aggiuntiva è stata l'installazione di due lavelli in acciaio inox, uno nella nuova sala di rianimazione e uno nella medicheria con relativi allacci idraulici.

Queste ultime opere, non comprese nelle voci del computo metrico, la cui valorizzazione con prezzario regionale 2020 risulta pari a **€ 1.579,88**, sono state considerate opere in economia rientranti nella voce imprevisti del quadro economico.

Verifiche funzionalità dell'impianto

In data 13.9.2022 sono state effettuate in contraddittorio con l'impresa le prove funzionali degli impianti con riscontro delle portate dell'aria di ricambio dei recuperatori di calore con esito positivo.

Dichiarazioni di conformità

In data 28.10.2022 sono state presentate dall'impresa le dichiarazioni di conformità che si allegano al presente documento.

Stato finale

In allegato è riportata la contabilità con l'indicazione delle variazioni in aumento e detrazione delle quantità delle lavorazioni e forniture previste in contratto, che non hanno portato a una variazione economica nonché le opere in economia.

Lo stato finale delle opere, riferito ai prezzi di contratto (Prezzario regione Lazio 2020) risulta essere pari a:

- Totale lavori con ribasso del 35,23%	€ 79.193,46
- Opere in economia	€ 1.579,88
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.564,03
Totale	€ 94.337,37

Nella contabilità allegata è riportato l'aggiornamento dei prezzi unitari al prezzario Regione Lazio luglio 2022 e del 20% per i nuovi prezzi (ex art. 26 D.L. 50/2022) che porta ad un importo totale delle opere di contratto comprese le opere in economia pari a € 167.669,26 che applicando lo sconto offerto dall'RTI porta ai seguenti valori:

- Totale lavori con ribasso del 35,23%	€ 108.599,38
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.564,03
Totale	€ 122.163,41

con una differenza pari a **€ 27.826,04** da riconoscere all'appaltatore nella misura del 90% ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022.

Riserve

L'impresa non ha presentato riserve.

Infortuni sul lavoro

Nel corso dei lavori non si sono riscontrati infortuni.

CERTIFICA

che i lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici di parte del reparto di Rianimazione per l'incremento di n. 6 posti letto di terapia intensiva D.L. n 34/2020 - Cod. intervento: TI-LAZ Rieti 414, affidati al R.T.I. con Coopservice Soc. Coop. S.p.A. mandataria, sono stati regolarmente eseguiti in conformità con gli elaborati progettuali ed in base alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e pertanto è possibile liquidare il credito dell'appaltatore contabilizzato come segue:

- Certificato di Pagamento n. 01 – Sal Unico e finale	€ 94.337,37
- Certificato di Pagamento n. 01/bis – ex art. 26 D.L. 50/2022	€ 25.043,44
- Credito dell'appaltatore	€ 119.380,81

Rieti 28.10.2022

Per il RTI Appaltatore

Ing. Fabrizio Alemanno



COOPSERVICE
S. Coop. p. A.


Sede legale, Direzione e Amministrazione:
Via Rochdale, 5 - 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522 94011 r.a. Fax 0522 940128
Cod. Fisc. e Partita IVA 00310180351



Visto

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonino Germolè



ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34
OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE										
1	A03.01.009.c	Demolizioni e Rimozioni Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, co ... lizzabile: laterizi i forati dello spessore tra 110 e 160 mm MURATURE ESISTENTI (2,20+3,00+2,20+5,60+4,40+2,00*2)*3,40 (0,50*3+1,00+6,00+5,50+2,00+4,50+3,70)*3,40	72,760 82,280 155,040								
2	A03.01.010.a	Totale mq Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati: gesso e relativo supporto ESISTENTI 130,00	130,000								
		Totale mq	130,000	6,97	906,10		10,80		130,00	1404,00	
3	A03.01.011.b	Totale mq Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ... materiale inutilizzabile: con l'ausilio di mezzi meccanici RIPRESE VARIE 25,00	25,000								
		Totale mq	25,000	4,23	105,75		6,56		25,00	164,00	
4	A03.01.014.a	Totale mc Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) ... ti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati Allaccio Cucina-Pozzetto 7,00*0,20*0,20	0,280								
		Totale mc	0,280	72,30	20,24		112,07		0,28	31,38	
5	A03.01.015.c	Totale mq Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello sp ... autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès 3,49+7,11+9,31+3,61+3,04 4,50*3,70	26,560 16,650 43,210								
		Totale mq	43,210	9,81	423,89		15,21		43,21	657,22	
6	A03.01.015.d	Totale mq Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello sp ... le inutilizzabile: in gomma o linoleum o prealino e simili AREA TOT. INTERVENTO (Rilev.Autocad) 180,00 A DETRARRE DEMOLIZIONE PAV. GRES -43,21	180,000 -43,210 136,790			15,56 c.sala 58,28 corridoi 25,46 a.relax 99,30					
		Totale mq	136,790	5,16	705,84		8,00		236,09	1888,72	
7	A03.01.016.a	Totale mq Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demoli ... n piastrelle o tesserine di grès ceramica o vetro e simili ESISTENTI 24,00*2,20	52,800								
		Totale mq	52,800	9,81	517,97		15,21		52,80	803,09	
8	A03.01.016.e	Totale mq Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demoli ... lizzabile: zoccolino battiscopa in grès o maiolica o marmo ESISTENTI 20,00	20,000								
		Totale mq	20,000	1,70	34,00		2,64		20,00	52,80	
9	A03.01.016.f	Totale m Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demoli ... e inutilizzabile: battiscopa, cornici o mantovane in legno BATTISCOPA									

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34
OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE										
		60,00									
		Totale m									
		60,00	0,88	52,80		104,16	1,36		60,00	81,60	
10	A03.02.016.a	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi s ... (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso)									
		6+6+2									
		Totale Cadauno									
		14,00	10,33	144,62			16,01		14,00	224,14	
11	A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi s ... deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico									
		3+3									
		Totale Cadauno									
		6,00	28,41	170,46			44,04		6,00	264,24	
12	A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi s ... al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino									
		3+3									
		Totale Cadauno									
		6,00	18,08	108,48			28,02		6,00	168,12	
13	A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi s ... dinamento al luogo di deposito provvisorio: livello cucina									
		2									
		Totale Cadauno									
		2,00	25,82	51,64			40,02		2,00	80,04	
14	A03.02.029	Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi									
		9*0,90*2,15									
		2*1,30*2,15									
		2*1,40*2,15									
		Totale mq									
		29,025	16,01	464,69		X rimontaggio 29,025	24,82		58,05	1440,80	
15	A03.03.006	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.									
		Murature e intonaci (25,00*0,03+155,04*0,12)*1,8									
		34,839									
		Pavimenti e Massetti (43,21+136,79)*0,05*1,8									
		16,200									
		0,28*1,8									
		0,504									
		Sanitari (6+6+2)*0,03									
		0,420									
		Infissi, controsoffitti (29,025+130,00)*0,02									
		3,181									
		Altri materiali 3,00									
		3,000									
		Totale ton									
		58,144	57,62	3 350,26			89,31		58,144	5192,84	
16	A03.03.007.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... orrispensione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili									
		Murature e intonaci (25,00*0,03+155,04*0,12)*1,8									
		34,839									
		Pavimenti e Massetti (43,21+136,79)*0,05*1,8									
		16,200									
		0,28*1,8									
		0,504									
		Sanitari (6+6+2)*0,03									
		0,420									
		Totale ton									
		51,963	11,00	571,59			13,55		51,963	704,10	
17	A03.03.007.1	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di ricicl ... alla D.L. autorizzerà la									

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34

OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE										
		corrispondenza degli oneri. vetro									
		Infissi, controsoffitti, altro									
		5000,00									
		Totale kg	5 000,00	0,30	1 500,00		0,61		5000,00	3050,00	
		Totale Demolizioni e Rimoziioni Euro				10 329,89					18 069,12
		Massetti e Vespai									
A06.01		CONGLOMERATI - ACCIAI - CASSEFORMI									
18	A06.01.001.01.b	CONGLOMERATI CEMENTIZI									
		PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI Classe di esposizione ambien ... Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15 N/mmq									
		Rinfiaccio Allaccio Cucina-Pozzetto	0,266								
		7,00*0,20*0,20-(7,00*0,025*0,025*3,14)									
		Totale mc	0,266	116,12	30,89		191,96		0,266	51,06	
19	A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 ... pato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm									
		RILEVAMENTO DA AUTOCAD	180,000								
		180,00									
		Totale mq	180,000	12,10	2 178,00	0,50	90,00	29,19	90,00	2627,10	
20	A07.03.008	Rasatura autolivellante su sottofondi in cemento per lavo ... altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte									
		RILEVAMENTO DA AUTOCAD	180,000								
		180,00									
		Totale mq	180,000	12,96	2 332,80	0,50	90,00	36,98	90,00	3328,20	
		Totale Massetti e Vespai Euro				4 541,69					6 006,36
		Murature e Tramezzature									
21	PA.AR.006	ContropareteCartongesso_10cm (Tipo C1) - Controparete interna a 2 lastre su singola orditura (con montanti dorso/dorso) sp.....ssorio per realizzare lopera a perfetta regola d'arte e rispondente alle caratteristiche riportate nel grafico (vedi abaco).									
		0,80*3,40	2,720								
		Totale mq	2,720	26,65	72,49			31,98	2,72	86,99	
22	PA.AR.007	Controparete Cartongesso_12,5cm (Tipo C2)- Controparete interna a 2 lastre, lastra esterna resistente agli urti e allumidi.....ssorio per realizzare lopera a perfetta regola d'arte e rispondente alle caratteristiche riportate nel grafico (vedi abaco).									
		(5,40+8,00+5,40+8,00+0,50*2+5,50+0,50*4+4,20)*3,40	134,300								
		0,80*2,15	1,720								
		1,40*2,15	3,010								
		Totale mq	139,030	38,90	5 408,27			46,68	139,03	6489,92	
23	PA.AR.008	DivisorioCartongesso_15cm (Tipo M1) - Parete divisoria interna a 4 lastre su singola orditura sp. 10 cm, ad elevate presta.....ssorio per realizzare lopera a perfetta regola d'arte e rispondente alle caratteristiche riportate nel grafico (vedi abaco).									
		(1,00+1,50+0,90+1,40)*2,20	10,560								

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34
OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE										
		75,140									
		(3,20+2,70+1,30+2,30+2,30+2,20+4,90+1,40+1,80)*3,40									
		Totale mq	85,700	58,40	5 004,88			70,08	85,70	6005,86	
24	PA.AR.009	Divisorio Cartongesso_15cm (Tipo M2) - Parete divisoria interna a 4 lastre su singola orditura sp. 10 cm, ad elevate prest.....ssorio per realizzare lopera a perfetta regola darte e rispondente alle caratteristiche riportate nel grafico (vedi abaco).									
		0,60*3,40	2,040								
		Totale mq	2,040	41,80	85,27			50,16	2,04	102,33	
25	PA.AR.010	Divisorio Cartongesso_15cm (Tipo M3) - Parete divisoria interna a 4 lastre su singola orditura sp. 10 cm, ad elevate prest.....ssorio per realizzare lopera a perfetta regola darte e rispondente alle caratteristiche riportate nel grafico (vedi abaco).									
		3,70*3,40	12,580								
		Totale mq	12,580	44,20	556,04			53,04	12,58	667,24	
Totale Murature e Tramezzature Euro											11 126,95
											13 352,34
26	A12.01.003.c	Intonaci e Tinteggi Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o ... abbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia									
		RIPRESE VARIE 25,00	25,000								
		Totale mq	25,000	27,64	691,00		70,06		25,00	1751,50	
27	A20.01.015	Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di ... la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura									
		SERVIZI IGIENICI/LOC. UMIDI (11,20+23,60+10,10)*0,30	13,470								
		CORRIDOI ISPEZIONE (28,00)*3,40	95,200								
		13,12	13,120			c.sala	49,38				
		DEPOSITI (15,40+16,20)*3,40	107,440			corridoi	96,18				
		9,03+9,01	18,040			area relax	35,37				
		PARETI LATI ESTERNI INTERVENTO 50,00	50,000			med guard	61,59				
		Totale mq	297,270	9,30	2 764,61		242,52	16,25	539,79	8771,59	
Totale Intonaci e Tinteggi Euro											3 455,61
											10 523,09
28	PA.AR.001	Controsoffitti Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli metallici preverniciati, sp. mm 0,5, con moduli di dim. mm 600x600x12.									
		29,03+7,77+25,86+9,03+9,01+17,49+5,27	103,460								
		Totale mq	103,460	50,00	5 173,00			60,00	103,46	6207,60	
29	PA.AR.002	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in pannelli metallici preverniciati, con guarnizioni a tenuta ermetica, sp. mm 0,5, con moduli di dim. mm 600x600x12.									
		40,84	40,840								

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34

OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE										
		Totale mq	40,840	72,45	2 958,86			86,94	40,84	3550,63	
		Totale Controsoffitti Euro				8 131,86					9 758,23
		Pavimenti e Rivestimenti									
30	A14.01.018.b.01	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima ... litura finale: dimensioni 30 x 30 cm; tinta unita naturale									
		7,77+25,86+5,27	38,900			13,04					
		13,12	13,120			13,12					
		9,03+9,01	18,040								
		Totale mq	70,060	41,32	2 894,88	26,16	60,68		43,90	2663,85	
31	A14.01.031.b	Pavimentazione di cloruro di polivinile, in rotoli di alt ...sguscia perimetrale preformata dal medesimo colore, saldata orizzontalmente									
		PER ASSIMILAZIONE	46,80			-20,30					
		26,50+20,30	26,30			64,12					
		26,30	26,30								
		Totale m	73,10	9,30	679,83	43,82	17,82		116,92	2083,51	
32	A14.02.001.a.02	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... ciali: monocottura in pasta bianca: a tinta unita 20x20 cm									
		SERVIZI IGIENICI/LOC. UMIDI (11,20+23,60+10,10)*2,40	107,760								
		Totale mq	107,760	28,92	3 116,42	56,64	57,10		51,12	2918,95	
33	PA.AR.003	Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo monostrato, ecc.									
		29,03+17,49	46,520			15,56 c.sala					
		40,84	40,840			58,64 corr.					
		16,07+5,01	21,080			25,86 a relax					
		Totale mq	108,440	48,00	5 205,12	100,06	57,60		208,50	12009,60	
34	PA.AR.004	Fornitura e posa in opera di sguscia in gres fine porcellanato, raggio mm 60, spessore mm 8, composto da un impasto di arg....ed antibatterico. Compreso incollaggio, pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.									
		SERVIZI IGIENICI/AREE RISTORO 11,20+23,60+10,10	44,90								
		CORRIDOIO DI ISPEZIONE 28,00	28,00								
		DEPOSITI 15,40+16,20	31,60								
		Totale m	104,50	14,00	1 463,00	80,90	16,80		23,60	396,48	
35	PA.AR.005	Fornitura e posa in opera di rivestimento vinilico eterogeneo									
		AREE DI LAVORO PERS.SANITARIO (26,50+20,30)*2,80	131,040			med guard -56,84					
		TERAPIA INTENSIVA 26,30*2,80	73,640			a relax 35,37					
		Totale mq	204,680	43,00	8 801,24	74,71	51,60		279,39	14416,52	
		Totale Pavimenti e Rivestimenti Euro				22 160,49					34 488,92

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34

OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE										
Infissi Interni, Esterni, Tagliafuoco											
36	A19.01.002.c	Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" compost ... e sfridi, minimo da contabilizzare 1 mq: spessore 10/11 mm									
	PV1	1*1,25*2,10	2,625								
		Totale mq	2,625	85,61	224,73	0,73	133,55		3,36	448,73	
37	E04.01.001.a.01	Porta tagliafuoco REI 60, con le caratteristiche dettate ... mm: dimensione nominale (foro muro) larghezza fino a 900mm									
	PR2	2									
		Totale Cadauno	2,00								
			2,00	377,53	755,06		645,00		2,00	1290,00	
38	PA.AR.012	Porte interne, in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono comprese le opere.....ni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte. (Prezario Regione Umbria 2019 - Art. 9.3.61.1+9.3.61.7).									
	PI1	4*0,90*2,15									
		Totale mq	7,740								
			7,740	338,00	2 616,12	7,74	405,60		0,00	0,00	
39	PA.AR.013	Fornitura e posa in opera di controtelai a semplice battuta in acciaio per portefinestre e po.....re murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. (Prezario Regione Umbria 2019 - Art. 9.6.45)									
	PI1	4*0,90*2,15	7,740								
	PV1	1*1,30*2,15									
		Totale mq	2,795								
			10,535	36,00	379,26		43,20		10,54	455,11	
40	PA.AR.017	Porte interne, in alluminio anodizzato o verniciate RAL a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono comprese le opere.....mpreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola d'arte. (Prezario Regione Umbria 2019 - Art. 9.3.61.1).				-2,80					
	PV1	1*1,30*2,15				3,44					
		Totale mq	2,795								
			2,795	272,00	760,24	0,65	326,40		3,44	1122,82	
		Totale Infissi Interni, Esterni, Tagliafuoco Euro									
						4 735,41				3 316,66	
		Totale OPERE EDILI e FINITURE Euro				64 481,90				95 514,72	

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34
OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE										
Distribuzione Aria											
41	E01.06.009.b	Canali d'aria per bassa velocità in lamiera zincata a sez ... cc.), compresi gli sfidi e lo staffaggio spessore 8/10 mm									
		156,00		156,00							
		MAGGIORAZIONE PER CURVE E PEZZI SPECIALI +20%									
		156,00*0,20		31,20							
		Totale kg		187,20	4,65	870,48	5,95		187,20	1113,84	
42	E01.06.011.a	Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di alet ... mpleta di serranda di taratura e controtelaio fino a 5 dm²									
		2*2+2*4		12,000							
		Totale dmq		12,000	9,30	111,60	10,98		12,00	131,76	
43	E01.06.011.c	Bocchetta di mandata o di ripresa a doppio ordine di alet ... pleta di serranda di taratura e controtelaio fino a 20 dm²									
		2*12		24,000							
		Totale dmq		24,000	4,65	111,60	5,35		24,00	128,40	
44	E01.06.013.a	Griglia di transito in alluminio completa di controtelaio fino a 5 dm²									
		4,0		4,000							
		Totale dmq		4,000	6,71	26,84	7,35		4,00	29,40	
45	PA.IM.011	Plenum ermetico di mandata dim. 600x600mm con filtro assoluto a flusso laminare dim. 515x515, efficienza 99,999 % HEPA H14.....pleto di alette in ABS. Fornito e posto in opera, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.									
		2		2,00							
		Totale Cadauno		2,00	723,00	1 446,00	867,60		2,00	1735,20	
46	PA.IM.012	Plenum ermetico di ripresa dim. 600x600mm senza filtro, in acciaio verniciato bianco con attacco laterale (diam.tubo: 198flussi monodirezionali. Fornito e posto in opera, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.									
		1		1,00							
		Totale Cadauno		1,00	505,65	505,65	606,78		1,00	606,78	
47	PA.IM.024	Griglia tagliafuoco di protezione antincendio a barriera passiva costituita da un telaio in materiale refrattario con alet.....a. Fornita e posta in opera, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte. Dimensioni 300x200mm									
		2		2,00							
		Totale Cadauno		2,00	237,30	474,60	284,76		2,00	569,52	
	PA.IM.031	ISOLANTE IN POLIETILENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE PER IL RIVESTIMENTO INTERNO ED ESTERNO DI CANALI PER L'ARIA. Isolante ter..... il rivestimento interno ed esterno di canali per l'aria calda e fredda. (Preziario Regione Umbria 2019 - Art. 13.16.190).									
48	PA.IM.031.5	Spessore mm 10 applicato all'esterno.									
		13		13,000							
		Totale mq		13,000	17,20	223,60	20,64		13,00	268,32	
	PA.IM.032	CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO TERMICAMENTE. Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzat..... temperatura d'impiego da 20° C a + 120° C, classe 1 di reazione al fuoco. (Preziario Regione Umbria 2019 - Art. 13.24.20).									
49	PA.IM.032.4	Diametro interno = mm 150.									
		2		2,000							
		Totale m		2,000	21,40	42,80	25,68		2,00	51,36	

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34

OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO			QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE											
50	PA.IM.032.7	Diametro interno = mm 250.										
		2	2,000									
		Totale m	2,000	35,30	70,60			42,36		2,00	84,72	
	PA.IM.036	SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI 120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica... (parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). (Prezario Regione Umbria 2019 - Art. 13.24.510).										
51	PA.IM.036.1	Fino a 8,5 dmq (400 x 200).										
		2*3	6,000									
		Totale dmq	6,000	59,00	354,00			70,80		6,00	424,80	
	PA.IM.037	ACCESSORI PER SERRANDE TAGLIAFUOCO. Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda. (Prezario Regione Umbria 2019 - Art. 13.24.540).										
52	PA.IM.037.7	Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova.										
		2	2,000									
		Totale cad	2,000	412,00	824,00			494,40		2,00	988,80	
53	PA.IM.037.7	Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova.										
		2	2,000									
		Totale cad	2,000	412,00	824,00			494,40		2,00	988,80	
		Totale Distribuzione Aria Euro				5 885,77					7 121,70	
		Imp. Idrico-Sanitario, Distribuzione Reti e Scarichi										
54	E01.02.002.a	Tubazione in acciaio zincato trafilato senza saldatura con estremità filettata gas UNI 8863: fino al DN 3/4" (mm. 26,9)										
		40,00	40,00									
		Totale kg	40,00	11,74	469,60			14,09		40,00	563,60	
55	E02.02.001.a	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavabo										
		1	1,00									
		Totale Cadauno	1,00	167,33	167,33		2,00	217,53		3,00	652,59	
56	E02.02.001.b	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... ture igienico-sanitarie con relative rubinetterie: lavello										
		PREDISPOSIZIONE CUCINA										
		1	1,00									
		Totale Cadauno	1,00	185,92	185,92			241,70		1,00	241,70	
57	E02.02.001.i	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... iature igienico-sanitarie con relative rubinetterie: bidet										
		1	1,00									
		Totale Cadauno	1,00	173,53	173,53			225,59		1,00	225,59	
58	E02.02.001.j	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... igienico-sanitarie con relative rubinetterie: piatto doccia										
		1	1,00									
		Totale Cadauno	1,00	173,53	173,53			225,59		1,00	225,59	
59	E02.02.001.m	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... enico-sanitarie con										

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34

OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE										
		relative rubinetterie: vaso a cacciata									
		1									
		Totale Cadauno	1,00	76,23	76,23		99,10		1,00	99,10	
60	E02.02.001.o	Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e po ... o-sanitarie con relative rubinetterie: cassetta di scarico									
		1									
		Totale Cadauno	1,00	108,46	108,46		141,00		1,00	141,00	
61	E02.02.004.b	Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne ... te con saldatura termica a specchio: del diametro di 50 mm									
		CUCINA									
		10,00									
		Totale m	10,00	7,13	71,32		9,27		10,00	92,70	
62	E02.02.016.a	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 1/2".									
		2									
		Totale Cadauno	2,00	22,13	44,26		29,00		2,00	58,00	
63	E02.02.016.b	Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e posti in opera: da 3/4".									
		2									
		Totale Cadauno	2,00	32,85	65,70	4,00	42,71		6,00	256,26	
	PA.IM.030	ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E REFRIGERATI DA 40° A +105° C, SPESSORE.....ssore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). (Preziario Regione Umbria 2019 - Art. 13.16.90).									
		s x D = 13 x 22 (1/2").									
		17,00									
		Totale m	17,000	2,57	43,69			3,084	17,00	52,43	
65	PA.IM.030.7	s x D = 13 x 27 (3/4").									
		14,00									
		Totale m	14,000	2,83	39,62			3,40	14,00	47,60	
	PA.IM.038	LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china), installato su due mensole a sbalzo inpossono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. (Preziario Regione Umbria 2019 - Art. 14.2.10).									
		Delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranza in meno o in più di cm 2.									
		1									
		Totale Cadauno	1,00	159,00	159,00			190,80	1,00	190,80	
67	PA.IM.039	VASO A SBALZO O SOSPESO A PARETE. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cac.....possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. (Preziario Regione Umbria 2019 - Art. 14.2.51).									
		1									
		Totale Cadauno	1,00	261,00	261,00			313,20	1,00	313,20	
68	PA.IM.040	CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO CON TASTO A DOPPIO COMANDO). Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo.....e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. (Preziario Regione Umbria 2019 - Art. 14.2.61).									
		1									
		Totale Cadauno	1,00	235,00	235,00			282,00	1,00	282,00	
69	PA.IM.041	BIDET SOSPESO A PARETE. Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme a.....ossono comportare, a									

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34

OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE										
		giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. (Preziario Regione Umbria 2019 - Art. 14.2.120).	1,000								
		1									
		Totale cad l	1,000	205,00	205,00			246,00	1,00	246,00	
	PA.IM.042	PIATTO PER DOCCIA IN GRES PORCELLANATO BIANCO. Piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco, fornito e postoosono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. (Preziario Regione Umbria 2019 - Art. 14.2.170).									
70	PA.IM.042.2	Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.									
		1	1,000								
		Totale cad l	1,000	194,00	194,00			232,80	1,00	232,80	
	PA.IM.043	BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE NON REGOLATORE E NON ROTANTE. Braccio doccia con soffione non regolatore e non rotante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. (Preziario Regione Umbria 2019 - Art. 14.4.130).									
71	PA.IM.043.3	Asta doccia con flessibile da 1.5 m.									
		1	1,000								
		Totale cad l	1,000	158,00	158,00			189,60	1,00	189,60	
72	PA.IM.044	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA AD INCASSO. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto dell.....to e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. (Preziario Regione Umbria 2019 - Art. 14.4.150).									
		1	1,000								
		Totale cad l	1,000	165,00	165,00			198,00	1,00	198,00	
	PA.IM.045	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto dell.....to e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. (Preziario Regione Umbria 2019 - Art. 14.4.160).									
73	PA.IM.045.1	Con bocca erogazione fissa.									
		1	1,00								
		Totale Cadauno	1,00	224,00	224,00			268,80	1,00	268,80	
74	PA.IM.046	GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO CROMATO PER BIDET. Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle no.....o e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. (Preziario Regione Umbria 2019 - Art. 14.4.160).									
		1	1,000								
		Totale cad l	1,000	233,00	233,00			279,60	1,00	279,60	
		Totale Imp. Idrico - Sanitario, Distribuzione Reti e Scarichi Euro									
						3 453,19					4 856,96
		Distribuzione Gas Medicali									
		Posto presa O2 UNI 9507 su scatola completo di: - cassetta di contenimento in termoplastico - zoccolo in ottone con tascageno medicinale a 4 bar Fornito e posto in opera, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.									
75	PA.IM.014		2,00								
		2									
		Totale Cadauno	2,00	101,80	203,60			122,16	2,00	244,32	
76	PA.IM.015	Posto presa AM UNI 9507 su scatola completo di: - cassetta di contenimento in termoplastico - zoccolo in ottone con tascanale medicinale a 4 bar Fornito e posto in opera, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.									
		2	2,00								

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34

OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE										
		Totale Cadauno	2,00	101,80	203,60			122,16	2,00	244,32	
77	PA.IM.016	Posto presa AA UNI 9507 su scatola completo di: - cassetta di contenimento in termoplastico - zoccolo in ottone con tascaper Vuoto endocavitario Fornito e posto in opera, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.									
		2	2,00								
		Totale Cadauno	2,00	101,80	203,60			122,16	2,00	244,32	
78	PA.IM.017	Posto presa O2 UNI 9507 su testaleto completo di: - zoccolo in ottone per trave con tasca diametro 10 mm - presa terminal.....geno medicinale a 4 bar Fornito e posto in opera, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.									
		4	4,00								
		Totale Cadauno	4,00	89,50	358,00			107,40	4,00	429,60	
79	PA.IM.018	Posto presa AM UNI 9507 su testaleto completo di: - zoccolo in ottone per trave con tasca diametro 10 mm - presa terminal.....nale medicinale a 4 bar Fornito e posto in opera, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.									
		4	4,00								
		Totale Cadauno	4,00	89,50	358,00			107,40	4,00	429,60	
80	PA.IM.019	Posto presa AA UNI 9507 su testaleto completo di: - zoccolo in ottone per trave con tasca diametro 10 mm - presa terminale per Vuoto endocavitario Fornito e posto in opera, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.									
		4	4,00								
		Totale Cadauno	4,00	89,50	358,00			107,40	4,00	429,60	
81	PA.IM.020	Tubazione in rame crudo o ricotto, UNI EN 13348 per gas medicinali, nella seguente dimensione: - diametro 10x1 Fornita e posta in opera, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.									
		90,00	90,00								
		Totale m	90,00	21,50	1 935,00			25,80	90,00	2322,00	
82	PA.IM.021	Tubazione in rame crudo o ricotto, UNI EN 13348 per gas medicinali, nella seguente dimensione: - diametro 14x1 Fornita e posta in opera, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.									
		44,00	44,00								
		Totale m	44,00	27,30	1 201,20			32,76	44,00	1441,44	
83	PA.IM.022	Tubazione in rame crudo o ricotto, UNI EN 13348 per gas medicinali, nella seguente dimensione: - diametro 22x1 Fornita e posta in opera, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e a perfetta regola d'arte.									
		22,00	22,00								
		Totale m	22,00	39,60	871,20			47,52	22,00	1045,44	
84	PA.IM.023	Fuori servizio sulla rete di distribuzione dei gas medicinali finalizzato all'esecuzione delle modifiche interne al repart.....uoto endocavitario che dovrà essere realizzato con apparecchiatura portatile messa a disposizione della struttura Sanitaria.									
		1	1,00								
		Totale a corpo	1,00	567,00	567,00			680,40	1,00	680,40	
		Totale Distribuzione Gas Medicali Euro									
		Smantellamenti Imp. Meccanici									
					6 259,20					7 511,04	

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34
OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE										
	PA.IM.029										
85	PA.IM.029.1	SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche.....to più una quota aggiuntiva in funzione del peso del materiale smantellato. (Preziario Regione Umbria 2019 - Art. 13.2.10). Quota fissa per ciascun luogo.	7,00								
		Totale Cadauno	7,00	328,00	2 296,00			393,60	7,00	2755,20	
86	PA.IM.029.2	Quantità di materiale smantellato. 75.0+35,0	110,000								
		Totale kg	110,000	1,61	177,10			1,93	110,00	212,30	
		Totale Smantellamenti Imp. Meccanici Euro				2 473,10					2 967,50
		Opere Murarie per Imp. Meccanici									
		Opere di assistenza muraria per l'esecuzione e l'installazione di tutte le apparecchiature inerenti gli IMPIANTI MECCANICI									
87	PA.IM.028.1	1	1,00								
		Totale a corpo	1,00	400,00	400,00			480,00	1,00	480,00	
		Totale Opere Murarie per Imp. Meccanici Euro				400,00					480,00
		Totale IMP. MECCANICI Euro				18 471,26					22 937,20

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34

OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	
N.	CODICE											
88	D01.01.001.c	Imp. di Illuminazione e F.M.										
		Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale (interruttore, pulsante, deviatore, invertitore ecc.)										
		17										
		Totale Cadauno	17,00	8,06	137,02		10,08		17,00	171,36		
89	D01.01.003.b	Incremento al punto luce per opere murarie comprensivo de ... rasatura ed esclusa la tinteggiatura per punto di comando										
		17										
		Totale Cadauno	17,00	4,03	68,51		5,04		17,00	85,68		
90	D01.01.004.a	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa ... ce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice)										
		PUNTI LUCE										
		34										
		TESTALETTO										
		2										
		20% INCREMENTO PER CAVO FTG180M16 (2+3)*0,20										
		1,00										
		Totale Cadauno	37,00	17,35	641,95		21,69		37,00	802,53		
91	D01.01.005.a	Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP5 ... a regola d'arte: in PVC per punto luce semplice o doppio										
		PUNTI LUCE										
		34										
		TESTALETTO										
		2										
		Totale Cadauno	36,00	4,96	178,56		6,20		36,00	223,20		
92	D01.01.006.a	Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da a ... nduttori dorsali tipo NO7V-K: in tubazione o canale in pvc										
		PUNTI LUCE										
		34										
		TESTALETTO										
		2										
		20% INCREMENTO PER CAVO FTG180M16 (2+3)*0,20										
		1,00										
		Totale Cadauno	37,00	5,58	206,46		6,98		37,00	258,26		
93	D01.02.001.c	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... elettrico monofase escluso il collegamento all'apparecchio										
		PRESE CEE RX										
		1										
		Totale Cadauno	1,00	16,11	16,11		20,14		1,00	20,14		
94	D01.02.001.d	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... elettrico trifase escluso il collegamento all'apparecchio										
		PRESA TRIFASE CUCINA										
		1										
		Totale Cadauno	1,00	19,21	19,21		24,01		1,00	24,01		
95	D01.02.001.f	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... era finita a regola d'arte. per presa UNEL 16A e 10/16 A+T										
		PRESE ORDINARIE										
		22			1 267,82							

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34
OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE										
		+20% PER CAVO FTG180M16 - PRESE LETTI 2*1,20	2,40								
		+20% PER CAVO FTG180M16 - PRESE TESTALETTO (16*2)*1,20	38,40								
		Totale Cadauno	62,80	21,69	1 362,13		27,11		62,80	1702,51	
96	D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie									
		PRESE ORDINARIE 22	22,00								
		+20% PER CAVO FTG180M16 - PRESE LETTI 2*1,20	2,40								
		+20% PER CAVO FTG180M16 - PRESE TESTALETTO (16*2)*1,20	38,40								
		Totale Cadauno	62,80	10,54	661,91		13,18		62,80	827,70	
97	D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie									
		PRESE CEE RX 1	1,00								
		PRESA CUCINA 1	1,00								
		Totale Cadauno	2,00	10,54	21,08		13,18		2,00	26,36	
98	D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura									
		PRESE ORDINARIE 22	22,00								
		PRESE LETTI 2	2,00								
		PRESE TESTALETTO 16*2	32,00								
		Totale Cadauno	56,00	5,58	312,48		6,98		56,00	390,88	
99	D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura									
		PRESE CEE RX 1	1,00								
		PRESA CUCINA 1	1,00								
		Totale Cadauno	2,00	5,58	11,16		6,98		2,00	13,96	
100	D01.02.012.a	Presa CEE con custodia in materiale metallico e grado di ... eventuali supporti, posta in opera a regola d'arte. 2P+T 16A									
		PRESE RX 1	1,00								
		Totale Cadauno	1,00	61,97	61,97		77,46		1,00	77,46	
101	D01.02.012.c	Presa CEE con custodia in materiale metallico e grado di ... eventuali supporti, posta in opera a regola d'arte. 3P+T 16A									
		PRESA CUCINA 1	1,00								
		Totale Cadauno	1,00	74,99	74,99		93,74		1,00	93,74	
102	D01.03.001.b	Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizz ... ola d'arte. per ogni collegamento incluse le opere murarie									

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34
OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE										
		12+15+2		29,00							
		Totale Cadauno		29,00			30,99		29,00	898,71	
103	D01.03.002.b	Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata ... ra a regola d'arte: per ogni nodo incluse le opere murarie									
		3		3,00							
		Totale Cadauno		3,00			97,69		3,00	293,07	
104	D13.01.001	Cavo di cablaggio sistemi EIB									
		BUS COLLEGAMENTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA A CENTRALE CONTROLLO 80,00		80,00							
		Totale m		80,00			2,51		80,00	200,80	
105	D17.01.029	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI ... ino da 17 W a 20W - IP65 - diffusore circolare trasparente									
		2		2,00							
		Totale Cadauno		2,00			140,41		2,00	280,82	
106	D17.01.046	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoaliment ... D potenza equivalente 24W versione SE - IP65 autonomia 1 h									
		+ 10% PER MODULO DI COMANDO 5*1,10		5,50							
		Totale Cadauno		5,50			301,46		5,50	1658,03	
107	D17.01.048	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoaliment ... D potenza equivalente 18W versione SA - IP65 autonomia 1 h									
		+ 10% PER MODULO DI COMANDO 2*1,10		2,20							
		Totale Cadauno		2,20			180,89		2,20	397,96	
108	D17.01.135	Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54 ... 32 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 15 W - 1350 lm									
		2		2,00							
		Totale Cadauno		2,00			68,23		2,00	136,46	
109	D17.01.164	Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED ... onico, IP54. Dimensioni 596x596 mm. Potenza 35 W - 3500 lm									
		17		17,00							
		Totale Cadauno		17,00			159,18		17,00	2706,06	
110	PA.IE.001	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da incasso idoneo per controsoffitto a tenuta stagna. Caratteristiche princ..... e posta in opera ad altezza max m 3,50, compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.									
		6		6,00							
		Totale Cadauno		6,00				429,60	6,00	2577,60	
111	PA.IE.011	Punto presa di servizio realizzato in canalizzazione o tubazione a vista dal punto di smistament.....tro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i conduttori. (Prezario Regione Umbria 2019 - Art. 15.3.30)									
		COLLEGAMENTO CENTRALE CONTROLLO LAMPADE EMERGENZA 7		7,00							
		Totale Cadauno		7,00				38,40	7,00	268,80	
112	PA.IE.012	Smantellamento completo di impianto elettrico interno (luce , FM, e impianti speciali) a servizio di edifici di qualsiasi..... pavimenti eventualmente danneggiati. Smantellamento impianti completi. (Prezario Regione Piemonte - Art. 06.A30.A04.005)									

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34
OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE										
		175,00									
		Totale mq									
		175,00	2,66	465,50				3,19	175,00	558,25	
113	PA.IE.025	Fornitura e posa in opera di trave testaletto pensile per terapia intensiva classificata come Dispositivo in classe IIb,portata massima 30 kg/m).Sono compresi: gli accessori, i fissaggi, la posa e quanto altro occorre per dare l'opera finita.									
		2									
		Totale Cadauno									
		2,00									
		Totale Imp. di Illuminazione e F.M. Euro	5 722,00	11 444,00				6866,40	2,00	13732,80	
					23 313,02						26 841,97
		Quadri Elettrici e Nuove Linee di Distribuzione									
	D02.02	CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC Cavo isolato ... , qualità M16, completo di morsetti e capicorda, in opera:									
114	D02.02.009c	Cavo isolato con gomma - FG16(O)M16 0,6/1kV (C.E.I.20-13) ... G16(O)M16 0,6/1kV tripolari conduttori: 3 - sezione 4 mm²									
		ALIMENTAZIONE CMG									
		8,00									
		Totale mq									
		8,00	6,68	53,44				9,87	8,00	78,96	
115	D02.02.013.1.a	Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV ,CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in mater.....a, in opera: CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10 A NORMA CEI 20-45 Unipolari conduttori: 1 - sezione 1,5 mm²									
		+ 20% PER CAVO RESISTENTE AL FUOCO CPR ALIM. LUCI TESTA LETTO (3*20)*1,20									
		72,00									
		Totale mq									
		72,00	3,30	237,60				6,85	72,00	493,20	
116	D02.02.013.1b	Cavo isolato con gomma - FTG10M1 0,6/1kV ,CEI 20-45 con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto guaina in mater.....a, in opera: CAVI ISOLATI IN ELASTOMERO RETICOLARE QUALITA' G10 A NORMA CEI 20-45 Unipolari conduttori: 1 - sezione 2,5 mm²									
		+20% PER CAVO RESISTENTE AL FUOCO CPR ALIM. FM TESTALETTO 1 (3*20)*1,20									
		72,00									
		+20% PER CAVO RESISTENTE AL FUOCO CPR ALIM. FM TESTALETTO 2 (3*20)*1,20									
		72,00									
		+20% PER CAVO RESISTENTE AL FUOCO CPR ALIM. PRESE LETTI TERAPIA INTENSIVA (3*20)*1,20									
		72,00									
		Totale mq									
		216,00	3,80	820,80				8,03	216,00	1734,48	
117	D03.01.002.e	Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per ... ere di interruzione 10 kA 230 – 400 V bipolare fino a 32 A									
		INTERRUTTORI CGM									
		3									
		Totale Cadauno									
		3,00	79,80	239,40				99,75	3,00	299,25	
118	D03.07.001.a	Modulo differenziale per corrente alternata e continua, a ... di intervento AC - Sensibilità 0,03 A bipolare fino a 25 A									
		INTERRUTTORI CFM									
		1									
		Totale Cadauno									
		1,00	160,59	160,59				200,74	1,00	200,74	
119	D03.07.004	Modulo differenziale per corrente alternata e continua, a ... nate pulsanti e componenti continue (Percentuale del 30%)									

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34
OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE										
		INTERRUTTORI CFM 1*160,59	160,59								
		Totale %:	160,59	0,30	48,18		0,30		160,59	48,18	
120	D03.14.002	Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per att ... e di ogni altro accessorio in opera: bipolare fino a 32 A									
		1	1,00								
		Totale Cadaunoc	1,00	39,15	39,15		39,15		1,00	39,15	
121	D05.33.002.a	Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad ... i incassature, in opera:: quadrata fino a mm 100 x 100 x 50									
		ALIM. CMG DA QDEA1 2	2,00								
		FM TESTALETTO 1 2	2,00								
		FM TESTALETTO 2 2	2,00								
		LUCE TESTALETTO 1e2 2	2,00								
		PRESE LETTI TERAPIA INTENSIVA 2	2,00								
		Totale Cadaunoc	10,00	6,04	60,40		6,04		10,00	60,40	
122	D05.36.004	Tube termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E. ... re nero) autoestinguente, in opera: diametro esterno mm 32									
		ALIM. CMG DA QDEA1 8,00	8,00								
		FM TESTALETTO 1 20,00	20,00								
		FM TESTALETTO 2 20,00	20,00								
		LUCE TESTALETTO 1e2 20,00	20,00								
		PRESE LETTI TERAPIA INTENSIVA 20,00	20,00								
		Totale nr	88,00	2,69	236,72		2,69		88,00	236,72	
123	D06.03.001.e	Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado ... di ogni altro accessorio, in opera: per 1 lampada da 58 W									
		ASSIMILATO A LED 2	2,00								
		Totale Cadaunoc	2,00	66,62	133,24		66,62		2,00	133,24	
124	D06.03.001.g	Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado ... vrapprezzo per: reattore elettronico (Percentuale del 20%)									
		ASSIMILATO A LED 2*66,62/100	1,33								
		Totale %:	1,33	20,00	26,60		20,00		1,33	26,60	
125	D07.07.002	Centralino in materiale termoplastico con sportello incer ... da incasso o da: esterno, fino a 8 moduli: da 9 a 13 moduli									
		CARPENTERIA CGFM 1	1,00								
		Totale Cadaunoc	1,00	42,92	42,92		53,65		1,00	53,65	
126	D07.14	Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di por ... anche del tipo: modulare da quadro per attacco su guida DIN									

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34

OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE										
		1,00									
		Totale Cadauno	1,00	13,79	13,79		17,24		1,00	17,24	
127	PA.IE.024	Pannello remoto per la segnalazione sul controllo di isolamento locali di chirurgia, fornito e posto in opera. Sono comprese.....saggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. (Prezario Regione Umbria 2019 - Art. 15.6.150).									
		ITM2 e ITM3									
		2	2,00								
		Totale Cadauno	2,00	144,00	288,00		172,80		2,00	345,60	
		Totale Quadri Elettrici e Nuove Linee di Distribuzione Euro				2 400,83					3 767,41
		Impianti Speciali									
128	D01.02.001.e	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale compren ... tore o termostato, incluso il collegamento all'apparecchio									
		PER ANALOGIA ALIMENTAZIONE ELETTRICA APPARATI IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERE									
		3	3,00								
		Totale Cadauno	3,00	16,11	48,33		20,14		3,00	60,42	
129	D01.02.002.b	Incremento per punto presa in traccia per quota di linea ... tura ed esclusa la tinteggiatura: incluse le opere murarie									
		PER ANALOGIA ALIMENTAZIONE ELETTRICA APPARATI IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERE									
		3	3,00								
		Totale Cadauno	3,00	10,54	31,62		13,18		3,00	39,54	
130	D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura									
		PER ANALOGIA ALIMENTAZIONE ELETTRICA APPARATI IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERE									
		3	3,00								
		Totale Cadauno	3,00	5,58	16,74		6,98		3,00	20,94	
131	D01.02.003	Incremento al punto presa per opere murarie comprensivo d ... unto presa, compresa la rasatura, esclusa la tinteggiatura									
		PRESE LOCALI									
		4	4,00								
		PRESE TESTALETTO									
		2	2,00								
		PRESE CONTROSOFFITTO x TVCC									
		2	2,00								
		Totale Cadauno	8,00	5,58	44,64		6,98		8,00	55,84	
132	D01.02.014.d	Torretta da 16/20 moduli attrezzata con base da pavimento ... io. aggiunta di una presa trasmissione dati RJ45 in cat 5e									
		ASSIMILATO A FRUTTO IN PIU' SULLA STESSA SCATOLA									
		PRESE LOCALI									
		4	4,00								
		PRESE TESTALETTO									
		4	4,00								
		PRESE TVCC									
		2	2,00								
		Totale Cadauno	10,00	23,44	234,40		29,30		10,00	293,00	

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34

OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO			QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE											
133	D01.05.001	Punto presa trasmissione dati cat.5e sottotraccia esclusa ... er dare l'opera finita a regola d'arte. presa RJ45 cat. 5e ASSIMILATO A CAT. 6 18 Totale Cadauno	18,00 18,00	41,00	738,00			41,00		18,00	738,00	
134	D02.05.001b	CAVI per trasmissione dati twistati, non schermati Cavo p ... ati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801:4 cp COLLEGAMENTO APPARATI IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERE 20,00 Totale m	20,00 20,00	2,92	58,40			2,92		20,00	58,40	
135	D02.05.001b	CAVI per trasmissione dati twistati, non schermati Cavo p ... ati UTP - categoria 6 24 AWG, conforme ISO- IEC 11801:4 cp 20*18 Totale m	360,00 360,00	2,92	1 051,20			2,92		360,00	1051,20	
136	E04.04.016	Rilevatore analogico ottico/termico IN AMBIENTE 10 CONTROSOFFITTO 10 Totale Cadauno	10,00 10,00 20,00	125,00	2 500,00			125,00		20,00	2500,00	
137	E04.04.026	Ripetitore ottico a led per rilevatori convenzionali e an ... velatore in allarme. Applicabile a muro oppure a soffitto. 16 Totale Cadauno	16,00 16,00	25,21	403,36			25,21		16,00	403,36	
138	E04.04.039	Modulo analogico per la gestione da microprocessore di in ... namento 0° +50°C. Umidità relativa 10%-93% senza condensa. SERRANDE 2 Totale Cadauno	2,00 2,00	163,00	326,00			163,00		2,00	326,00	
139	PA.IE.008	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERA. IP BULLET 2MP, 2.8 - 12MM, IR 40M a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8-12 m.....o, i collegamenti elettrici e di segnale alla presa dati e la taratura. Fornita e posta in opera a perfetta regola d'arte. 2 Totale Cadauno	2,00 2,00	238,00	476,00			285,60		2,00	571,20	
140	PA.IE.009	Sistema di alimentazione apparati impianto di rivelazione incendi comprensivo di: - connessione con cavi CPR resistenti al.....i e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. RIVELATORI 20 RIPETITORI 16 MODULI 2 SERRANDE 2 Totale Cadauno	20,00 16,00 2,00 2,00 40,00	82,00	3 280,00			98,40		40,00	3936,00	
141	PA.IE.010	Riprogrammazione centrale di rivelazione incendi esistente a seguito di estensione impianto sulle aree oggetto di intervento.										

ASL RIETI - INTERVENTO 1 D.L. 34
OPERE EDILI e FINITURE P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS RIETI - AMPLIAMENTO TERAPIA INTENSIVA - CONTO FINALE

ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa Gen 2022	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI
N.	CODICE										
		1,00									
		Totale Cadauno	1,00	313,00	313,00			375,60	1,00	375,60	
142	PA.IE.013	Canalizzazione per punto presa di servizio in traccia dal punto di dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori; le opere murarie. (Prezario Regione Umbria 2019 - Art. 15.3.10)									
		COLLEGAMENTO BUS IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERA	7,000								
		7									
		Totale mq	7,000	25,00	175,00			30,00	7,00	210,00	
143	PA.IE.014	Incremento al pnto presa di servizio per opere murarie. Sono compresi: le opere di scasso ed il r.....ura e la tinteggiatura. Per presa di servizio su murature intoncate. (Prezario Regione Umbria 2019 - Art. 15.3.20.2)									
		7	7,00								
		Totale Cadauno	7,00	12,90	90,30			15,48	7,00	108,36	
144	PA.IE.015	Patch panel per armadi di cablaggio strutturato, completo di connettori RJ45 UTP o S..... Fino a 24 porte non schermato con connettori RJ45 per cavo UTP cat. 6. (Prezario Regione Umbria 2019 - Art. 15.3.240.5).									
		1	1,00								
		Totale Cadauno	1,00	260,00	260,00			312,00	1,00	312,00	
145	PA.IE.016	Alimentatore switching a Volt c.c. 24,;27 su custodia metallica o isolante, in quanto altro occorre per dare l'opera finita. Corrente da 5,1 a 6,5 A. (Prezario Regione Umbria 2019 - Art. 15.14.120.3).									
		APPARATI RELVELAZIONE INCENDI	1,00								
		1	1,00								
		Totale Cadauno	1,00	263,00	263,00			315,60	1,00	315,60	
146	PA.IE.026	Fornitura e posa in opera di impianto chiamata infermiera per stanze di terapia intensiva come indicato negli elaborati gr.....ro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, i cablaggi e ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.									
		1	1,00								
		Totale Cadauno	1,00	3 292,00	3 292,00			3950,40	1,00	3950,40	
		Totale Impianti Speciali Euro									15 325,86
		Totale IMP. ELETTRICI e SPECIALI Euro									45 935,24
		Totale INTERVENTO 1 Euro									122 268,74
		Importo Lavori Euro									164 387,16
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA											

OPERE AGGIUNTIVE												
ARTICOLO		QUANTITA' CONTRATTO	PREZZO Tariffa 2020	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	QUANTITA' EFFETTIVE	PREZZO Tariffa Lug 2022	Aumento 20% su NP	QUANTITA' CONTAB.TE	IMPORTO €	IMPORTO PARZIALE RIEPILOGO LAVORI	
N.	CODICE											
147	E02.02.31	Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni di circa 560x680 mm, completo di piletta in ottone cromato da 1" e di scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia da 1", tubo e rosone a muro e gruppo miscelatore con rubinetti di manovra da 1/2" e bocca di erogazione al centro, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, compreso le mensole di sostegno, opere murarie ed ogni altro onere e magistero (Per assimilazione lavabo in acciaio con comando a ginocchio)	2	334,66	669,32		435,06		2	870,12		
	A.14.020.16.a	Coprifilo posto in opera con idoneo collante: altezza 6 cm (rifinitura tra rivestimento in pvc e muratura)	90,00	3,36	302,40		8,90		90,00	801,00		
148	A.14.020.16.c	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: altezza 10 cm con raccordo a pavimento	115,40	5,27	608,16		13,96		115,40	1610,98		
					1.579,88						3.282,10	
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI			IMPORTI PARZIALI DI CONTRATTO €	RIBASSO DEL 35,23% SU IMPORTO TOTALE CONTRATTO	IMPORTI PARZIALI LAVORI REALIZZATI	RIBASSO DEL 35,23% SU IMPORTO TOTALE LAVORI REALIZZATI ED OPERE AGGIUNTIVE €						
A) LAVORI												
INTERVENTO 1												
OPERE EDILI e FINITURE												
Demolizioni e Rimozioni			10 329,89		18 069,12							
Massetti e Vespai			4 541,69		6 006,12							
Murature e Tramezzature			11 126,95		13 352,34							
Intonaci e Tinteggi			3 455,61		10 523,09							
Controsoffitti			8 131,86		9 758,23							
Pavimenti e Rivestimenti			22 160,49		34 488,92							
Infissi Interni, Esterni, Tagliafuoco			4 735,41		3 316,66							
IMP. MECCANICI												
Distribuzione Aria			5 885,77		7 121,70							
Imp. Idrico-Sanitario, Distribuzione Reti e Scarichi			3 453,19		4 856,96							
Distribuzione Gas Medicali			6 259,20		7 511,04							
Smantellamenti Imp. Meccanici			2 473,10		2 967,50							
Opere Murarie per Imp. Meccanici			400,00		480,00							
IMP. ELETTRICI e SPECIALI												
Imp. di Illuminazione e F.M.			23 313,02		26 841,97							
Quadri Elettrici e Nuove Linee di Distribuzione			2 400,83		3 767,41							
Impianti Speciali			15 325,86		15 325,86							
IMPORTO TOTALE LAVORI Euro			122 268,74	79.193,46	164 387,16	108 599,38						
IMPORTO OPERE AGGIUNTIVE Euro					3 282,10							
IMPORTO TOTALE GENERALE Euro					167 669,26							

Fugliano
COOPSERVICE
 S. Coop. p. A.
 Sede legale, Direzione e Amministrazione:
 Via Rochdale, 5 - 42122 Reggio Emilia
 Tel. 0522 940111 r.a. Fax 0522 940126
 Cod. Fisc. e Partita IVA 00310180351

