

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781 - PEC: asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017

Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 166 del 13.02.2018

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: *Contratto d'appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio" - Lotto n. 2 - ASL Rieti. Approvazione del Piano di Riqualificazione Energetica.*

Estensore: Dott. Roberto Grillo

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Campogiani

Data 8/2/2018

Firma

Il Dirigente della UOC: Ing. Roberto Campogiani

Data 8/2/2018

Firma

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: _____

Autorizzazione: _____

Data _____

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma _____

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole



non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data

08/02/2018

Firma

[Firma]

Parere del Direttore Sanitario

Dr.ssa Velia Bruno

favorevole



non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)



Data

09/02/2018

Firma

[Firma]

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con delibera n. 1346/D.G. del 21.11.2016 quest'Azienda ha preso atto dell'avvenuta aggiudicazione nei confronti del R.T.I. Olicar S.p.A./Enel Si S.r.l., per la durata di 9 anni, della Gara Comunitaria Centralizzata della Regione Lazio, a procedura aperta, per l'affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende sanitarie della Regione Lazio relativamente al Lotto n. 2 – C.I.G. 5699432811 (di seguito per brevità "Multiservizio Tecnologico");
- in data 13.12.2016 quest'Azienda ha stipulato il Contratto d'Appalto "Multiservizio Tecnologico" con l'R.T.I. appaltatore con Olicar S.p.a. Mandataria – sede legale in Via Don Orione, 39 – 12042 Bra (CN), C.F.e P.I. 05777840967, con decorrenza dal 01.01.2017 come si evince dal Verbale di presa in carico dei servizi;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. U.0208675 del 24.04.2017, la Regione Lazio notificava, a mezzo PEC, a quest'Amministrazione l'avvenuto affitto del ramo d'Azienda fra le società Olicar S.p.A. e Olicar Gestione S.r.l. e relativo subentro di quest'ultima, quale impresa mandataria nell'esecuzione dell'appalto di che trattasi;
- che, in seguito alla fase istruttoria di accertamento del possesso dei requisiti in capo alla società subentrante, il contratto di affitto è da intendersi accettato e pertanto l'R.T.I. Olicar Gestione S.r.l./Enel Si S.r.l. è da ritenersi l'attuale esecutore del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;

RILEVATO che l'art. 5.4 del Capitolato Tecnico (allegato 3 agli atti di gara regionale) prevede, nello svolgimento del servizio, l'esecuzione di interventi di riqualificazione energetica inerenti il sistema edificio-impianto al fine del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico dichiarati in Offerta Tecnica in conformità alle modalità di pianificazione e remunerazione di cui al punto 6.4.2 "Piano di Riqualficazione energetica";

TENUTO CONTO che nel corso dell'incontro in data 28.07.2017 la società Olicar Gestione S.r.l. ha provveduto alla presentazione del piano di riqualificazione Asl Rieti, predisposto dallo studio di progettazione ENGLIS, ed alla illustrazione dei risultati dell'assessment energetico come da verbale sottoscritto dalle parti ed allegato al presente provvedimento (Allegato 1);

VISTO il Piano di riqualificazione energetica (Allegato n. 2) trasmesso dall'R.T.I. appaltatore in formato digitale con nota del 01.08.2017 acquisita al prot. aziendale al n. 39953 del 01.08.2017;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con nota prot. n. U0585845 del 17.11.2017, ha invitato quest'Azienda ad approvare il Piano in oggetto e trasmetterlo, unitamente all'Atto Deliberativo di approvazione, alla Direzione Centrali Acquisti al fine di avviare il processo di verifica ed approvazione dello stesso;

DATO ATTO che con nota prot. n. 61073 del 30.11.2017 il R.U.P. proponente ha incaricato il personale, di seguito indicato, per la costituzione di una commissione di verifica del Piano di Riqualficazione in contraddittorio con l'R.T.I. appaltatore:

- Ing. Giovanni Martinazzoli – Collaboratore con contratto di prestazione d'opera U.O.C. Tecnico Patrimoniale;
- Geom. Antonio Beccarini – Direttore dell'Esecuzione del Contratto "Multiservizio Tecnologico" U.O.C. Tecnico Patrimoniale;
- T.I.E.E. Domenico Di Giuliani – Energy Manager aziendale.

0

CONSIDERATO che in seguito all'esame del Piano da parte della commissione di verifica, giusto Verbale del 18.12.2017 (Allegato n. 3), è stato richiesto al RTI Olicar Gestione S.r.l. / Enel Si S.r.l. di produrre dei chiarimenti in merito ad alcuni importanti aspetti trattati;

ATTESO che con Pec del 15.01.2018 l'R.T.I., acquisita al prot. aziendale al n. 2214 del 15.01.2018, l'R.T.I. appaltatore ha prodotto le Note Integrative (Allegato n. 4) in relazione alle segnalazioni contenute nel sopracitato Verbale di Verifica del 18.12.2017 e discusse nel corso della riunione tenutasi in data 22.12.2017 presso gli uffici della Olicar Gestione S.r.l.;

VISTO il Verbale di Validazione del 31.01.2018 (Allegato n. 5), redatto dalla commissione incaricata, nel quale si esprime parere favorevole all'approvazione del piano di riqualificazione energetica e della documentazione integrativa quale parte integrante dello stesso;

RITENUTO di poter procedere alla formale approvazione del Piano di riqualificazione energetica al fine di consentire all'R.T.I. appaltatore di dar corso agli adempimenti tecnico-amministrativi, all'avvio dei cantieri ed alla esecuzione dei lavori di cui al piano di riqualificazione energetica proposto, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico;

DATO ATTO che rimangono a carico dell'R.T.I. appaltatore i progetti esecutivi di ogni singolo intervento di riqualificazione energetica nonché gli oneri necessari per l'esecuzione degli interventi previsti per l'attuazione del piano presentato e di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi anche con altre Amministrazioni e enti terzi per la richiesta dei certificati bianchi (Titoli di Efficienza Energetica — TEE) ovvero altri incentivi previsti dalle vigenti normative i cui proventi dovranno essere rimborsati per l'intera durata dell'incentivo all'Azienda ASL Rieti secondo quanto previsto dal Capitolato di Gara;

ATTESTATO che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del Bilancio aziendale;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa

- DI APPROVARE il Piano di Riqualificazione energetica e la documentazione integrativa, quale parte integrante dello stesso, trasmesso dal RTI Olicar Gestione S.r.l. / Enel Si S.r.l. e predisposto dallo studio di progettazione ENG.I.S.;
- DI TRASMETTERE il presente atto unitamente al Piano in oggetto alla Direzione Centrali Acquisti della Regione Lazio al fine di avviare il processo di valutazione ed approvazione dello stesso;
- DI DARE ATTO che rimangono a carico dell'R.T.I. appaltatore i progetti esecutivi di ogni singolo intervento di riqualificazione energetica nonché gli oneri necessari per l'esecuzione degli interventi previsti per l'attuazione del piano presentato e di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi anche con altre Amministrazioni e enti terzi per la richiesta dei certificati bianchi (Titoli di Efficienza Energetica — TEE) ovvero altri incentivi previsti dalle vigenti normative i cui proventi dovranno essere rimborsati per l'intera durata dell'incentivo all'Azienda ASL Rieti secondo quanto previsto dal Capitolato di Gara;

- DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del Bilancio aziendale;
- DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69 e del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto ☐

per esteso ☒

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 15 FEB. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 15 FEB. 2018

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33


in oggetto ☐

per esteso ☒

in data 15 FEB. 2018

Rieti li 15 FEB. 2018

IL FUNZIONARIO



VERBALE DI RIUNIONE PER PRESENTAZIONE ASSESSMENT

E PIANO DI RIQUALIFICAZIONE

ASL RIETI

DATA 23/07/2017

PARTECIPANTI: di seguito i nominativi delle persone presenti all'incontro tenutosi in data 23/07/2017 alle ore 14:30 – SEDE OLICAR ROMA

NOMINATIVO	RUOLO	AZIENDA	FIRME
Roberto Campogiani	RUP Multiservizio Tecnologico	ASL Rieti	Assente giustificato
Antonio Beccarini	DEC Multiservizio Tecnologico	ASL Rieti	
Tonino Fratini	Responsabile di Area	OLICAR	
Domenico Viceconte	Responsabile di Commessa	OLICAR	Assente giustificato
Stefano Antoniozzi	Responsabile di Commessa	OLICAR	
Alessandro Bona	Project Manager P.d.R.q.E.	ENEL	
Enzo Trionfera	Incaricato Assessment Energetico	Ingegneria e Impianti S.r.l.	
Renato Rosati	Progettista	ENGI.S	
Gaetano Motta	Progettista	ENGI.S	

ORDINE DEL GIORNO:

- o Analisi dei risultati dell'ASSESSMENT ENERGETICO per gli stabili di proprietà o nella disponibilità della ASL Rieti
- o Presentazione del Piano di Riqualificazione Energetica al 02/05/2017
- o Varie ed eventuali

VERBALE DI RIUNIONE:

La riunione ha lo scopo di illustrare i risultati dell'ASSESSMENT ENERGETICO per gli stabili di proprietà o nella disponibilità della ASL Rieti.

L'assessment è stato condotto dall'ing. Enzo Trionfera, EGE certificato, che ha prodotto gli APE per tutti gli immobili ed inoltre ha prodotto delle diagnosi per tutti gli immobili soggetti ad interventi di riqualificazione. Viene innanzitutto illustrato il metodo di calcolo dell'assessment (effettuato con il programma certificato EC700 Edilclima)

In particolare, a titolo esemplificativo, viene mostrata la diagnosi energetica dell'ospedale di Rieti e viene illustrata la firma energetica e i diversi interventi proposti.

Si visualizza l'intervento globale (miglioramento della classe energetica, firma energetica) con il risparmio conseguito sui diversi capitoli di consumo.

FIRME

--	--	--	--	--	--	--	--	--

A seguire viene mostrato il Piano di Riqualificazione, nella sua versione finale, predisposta dallo studio di progettazione ENG.S, per la Asl Rieti che prevede sostanzialmente i medesimi interventi già previsti nel progetto di gara.

Vengono fornite informazioni sulla scheda di calcolo dei TEP e sulle schede NP presenti all'interno dei diversi interventi.

Vengono mostrate le schede predisposte come da capitolato tecnico (par. 6.4.2)

Dall'analisi degli interventi emergono in particolare alcune criticità.

Il presidio ospedaliero di Rieti è stato oggetto di valutazione sismica e tale valutazione ha dato esito negativo. Pertanto l'ospedale di Rieti dovrà essere sottoposto ad un adeguamento strutturale radicale e non è escluso che la Regione possa valutare conveniente la costruzione di un nuovo ospedale. E' necessario acquisire pertanto un parere della Regione Lazio in merito al fine di garantire sia il RTI con capogruppo Olicar che la Asl di Rieti circa la sussistenza dei requisiti per la sostenibilità dell'investimento da mettere in campo.

Nel complesso ex OPP è prevista la realizzazione di una centrale termica unica per gli edifici in uso (B1-B2-B3-B4-B5), tuttavia tale centrale insiste su un'area limitrofa ma esterna al complesso, elemento che può comportare problemi autorizzativi e realizzativi. Per questo motivo Olicar ha predisposto un'ulteriore scheda per il complesso ex OPP che prevede la riqualificazione delle centrali termiche già presenti nei singoli stabili. Il presidio di Poggio Mirteto ha tre piani che verranno concessi in uso, a titolo oneroso, da parte della Asl ad altra azienda sanitaria privata. Tale configurazione può comportare problemi nel riconoscimento della qualificazione CAR della cogenerazione e nel riconoscimento della qualifica SEU. E' necessario a tale proposito acquisire dalla Asl di Rieti maggiori informazioni in merito a tale fabbricato.

Viene evidenziata anche la criticità rispetto alle figure del Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. Si concorda che la Asl invierà un quesito alla Regione Lazio per accertare di chi sia la competenza della nomina di queste figure.







La copia del piano di riqualificazione, inclusa la seconda opzione per l'ex OPP, verrà consegnata a mezzo PEC entro i primi giorni della prossima settimana.

La Asl si riserva di inviare i propri commenti e la propria approvazione entro 15 giorni dalla consegna del piano.

La riunione termina alle 17:00

2

FIRME


						
--	---	---	---	--	---	---



REGIONE
LAZIO

PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PROGETTO PRELIMINARE

ASL RIETI



Allegato 2/5

PROGETTO PRELIMINARE

PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

ASL RIETI

ASL
RIETI



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

REGIONE
LAZIO

alica

REV.03

DATA:

GENNAIO 2017

SOMMARIO

SOMMARIO

1

SCHEDA DI LETTURA - INTERVENTI

2

SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE

3

● Sistema A - B

4

● Sistema C - D

5

● Sistema E - F

6

Casa della Salute - Magliano Sabina

7

● Fotovoltaico

8

● Corpi illuminanti

12

● Regolazione flusso luminoso

16

● Termoregolazione

20

● Trigenerazione

24

P.O. Rieti - San Camillo De Lellis

28

● Corpi illuminanti

29

● Regolazione flusso luminoso

33

● Recupero calore passivo

37

● Fotovoltaico

41

● Termoregolazione

45

● Doppi vetri

49

● Caldaie a condensazione

53

● Pompe di calore elettriche

57

Poliambulatorio Antrodoto

59

● Termoregolazione

60

● Pompe di calore GAHP

64

Poliambulatorio Poggio Moiano

68

● Termoregolazione

69

● Pompe di calore GAHP

73

Distretto Mirtense - Poggio Mirteto

77

● Termoregolazione

78

● Pompe di calore elettriche

82

● Cogenerazione a metano

86

Ex Ospedale Psichiatrico di Rieti

90

● Corpi illuminanti

91

● Regolazione flusso luminoso

95

● Fotovoltaico

99

● Caldaie a condensazione

103

● Solare termico

107

● Trigenerazione

111

Distretto 1 - Viale Matteucci, Rieti

115

● Termoregolazione

116

● Caldaie a condensazione

120

● Cogenerazione a metano

124

Territorio ASL RIETI

128

● Termoregolazione

129

● Caldaie a condensazione

131

● Pompe di calore GAHP

133

● Corpi illuminanti

135

● Regolazione flusso luminoso

137

SCHEDA DI LETTURA - INTERVENTI

Presidio " Territorio Rieti
SIAO ATTUALE

• Ubicazione
Il presidio è situato in La circolazione dei veicoli e dei pedoni si sviluppa attorno al complesso attraverso la strada di Il manufatto è ubicato in un lotto a una buona distanza di rispetto dagli edifici circostanti.
L'edificio si compone di un corpo unico avente forma rettangolare
• Edificio
L'edificio di a ospita L'edificio è di piani fuori terra, a mattoni faccia a vista, con infissi a doppi vetri.

identificativo
presidio

CALDAIE A CONDESAZIONE INTERVENTO

La caldaia a condensazione è una caldaia nella quale si ha la condensazione del vapore acqueo dei fumi di scarico. In questo modo si ha il recupero del calore latente di condensazione e di conseguenza maggiore efficienza energetica rispetto ad una caldaia tradizionale. La caldaia possiede al suo interno un sifone di raccolta condensa in cui si convoglia sia la condensa prodotta in caldaia, sia quella che eventualmente dovesse formarsi nel

descrizione generale

LEGENDA PRIORITA

Livello 1	Riduzione del fabbisogno di energia utile
Livello 2	Aumento del rendimento di emissione
Livello 3	Aumento del rendimento di regolazione
Livello 4	Aumento del rendimento di distribuzione
Livello 5	Aumento del rendimento di produzione
Livello 6	Sostituzione di combustibili fossili con fonti rinnovabili

TIPOLOGIA SCHEDE

- denominazione intervento
- schemi funzionali e ubicazione misuratori
- calcoli risparmio energetico
- costo dell'intervento

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

- ☐ RECUPERO CALORE PASSIVO
- ☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO
- ☐ FOTOVOLTAICO
- ☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
- ☐ TERMOREGOLAZIONE
- ☐ COGENERAZIONE A CIPPATO
- ☐ COGENERAZIONE A METANO

descrizione intervento

codice intervento

numero
identificativo
presidio

numero
identificativo
intervento

numero
priorità
intervento

identificativo presidio

tipologia intervento

contenuto scheda

numero di pagina

- ☐ CALDAIE A CONDESAZIONE
- ☐ POMPE DI CALORE GAHP
- ☐ TRIGENERAZIONE
- ☐ CORPI ILLUMINANTI
- ☐ SOLARE TERMICO
- ☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO
- ☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE
- ☐ DOPPI VETRI

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

- ☐ RECUPERO CALORE PASSIVO
- ☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO
- ☐ FOTOVOLTAICO
- ☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
- ☐ TERMOREGOLAZIONE
- ☐ COGENERAZIONE A CIPPATO
- ☐ COGENERAZIONE A METANO

PROGETTO PRELIMINARE
Codice Intervento: 24 - 7 - 5

alcat

REV.03 Pagina 2

DATA : GENNAIO 2017
PRESIDIO
SCHEDA
PRIORITY
5

ASL RIETI
SISTEMA SANITARIO REGIONALE
Presidio: P. O. Gonalone

REGIONE LAZIO

SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE

La rete di misura proposta è stata progettata secondo il concetto di sistema multilivello partendo dall'unità impiantistica fino agli elementi impiantistici rilevanti dal punto di vista energetico. Si prevede l'installazione di multimetri elettrici a valle dei punti di fornitura, alle unità funzionali impiantistiche di zone e/o area e dedicati a elementi impiantistici rilevanti e agli impianti di climatizzazione e gruppi di generazione proposti con installazione di misuratori dedicati.







Per ogni tipologia di intervento proposto si fa riferimento a uno specifico sistema "tipo" di contabilizzazione, che riporta nello schema la tipologia e il posizionamento dei misuratori all'interno del sistema.

Nelle schede "schemi funzionali e ubicazione misuratori", presenti per ciascun intervento all'interno di ogni Presidio, si riporta in planimetria la posizione di tali sistemi.

A seconda delle tipologie di intervento sono di seguito analizzati i seguenti sistemi di contabilizzazione.


TIPOLOGIA SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE

- SISTEMA A: centrali termiche e sottocentrali
- SISTEMA B: centrali termofrigorifere e sottocentrali
- SISTEMA C: centrali di cogenerazione e/o trigenerazione
- SISTEMA D: unità trattamento aria
- SISTEMA E: impianti fotovoltaici - solari termici
- SISTEMA F: quadri elettrici



SISTEMA "A"

CONTABILIZZAZIONE DI CENTRALI TERMICHE E SOTTOCENTRALI



SINGOLO GRUPPO DI PRODUZIONE

- misuratori di energia termica prodotta
- misuratori per la contabilizzazione del gas naturale
- sonde di temperatura aria comburente sul bruciatore
- sonde di temperatura uscita fumi

SINGOLA DIRAMAZIONE DI IMPIANTO

- misuratori di calore
- sonde ambiente

GRUPPO DI POMPAGGIO (con inverter)


- importato su sistema tramite segnale RS485

GRUPPO ESISTENTE (non sotto inverter)

- toroide su una fase della pompa per controllo in continuo degli assorbimenti

SISTEMA "B"

CONTABILIZZAZIONE DI CENTRALI TERMO-FRIGORIFERE E SOTTOCENTRALI



POMPE DI CALORE /GRUPPI FRIGO

- misuratori di energia termica e/o frigorifera prodotta
- misuratori di energia elettrica prodotta

SINGOLA DIRAMAZIONE DI IMPIANTO

- misuratori di calore
- sonde ambiente

GRUPPO DI POMPAGGIO (con inverter)

- importato su sistema tramite segnale RS485

GRUPPO ESISTENTE (non sotto inverter)

- toroide su una fase della pompa per controllo in continuo degli assorbimenti

PROGETTO PRELIMINARE

MISURATORI: SMART METERING

centrali termiche - centrali termo-frigorifere - sottocentrali

ASL RIETI

ASL RIETI

REGIONE LAZIO

olicar

REV.03


Pagina 4

DATA :

GENNAIO 2017

SISTEMA "C"

CONTABILIZZAZIONE DI CENTRALI COGENERAZIONE E/O TRIGENERAZIONE



GRUPPO DI COGENERAZIONE

- misuratori di energia elettrica su circuito di potenza e ausiliari
- misuratori del gas naturale sulla linea di adduzione
- misuratori di energia termica e/o frigorifera sulla parte di recupero calore
- sonde di temperatura uscita fumi

COGENERATORE

- importato su sistema tramite seriale RS485

ASSORBITORE

- importato su sistema tramite seriale RS485

TORRE DI RAFFREDDAMENTO

- misuratori di calore su adduzione acqua calda e produzione acqua fredda
- contatori consumo acqua su carico e sfioro della torre
- misuratori di calore su adduzione acqua calda e produzione acqua fredda
- torride su una fase del motore della torre per controllo in continuo degli assorbimenti

GRUPPO DI POMPAGGIO (con inverter)


- importato su sistema tramite seriale RS485

GRUPPO ESISTENTE (non sotto inverter)

- torride su una fase della pompa per controllo in continuo degli assorbimenti

SISTEMA "D"

CONTABILIZZAZIONE DI UNITA' TRATTAMENTO ARIA



SCAMBIAITORE / RECUPERATORE DI CALORE

- sonda combinata temperatura - umidità sul lato aria in entrata e in uscita
- misuratori di energia elettrica su sezionatore di macchina
- sonde di pressione differenziale su sezioni di filtraggio, batterie e recuperatori di calore

SINGOLA DIRAMAZIONE DI IMPIANTO

- misuratori di calore
- sonde ambiente

VENTILATORI (con inverter)


- importato su sistema tramite seriale RS485

VENTILATORI (non sotto inverter)

- torride su una fase della pompa per controllo in continuo degli assorbimenti

SISTEMA "E"

CONTABILIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SOLARI TERMICI



PANNELLI FTV

- sonda di irraggiamento per controllo in continuo dell'irraggiamento incidente
- misuratore di energia elettrica prodotta

INVERTER DEI PANNELLI


- importato su sistema tramite seriale RS485

PANNELLI SOLARI TERMICI

- misuratori di calore su lato produzione acqua calda
- toroide di controllo assorbimento su pompe di circolazione

SISTEMA "F"

CONTABILIZZAZIONE QUADRI ELETTRICI



QUADRO ELETTRICO PRINCIPALE DI EDIFICIO / PIANO


- misuratori di energia elettrica su ogni partenza alle utenze
- toroide su ogni fase per ciascuna partenza di quadro

SERBATOIO A SERVIZIO DI GRUPPI ELETTROGENI / DI PRODUZIONE

- misuratori di livello


[Firma]

PRESIDIO : Casa della Salute - Vocabolo Filoni 1 - Magliano Sabina



CODICE PRESIDIO: 35

INTERVENTI PRESIDIO



LEGENDA INTERVENTI E PRIORITA'

ID	Descrizione	Livello
1	RECUPERO CALORE PASSIVO	1
2	RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	1
11	ESTRAZIONE SERVIZI IGIENICI	1
12	CONTROLLO UMIDITA' ESTIVA	1
14	DOPPI VETRI	1
15	RIDUZIONE PONTI TERMICI	1
25	ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE	1
22	CORPI ILLUMINANTI	2
3	TERMOREGOLAZIONE	3
10	COMPENSAZIONE CLIMATICA	3
23	REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	3
21	RIFASAMENTO	4
4	BUC ELETTRICHE-ARIA/ACQUA	5
6	POMPE DI CALORE GAHP	5
7	CALDAIE A CONDENSAZIONE	5
13	DESSURISCALDATORI GRUPPI FRIGO	5
19	COGENERAZIONE A METANO	5
20	TRIGENERAZIONE	5
24	POMPE DI CALORE GHP ENDOTERMICHE	5
9	SOLARE TERMICO	6
17	FOTVOLTAICO	6
18	COGENERAZIONE A CIPPATO	6

LEGENDA PRIORITA'

Livello 1	Riduzione del fabbisogno di energia utile
Livello 2	Aumento del rendimento di emissione
Livello 3	Aumento del rendimento di regolazione
Livello 4	Aumento del rendimento di distribuzione
Livello 5	Aumento del rendimento di produzione
Livello 6	Sostituzione di combustibili fossili con fonti rinnovabili

PROGETTO PRELIMINARE

INDICE INTERVENTI PRESIDIO E PRIORITA'

olicar

REV.03 Pagina 7

DATA :

GENNAIO 2017

Casa della Salute - Vocabolo Filoni 1 - Magliano Sabina

REGIONE LAZIO



ASL RIETI



Casa della salute di Magliano Sabina

STATO ATTUALE

• Ubicazione

Il presidio è ubicato in località Filoni, 1, Magliano Sabina (RI). L'accesso al sito avviene attraverso le strade Vocabolo Filoni e Viale Veneto Lotti dalla strada principale Vocabolo Madonna Grande. La circolazione dei veicoli si sviluppa intorno al lotto e serve l'intero edificio, a eccezione della zona sud. Il manufatto è ubicato in un lotto a una buona distanza di rispetto dagli edifici circostanti ed è dotato di un' area di pertinenza sull'intero perimetro, è presente anche un piazzale adibito a parcheggio di pertinenza.

L'edificio si compone di un corpo centrale, costituito da un'ala, a cui è annesso un blocco a pianta quadrata con corte centrale, e di due ali sul fronte sud.


• Edificio

L'edificio si compone di 4 piani fuori terra e 2 piani seminterrati, per quanto riguarda le tre ali e un solo piano fuori terra e uno seminterrato per il blocco centrale. I piani hanno differente destinazione d'uso, gli impianti sono collocati ai due piani seminterrati e sulla copertura piana del blocco centrale.

• Impianto

Attualmente il presidio sanitario non è dotato di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riquilificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☒ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

FOTOVOLTAICO

INTERVENTO


L'impianto fotovoltaico consente di produrre energia elettrica mediante la trasformazione di energia solare. L'impianto servizio del presidio è costituito da:

- campo fotovoltaico, raccoglie energia attraverso i moduli fotovoltaici del tipo in silicio policristallino della QCells, tipo Q.PRO-G3 (o similare di altro costruttore), dotati di una cornice già predisposta per il fissaggio sulle strutture metalliche di accoglimento. I vari moduli sono collegati in serie tra di loro a gruppi di 20 unità, in modo da realizzare un idoneo numero di stringhe separate da accoppiare ai gruppi di conversione cc/ca (inverter);
- cavi di connessione, componente spesso sottovalutati, devono presentare un'adeguata resistenza ai raggi UV ed alle temperature.
- quadro di campo, costituito da diodi di protezione dalle correnti inverse, scaricatori per le sovratensioni e interruttori magnetotermici per proteggere i cavi da eventuali sovraccarichi.
- inverter, deputato a stabilizzare l'energia raccolta;
- quadro di protezione e controllo, tra l'inverter e la rete elettrica, definito dalle norme tecniche del gestore di rete.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente Piano di efficientamento energetico, per fornire un contributo di energia elettrica tutto l'anno senza avere la preoccupazione di riversare energia in rete, si è sfruttata la terrazza piana di copertura del blocco centrale per installare un impianto fotovoltaico.
La potenza di picco stimata per l'impianto fotovoltaico è di circa:

FOTOVOLTAICO 20 kWp



PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 35 - 17 - 06

DENOMINAZIONE INTERVENTO: Fotovoltaico

olicar

REV. 03 Pagina 8

DATA :

GENNAIO 2017

35
17
6
PRESIDIO
SCHEDE
PRIORITY


Casa della Salute - Vocabolo Filoni 1 - Magliano Sabina

REGIONE
LAZIO

ASL
RIETI


POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

PLANIMETRIA COPERTURA



SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE "E"
COD.INTERVENTO 35-17-06

SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE SUPERVISIONE E MONITORAGGIO



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE			

8

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

SCHEDA DI CALCOLO : 35-17-06

Riferimento di calcolo : Scheda 7/7 Delibera EEN 9/11 (per analogia)

Vita utile U = 5 anni

Vita Tecnica T = 20 anni

Metodo di valutazione Valutazione standardizzata

Unità Fisica di Riferimento (URF) Impianto fotovoltaico di potenza < 20 kW

Coefficiente di additionalità $\alpha = 100\%$

Coefficiente di durabilità $\tau = 3,36$

Fascia solare

2

Fascia solare	h_{eq} h/anno
1	1.282
2	1.424
3	1.567
4	1.709
5	1.852

Angolo di inclinazione $\beta = 30^\circ$

Risparmio Specifico Lordo $RLS = kW_p \cdot k1 \cdot 0,187 [10^{-3} \text{ tep/UFR/anno}]$

Potenza di picco dell'impianto $kW_p = 20,00 [kW]$

Numero di ore annue equivalenti $h_{eq} = 1.424 [h/anno]$

Coefficiente di inclinazione $k1 = 1$

$N_{UFR} = 1$

Risparmio netto contestuale $RNc = \alpha \cdot RLS \cdot N_{UFR}$

Risparmio netto anticipato $RNa = (\tau - 1) \cdot RNc$

Risparmio netto integrale $RNI = RNc + RNa = \tau \cdot \alpha \cdot RLS \cdot N_{UFR}$

Titoli di efficienza riconosciuti Tipo 1

$RLS = 5,33 \text{ TEP/anno}$

$RNc = 5,33 \text{ TEP/anno}$

$RNa = 12,57 \text{ TEP/anno}$

$RNI = 17,89 \text{ TEP/anno}$

Risparmio energia primaria $5,3 \text{ tep/anno}$

Risparmio unitario energia primaria $0,266 \text{ tep/anno} \cdot kW_p$

Pagina 1 di 1

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☐ TERMOREGOLAZIONE

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ POMPE DI CALORE GHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

oliceat

REV. 03

Pagina 10

DATA : GENNAIO 2017

35

17

6

PRESIDIO SCHEDA PRIORITA'

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 35 - 17 - 06

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

Casa della Salute - Vocabolo Filoni 1 - Magliano Sabina

REGIONE LAZIO



ASL RIETI



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

STIMA COSTO INTERVENTO

 REGIONE LAZIO  ASL RIETI  ISTITUTO NAZIONALE ONCOLOGICO	PROGETTO PRELIMINARE	Codice Intervento: 35 - 17 - 06	COSTO DELL'INTERVENTO	Casa della Salute - Vocabolo Filoni 1 - Magliano Sabazia

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐	RECUPERO CALORE PASSIVO	☐	RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐	TERMOREGOLAZIONE	☐	PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐	RIUZIONE PONTI TERMICI	☒	FOTOVOLTAICO	☐	COGENERAZIONE A CIPPATO	☐	COGENERAZIONE A METANO

POMPE DI CALORE GAHP	☐	CALDAIE A CONDESAZIONE	☐	SOLARE TERMICO	☐	DOPPI VETRI	☐
TRIGENERAZIONE	☐	CORPI ILLUMINANTI	☐	REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐	ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE	☐

Public

REV: 03
Pagina 11

DATA: GENNAIO 2017

PRESIDIO	35
SCHEDA	17
PRIORITA'	6

Q

Casa della salute di Magliano Sabina

STATO ATTUALE

- Ubicazione

Il presidio è ubicato in località Filoni, 1, Magliano Sabina (RI). L'accesso al sito avviene attraverso le strade Vocabolo Filoni e Viale Veneto Lotti dalla strada principale Vocabolo Madonna Grande. La circolazione dei veicoli si sviluppa intorno al lotto e serve l'intero edificio, a eccezione della zona sud. Il manufatto è ubicato in un lotto a una buona distanza di rispetto dagli edifici circostanti ed è dotato di un'area di pertinenza sull'intero perimetro, è presente anche un piazzale adibito a parcheggio di pertinenza.

L'edificio si compone di un corpo centrale, costituito da un'ala, a cui è annesso un blocco a pianta quadrata con corte centrale, e di due ali sul fronte sud.

- Impianto

Ad eccezione di alcune installazioni relativamente recenti, l'attuale impiantistica relativa alla illuminazione artificiale è realizzata per lo più con corpi illuminanti equipaggiati con lampade fluorescenti.

- Nel locali interrati e tecnologici in genere sono presenti sempre corpi illuminanti del tipo stagno a platone;
- nei piani in elevazione in genere sono presenti corpi illuminanti installati a incasso nel controsoffitto generalmente di tipo a quadrotti 60 x 60 cm.

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.

Nota: L'attuale livello di illuminamento verificato a campione è rispondente ai requisiti normativi.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

CORPI ILLUMINANTI

INTERVENTO

L'intervento previsto sui corpi illuminanti consiste nella:


- Sostituzione delle lampade fluorescenti attualmente installate con nuove lampade a LED. L'utilizzo della tecnologia LED vanta consumi energetici estremamente bassi a fronte di un elevato rendimento. Inoltre, luci a LED hanno una durata superiore rispetto alle tecnologie tradizionali e richiedono una minore manutenzione.

Nel corso dei sopralluoghi sono state censite le lampade fluorescenti e le aree prive di sistemi di regolazione del flusso luminoso. Nel prevedere la sostituzione delle lampade fluorescenti con lampade a Led, in primo luogo si è verificata la rispondenza dell'intensità del flusso luminoso rispetto ai valori imposti dalla normativa in vigore.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente piano di riqualificazione energetica si è prevista la sostituzione di lampade fluorescenti per un totale di circa 70 apparecchi per 12,1 kW circa di potenza elettrica installata con nuove lampade a LED per una nuova potenza installata pari a circa:

CORPI ILLUMINANTI 6,8 kW



PROGETTO PRELIMINARE
Codice Intervento: 35 - 22 - 02


DENOMINAZIONE INTERVENTO: CORPI ILLUMINANTI

alica


REV. 03 Pagina 12

DATA: GENNAIO 2017
PRESIDIO
SCHEDA
PRIORITA' 35 22 2

POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO
PIANO TERRA



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ FOTVOLTAICO	☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☒ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE
☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI		

olical

REV. 03 Pagina 13

DATA :
GENNAIO 2017

PRESIDIO
SCHEDA
PRIORITA'
35
22
2

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 35 - 22 - 02

SCHEMI FUNZIONALI E UBICAZIONE MISURATORI

Casa della Salute - Vocabolo Filoni 1 - Magliano Sabina

ASL
RIETI

REGIONE
LAZIO

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

SCHEDA DI CALCOLO : 35-22-02



Riferimento di calcolo per analogia : Scheda 46/E Delibera EEN 9/11 (per analogia)

Vita utile U = 5 anni

Vita Tecnica T = 10 anni

Metodo di valutazione Valutazione standardizzata

Unità Fisica di Riferimento (UFR) = sistema illuminante a LED

Coefficiente di additionalità α = 100%

Coefficiente di durabilità τ = 1,87

I	P _i W	RS _i 10 ³ tep/anno	N _i	N _i x RS _i
1	<30	13	27	351
2	40	25,3	74	1.872
3	60	36,7	54	1.982
4	80	47,5	0	0
5	100	57,5	0	0
6	>100	66,7	0	0

Risparmio Lordo RL = Σ RS_i x N_i [10³ tep/anno]

N_i = numero di sistemi illuminanti a led installati nella classe i

RS_i = risparmio specifico lordo per classe di potenza i

Risparmio lordo RL = 4.205 [10³ tep/anno]

Stima potenza lampade fluorescenti 12.103 W

Stima potenza lampade a LED 6.897 W

Risparmio netto contestuale RNC = α · RLS · N_{UR}

Risparmio netto anticipato RNA = (τ-1) · RNC

Risparmio netto integrale RNI = RNC + RNA = τ · α · RLS · N_{UR}

Titoli di efficienza riconosciuti TIPO I

RNC = 4,21 TEP/anno

RNA = 3,66 TEP/anno

RNI = 7,86 TEP/anno

Risparmio energia primaria 4,2 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,001 tep/W_{ES} anno

Pagina 1 di 1

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☒ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

olectric

REV. 03

Pagina 14

DATA :

GENNAIO 2017

PRESIDIO

SCHEDA

PRIORITA'

35

22

2

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 35 - 22 - 02

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

ASL RIETI



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

REGIONE LAZIO

Casa della Salute - Vocabolo Filoni 1 - Magliano Sabina

ANALISI PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD

ANALISI DEI PREZZI

LAMPAD E A LED

PROG	Articolo Elenco Prezzi	Descrizione	Unità misura	Prezzo di applicazione
N.C.	NP 14	LAMPAD E A LED	W	3,58
1	DEI 04308-b	Materiali Lampada a led, alimentazione 230 V c.a.; tubolari T8, attacco G13, fascio luminoso 270°; potenza 15 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 1.200 lm, lunghezza 600 mm	CAD	3,00 € 44,28
		Totale 1. MATERIALI		€ 44,28
2		Mano d'opera Assistat 1° genitricio 2017 Assistat 1° genitricio 2017	ora ora	1,600 € 27,00 1,600 € 24,09
		Totale 2. MANODOPERA		€ 51,24
3		Noli e Trasporti	%	4,00 € 1,77
	RL2012 S01.01.004.02.a	Trasporto Trasporto mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubo di alluminio, base con 60 x 140, completo di piani di lavoro, tavolo a scatto di acciaio ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Nolo per un mese o frazione del solo materiale	%	3% € 0,84
	RL2012 S01.01.004.02.b	Trasporto Trasporto mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubo di alluminio, base con 60 x 140, completo di piani di lavoro, tavolo a scatto di acciaio ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Per ogni montaggio e smontaggio m opera	%	3% € 0,30
		Totale 3. Noli e trasporti		€ 2,91
		P.M.=Prezzo di mercato; R.L.=Regione Lazio 2012; DEI II' 2015		
		(1+2+3) Totale "A" = Euro		128,93
A	COSTI DIRETTI		Tot. "A" = Euro	128,93
B	SPESE GENERALI (15,00%)		su Tot. "C" = Euro	19,34
C	UTILE D'IMPRESA (10%)		su Tot. "E" = Euro	12,89
		TOTALE GENERALE "A+B+C" = Euro		161,17

WATT INSTALLATI "D" = 45

PREZZO PARAMETRICO €/W = (A+B+C) / D

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

STIMA COSTO INTERVENTO

CORPI ILLUMINANTI € 24.648,30

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito ai "W" di potenza LED installata è stata svolta utilizzando una potenza idonea ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase.

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD".

Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.

L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezzari DEI (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assistat (gennaio 2017).

La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assessment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permitting da parte degli Organi competenti.

PROGETTO PRELIMINARE
Codice Intervento: 35 - 22 - 02
COSTO DELL'INTERVENTO

olica

REV. 03

Pagina 15

DATA :
GENNAIO 2017
PRESIDIO
SCHEDA
PRIORITY
35
22
2

Casa della salute di Magliano Sabina

STATO ATTUALE

- Ubicazione

Il presidio è ubicato in località Filoni, 1, Magliano Sabina (RI). L'accesso al sito avviene attraverso le strade Vocabolo Filoni e Viale Veneto Lotti dalla strada principale Vocabolo Madonna Grande. La circolazione dei veicoli si sviluppa intorno al lotto e serve l'intero edificio, a eccezione della zona sud. Il manufatto è ubicato in un lotto a una buona distanza di rispetto dagli edifici circostanti ed è dotato di un'area di pertinenza sull'intero perimetro, è presente anche un piazzale adibito a parcheggio di pertinenza.

L'edificio si compone di un corpo centrale, costituito da un'ala, a cui è annesso un blocco a pianta quadrata con corte centrale, e di due ali sul fronte sud.


- Impianto

Al momento non sono presenti regolatori del flusso luminoso o sensori di presenza.

- Nei connettivi l'illuminazione viene comandata manualmente on/off dai quadri elettrici di zona.
- Nei locali il comando avviene da interruttore/deviatore ambiente on/off.

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riquilificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.

Nota: L'attuale livello di illuminamento verificato a campione è rispondente ai requisiti normativi.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

REGOLAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

INTERVENTO

L'intervento previsto sui corpi illuminanti ai fini della regolazione del flusso luminoso prevede l'installazione di controlli elettronici di flusso e gruppi di potenza integrati, che consentano di adeguare la potenza elettrica impegnata alle esigenze specifiche, sia per la riduzione del livello di illuminamento del locale sia per l'accensione temporizzata tipo On/Off.

Il regolatore di flusso luminoso, è uno stabilizzatore di tensione centralizzato che consente una regolazione della potenza erogata a circuiti di lampade mediante un'azione di riduzione lineare della tensione di alimentazione. La stabilizzazione della tensione, quando il livello di illuminamento lo consente, determina una contrazione nei consumi di energia elettrica. Il sistema garantisce anche l'allungamento della vita utile delle lampade.



All'interno del locale e/o zona omogenea, in posizione opportuna, si installa un sensore di luce che, misurando il livello di illuminamento, va ad effettuare la dimmerazione dei corpi illuminanti mantenendo il livello di illuminamento al di sopra dei limiti minimi della norma UNI EN 12464-1 e delle richieste prestazionali riportate nel Capitolato Tecnico.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente piano di riqualificazione energetica si è previsto il posizionamento di sonde di misura per il comando delle apparecchiature di regolazione. Nei corridoi e nelle stanze la dimmerazione delle nuove lampade, per utilizzare l'apporto della luce esterna, mentre nei bagni si prevedono sensori di presenza di tipo volumetrico per spegnere automaticamente le lampade, quando non vi è presenza di persone. La potenza dei corpi illuminanti è pari a circa:

REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

6,8 kW



olectric

REV. 03 Pagina 16

DATA :
GENNAIO 2017
PRESIDIO
SCHEDE
23
PRIORITY
3

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 35 - 23 - 03


DENOMINAZIONE INTERVENTO: REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

Casa della Salute - Vocabolo Filoni 1 - Magliano Sabina


REGIONE LAZIO

ASL RIETI

POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO
PIANO TERRA



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐	RECUPERO CALORE PASSIVO	☐	RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐	TERMOREGOLAZIONE	☐	PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐	POMPE DI CALORE GAHP	☐	CALDAIE A CONDESAZIONE	☐	SOLARE TERMICO	☐	DOPPI VETRI
☐	RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐	FOTOVOLTAICO	☐	COGENERAZIONE A CIPPATO	☐	COGENERAZIONE A METANO	☐	TRIGENERAZIONE	☐	CORPI ILLUMINANTI	☒	REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐	ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

olicear

REV. 03 Pagina 17

DATA : GENNAIO 2017

35 PRESIDIO
23 SCHEDA
3 PRIORITA'

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 35 - 23 - 03

SCHEMI FUNZIONALI E UBICAZIONE MISURATORI

Casa della Salute - Vocabolo Filoni 1 - Magliano Sabina

ASL RIETI

REGIONE LAZIO

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

SCHEDA DI CALCOLO : 35-23-03

Calcoli di risparmio energetico per l'eliminazione dell'installazione di impianti di riscaldamento centralizzati

Riferimento di calcolo: Scheda 17/T Delibera EEN 9/11 (per analogia)

Vita utile U = 5 anni
Vita Tecnica T = 10 anni
Metodo di valutazione Valutazione standardizzata
Unità Fisica di Riferimento (UFR) = 1 Watt di potenza installata
Coefficiente di additionalità α = 100%
Coefficiente di durabilità τ = 1,87 anni per interventi di retrofit

RSL [10 ⁻³ tep/anno/W] ore funzionamento del regolatore h _a	Rapporto percentuale potenza ridotta e nominale P _d /P
h _a ≥ 1500h	< 58% > 59% e < 71% > 71%
h _a ≥ 2000h	0,1403 0,0926 0,0701
h _a ≥ 2500h	0,187 0,1234 0,0935
	0,2338 0,1543 0,1169

h_a = 2100h ore/anno funzionamento regolatore (stima)

P_d/P = 60% rapporto potenza ridotta e nominale

P = 6.897 W potenza nominale

RSL = 0,1234 [10-3 tep/anno/W]

Risparmio lordo RL = 851,1 = RSL x P [10-3 tep/anno]

Risparmio netto contestuale RNC = α · RLS · N_{URA}

Risparmio netto anticipato RNA = (τ-1) RNC

Risparmio netto integrale RNI = RNC + RNA = τ · α · RLS · N_{URA}

energia primaria

Titoli di efficienza riconosciuti TIPO I

RNC = 0,85 TEP/anno

RNA = 0,74 TEP/anno

RNI = 1,59 TEP/anno

Risparmio energia primaria 0,9 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,1234 tep/anno · kW

Pagina 1 di 1

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☐ TERMOREGOLAZIONE

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☒ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

DATA :

GENNAIO 2017

PRESIDIO SCHEDA

PRIORITA' 35 23 3

olicear

REV. 03

Pagina 18

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 35 - 23 - 03

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

Casa della Salute - Vocabolo Filoni 1 - Magliano Sabina


ASL RIETI

REGIONE LAZIO

STATO ATTUALE

- Ubicazione
- Il presidio è ubicato in località Filoni, 1, Magliano Sabina (RI). L'accesso al sito avviene attraverso le strade Vocabolo Filoni e Viale Veneto Lotti dalla strada principale Vocabolo Madonna Grande. La circolazione dei veicoli si sviluppa intorno al lotto e serve l'intero edificio, a eccezione della zona sud. Il manufatto è ubicato in un lotto a una buona distanza di rispetto dagli edifici circostanti ed è dotato di un' area di pertinenza sull'intero perimetro, è presente anche un piazzale adibito a parcheggio di pertinenza.
- L'edificio si compone di un corpo centrale, costituito da un'ala, a cui è annesso un blocco a pianta quadrata con corte centrale, e di due ali sul fronte sud.
- Edificio
- L'edificio si compone di 4 piani fuori terra e 2 piani seminterrati, per quanto riguarda le tre ali e un solo piano fuori terra e uno seminterrato per il blocco centrale. I piani hanno differente destinazione d'uso, gli impianti sono collocati ai due piani seminterrati e sulla copertura piana del blocco centrale.
- Impianto
- L'attuale impianto termico è costituito principalmente da radiatori, con una rete unica senza suddivisioni che non consente interruzioni parziali del servizio.

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualficazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☒ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

TERMOREGOLAZIONE


INTERVENTO

- L'intervento del nuovo sistema di termoregolazione prevede:
- installazione di valvole termostatiche su ciascun terminale di erogazione, in sostituzione delle valvole manuali esistenti.
- Le valvole consentono di regolare il flusso dell'acqua calda all'interno del corpo scaldante e garantire in questo modo il valore di temperatura prestabilito.
- Le valvole utilizzate sono di tipo antieffrazione, trattandosi di luoghi pubblici ad alta frequentazione ove non è possibile contrastare fenomeni di vandalismo o tentativi di furto.
- Il dispositivo di comando della valvola termostatica è un regolatore proporzionale di temperatura, costituito da un soffietto contenente uno specifico liquido termostatico. All'aumentare della temperatura, il liquido aumenta di volume e provoca la dilatazione del soffietto. Con la diminuzione della temperatura il soffietto si contrae per effetto della spinta della molla di contrasto. I movimenti assiali dell'elemento sensibile vengono trasmessi all'attuatore della valvola tramite l'asta di collegamento, regolando così il flusso del liquido nel corpo scaldante.
- Le valvole termostatiche digitali wireless integrano un cronotermostato settimanale con fasce orarie programmabili e una sonda interna che misura con precisione la temperatura ambiente, effettuando una regolazione della temperatura su base oraria impostabile a piacere.
- Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.


Nel presente Piano di efficientamento energetico si è prevista la l'installazione di valvole termostatiche del tipo antieffrazione, sui radiatori presenti all'interno del Presidio.

Il totale delle valvole termostatiche e detentori da installare è di:


TERMOREGOLAZIONE 220 radiatori




POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO
PIANO S01




PIANO TERRA




PIANO PRIMO



PIANO SECONDO




PIANO TERZO



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE

Lo schema può essere solo relativo alla T ambiente e il contatore sarà quello dell'energia termica.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☐ FOTOVOLTAICO

☒ TERMOREGOLAZIONE

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ SOLARE TERMICO

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ DOPPI VETRI

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

alica

REV. 03 Pagina 21

DATA:

GENNAIO 2017

35

PRESIDIO

SCHEDA

3

PRIORITA'

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 35 - 03 - 03


SCHEMI FUNZIONALI E UBICAZIONE MISURATORI

Casa della Salute - Vocabolo Filoni 1 - Magliano Sabina

ASL RIETI

REGIONE LAZIO

SCHEDA DI CALCOLO : 35-03-03



Riferimento di calcolo : Norma UNI TS 11300-2:2008

Vita Utile U=

5 anni

15 anni

Vita tecnica T=

2.80

Coefficiente di durabilità (proposto)

100%

Coefficiente di additionalità

100%

Ante operam - Assenza di termoregolazione

Energia primaria per riscaldamento

1.436.777 kWh

Sottosistema

Rendimento

Emissione

0,93

Regolazione

0,80

Distribuzione

0,92

Produzione

0,90

Globale

0,62

Energia utile per riscaldamento

887.025 kWh_t

Post Operam - Con termoregolazione

Sottosistema

Rendimento

Emissione

0,93

Regolazione

0,98

Distribuzione

0,92

Produzione

0,90

Rendimento globale

0,76

Fabbisogno di energia primaria

1.172.880 kWh

Risparmio energia primaria

263.898 kWh/anno

Combustibile

Metano

Dispositivi termoregolazione previsti

221 N

Risparmio energia primaria

22,1 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria

0,100 tep/N'anno

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☐ TERMOREGOLAZIONE

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

ANALISI PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD

ANALISI DEI PREZZI

TERMOREGOLAZIONE

PROG	Articolo Elenco Prezzi	Descrizione	Unità misura	Quantità	Costo unitario	Prezzo di applicazione
	NP_03	TERMOREGOLAZIONE	RAD			67,83
N.O.	Num. Codice					
1	DEI E01.12.001.g	Materiali Valvola per radiatori, testa termostatica per valvola radiatore	RAD	1,00	€ 15,49	€ 15,49
	DEI E01.12.001.h	Valvola per radiatori, detentore per radiatore attacco ferro e 3/8"	RAD	1,00	€ 2,99	€ 2,99
		Totale 1. MATERIALI				€ 18,07
2		Mano d'opera Operaio specializzato (montaggio e rimontaggio)	ora	0,600	€ 27,00	€ 16,20
		Assistat 1° gennaio 2017	ora	0,600	€ 24,00	€ 14,40
		Totale 2. MANODOPERA				€ 30,60
3		Noli e Trasporti	%	4,00	€ 0,72	€ 0,72
		Totale 3. Noli e trasporti				€ 0,72
		Totale (1+2+3) Totale "A" = Euro				54,26
		P.M. = Prezzo di mercato RL = Regione Lazio 2012, DEI E01 2015				
A	COSTI DIRETTI	Tot. "A" = Euro				54,26
B	SPESA GENERALI (10,00%)	% su Tot. "C" = Euro				8,14
C	UTILE D'IMPRESA (10%)	% su Tot. "E" = Euro				5,43
	TOTALE GENERALE "A+B+C" = Euro					67,83

RADIATORE INSTALLATO "D" = 1
PREZZO PARAMETRICO UNAD* (A+B+C)/D

STIMA COSTO INTERVENTO

TERMOREGOLAZIONE € 17.224,54

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito al "numero di radiatori" è stata svolta utilizzando delle valvole "tipo" ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase.

All'interno del costo di intervento, il coefficiente correttivo di maggiorazione tiene conto dell'inserimento, all'interno di quei reparti a funzionamento discontinuo, di una quota parte di valvole dotate di testina comandabile ad onde radio, da parte di cronotermostati (anch'essi a onde radio), in grado di parzializzare il funzionamento di quei settori caratterizzati da inattività.

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD".

Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.

L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezziari DEI (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assistat (gennaio 2017).

La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assessment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permitting da parte degli Organi competenti.

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

DATA :

GENNAIO 2017

PRESIDIO SCHEDA 35
PRIORITA' 3

alica

REV. 03 Pagina 23

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 35 - 03 - 03

COSTO DELL'INTERVENTO

Casa della Salute - Vocabolo Filioni 1 - Magliano Sabina

REGIONE LAZIO


ASL RIETI

STATO ATTUALE

• Ubicazione
Il presidio è ubicato in località Filoni, 1, Magliano Sabina (RI). L'accesso al sito avviene attraverso le strade Vocabolo Filoni e Viale Veneto Lotti dalla strada principale Vocabolo Madonna Grande. La circolazione dei veicoli si sviluppa intorno al lotto e serve l'intero edificio, a eccezione della zona sud. Il manufatto è ubicato in un lotto a una buona distanza di rispetto dagli edifici circostanti ed è dotato di un'area di pertinenza sull'intero perimetro, è presente anche un piazzale adibito a parcheggio di pertinenza.
L'edificio si compone di un corpo centrale, costituito da un'ala, a cui è annesso un blocco a pianta quadrata con corte centrale, e di due ali sul fronte sud.

• Impianto
L'ospedale è un edificio con un'area tecnica che vede vicini: il punto di consegna Enel, la cabina di trasformazione MT/BT e, a poca distanza, la centrale termica. Due gruppi frigoriferi condensati ad aria, che alimentano varie UTA, si trovano nel piazzale antistante la centrale termica, ad una decina di metri di distanza da essa e convogliano l'acqua refrigerata su un collettore vicino al portone d'ingresso della centrale medesima. L'attuale centrale termica consta di n. 3 caldaie Baltur (anno di costr. 2001) aventi Pot. Ut di 730 kW e Pot. Foc. 795 kW che alimentano 8 circuiti che comprendono: Vari circuiti Batterie UTA, Circuito unico Radiatori, Circuito unico Boyler ACS. I boiler Zani da 2.000 lt sono 2. L'impianto è in buono stato di conservazione.

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

TRIGENERAZIONE

INTERVENTO

La trigenerazione è una variante della cogenerazione, in cui il calore prodotto viene utilizzato per produrre acqua refrigerata, attraverso un assorbitore, tipicamente a Bromuro di Litio. Tale configurazione, nelle applicazioni ospedaliere, si ha in estate, mentre nella stagione invernale il sistema funziona in cogenerazione.
La trasformazione dell'energia termica in energia frigorifera è resa possibile dall'impiego del ciclo frigorifero ad assorbimento il cui funzionamento si basa su trasformazioni di stato del fluido refrigerante in combinazione con il bromuro di litio.
Poiché l'energia meccanica necessaria ad un ciclo a compressione di vapore, nel ciclo ad assorbimento, è sostituita dall'energia termica, l'energia meccanica (quindi elettrica) è estremamente limitata.
Nel sistema di trigenerazione il rendimento globale aumenta perché viene sfruttata una maggiore percentuale del potere calorifico del combustibile.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente Piano di efficientamento energetico si è prevista la posa di un cogeneratore a gas vicino alla prima caldaia che s'incontra entrando dal portone d'ingresso della centrale.
La torre evaporativa dell'assorbitore e l'assorbitore vengono posizionati sulla copertura della centrale termica.


Il presente progetto di riqualificazione energetica prevede di installare un sistema di trigenerazione per una potenza elettrica installata pari a circa:

TRIGENERAZIONE 140 kW(el)



POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO


PIANO S01



CENTRALE TERMICA
POSIZIONAMENTO COGENERATORE

SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE "C"
COD. INTERVENTO 35-20-05


PIANO COPERTURA (centrale termica)



SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE "C"
COD. INTERVENTO 35-20-05

POSIZIONAMENTO TORRE EVAPORATIVA
ED ASSORBITORE

SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☒ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

olicar

REV. 03 Pagina 25

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 35 - 20 - 05

SCHEMI FUNZIONALI E UBICAZIONE MISURATORI

Casa della Salute - Vocabolo Filoni 1 - Magliano Sabina

ASL RIETI

REGIONE LAZIO



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

DATA :

GENNAIO 2017

PRESIDIO
35
SCHEDE
20
PRIORITY
5

SCHEDA DI CALCOLO : 35-20-05

Ministero dell'Interno
Dipartimento di Protezione Civile
Servizio Nazionale Soccorso Alpino e Scai

Riferimento di calcolo : Scheda 21/77 Delibera EEN 9/11

Vita utile U = 5 anni

Vita Tecnica T = 20 anni

Metodo di valutazione Valutazione analitica

Coefficiente di additionalità $\alpha = 100\%$

Coefficiente di durabilità $\tau = 3,36$

Comune Magliano Sabina

Zona climatica D

Alimentazione preesistente (o alternativa) Gas naturale

Risparmio netto (RN) di energia primaria $RN = \alpha \cdot RL = RN_1 + RN_2 + RN_3$

$$RN_1 = IRE_{mod} \cdot EP_t$$

$$RN_2 = IRE_{mod} \cdot EP_f$$

$$RN_3 = IRE_{mod} \cdot EP_c \cdot (1 - Ecv/Ec)$$

$$EP_t = 0,086 \cdot EF_t / (0,7537 + 0,03 \cdot \log_{10} P_n)$$

$$EP_f = f_e / 3,0 \cdot EP_t$$

$$EP_c = f_e \cdot Es$$

$$IRE_{mod} = (EP - EP_c) / EP$$

$$EP = EP_t + EP_f + EP_c$$

$$Epc = 0,086 \cdot Ec$$

Risparmio netto contestuale $RNC = RN$

Risparmio netto anticipato $RNA = (\tau - 1) \cdot RNC$

Risparmio netto integrale $RNI = RNC + RNA = \tau \cdot RNC$

TEE $RNE + RNF$

RNT Tipo I

Tipo II

EA_A 2,70 Per zone climatiche A,B,C

EA_B 3,00 Per zone climatiche D,E,F

f_1 3,00

f_2 0,086 tep/MWh_e

f_3 0,187 tep/MWh_e Delibera EEN 3/08

P_n 207,00 kW_e

$\eta_{t,a}$ 0,8232

P_e/P_t 0,68

P_o 140,00 kW_e

Pagina 1 di 3

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

DATA : GENNAIO 2017

PRESIDIO SCHEDA 35 20 20 5
PRIORITA'

Pagina 2 di 3

SCHEDA DI CALCOLO : 35-20-05

Ore di funzionamento 7.000 ore/anno

Rendimento cogeneratore 0,86

Rendimento assorbitore 0,70

PCI

Gas naturale (metano) 0,0096 MWh/Sm³ Delibera AEEG 103/03 e s.m.l.

Gasolio 0,0119 MWh/kg

Biomassa 0 MWh/kg

$E_{a,gr} = 980,00$ MWh_e

Assorbimento ausiliari 9%

$E_e = 891,80$ MWh_e

$E_{cv} = 0$ MWh_e

$E_i = 1,449,00$ MWh_e

Quota di E_i destinata alla refrigerazione 33%

$EP_t = 976,500$ MWh_e

$EP_f = 330,75$ MWh_e

$Ec = 2,824,42$ MWh_e

$EP_t = 102,0$ tep

$EP_f = 20,6$ tep

$EP_c = 166,8$ tep

$EP = 289,4$ tep

$EPC = 242,9$ tep

$IRE_{mod} = 0,16$

$RN_1 = 16,4$ tep

$RN_2 = 3,3$ tep

$RN_3 = 26,8$ tep

$RN = 46,5$ tep

$RNC = 46,5$ tep

$Rna = 109,7$ tep

$RNI = 156,2$ tep

Risparmio energia primaria 46,5 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,3322 tep/kW_e

Pagina 2 di 3

Pagina 26

REV. 03

PROGETTO PRELIMINARE

Calcoli Risparmio Energetico

Codice Intervento: 35 - 20 - 05

Casa della Salute - Vocabolo Filoni 1 - Magliano Sabina

REGIONE LAZIO

ASL RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

o

STIMA COSTO INTERVENTO

TRIGENERAZIONE	€ 181.876,80
----------------	--------------

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito al "kW" di potenza di installata è stata svolta utilizzando una potenza idonea ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase.

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD".

Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.


L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezzi DEI (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assistat (gennaio 2017).

La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assessment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permitting da parte degli Organi competenti.


POMPE DI CALORE GAHP	☐	CALDAIE A CONDESAZIONE	☐	SOLARE TERMICO	☐	DOPPI VETRI	☐
TRIGENERAZIONE	☐	CORPI ILLUMINANTI	☐	REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐	ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE	☐

PRESIDIO : P.O. Rieti - Viale Kennedy, 1



CODICE PRESIDIO: 36

INTERVENTI PRESIDIO



LEGENDA INTERVENTI E PRIORITA'

ID	Descrizione	Livello
1	RECUPERO CALORE PASSIVO	1
2	RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	1
11	ESTRAZIONE SERVIZI IGIENICI	1
12	CONTROLLO UMITA' ESTIVA	1
14	DOPPI VETRI	1
15	RIDUZIONE PONTI TERMICI	1
25	ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE	1
22	CORPI ILLUMINANTI	2
3	TERMOREGOLAZIONE	3
10	COMPENSAZIONE CLIMATICA	3
23	REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	3
21	RIFASAMENTO	4
4	PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	5
6	POMPE DI CALORE GHP	5
7	CALDAIE A CONDENSAZIONE	5
13	DESURRISCALDATORI GRUPPI FRIGO	5
19	COGENERAZIONE A METANO	5
20	TRIGENERAZIONE	5
24	POMPE DI CALORE GHP ENDOTERMICHE	5
9	SOLARE TERMICO	6
17	FOTOVOLTAICO	6
18	COGENERAZIONE A CIPPATO	6

LEGENDA PRIORITA'

Livello 1	Riduzione del fabbisogno di energia utile
Livello 2	Aumento del rendimento di emissione
Livello 3	Aumento del rendimento di regolazione
Livello 4	Aumento del rendimento di distribuzione
Livello 5	Aumento del rendimento di produzione
Livello 6	Sostituzione di combustibili fossili con fonti rinnovabili

PROGETTO PRELIMINARE

INDICE INTERVENTI PRESIDIO E PRIORITA'

P.O. Rieti - Viale Kennedy 1 Rieti

ASL
RIETI

REGIONE
LAZIO

olicar

REV.03 Pagina 28

DATA :

GENNAIO 2017

STATO ATTUALE

- Ubicazione

Il presidio è ubicato all'interno di un lotto destinato esclusivamente ad attività sanitaria ospedaliera, il lotto ha accesso sia da Viale Kennedy. La circolazione dei veicoli e dei pedoni si sviluppa attorno al lotto.

L'ospedale si compone di più fabbricati tra loro collegati.

Intorno a essi è presente una fascia di pertinenza che li separa dal resto del contesto.

- Impianto

L'attuale impiantistica relativa alla illuminazione artificiale è realizzata per lo più con corpi illuminanti equipaggiati con lampade fluorescenti.

- Nei locali interrati e tecnologici in genere sono presenti sempre corpi illuminanti del tipo stagno a plafone;
- nei piani in elevazione in genere sono presenti corpi illuminanti installati a incasso nel controsoffitto generalmente di tipo a quadrotti 60 x 60 cm.

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.

Nota: L'attuale livello di illuminamento verificato a campione è rispondente ai requisiti normativi.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

CORPI ILLUMINANTI

INTERVENTO

L'intervento previsto sui corpi illuminanti consiste nella:


- Sostituzione delle lampade fluorescenti attualmente installate con nuove lampade a LED. L'utilizzo della tecnologia LED vanta consumi energetici estremamente bassi a fronte di un elevato rendimento. Inoltre, luci a LED hanno una durata superiore rispetto alle tecnologie tradizionali e richiedono una minore manutenzione.

Nel corso dei sopralluoghi sono state censite le lampade fluorescenti e le aree prive di sistemi di regolazione del flusso luminoso. Nel prevedere la sostituzione delle lampade fluorescenti con lampade a Led, in primo luogo si è verificata la rispondenza dell'intensità del flusso luminoso rispetto ai valori imposti dalla normativa in vigore.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente piano di riqualificazione energetica si è prevista la sostituzione di lampade fluorescenti per un totale di circa 870 apparecchi per 161 kW circa di potenza elettrica installata con nuove lampade a LED per una nuova potenza installata pari a circa:

CORPI ILLUMINANTI 91,7 kW



PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 36 - 22 - 02

DENOMINAZIONE INTERVENTO: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI

P.O. Rieti - Viale Kennedy 1 Rieti

olicar

REV. 03 Pagina 29


DATA :

GENNAIO 2017


36
PRESIDIO
22
SCHEDE
2
PRIORITY

POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO


PIANO S01



PIANO TERRA



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ FOTOVOLTAICO	☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☒ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE
--	--	---------------------------------------	--	--	---	---	---	--	---	--------------------------------------	--

olica

REV. 03 Pagina 30

DATA :
GENNAIO 2017
PRESIDIO SCHEDA
38 22 22 2
PRIORITY

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 36 - 22 - 02

SCHEMI FUNZIONALI E UBICAZIONE MISURATORI

P. O. Rielli - Viale Kennedy 1 Rieli

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
RIELI

REGIONE
LAZIO

SCHEDA DI CALCOLO : 36-22-02

Il presente documento è riservato ai soli fini di calcolo e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli previsti dal progetto.

Riferimento di calcolo per analogia : Scheda 46/E Delibera EEN 9/11 (per analogia)

Vita utile U = 5 anni

Vita Tecnica T = 10 anni

Metodo di valutazione : Valutazione standardizzata

Unità Fisica di Riferimento (UFR) = sistema illuminante a LED

Coefficiente di additionalità $\alpha = 100\%$

Coefficiente di durabilità $\tau = 1,87$

J	P _i	W	RSL _i 10 ³ tep/anno	N _i	N _i x RSL _i
1	<30	13	346	346	4.498
2	40	25,3	977	977	24.718
3	60	36,7	713	713	28.167
4	80	47,5	0	0	0
5	100	57,5	0	0	0
6	>100	66,7	0	0	0

Risparmio Lordo RL = $\sum RSL_i \times N_i$ [10³ tep/anno]

N_i = numero di sistemi illuminanti a led installati nella classe J

RSL_i = risparmio specifico lordo per classe di potenza J

Risparmio lordo RL = 55.383 [10³ tep/anno]

Stima potenza lampade fluorescenti 16.1025 W

Stima potenza lampade a LED 91.784 W

Risparmio netto contestuale RNC = $\alpha \cdot RSL \cdot N_{i,ok}$

Risparmio netto anticipato RNA = $(1-\tau) \cdot RNC$

Risparmio netto integrale RNI = $RNC + RNA = \tau \cdot \alpha \cdot RSL \cdot N_{i,ok}$

Titoli di efficienza riconosciuti TIPO I

RNC = 55,38 TEP/anno

Rna = 48,18 TEP/anno

RNI = 103,57 TEP/anno

Risparmio energia primaria 55,4 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,001 tep/W_{LED} anno

Pagina 1 di 1

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ TRIGENERAZIONE	☒ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

DATA :

GENNAIO 2017

38
PRESIDIO
SCHEDA
22
PRIORITA'
2

olica
REV. 03
Pagina 31

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 36 - 22 - 02

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

P.O. Rielli - Viale Kennedy 1 Rielli

ASL
RIELLI

REGIONE
LAZIO

ANALISI PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD

STIMA COSTO INTERVENTO

ANALISI DEI PREZZI

LAMPADA A LED

PROG	Articolo Elenco Prezzi	Descrizione	Unità misura	Prezzo di applicazione
	NP_14	LAMPADA A LED	W	3,58
N.O.			Costo unitario	Importo
1		Materiali		
	UEI14-0084b	Lampada a led, alimentazione 230 V c.a., tubolari T8, attacco G13, fascio luminoso 270°, potenza 15 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 1.200 lm, lunghezza 600 mm	CAO	€ 44,28
		Totale 1. MATERIALI		€ 44,28
2		Mano d'opera		
	Assistita 1° gennaio 2017	Opera specializzato (montaggio e smontaggio)	ora	€ 27,00
	Assistita 1° gennaio 2017	Operaio comune (montaggio e smontaggio)	ora	€ 24,00
		Totale 2. MANODOPERA		€ 81,74
3		Noli e Trasporti		
	Trasporto		%	€ 1,77
	RL2012 S01.01.004.02 a	Trasporto mobile predefinito UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, tavolo e sedili di acciaio ai piani, protezioni, stabilizzatori e quando altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Per ogni montaggio e smontaggio in opera	%	€ 0,84
	RL2012 S01.01.004.02 b	Trasporto mobile predefinito UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, tavolo e sedili di acciaio ai piani, protezioni, stabilizzatori e quando altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 3,00. Per ogni montaggio e smontaggio in opera	%	€ 0,30
		Totale 3. Noli e trasporti		€ 2,91
	P.M.=Prezzo di mercato; R.L.=Regione Lazio 2012; DEI=DEI IP 2015			
	(1+2+3) Totale "A+B+C" = Euro			
A	COSTI DIRETTI	Tot. "A" = Euro		128,93
B	SPESA GENERALE (15,00%)	% su Tot. "A" = Euro		19,34
C	UTILE D'IMPRESA (10%)	% su Tot. "A" = Euro		12,89
	TOTALE GENERALE "A+B+C" = Euro			161,17

WATT INSTALLATI "W" = 45

PREZZO PARAMETRICO CW = (A+B+C)/D

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO☐ TERMOREGOLAZIONE☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA☐ POMPE DI CALORE GHP☐ CALDAIE A CONDESAZIONE☐ SOLARE TERMICO☐ DOPPI VETRI☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI☐ FOTVOLTAICO☐ COGENERAZIONE A CIPPATO☐ COGENERAZIONE A METANO☐ TRIGENERAZIONE☐ CORPI ILLUMINANTI☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

P.O. Rieli - Viale Kennedy 1 Rieli

PROGETTO PRELIMINARE
Codice Intervento: 36 - 22 -02
COSTO DELL'INTERVENTOREV. 03
Pagina 32DATA :
GENNAIO 2017
PRESIDIO
SCHEDA
PRIORITY
38
22
2

CORPI ILLUMINANTI € 327.838,50

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito ai "W" di potenza LED installata è stata svolta utilizzando una potenza idonea ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase.

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD".
Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.

L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezzari DEI (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assistat (gennaio 2017).

La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assessment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.


Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permitting da parte degli Organi competenti.

STATO ATTUALE

- Ubicazione
Il presidio è ubicato all'interno di un lotto destinato esclusivamente ad attività sanitaria ospedaliera, il lotto ha accesso sia da Viale Kennedy. La circolazione dei veicoli e dei pedoni si sviluppa attorno al lotto.
L'ospedale si compone di più fabbricati tra loro collegati.
Intorno a essi è presente una fascia di pertinenza che li separa dal resto del contesto.
- Impianto
Al momento non sono presenti regolatori del flusso luminoso o sensori di presenza.
- Nei connettivi l'illuminazione viene comandata manualmente on/off dai quadri elettrici di zona.
- Nei locali il comando avviene da interruttore/deviatore ambiente on/off.

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualficazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.

Nota: L'attuale livello di illuminamento verificato a campione è rispondente ai requisiti normativi.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

REGOLAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO



INTERVENTO

L'intervento previsto sui corpi illuminanti ai fini della regolazione del flusso luminoso prevede l'installazione di controlli elettronici di flusso e gruppi di potenza integrati, che consentano di adeguare la potenza elettrica impegnata alle esigenze specifiche, sia per la riduzione del livello di illuminamento del locale sia per l'accensione temporizzata tipo On/Off.
Il regolatore di flusso luminoso, è uno stabilizzatore di tensione centralizzato che consente una regolazione della potenza erogata a circuiti di lampade mediante un'azione di riduzione lineare della tensione di alimentazione. La stabilizzazione della tensione, quando il livello di illuminamento lo consente, determina una contrazione nei consumi di energia elettrica. Il sistema garantisce anche l'allungamento della vita utile delle lampade.
All'interno del locale e/o zona omogenea, in posizione opportuna, si installa un sensore di luce che, misurando il livello di illuminamento, va ad effettuare la dimmerazione dei corpi illuminanti mantenendo il livello di illuminamento al di sopra dei limiti minimi della norma UNI EN 12464:1 e delle richieste prestazionali riportate nel Capitolato Tecnico.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.


Nel presente piano di riqualificazione energetica si è previsto il posizionamento di sonde di misura per il comando delle apparecchiature di regolazione. Nei corridoi e nelle stanze la dimmerazione delle nuove lampade, per utilizzare l'apporto della luce esterna, mentre nei bagni si prevedono sensori di presenza di tipo volumetrico per spegnere automaticamente le lampade, quando non vi è presenza di persone. La potenza dei corpi illuminanti è pari a circa:

REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO 91,7 kW




POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO


PIANO S01



PIANO TERRA



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☒ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 36-23-03

Riduzione consumi elettrici per illuminazione
trasmissione di segnali ed flusso dati in rete e per riscaldamento

Riferimento di calcolo: Scheda 17/T Dell'era EEN 9/11 (per analogia)

Vita utile $U = 5$ anni
Vita Tecnica $T = 10$ anni
Metodo di valutazione Valutazione standardizzata
Unità Fisica di Riferimento (UR) = 1 Watt di potenza installata
Coefficiente di additionalità $\alpha = 100\%$
Coefficiente di durabilità $\gamma = 1,87$ anni per interventi di retrofit

RSI [10^{-3} tep/anno/W] ore funzionamento del regolatore h_2	Rapporto percentuale potenza ridotta e nominale P_d/P	
	$< 58\%$	$> 59\% \text{ e } < 71\%$
$h_2 \geq 1500h$	0,1403	0,0926
$h_2 \geq 2000h$	0,187	0,1234
$h_2 \geq 2500h$	0,2338	0,1543

$h_2 = 2100h$ ore/anno funzionamento regolatore (stima)

$P_d/P = 60\%$ rapporto potenza ridotta e nominale

$P = 91,784$ W potenza nominale

$RSI = 0,1234$ [10-3 tep/anno/W]

Risparmio lordo $RL = 11,326,2 = RSI \times P$ [10-3 tep/anno]

Risparmio netto contestuale $RNE = \alpha \cdot RLS \cdot N_{UR}$

Risparmio netto anticipato $RNa = (\gamma-1) \cdot RNC$

Risparmio netto integrale $RNI = RNC + Rna = \gamma \cdot \alpha \cdot RLS \cdot N_{UR}$

energia primaria

Elettricità

Titoli di efficienza riconosciuti

TIPO I

$RNC = 11,33$ TEP/anno

$Rna = 9,85$ TEP/anno

$RNI = 21,18$ TEP/anno

Risparmio energia primaria 11,3 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,1234 tep/anno · kW

Pagina 1 di 1

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☐ TERMOREGOLAZIONE

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☒ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

DATA:

GENNAIO 2017

36

23

3

olicaar

REV. 03

Pagina 35

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 36 - 23 - 03

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

P.O. Rielli - Viale Kennedy 1 Rielli

ASL RIETI

REGIONE LAZIO

ANALISI PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD

ANALISI DEI PREZZI				
LAMPADIE A LED				
PROG	Articolo Elenco Prezzi	Descrizione	Unità misure	Prezzo di applicazione
	NP 14	LAMPADIE A LED	W	3,58
N.O.			Costo unitario	Importo
1	DEI 143094b	Materiali Lampada a led, alimentazione 230 V c.a.; tuboletti T8, attacco G13, fascio luminoso 270°; potenza 15 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 1.200 lm, lunghezza 600 mm	CAD 3,00	€ 44,28
		Totale 1. MATERIALI		€ 44,28
2		Mano d'opera Assembla 1° gennaio 2017 Assembla 1° gennaio 2017 Operario specializzato (montaggio e smontaggio) Operario connesso (montaggio e smontaggio)	ora 1,600 ora 1,600	€ 43,20 € 38,54
		Totale 2. MANODOPERA		€ 81,74
3		Noti e Trasporti Trasporto RL2012 S01.01.004.02.a RL2012 S01.01.004.02.b	% 4,00 %	€ 1,77 € 0,84
		Totale 3. Noti e trasporti		€ 2,61
P.M. = Prezzo di mercato RL = Regione Lazio 2012 DEI 1° 2015				
			(1+2+3) Totale "X" = Euro	128,93
A	COSTI DIRETTI		Tot. "A" = Euro	128,93
B	SPESA GENERALI (15,00%)		su Tot. "C" = Euro	19,34
C	UTILE D'IMPRESA (10%)		su Tot. "E" = Euro	12,89
			TOTALE GENERALE "A+B+C" = Euro	161,17

WATT INSTALLATI "D" = 45

PREZZO PARAMETRICO CW = (A+B+C) / D

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

STIMA COSTO INTERVENTO

REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO € 98.209,22

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito ai "W" di potenza elettrica dell'impianto di illuminazione regolato è stata svolta utilizzando una potenza idonea ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase. Il prezzo parametrico include il costo del sistema di telecontrollo. Si sono inseriti 0,3 rilevatori di movimento, che nello specifico saranno utilizzati nei bagni, per ottenere un numero congruo di sensori.

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD".
Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.

L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezzi DEI (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assistat (gennaio 2017).

La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assesment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permitting da parte degli Organi competenti.

oLicar
REV. 03

Pagina 36

DATA :
GENNAIO 2017
PRESIDIO
SCHEDE
PRIORITY
36
23
3

PROGETTO PRELIMINARE
Codice Intervento: 36 - 23 - 03
COSTO DELL'INTERVENTO

P.O. Rieti - Viale Kennedy 1 Rieti

REGIONE LAZIO




P.O. San Camillo de Lellis - Viale Kennedy, 1 Rieti

STATO ATTUALE

- Ubicazione
- Il presidio è ubicato all'interno di un lotto destinato esclusivamente ad attività sanitaria ospedaliera, il lotto ha accesso sia da Viale Kennedy. La circolazione dei veicoli e dei pedoni si sviluppa attorno al lotto.
- L'ospedale si compone di più fabbricati tra loro collegati.
- Intorno a essi è presente una fascia di pertinenza che li separa dal resto del contesto.
- Impianto
- A servizio dei vari reparti e sale operatorie sono presenti diverse UTA, poste per lo più sulla copertura del fabbricato.

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

RECUPERO CALORE PASSIVO

INTERVENTO

L'intervento di recupero del calore dalle UTA consiste nell'installazione di uno scambiatore di calore (a flussi incrociati o rotativo) di tipo passivo.


Il recupero parziale dell'energia, contenuta nel flusso d'aria espulsa, avviene per scambio termico tramite un pacco alettato, di tipo statico oppure rotativo, in cui il calore viene ceduto all'aria di rinnovo, prelevata dall'esterno.

La quantità di energia ceduta all'aria di rinnovo è pari a circa il 55% di quella contenuta nell'aria espulsa.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

L'intervento proposto nel presente piano riguarda le UTA, sono previsti lavori d'inserimento di recuperatori statici a flussi incrociati, la portata complessiva stimata è pari a circa:

RECUPERO CALORE PASSIVO 44900 m³/h



PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 36-01-01

DENOMINAZIONE INTERVENTO: RECUPERO CALORE PASSIVO

P.O. Rieti - Viale Kennedy 1 Rieti

REGIONE LAZIO



ASL RIETI

olicar

REV. 03 Pagina 37



DATA :

GENNAIO 2017


PRESIDIO SCHEDA 36
PRIORITY 1

POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO


PIANO COPERTURA



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



SITUAZIONE ATTUALE- UTA SENZA RECUPERATORE



SITUAZIONE DI PROGETTO - RECUPERO DI CALORE PASSIVO

CONTROLLO DEI LIVELLI PRESTAZIONALI

- Il controllo di prestazione delle UTA è ottenuto mediante l'installazione dei seguenti dispositivi:
- sonda combinata temperatura-umidità, sia in ingresso che in uscita dal recuperatore;
 - sonda di pressione differenziale, sia sulle sezioni di filtraggio che sulle batterie;
 - acquisizione segnali inverter per misurare l'energia elettrica assorbita dai ventilatori;
 - misuratore di energia elettrica sul sezionatore della macchina.

LEGENDA AREA DI INTERVENTO



RECUPERO CALORE PASSIVO

RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

TERMOREGOLAZIONE

PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

POMPE DI CALORE GAHP

CALDAIE A CONDESAZIONE

SOLARE TERMICO

DOPPI VETRI

RIDUZIONE PONTI TERMICI

FOTOVOLTAICO

COGENERAZIONE A CIPPATO

COGENERAZIONE A METANO

TRIGENERAZIONE

CORPI ILLUMINANTI

REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 36-01- 01

Riferimento di calcolo : *Calcoli di fisica tecnica*
 Vita Utile U= 5 anni
 Vita tecnica T= 15 anni
 Coefficiente di durabilità (proposto) 2,80
 Coefficiente di additionalità 100%

DATI DI PROGETTO	temperatura °C	umidità relativa %	X g/kg	J kcal/kg
Aria mandata (senza umidificazione)	20	35	5,08	7,86
Aria esterna (Dati medi UNI)	7	80	4,98	4,64
Variazioni δ	13	-45	0,11	3,21

N. UTA senza recuperatore 4

Portata stimata UTA senza recuperatore 11.225 m³/h

Potenza media annua 201 kW

Ore di funzionamento 4.080

Energia termica utile 821.711 kWh

Rendimento globale 0,79

Fabbisogno di energia primaria 1.043.842 kWh

Combustibile Metano

Energia primaria 87,5 tep/anno

Efficienza recuperatore 95%

Fabbisogno residuo di energia primaria 39,4 tep/anno

RL 48,1 tep/anno

RNc 48,1 tep/anno

RNj 86,7 tep/anno

RNi 134,8 tep/anno

Risparmio energia primaria 48,1 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,00107 tep/m³/h-anno

Pagina 1 di 1

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO

☐ TERMOREGOLAZIONE

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

DATA :

GENNAIO 2017

PRESIDIO SCHEDA

PRIORITA' 1

REV. 03 Pagina 39

olicar

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 36-01-01

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

P.O. Rielti - Viale Kennedy 1 Rielti

ASL RIETI



REGIONE LAZIO

ANALISI PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD

STIMA COSTO INTERVENTO


ANALISI DEI PREZZI					
RECUPERO CALORE PASSIVO					
PROG	Adesione Elementi Prezzi	Descrizione		Unità misura	Prezzo di applicazione
	NP_01	RECUPERO CALORE PASSIVO		m3/h	1,48
N.O.	Num. Codice		Quantità	Costo unitario	Importo
1	DEI 033226h	Materiali			
		Respiratore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati di, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a girante pale avvent, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-30 Hz, grado di protezione IP 20, classe efficienza F, a 314 volocità; portata nominale 3.920 m³/h		CAD 1,00	€ 2.941,40
	DEI 033294g	Pannello sandwich per realizzazione condotte con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto foto, che agevola la rimozione del particolato solido depositato sulla superficie interna del canale migliorando nel contempo l'efficienza unitaria. Completato da una lamina di isolante in poliuretano, completa la struttura senza l'uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con GWP (global warming potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio con trattamento autopulente e antimicrobico e all'esterno con una lamina di alluminio goffrato, conducibilità termica iniziale 0,022 W/mK, classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16 101; per ambienti esterni, densità 48 - 50 Kg/m³, spessore pannello 36,5 mm; spessore alluminio interno 200 µ ed esterno 200 µ		m2 30,00	€ 313,00
2		Tabelle 1. MATERIALI			€ 3.054,40
		Mano d'opera			
	Assaiati 1° gennaio 2017	Operai specializzati		8,00	€ 216,00
	Assaiati 1° gennaio 2017	Operai comuni		8,00	€ 192,00
3		Tabelle 2. MANODOPERA			€ 408,00
		Noli e Trasporti			
	Trasporto	%		4,00	€ 15,00
	DEI 04115b	Autotreno di 20.000 kg a carico		2,00	€ 132,00
		Totale 3. Noli e trasporti			€ 147,00
		Totale 1+2+3			€ 3.409,40
		Totale "A" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "B" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "C" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "D" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "E" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "F" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "G" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "H" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "I" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "J" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "K" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "L" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "M" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "N" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "O" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "P" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "Q" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "R" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "S" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "T" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "U" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "V" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "W" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "X" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "Y" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "Z" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AA" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AB" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AC" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AD" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AE" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AF" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AG" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AH" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AI" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AJ" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AK" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AL" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AM" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AN" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AO" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AP" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AQ" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AR" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AS" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AT" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AU" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AV" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AW" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AX" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AY" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "AZ" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BA" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BB" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BC" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BD" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BE" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BF" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BG" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BH" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BI" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BJ" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BK" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BL" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BM" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BN" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BO" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BP" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BQ" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BR" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BS" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BT" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BU" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BV" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BW" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BX" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BY" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "BZ" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CA" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CB" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CC" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CD" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CE" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CF" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CG" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CH" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CI" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CJ" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CK" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CL" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CM" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CN" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CO" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CP" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CQ" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CR" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CS" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CT" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CU" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CV" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CW" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CX" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CY" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "CZ" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DA" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DB" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DC" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DD" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DE" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DF" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DG" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DH" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DI" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DJ" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DK" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DL" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DM" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DN" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DO" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DP" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DQ" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DR" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DS" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DT" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DU" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DV" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DW" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DX" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DY" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "DZ" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EA" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EB" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EC" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "ED" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EE" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EF" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EG" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EH" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EI" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EJ" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EK" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EL" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EM" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EN" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EO" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EP" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EQ" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "ER" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "ES" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "ET" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EU" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EV" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EW" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EX" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EY" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "EZ" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "FA" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "FB" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "FC" = Euro			€ 3.409,40
		Totale "FD" = Euro			€ 3

STATO ATTUALE

• Ubicazione
Il presidio è ubicato all'interno di un lotto destinato esclusivamente ad attività sanitaria ospedaliera, il lotto ha accesso sia da Viale Kennedy. La circolazione dei veicoli e dei pedoni si sviluppa attorno al lotto.
L'ospedale si compone di più fabbricati tra loro collegati.
Intorno a essi è presente una fascia di pertinenza che li separa dal resto del contesto.

Attualmente il presidio sanitario non è dotato di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☒ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

FOTOVOLTAICO
INTERVENTO

L'impianto fotovoltaico consente di produrre energia elettrica mediante la trasformazione di energia solare. L'impianto servizio del presidio è costituito da:

- campo fotovoltaico, raccoglie energia attraverso i moduli fotovoltaici del tipo in silicio policristallino della QCells, tipo Q.PRO-G3 (o similare di altro costruttore), dotati di una cornice già predisposta per il fissaggio sulle strutture metalliche di accoglimento. I vari moduli sono collegati in serie tra di loro, in modo da realizzare un idoneo numero di stringhe separate da accoppiare ai gruppi di conversione cc/ca (inverter);
- cavi di connessione, componente spesso sottovalutato, devono presentare un'adeguata resistenza ai raggi UV ed alle temperature.
- quadro di campo, costituito da diodi di protezione dalle correnti inverse, scaricatori per le sovratensioni e interruttori magnetotermici per proteggere i cavi da eventuali sovraccarichi.
- inverter, deputato a stabilizzare l'energia raccolta, a convertirla in corrente alternata e ad inviarla in rete;
- quadro di protezione e controllo, tra l'inverter e la rete elettrica, definito dalle norme tecniche del gestore di rete.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.


Nel presente Piano di efficientamento energetico, al fine di fornire un contributo di energia elettrica tutto l'anno senza avere la preoccupazione di riversare energia in rete, si è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura del polo tecnologico e sulle terrazze piane di copertura del complesso ospedaliero. La potenza di picco stimata per l'impianto fotovoltaico è di circa:

FOTOVOLTAICO 170 kWp




POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

PLANIMETRIA COPERTURA



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☒ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 36-17-06

Riferimento di calcolo : Scheda 7/71 Delibera EEN 9/11 (per analogia)

Vita utile $U =$ 5 anni

Vita Tecnica $T =$ 20 anni

Metodo di valutazione Valutazione standardizzata

Unità Fisica di Riferimento (UFR) Impianto fotovoltaico di potenza < 20 kW

Coefficiente di additionalità $\alpha =$ 100%

Coefficiente di durabilità $\tau =$ 3,36

Fascia solare

Fascia solare	h_{eq} h/anno
1	1.282
2	1.424
3	1.567
4	1.709
5	1.852

Angolo di inclinazione $\beta =$ 30 °

Risparmio Specifico Lordo $RLS = kW_p \cdot h_{eq} \cdot k1 \cdot 0,187 [10^3 \text{ tep/UFR/anno}]$

Potenza di picco dell'impianto $KWp =$

Numero di ore annue equivalenti $h_{eq} =$

Coefficiente di inclinazione $k1 =$

N_{UFR} 1

Risparmio netto contestuale $RNC = \alpha \cdot RLS \cdot N_{UFR}$

Risparmio netto anticipato $RNA = (1-1) \cdot RNC$

Risparmio netto integrale $RNI = RNC + RNA = \tau \cdot \alpha \cdot RLS \cdot N_{UFR}$

Titoli di efficienza riconosciuti Tipo I

$RLS =$ 45,27 TEP/anno

$RNC =$ 45,27 TEP/anno

$RNA =$ 106,83 TEP/anno

$RNI =$ 152,10 TEP/anno

Risparmio energia primaria

Risparmio unitario energia primaria

Pagina 1 di 1

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☐ TERMOREGOLAZIONE

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/AQUA

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☒ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

DATA :

GENNAIO 2017

PRESIDIO SCHEDA

36 17 6

PRIORITA'

olicar

REV. 03

Pagina 43

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 36 - 17 - 06

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

P. O. Rielli - Viale Kennedy 1 Rieli

ASL RIETI



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

REGIONE LAZIO

ANALISI PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD

STIMA COSTO INTERVENTO

ANALISI DEI PREZZI				
FOTOVOLTAICO				
PROG	Articolo Elenco Prezzi	Descrizione	Unità misura	Prezzo di applicazione
N.O.	NP 10	FOTOVOLTAICO	KWP	2.837,61
1	DEI 130062	Materie Modulo fotovoltaico a silicio mono cristallino con celle al silicio monocristallino, tecnologia PERC, tensione a vuoto 37 V, efficienza del certificazione IEC 61215, garanzia di prestazioni del 90% in 10 anni e del 80% in 20 anni, 60 celle, potenza di picco 235 W, dimensioni 170 x 100 x 6 cm	Costo	€ 151.867,75
	DH 16.0007	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM a ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, ILLI EMC in ingresso ed in uscita, scintillatori di protezione contro i fulmini, protezione contro l'incendio, isolamento con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20, tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 100 kVA, fattore di potenza pari a 1	Costo	€ 55.084,50
		QUADRI ELETTRICI CONTENIMENTO APPARECCHIATURE PROTEZIONE INTERFACCIA E CAVI DI STRINGA	Costo	€ 19.000,00
2		Totale 1. MATERIALI		€ 225.952,25
		Meno d'opera		
	Articolo 1° gennaio 2017	Operaio specializzato (manodopera e montaggio)	ora	€ 27,00
	Articolo 1° gennaio 2017	Operaio comune (manodopera e montaggio)	ora	€ 21,00
		Totale 2. MANODOPERA		€ 2.051,04
3		Mati e trasporti		
	Trasporto	%	0,70	€ 1.607,37
	RLD07 501.01.04.02.2	%	100%	€ 28,01
	RLD07 501.01.04.02.2	%	100%	€ 9,99
		Totale 3. Mati e trasporti		€ 1.635,37
		P.M. - Prezzo di riferimento IRI 2015 (IRI 2015) (IRI 2015)		227.587,66
		(1+2+3) Totale "A" - Euro		227.587,66
A	COSTI DIRETTI	Tot. "A" - Euro		227.587,66
B	SPESA GENERALE (5.20%)	% sul Tot. "A" - Euro		34.088,16
C	UTILE D'IMPRESA (10%)	% sul Tot. "A" - Euro		22.758,76
		TOTALE GENERALE "B+C+E" - Euro		284.434,58
		ANALISI PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD		

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

2

FOTOVOLTAICO € 434.154,33

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito al "kWp" di potenza di picco installata è stata svolta utilizzando una potenza idonea ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase.

Il coefficiente correttivo di maggiorazione tiene conto delle attività di supporto necessarie all'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle pensiline del parcheggio.

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD".
Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.

L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezzi DEI (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assisital (gennaio 2017).


La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assessment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permettito da parte degli Organi competenti.

STATO ATTUALE

• Ubicazione
Il presidio è ubicato all'interno di un lotto destinato esclusivamente ad attività sanitaria ospedaliera, il lotto ha accesso sia da Viale Kennedy. La circolazione dei veicoli e dei pedoni si sviluppa attorno al lotto.
L'ospedale si compone di più fabbricati tra loro collegati.
Intorno a essi è presente una fascia di pertinenza che li separa dal resto del contesto.
L'attuale impianto termico è costituito principalmente da radiatori ed aria primaria.

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☒ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

TERMOREGOLAZIONE
INTERVENTO

L'intervento del nuovo sistema di termoregolazione prevede:


- installazione di valvole termostatiche su ciascun terminale di erogazione, in sostituzione delle valvole manuali esistenti.

Le valvole consentono di regolare il flusso dell'acqua calda all'interno del corpo scaldante e garantire in questo modo il valore di temperatura prestabilito.
Le valvole utilizzate sono di tipo antieffrazione, trattandosi di luoghi pubblici ad alta frequentazione ove non è possibile contrastare fenomeni di vandalismo o tentativi di furto.
Il dispositivo di comando della valvola termostatica è un regolatore proporzionale di temperatura, costituito da un soffietto contenente uno specifico liquido termostatico. All'aumentare della temperatura, il liquido aumenta di volume e provoca la dilatazione del soffietto. Con la diminuzione della temperatura il soffietto si contrae per effetto della spinta della molla di contrasto. I movimenti assiali dell'elemento sensibile vengono trasmessi all'attuatore della valvola tramite l'asta di collegamento, regolando così il flusso del liquido nel corpo scaldante.
Le valvole termostatiche digitali wireless integrano un cronotermostato settimanale con fasce orarie programmabili e una sonda interna che misura con precisione la temperatura ambiente, effettuando una regolazione della temperatura su base oraria impostabile a piacere.


Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente Piano di efficientamento energetico si è prevista la l'installazione di valvole termostatiche del tipo antieffrazione, sui radiatori presenti all'interno del Presidio. Per alcuni reparti, a funzionamento discontinuo, si prevede l'installazione di valvole con testina comandabile ad onde radio da parte di cronotermostati (anch'essi a onde radio) in grado di parzializzare il funzionamento di quei settori caratterizzati da inattività. Il totale delle valvole termostatiche e detentori da installare è di:


TERMOREGOLAZIONE 697 radiatori




POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO
PIANO S01




PIANO TERRA




PIANO PRIMO




PIANO SECONDO




PIANO TERZO




PIANO QUARTO




PIANO QUINTO



PIANO SESTO



PIANO SETTIMO



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE
Lo schema può essere solo relativo alla T ambiente e il contatore sarà quello dell'energia termica.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☒ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

DATA :

GENNAIO 2017

PRESDIO SCHEDA 36
PRIORITY 3

Rev. 03 Pagina 46

olicar

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 36 - 03 - 03

SCHEMI FUNZIONALI E UBICAZIONE MISURATORI

P.O. Rieli - Viale Kennedy 1 Rieli

ASL RIETI

REGIONE LAZIO

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

SCHEDA DI CALCOLO : 36-03-03



Riferimento di calcolo : *Norma UNI TS 11300-2:2008*

Vita Utile U= 5 anni

Vita tecnica T= 15 anni

Coefficiente di durabilità (proposta) 2,80

Coefficiente di additionalità 100%

Ante operam - Assenza di termoregolazione

Energia primaria per riscaldamento 5.192.127 kWh

Sottosistema Rendimento

Emissione 0,93

Regolazione 0,80

Distribuzione 0,92

Produzione 0,90

Globale 0,62

Energia utile per riscaldamento 3.205.470 kWh

Post Operam - Con termoregolazione

Sottosistema Rendimento

Emissione 0,93

Regolazione 0,98

Distribuzione 0,92

Produzione 0,90

Rendimento globale 0,76

Fabbisogno di energia primaria 4.238.471 kWh

Risparmio energia primaria 953.656 kWh/anno

Combustibile Metano

Dispositivi termoregolazione previsti 697 N

Risparmio energia primaria 80,0 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,115 tep/N-anno

Pagina 1 di 1

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☒ TERMOREGOLAZIONE

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

alicea

REV. 03 Pagina 47

DATA :

GENNAIO 2017

PRESIDIO SCHEDA

36

PRIORITA' 3

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 36 - 03 - 03

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

P.O. Rieti - Viale Kennedy 1 Rieti

ASL RIETI



REGIONE LAZIO

ANALISI PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD

ANALISI DEI PREZZI

TERMOREGOLAZIONE

PROG	Articolo Bordo Prezzi	Descrizione	Unità misura	Prezzo di applicazione
	NP 03	TERMOREGOLAZIONE	RAD	67,83
N.O.	Nun. Codice		Quantità	Importo
1		Materiali		
	DELE01.12.001 g	Valvole per radiatori: testa termostatica per valvola radiatore	RAD 1,00	€ 15,46
	DELE01.12.001 h	Valvole per radiatori: dentatore per radiatore attacco faro e 3/8"	RAD 1,00	€ 2,56
		Totale 1. MATERIALI		€ 18,02
2		Mano d'Opera		
	Asasud 1° gennaio 2017	Operario specializzato (installazione e montaggio)	ora 0,800	€ 21,00
	Asasud 1° gennaio 2017	Operario comune (ancoraggio e montaggio)	ora 0,020	€ 24,00
		Totale 2. MANODOPERA		€ 35,47
3		Idoli e Trasporti		
	Transporto	%	4,00	€ 0,72
		Totale 3. Noli e trasporti		€ 0,72
		P.M. = Prezzo di mercato RL = Regione Lazio 2012 DEI DEI II° 2015		
		(1+2+3) Totale "A" = Euro		54,26
A		COSTI DIRETTI		
B		SPESA GENERALI (15,00%)		
C		UTILE D'IMPRESA (10%)		
		TOTALE GENERALE "A+B+C" = Euro		67,83

RAVIA LORE INSTALLATO D=1

PREZZO PARAMETRICO GIARDINO (A+B+C)/D

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐	RECUPERO CALORE PASSIVO	☐	RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO	☐	TERMOREGOLAZIONE	☐	PDC ELETTRICHE ARIA/AQUA
☐	RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐	FOTOVOLTAICO	☐	COGENERAZIONE A CIPPATO	☐	COGENERAZIONE A METANO

STIMA COSTO INTERVENTO

TERMOREGOLAZIONE € 54.323,55

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito al "numero di radiatori" è stata svolta utilizzando delle valvole "tipo" ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase.

All'interno del costo di intervento, il coefficiente correttivo di maggiorazione tiene conto dell'inserimento, all'interno di quei reparti a funzionamento discontinuo, di una quota parte di valvole dotate di testina comandabile ad onde radio, da parte di cronotermostati (anch'essi a onde radio), in grado di parzializzare il funzionamento di quei settori caratterizzati da inattività.

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD".

Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.

L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezzi DEI (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assisist (gennaio 2017).

La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assesment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permitting da parte degli Organi competenti.

PROGETTO PRELIMINARE
Codice Intervento: 36 - 03 - 03
COSTO DELL'INTERVENTO

olicar

REV. 03 Pagina 48

DATA :
GENNAIO 2017
PRESIDIO SCHEDA
36
PRIORITY 3

REGIONE LAZIO



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL RIETI


P.O. Rieti - Viale Kennedy 1 Rieti

STATO ATTUALE

• Ubicazione
Il presidio è ubicato all'interno di un lotto destinato esclusivamente ad attività sanitaria ospedaliera, il lotto ha accesso sia da Viale Kennedy. La circolazione dei veicoli e dei pedoni si sviluppa attorno al lotto.
L'ospedale si compone di più fabbricati tra loro collegati.
Intorno a essi è presente una fascia di pertinenza che li separa dal resto del contesto.

Attualmente sono presenti le seguenti tipologie di infisso:
- infissi con vetro singolo installati su telai metallici.

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.
L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO


☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

DOPPI VETRI
INTERVENTO

I vetri singoli si sostituiscono con nuovi vetri costituiti da doppia lastra di vetro con interposta una camera d'aria riempita di gas inerte.
Si prevede la sostituzione delle chiusure trasparenti così composte:
- Telaio:
• Telaio in alluminio a taglio termico con l'interposizione di barrette in poliammide;
• Guarnizioni di tenuta in EPDM;
- Vetro:
• Vetrocamera basso emissiva, riempimento con gas Argon, dotato di film metallico posto sulla superficie del vetro per ritardare la dispersione verso l'esterno.
Le prestazioni di tenuta all'acqua, aria e vento saranno valutate nella successiva fase progettuale in conformità alle Normative Nazionali e di ogni caso specifica.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.
Il presente Piano di efficientamento energetico propone la sostituzione del solo vetro laddove gli infissi si trovano in buono stato e possono essere adeguati a contenere i doppi vetri, mentre negli altri casi sarà completamente sostituito il serramento.
La superficie finestrata interessata dalla sostituzione delle componenti trasparenti è pari a circa:


DOPPI VETRI 1114 m²




☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☒ DOPPI VETRI
☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO


PIANO S01




PIANO TERRA




PIANO PRIMO




PIANO SECONDO




PIANO TERZO




PIANO QUARTO



PIANO QUINTO




PIANO SESTO



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE

Lo schema può essere solo relativo alla T ambiente e il contatore sarà quello dell'energia termica.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☐ TERMOREGOLAZIONE

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☒ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 36-14-01



Riferimento di calcolo : **Scheda 5/1 Delibera EEN 9/11**
 Vita utile $U =$ 8 anni
 Vita Tecnica $T =$ 30 anni
 Metodo di valutazione Valutazione standardizzata
 Unità Fisica di Riferimento (UFR) = 1 mq di superficie di vetro sostituito
 Coefficiente di addizionalità $\alpha =$ 100%
 Coefficiente di durabilità $\tau =$ 2,91

Comune **Rieti**
 zona climatica **E**

zona climatica	RSL
A	4
B	4
C	7
D	12
E	18
F	26

Risparmio Specifico Lordo $RSL = UFR \times RSL [10^3 \text{ tep/UFR/anno}]$

Unità fisica di riferimento $UFR =$ 1 m²

Risparmio specifico lordo $RSL =$ 18 [10.3 tep/UFR/anno]

$N_{UR} =$ 1.114 m²

Risparmio netto contestuale $RNC = \alpha \cdot RSL \cdot N_{UR}$

Risparmio netto anticipato $RNa = (\tau-1) \cdot RNC$

Risparmio netto integrale $RNI = RNC + RNa = \tau \cdot \alpha \cdot RSL \cdot N_{UR}$

energia primaria per riscaldamento **Metano**

Titoli di efficienza riconosciuti **Tipo III**

$RL =$ 20,04 TEP/anno

$RNC =$ 20,04 TEP/anno

$RNa =$ 38,28 TEP/anno

$RNI =$ 58,33 TEP/anno

Risparmio energia primaria **20,04 tep/anno**

Risparmio unitario energia primaria **0,018 tep/m² anno**

Pagina 1 di 1

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☐ TERMOREGOLAZIONE

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☒ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

olicar

REV. 03 Pagina 51

DATA :

GENNAIO 2017

PRESIDIO SCHEDA

36 14 1

Priorità

PROGETTO PRELIMINARE
 Codice Intervento: 36 - 14 - 01

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

P.O. Rieti - Viale Kennedy 1 Rieti

ASL RIETI

REGIONE LAZIO

19

ANALISI PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD

ANALISI DEI PREZZI				
DOPPI VETRI				
PROG	Articolo Elenco Prezzi	Descrizione	Unità misura	Prezzo di applicazione
	NP_08	DOPPI VETRI	mq	195,03
N.O.			Costo unitario	Importo
1		Materie		
	RL A03.02.02/3	Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telai, controtelai, smontatura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	mq	€ 16,01
	RL A10.01.00/4	Vetrata monodisciplino isolante composta da due cristalli incollati con intercaprio 6-12 mm, poste in opera con opportuni distanzieri in materiale budico o metallico su infissi o telai in legno o metallici, compresi rifidi, tagli e sigillanti siliconici, incasso dei controtelai 1 m ² spessore dei cristalli pari a 6 mm	mq	€ 18,71
	RL A10.01.00/4	Compensato alle ladre di vetro o di cristallo tagliate e misura, poste in opera su infissi o telai in legno o metallico con guarnizioni in neoprene o in PVC	m	€ 2,29
2		Totale 1. MATERIALI		€ 94,72
		Mano d'opera		
	Assista 1° gennaio 2017	Operaio specializzato (smontaggio e rimontaggio)	ora	€ 27,00
	Assista 1° gennaio 2017	Operaio comune (smontaggio e rimontaggio)	ora	€ 24,09
3		Totale 2. MANODOPERA		€ 30,49
		Noti e Trasporti		
	Trasporto		%	4,00
	RL A04.01.02/3	Pulitura, lavaggio, asciugatura, lucidatura, sgrassatura in regola con le vigenti normative in materia antinquinamento, compresi il manovale e il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, spessore 15,00 m, portata 400 kg.	%	5%
	RL S01.01.00/03	Recupero di cantiere, esigibile con tutti i rischi e rischi mediali e assicurativa. Compreso il trasporto della merce su tutti i smontaggi e il trasporto dell'energia elettrica dalla rete pubblica, montaggio e filo piano nudo o isolato.	%	5%
		Totale 3. Noti e trasporti		€ 30,49
		Totale 4. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 5. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 6. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 7. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 8. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 9. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 10. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 11. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 12. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 13. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 14. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 15. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 16. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 17. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 18. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 19. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 20. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 21. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 22. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 23. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 24. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 25. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 26. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 27. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 28. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 29. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 30. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 31. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 32. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 33. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 34. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 35. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 36. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 37. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 38. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 39. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 40. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 41. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 42. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 43. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 44. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 45. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 46. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 47. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 48. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 49. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 50. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 51. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 52. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 53. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 54. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 55. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 56. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 57. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 58. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 59. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 60. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 61. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 62. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 63. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 64. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 65. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 66. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 67. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 68. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 69. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 70. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 71. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 72. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 73. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 74. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 75. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 76. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 77. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 78. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 79. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 80. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 81. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 82. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 83. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 84. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 85. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 86. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 87. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 88. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 89. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 90. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 91. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 92. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 93. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 94. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 95. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 96. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 97. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 98. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 99. Totale "A+B+C"		€ 155,02
		Totale 100. Totale "A+B+C"		€ 155,02

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

STIMA COSTO INTERVENTO

DOPPI VETRI € 278.645,63

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito ai "mq" di superficie è stata svolta utilizzando una superficie di vetro sostituito idonea ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase.

All'interno del costo di intervento, il coefficiente correttivo di miglioramento tiene conto di una percentuale di interventi interessata dalla completa sostituzione del serramento.

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD".

Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.

L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzoario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezzi DEI (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assisat (gennaio 2017).

La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assesment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permitting da parte degli Organi competenti.

PROGETTO PRELIMINARE
Codice Intervento: 36 - 14 - 01
COSTO DELL'INTERVENTO

P.O. Rieti - Viale Kennedy 1 Rieti

REV. 03 Pagina 52

DATA : GENNAIO 2017
PRESIDIO SCHEDA PRIORITA' 36 14 1

STATO ATTUALE

- Ubicazione

Il presidio è ubicato all'interno di un lotto destinato esclusivamente ad attività sanitaria ospedaliera, il lotto ha accesso sia da Viale Kennedy. La circolazione dei veicoli e dei pedoni si sviluppa attorno al lotto.

L'ospedale si compone di più fabbricati tra loro collegati.


Intorno a essi è presente una fascia di pertinenza che li separa dal resto del contesto.

- Impianto

L'impianto termico si compone di n.3 caldaie ad acqua:

- Baltur Trenox 1200 a tre giri di fumo con potenza pari a 1200 kW;
- Baltur Trenox 2300 a tre giri di fumo con potenza pari a 2300 kW;
- Ici Rex 240F con potenza pari a 2400 kW.
- n.2 caldaie a vapore:
- TECNOSITER SRL ETA 680 con potenza pari a 593 kW (fluido termov. VAPORE)
- SAIT RS1400 con potenza pari a 1400 kW (fluido termov. VAPORE)

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDG ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

INTERVENTO

I recuperatori di calore fumi, installati su un impianto termico (caldaie, generatori di vapore, forni), consentono un eccezionale recupero di energia incrementando l'efficienza di tutto il sistema e garantendo un notevole risparmio economico.

I gas caldi di scarico che fuoriescono dalle caldaie tradizionali sono fonte di una considerevole quantità di energia termica che viene dispersa nell'ambiente fino al 20% del calore totale prodotto.

Un recuperatore può recuperare fino all'80 % del calore oggi disperso in ambiente, consentendo lo scambio termico tra due fluidi a differente temperatura:

- fluido caldo: fumi di scarico o aria calda
- fluido freddo: acqua, ACS


Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente Piano di efficientamento energetico si prevede di installare sulle due caldaie ad acqua e sui due generatori di vapore dei recuperatori di calore per ottenere calore, a bassa temperatura, dalla condensazione dei fumi e utilizzarlo, insieme a quello del 2° stadio intercooler del cogeneratore, sulla pompa di calore.

Si prevede l'installazione di scambiatori per il recupero del calore per una potenza pari a circa:

SCAMBIATORI
RECUPERO CALORE


2253 kW




CALDAIE - SCAMBIATORI PER RECUPERO DI CALORE

POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

PIANO TERRA - POLO TECNOLOGICO



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 36-07-05



Riferimento di calcolo: Scheda 26/T Delibera EEN 9/11

Vita utile U = 5 anni
Vita Tecnica T = 15 anni
Metodo di valutazione Valutazione analitica
Coefficiente di addizionalità $\alpha = 100\%$
Coefficiente di durata $\gamma = 2,65$

Comune **Rieti**

Zona climatica **E**

Risparmio netto (RN) $RN = \alpha \cdot RL = EP_{sist} - EP_{comb} - EP_s$

$EP_{sist} = EP_{el}$
 $EP_{el} = P_{el} \cdot f_t \cdot EF_{el} \cdot \eta_{pisc}$
 $EP_s = f_t \cdot \Delta EF_s$
 $EP_{comb} = f_t \cdot E_c$

Risparmio netto contestuale $RNC = RN$
Risparmio netto anticipato $RNa = (1 - \gamma) \cdot RN$
Risparmio netto integrale $RNI = RNC + RNa = \gamma \cdot RN$
% TEE Tipo II 100%
 $\Delta EF_s = E_c - ce_{inc} = 0$
 $E_c = P_{el} \cdot f_t \cdot (EF_{el} / \eta_{pisc})$
 $ce_{inc} = 0,005 \cdot EF_{el} / \eta_{pisc}$

PCI	
Gas naturale (metano)	0,00959 MWh/Sm ³ Delibera EEN 9/11 e s.m.i.
Gasolio	0,01186 MWh/kg

(Potenza termica media)

$P_{t,ic} = 2,253 \text{ kW}_i$
 $\eta_{t,ic} = 0,854$
Ore funzionamento 3.572 h/anno
 $EF_{t,ic} = 8,048 \text{ MWh}_i$
 $f_t = 0,086 \text{ tep/MWh}_i$
 $f_t = 0,187 \text{ tep/MWh}_s$
 $P_{e,nc} = 1,83 \text{ kW}_s$
Delibera EEN 3/08
UNI 11300-2 Prosp. B4
Zone climatiche A,B,C
Zone climatiche D
Zone climatiche E,F
p 1,22
1,18
1,15
EP_{t,ic} = 931,68 tep

Pagina 1 di 2

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO

☐ TERMOREGOLAZIONE

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/AQUA

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☒ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 36-07-05

EP_{sist} = 931,68 tep

Rendimento di progetto ($T_m = 60^\circ\text{C}$) 1,010 Valore tipico

EP_{comb} = 7,968 MWh/anno
681,1 tep

Ea = 6,54 MWh

ce_{inc} = 47,10 MWh

$\Delta EF_s = 0,00 \text{ MWh}$

EP_s = 0,0 tep

RNC = 250,6 tep

RNa = 413,5 tep

RNI = 664,1 tep

Risparmio energia primaria 250,6 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,111 tep/kW_{int}

Nota: ai fini del calcolo delle tep l'intervento relativo all'installazione degli scambiatori è assimilato all'intervento sulla sostituzione delle caldaie con nuove macchine a condensazione.

STATO ATTUALE

- Ubicazione

Il presidio è ubicato all'interno di un lotto destinato esclusivamente ad attività sanitaria ospedaliera, il lotto ha accesso sia da Viale Kennedy. La circolazione dei veicoli e dei pedoni si sviluppa attorno al lotto.

L'ospedale si compone di più fabbricati tra loro collegati.


Intorno a essi è presente una fascia di pertinenza che li separa dal resto del contesto.

- Impianto

L'impianto termico si compone di n.3 caldaie ad acqua:

- Baltur Trenox 1200 a tre giri di fumo con potenza pari a 1200 kW;
- Baltur Trenox 2300 a tre giri di fumo con potenza pari a 2300 kW;
- Ici Rex 240F con potenza pari a 2400 kW.
- n.2 caldaie a vapore:
- TECNOSITER SRL ETA 680 con potenza pari a 593 kW (fluido termov. VAPORE)
- SAIT RS1400 con potenza pari a 1400 kW (fluido termov. VAPORE)

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

INTERVENTO

La pompa di calore (PdC) trasferisce il calore da un fluido a temperatura più bassa ad uno a temperatura più alta, invertendone il flusso naturale.

La PdC elettrica sfrutta le fasi del ciclo frigorifero (Ciclo di Carnot) e si compone di:

- Compressore
- Condensatore
- Valvola di laminazione o espansione
- Evaporatore

Il ciclo comporta quindi uno scambio di energia tra due sorgenti:


- Sorgente calda
- Sorgente fredda

La PdC, per trasferire energia dalla sorgente fredda a quella calda, utilizza altra energia (compressore), minore del calore utile reso. Il rapporto tra l'energia termica resa e quella elettrica consumata viene definito COP. Il COP, in determinate condizioni di temperatura delle sorgenti, può raggiungere e superare il valore di 4, anche se per gli impieghi più comuni si attesta intorno a 3. Il COP diminuisce con la temperatura della sorgente fredda ed all'aumentare di quella della sorgente calda. Per realizzare il ciclo frigorifero viene utilizzato un fluido frigorigeno (R407, R410, ecc.), contenuto all'interno di un circuito ermetico.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Il seguente Piano di efficientamento energetico prevede per questo scopo l'utilizzo di una pompa di calore avente potenza pari a circa:


POMPE DI CALORE ELETTRICHE 429 kW




POMPE DI CALORE ELETTRICHE

POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

PIANO TERRA - POLO TECNOLOGICO



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☒ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 36-04-05



Riferimento di calcolo : Scheda 26/T Delibera EEN 9/11

Vita utile U = 5 anni
Vita Tecnica T = 15 anni
Metodo di valutazione Valutazione standardizzata
Coefficiente di additionalità $\alpha = 100\%$
Coefficiente di durabilità $\tau = 2,65$

Comune Rieti

Zona climatica E

Risparmio netto (RN) $RN = U \cdot TL = EP_{senza} - EP_{con}$

$$EP_{senza} = EP_{ric} + EP_{acc} + EP_{att}$$

$$EP_{ric} = P \cdot f_r \cdot EF_{ric} / \eta_{acc}$$

$$EP_{acc} = f_r \cdot EF_{acc} / \eta_{acc}$$

$$EP_{att} = f_r \cdot EF_{att} / \eta_{acc}$$

$$EP_{acc} = f_r \cdot \Delta E_{acc}$$

$$EP_{con} = f_r \cdot E_c$$

Risparmio netto contestuale $RNC = RN$

Risparmio netto anticipato $RNa = (1-\tau) \cdot RN$

Risparmio netto integrale $RNI = RNC + RNa = \tau \cdot RN$

% TEE Tipo I EP_{senza} / EP_{con}

% TEE Tipo II $(EP_{senza} + EP_{acc}) / EP_{con}$

Incremento dei consumi elettrici

$$\Delta EF_e = E_e - c_{e,acc} \cdot c_{e,con}$$

$$E_e = P_{e,acc} \cdot (EF_{acc} / P_{e,acc}) + P_{e,con} \cdot (EF_{con} / P_{e,con})$$

$$c_{e,acc} = 0,005 \cdot EF_{acc} / \eta_{acc}$$

$$c_{e,con} = 0,005 \cdot EF_{con} / \eta_{con}$$

PCI	
Gas naturale (metano)	0,009593 MWh/Sm ³
Gasolio	0,011860 MWh/kg

$P_{e,acc}$	429 kW _e	Potenza termica media riscaldamento
$P_{e,con}$	10 kW _e	Potenza termica media ACS
$P_{e,att}$	0 kW _e	Potenza frigorifera media
η_{acc}	0,833	Rendimento riscaldamento rif.
η_{con}	0,784	Rendimento ACS rif.
η_{att}	3,000	Rendimento frigo rif.

Pagina 1 di 3

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO
 ☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO
 ☐ TERMOREGOLAZIONE
 ☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
 ☐ COGENERAZIONE A METANO
 ☐ COGENERAZIONE A CIPPATO
 ☐ FOTOVOLTAICO

☐ POMPE DI CALORE GAHP
 ☐ CALDAIE A CONDESAZIONE
 ☐ SOLARE TERMICO
 ☐ DOPPI VETRI
 ☐ TRIGENERAZIONE
 ☐ CORPI ILLUMINANTI
 ☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO
 ☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

REV. 03 Pagina 59

DATA : GENNAIO 2017
PRESIDIO SCHEDA 04
PRIORITA' 5

alica

PROGETTO PRELIMINARE
Codice Intervento: 36 - 04 - 05

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

P.O. Rieti - Viale Kennedy 1 Rieti

ASL RIETI

REGIONE LAZIO

36

ANALISI PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD

ANALISI DEI PREZZI

POMPE DI CALORE ELETTRICHE ARIA/ACQUA

PROQ	Articolo Elenco Prezzi	Descrizione	Unità misura	Prezzo di replicazione
	NP 04	POMPE DI CALORE ELETTRICHE ARIA/ACQUA	kW	227,85
N.O.	Num. Codice	Unità misura	Quantità	Costo unitario
1	DEI 03.304.1k	Materiali		
		Refrigeratore/pompa di calore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'alluminio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz; refrigeratore a pompa di calore: resa frigorifera 184 kW, assorbimento elettrico 90 kW; resa termica 227 kW, assorbimento elettrico 75 kW	CAD	1,00
	RL E01.02.001.a	Tubazione in acciaio nero liscio senza saldature UNI 9863 con elasticità flessibile, gas o acqua per saldatura: fino al DN 4" (mm. 114,3)	kg	365,70
	RL E01.10.003.a	Isolamento termico di tubazioni di acqua fredda con coperchio di lana di vetro o roccia densità 60-80 kg/m³, legatura con filo di ferro zincato, rivestito in cartone estramattato incollato ai giunti, esternamente rivestito e suocato alle testate; rivestimento esterno in pvc spessore 20 mm	m2	10,30
	RL E01.12.014.k	Saracinesche: saracinesca in ghisa Ø 150	cost	2,00
		Totale 1. MATERIALI		€ 1.342,78
2		Mano d'opera		€ 39.025,10
	Articoli 1° gennaio 2017	Operario specializzato	ora	24,00
	Articoli 1° gennaio 2017	Operario comune	ora	24,00
		Totale 2. MANODOPERA		€ 1.226,10
3		Noli e Trasporti		€ 700,50
	Trasporto	Autogrù da: 20.000 kg. a caldo	ora	69,30
	DEI 1004.150a			€ 341,65
		Totale 3. Noli e trasporti		€ 1.122,55
		P.M. = Prezzo di mercato RL = Regione Lazio 2012, DEI II° 2015		€ 1.122,55
		(1+2+3) Totale "A" = Euro		41.377,87
A		COSTI DIRETTI		41.377,87
B		SPESSE GENERALI (15,00%)		6.206,68
C		UTILE D'IMPRESA (10%)		4.137,78
		TOTALE GENERALE "A+B+C" = Euro		51.722,34

kW INSTALLATI T°= 227

PREZZO PARAMETRICO €/kW) = (A+B+C)/D

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☐ TERMOREGOLAZIONE

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

STIMA COSTO INTERVENTO

POMPE DI CALORE ELETTRICHE € 97.788,55

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito al "kW" di potenza di installata è stata svolta utilizzando una potenza idonea ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase. Il prezzo parametrico include il costo del sistema di telecontrollo.

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD".

Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.

L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzo Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezzi DEI (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assisital (gennaio 2017).

La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assesment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permitting da parte degli Organi competenti.

REGIONE LAZIO



ASL RIETI



P.O. Rieti - Viale Kennedy 1 Rieti

DENOMINAZIONE COSTO DELL'INTERVENTO

Codice Intervento: 36 - 04-05

PROGETTO PRELIMINARE

dicar

REV. 03

Pagina 60

DATA:

GENNAIO 2017

36

PRESIDIO

SCHEDA

04

PRIORITA'

5

PRESIDIO : Poliambulatorio di Antrdoco - P.zza Martiri della Libertà 1



CODICE PRESIDIO: 37

INTERVENTI PRESIDIO



LEGENDA INTERVENTI E PRIORITA'

ID	Descrizione	Livello
1	RECUPERO CALORE PASSIVO	1
2	RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	1
11	ESTRAZIONE SERVIZI IGIENICI	1
12	CONTROLLO UMIDITA' ESTIVA	1
14	DOPPI VETRI	1
15	RIDUZIONE PONTI TERMICI	1
25	ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE	1
22	CORPI ILLUMINANTI	2
3	TERMOREGOLAZIONE	3
10	COMPENSAZIONE CLIMATICA	3
23	REGOLAZIONE FUSO LUMINOSO	3
21	RIFASAMENTO	4
1	EDC ELETTRICHE ARIA/AQUA	5
6	POMPE DI CALORE GAHP	5
7	CALDAIE A CONDENSAZIONE	5
13	DESURRISCALDATORI GRUPPI FRIGO	5
19	COGENERAZIONE A METANO	5
20	TRIGENERAZIONE	5
24	POMPE DI CALORE GHP ENDO TERMICHE	5
9	SOLARE TERMICO	6
17	FOTOVOLTAICO	6
18	COGENERAZIONE A CIPPATO	6

LEGENDA PRIORITA'

Livello 1	Riduzione del fabbisogno di energia utile
Livello 2	Aumento del rendimento di emissione
Livello 3	Aumento del rendimento di regolazione
Livello 4	Aumento del rendimento di distribuzione
Livello 5	Aumento del rendimento di produzione
Livello 6	Sostituzione di combustibili fossili con fonti rinnovabili

PROGETTO PRELIMINARE

INDICE INTERVENTI PRESIDIO E PRIORITA'

oliceat

REV.03 Pagina 61

DATA :

GENNAIO 2017

ASL
RIETI



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

REGIONE
LAZIO



Poliambulatorio di Antrdoco - P.zza Martiri della Libertà 1

STATO ATTUALE

Il presidio è ubicato in Piazza dei Martiri della Libertà e da qui si ha anche l'accesso. E' ubicato all'interno di un complesso destinato esclusivamente ad attività sanitaria e presenta davanti all'ingresso un'area di pertinenza riservata a parcheggio. Si articola in tre piani fuori terra.

- Impianto
- L'attuale impianto termico è costituito da:
 - radiatori;
 - generatore di calore ECOFLAM con potenza di 244 kW.
 - macchina frigorifera SAMSUNG DVM pot. Frigorifera 22,4 kW pot. Termica 25,2 kW (sistema tipo VRV a servizio del solo ultimo piano)

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☒ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

TERMOREGOLAZIONE

INTERVENTO

L'intervento del nuovo sistema di termoregolazione prevede:

- installazione di valvole termostatiche su ciascun terminale di erogazione, in sostituzione delle valvole manuali esistenti.

Le valvole consentono di regolare il flusso dell'acqua calda all'interno del corpo scaldante e garantire in questo modo il valore di temperatura prestabilito.

Le valvole utilizzate sono di tipo antieffrazione, trattandosi di luoghi pubblici ad alta frequentazione ove non è possibile contrastare fenomeni di vandalismo o tentativi di furto.


Il dispositivo di comando della valvola termostatica è un regolatore proporzionale di temperatura, costituito da un soffietto contenente uno specifico liquido termostatico. All'aumentare della temperatura, il liquido aumenta di volume e provoca la dilatazione del soffietto. Con la diminuzione della temperatura il soffietto si contrae per effetto della spinta della molla di contrasto. I movimenti assiali dell'elemento sensibile vengono trasmessi all'attuatore della valvola tramite l'asta di collegamento, regolando così il flusso del liquido nel corpo scaldante.

Le valvole termostatiche digitali wireless integrano un cronotermostato settimanale con fasce orarie programmabili e una sonda interna che misura con precisione la temperatura ambiente, effettuando una regolazione della temperatura su base oraria impostabile a piacere.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.


Nel presente Piano di efficientamento energetico si è prevista la l'installazione di valvole termostatiche del tipo antieffrazione, sui radiatori presenti all'interno del Presidio.
Il totale delle valvole termostatiche e detentori da installare è di:

TERMOREGOLAZIONE 35 radiatori




POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO


PIANO S01




PIANO TERRA



PIANO PRIMO



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☒ TERMOREGOLAZIONE

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

alica

REV. 03 Pagina 63

DATA :

GENNAIO 2017

37
PRESIDIO
37
3
3
SCHEDA
PRIORITY

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 37 - 03 - 03

SCHEMI FUNZIONALI E UBICAZIONE MISURATORI


Poliambulatorio di Antrdoco - P.zza Martin della Libertà 1

ASL
RIETI

REGIONE
LAZIO

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

SCHEDA DI CALCOLO : 37-03-03



Riferimento di calcolo : **Norma UNI TS 11300-2:2008**

Vita Utile U= 5 anni

Vita tecnica T= 15 anni

Coefficiente di durabilità (proposto) 2,80

Coefficiente di addizionalità 100%

Ante operam - Assenza di termoregolazione

Energia primaria per riscaldamento 166.958 kWh

Sottosistema

Rendimento

Emissione 0,93

Regolazione 0,80

Distribuzione 0,92

Produzione 0,90

Globale 0,62

Energia utile per riscaldamento 103.075 kWh

Post Operam - Con termoregolazione

Sottosistema

Rendimento

Emissione 0,93

Regolazione 0,98

Distribuzione 0,92

Produzione 0,90

Rendimento globale 0,76

Fabbisogno di energia primaria 136.292 kWh

Risparmio energia primaria 30.566 kWh/anno

Combustibile

Metano

35 N

Dispositivi termoregolazione previsti

Risparmio energia primaria 2,6 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,073 tep/N-anno

Pagina 1 di 1

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☒ TERMOREGOLAZIONE

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

DATA :

GENNAIO 2017

37
PRESIDIO
SCHEDA
3
PRIORITY
3

olical

REV. 03 Pagina 64

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 37 - 03 - 03

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

ASL
RIETI

REGIONE
LAZIO

Poliambulatorio di Antrodico - P.zza Martin della Libertà 1

ANALISI PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD

STIMA COSTO INTERVENTO

ANALISI DEI PREZZI

TERMOREGOLAZIONE

PROG	Articolo Elenco Prezzi	Descrizione	Unità misura	Prezzo di applicazione
	NP 03	TERMOREGOLAZIONE	RAD	67.83
N.O.	Num. Codice		Quantità	Importo
1		Materiali		
	DELE01.12.001 g	Valvola per radiatori: testa termostatica per valvola radiatore	RAD	1,00 € 15,49
	DELE01.12.001 h	Valvola per radiatori: dotatore per radiatore attacco ferro e 3/4"	RAD	1,00 € 2,50
		Totale 1. MATERIALI		€ 18,00
2		Mano d'opera		
	Assistat 1 gennaio 2017	Operai specializzati (montaggio e smontaggio)	ora	0,600 € 27,00
	Assistat 1 gennaio 2017	Operai comuni (smontaggio e montaggio)	ora	0,600 € 24,00
		Totale 2. MANODOPERA		€ 51,00
3		Materiali e Trasporti		
	Trasporti	%	4,00	€ 0,72
		Totale 3. Mtl e Trasporti		€ 0,72
		Totale (1+2+3) Totale "A" = Euro		64,20
		COSTI DIRETTI		
A		Tot. "A" = Euro		64,20
B		% su Tot. "C" = Euro		8,14
C		% su Tot. "E" = Euro		5,15
		TOTALE GENERALE "A+B+C" = Euro		67,30
		RADIATORE INSTALLATO "D" = 1		
		PREZZO PARAMETRICO €/MAD = (A+B+C)/D		

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

TERMOREGOLAZIONE € 2.374,05

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito al "numero di radiatori" è stata svolta utilizzando delle valvole "tipo" ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase.

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD".

Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.

L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezziari DEI (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assistat (gennaio 2017).

La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assestment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permettito da parte degli Organi competenti.


Poliambulatorio di Antrodoco - P.zza Martiri della Libertà 1

STATO ATTUALE

Il presidio è ubicato in Piazza dei Martiri della Libertà e da qui si ha anche l'accesso. E' ubicato all'interno di un complesso destinato esclusivamente ad attività sanitaria e presenta davanti all'ingresso un'area di pertinenza riservata a parcheggio. Si articola in tre piani fuori terra.

- Impianto
- L'attuale impianto termico è costituito da:
 - radiatori;
 - generatore di calore ECOFLAM con potenza di 244 kW.
 - macchina frigorifera SAMSUNG DVM pot. Frigorifera 22,4 kW pot. Termica 25,2 kW (sistema tipo VRV a servizio del solo ultimo piano)

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

POMPE DI CALORE GAHP

INTERVENTO


L'intervento prevede l'installazione di una pompa di calore ad assorbimento a gas (GAHP). Rispetto al ciclo frigorifero delle Pdc elettriche, derivato dal ciclo teorico di Carnot, quello delle GAHP differisce per l'introduzione delle fasi di generazione ed assorbimento, in luogo della compressione. A valle della generazione seguono una condensazione ed un'evaporazione, al cui termine si aggiunge l'assorbimento del fluido refrigerante (NH3) nel fluido assorbente (acqua) con forte sviluppo di calore. La fase di generazione è costituita dalla separazione per evaporazione dell'NH3 dall'acqua mediante l'apporto termico di una fiamma, ed è preceduta da una serie di scambi termici di pre-riscaldamento della soluzione in ingresso al generatore. La fase d'assorbimento è costituita da una reazione chimica esotermica, dovuta alle caratteristiche chimico fisiche dei due composti utilizzati e dalle proprietà del processo che governa la loro miscela. L'intero ciclo avviene all'interno della macchina in un circuito ermetico, quindi il fluido refrigerante non è presente all'interno del circuito utilizzatore.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

La palazzina ha importanti consumi termici e pertanto nel presente piano di riqualificazione energetica si ritiene di farne fronte con una pompa di calore modulare a gas da sia in fase invernale che nel periodo estivo di produzione dell'acqua calda sanitaria. Il tutto in sostituzione all'attuale caldaia.

Si prevede l'installazione di una potenza pari a circa:


POMPA DI CALORE GAHP	128 kW
----------------------	--------



☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE


POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

PIANO TERRA



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE

Lo schema può essere solo relativo alla T ambiente e il contatore sarà quello dell'energia termica.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 37-06-05



Riferimento di calcolo : Scheda 26/T Delibera EEN 9/11

Vita utile U = 5 anni

Vita Tecnica T = 15 anni

Metodo di valutazione Valutazione analitica

Coefficiente di additionalità $\alpha = 100\%$ Coefficiente di durabilità $\tau = 2,65$

Comune Rieti

Zona climatica E

Risparmio netto (RN) $RN = \alpha \cdot RL = EP_{servizi} - EP_{comb} - EP_c$ $EP_{servizi} = EP_{pac}$ $EP_{pac} = P \cdot f_r \cdot EF_{pac} / \eta_{pac}$ $EP_c = f_c \cdot \Delta EF_s$ $EP_{comb} = f_r \cdot E_c$ Risparmio netto contestuale $RNC = RN$ Risparmio netto anticipato $RNA = (1-\tau) \cdot RN$ Risparmio netto integrale $RNI = RNC + RNA = \tau \cdot RN$

% TEE Tipo II 100%

 $\Delta EF_s = E_c - c_{e,nc}$ $E_c = P_{e,nc} \cdot (EF_{pac} / \eta_{pac})$ $c_{e,nc} = 0,005 \cdot EF_{pac} / \eta_{pac}$

PCI

Gas naturale (metano) 0,00959 MWh/Sm³ Delibera EEN 9/11 e s.m.i.

Gasolio 0,01186 MWh/kg

 $P_{t,nc} = 57 \text{ kW}_i$ (Potenza termica media) $\eta_{pac} = 0,806$

Ore funzionamento 1,920 h/anno

 $EF_{pac} = 109 \text{ MWh}_t$ $f_r = 0,086 \text{ tep/MWh}_t$ $f_c = 0,187 \text{ tep/MWh}_s$ $P_{e,nc} = 1,62 \text{ kW}_e$ Delibera EEN 3/08
Da scheda tecnica generatore

P 1,22 Zone climatiche A,B,C

1,18 Zona climatica D

1,15 Zone climatiche E,F

Pagina 1 di 2

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO☐ TERMOREGOLAZIONE☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA☒ POMPE DI CALORE GAHP☐ CALDAIE A CONDESAZIONE☐ DOPPI VETRI☐ SOLARE TERMICO☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI☐ FOTOVOLTAICO☐ COGENERAZIONE A CIPPATO☐ COGENERAZIONE A METANO☐ TRIGENERAZIONE☐ CORPI ILLUMINANTI☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

REV. 03

Pagina 68

DATA :

GENNAIO 2017

PRESIDIO SCHEDA

37

PRIORITY

6

5

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 37 - 06 - 05

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

olica

REGIONE LAZIO



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL RIETI



Poliambulatorio di Antrodocolo - P.zza Martin della Libertà 1

SCHEDA DI CALCOLO : 37-06-05

 $EP_{pac} = 13,37 \text{ tep}$
 $EP_{servizi} = 13,37 \text{ tep}$

UNI 10349


Temperatura media stagionale 6,60 °C

Rendimento di progetto ($T_a = 60^\circ\text{C}$) 1,291

Data da specifica prodotto

 $E_c = 84 \text{ MWh/anno}$ $EP_{comb} = 7,26 \text{ tep}$ $E_e = 3,11 \text{ MWh}$ $c_{e,nc} = 0,68 \text{ MWh}$ $\Delta EF_s = 2,43 \text{ MWh}$ $EP_s = 0,5 \text{ tep}$ $RNC = 5,7 \text{ tep}$ $RNI = 9,3 \text{ tep}$ $RNI = 15,0 \text{ tep}$

Risparmio energia primaria 5,7 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,100 tep/kW_{net}

Schema dei flussi energetici coinvolti da un sistema di climatizzazione centralizzata

Nota : Le grandezze in grassetto rosso devono essere oggetto di misura


Pagina 2 di 2

PRESIDIO : Poliambulatorio di Poggio Molano - Viale Europa 13



CODICE PRESIDIO: 38

INTERVENTI PRESIDIO



LEGENDA INTERVENTI E PRIORITA'

ID	Descrizione	Livello
1	RECUPERO CALORE PASSIVO	1
2	RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	1
11	ESTRAZIONE SERVIZI IGIENICI	1
12	CONTROLLO UMIDITA' ESTIVA	1
14	DOPPI VETRI	1
15	RIDUZIONE PONTI TERMICI	1
25	ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE	1
22	CORPI ILLUMINANTI	2
3	TERMOREGOLAZIONE	3
10	COMPENSAZIONE CLIMATICA	3
23	REGOLAZIONE FUSO LUMINOSO	3
21	RIFASAMENTO	4
4	PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	5
6	POMPE DI CALORE GAHP	5
7	CALDAIE A CONDENSAZIONE	5
13	DESRISCALDATORI GRUPPI FRIGO	5
19	COGENERAZIONE A METANO	5
20	TRIGENERAZIONE	5
24	POMPE DI CALORE GHP ENDOTERMICHE	5
9	SOLARE TERMICO	6
17	FOTOVOLTAICO	6
18	COGENERAZIONE A CIPPATO	6

LEGENDA PRIORITA'

Livello 1	Riduzione del fabbisogno di energia utile
Livello 2	Aumento del rendimento di emissione
Livello 3	Aumento del rendimento di regolazione
Livello 4	Aumento del rendimento di distribuzione
Livello 5	Aumento del rendimento di produzione
Livello 6	Sostituzione di combustibili fossili con fonti rinnovabili

PROGETTO PRELIMINARE

INDICE INTERVENTI PRESIDIO E PRIORITA'

olicear

REV.03 Pagina 70

DATA:

GENNAIO 2017

ASL RIETI

REGIONE LAZIO


Poliambulatorio di Poggio Molano - Viale Europa 13

STATO ATTUALE

Il presidio è ubicato in Viale Europa 13 e da qui si ha anche l'accesso principale. Si tratta di un piccolo presidio collocato al piano terra di un edificio che ospita anche attività commerciali. Esternamente è presente un'area di pertinenza dedicata al parcheggio.

- Impianto
- L'attuale impianto termico è costituito da:
 - radiatori;
 - generatore di calore Baltur Supergenio mc 90 con potenza di 81,4 kW.
 - macchina frigorifera GF1_ITP ARTICA 63, potenza 73 kW

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riquilificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☒ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO


TERMOREGOLAZIONE

INTERVENTO

L'intervento del nuovo sistema di termoregolazione prevede:

- installazione di valvole termostatiche su ciascun terminale di erogazione, in sostituzione delle valvole manuali esistenti.
- Le valvole consentono di regolare il flusso dell'acqua calda all'interno del corpo scaldante e garantire in questo modo il valore di temperatura prestabilito.
- Le valvole utilizzate sono di tipo antieffrazione, trattandosi di luoghi pubblici ad alta frequentazione ove non è possibile contrastare fenomeni di vandalismo o tentativi di furto.
- Il dispositivo di comando della valvola termostatica è un regolatore proporzionale di temperatura, costituito da un soffietto contenente uno specifico liquido termostatico. All'aumentare della temperatura, il liquido aumenta di volume e provoca la dilatazione del soffietto. Con la diminuzione della temperatura il soffietto si contrae per effetto della spinta della molla di contrasto. I movimenti assiali dell'elemento sensibile vengono trasmessi all'attuatore della valvola tramite l'asta di collegamento, regolando così il flusso del liquido nel corpo scaldante.
- Le valvole termostatiche digitali wireless integrano un cronotermostato settimanale con fasce orarie programmabili e una sonda interna che misura con precisione la temperatura ambiente, effettuando una regolazione della temperatura su base oraria impostabile a piacere.
- Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riquilificazione energetica come di seguito riportato.
- Nel presente Piano di efficientamento energetico si è prevista la l'installazione di valvole termostatiche del tipo antieffrazione, sui radiatori presenti all'interno del Presidio.
- Il totale delle valvole termostatiche e detentori da installare è di:


TERMOREGOLAZIONE 18 radiatori




☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

PIANO TERRA



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☒ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

SCHEDA DI CALCOLO : 38-03-03

Riferimento di calcolo : **Norma UNI TS 11300-2:2008**

Vita Utile U= 5 anni

Vita tecnica T= 15 anni

Coefficiente di durabilità (proprio) 2,80

Coefficiente di additionalità 100%

Ante operam - Assenza di termoregolazione

Energia primaria per riscaldamento 150.607 kWh

Sottosistema Rendimento

Emissione 0,93

Regolazione 0,80

Distribuzione 0,92

Produzione 0,90

Globale 0,62

Energia utile per riscaldamento 92.980 kWh_t

Post Operam - Con termoregolazione

Sottosistema Rendimento

Emissione 0,93

Regolazione 0,98

Distribuzione 0,92

Produzione 0,90

Rendimento globale 0,76

Fabbisogno di energia primaria 112.945 kWh

Risparmio energia primaria 27.663 kWh/anno

Combustibile Metano

Dispositivi termoregolazione previsti 18 N

Risparmio energia primaria 2,3 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,129 tep/N-anno

Pagina 1 di 1

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ TERMOREGOLAZIONE

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

DATA :

GENNAIO 2017

PRESIDIO SCHEDA

38

PRIORITA' 3

alicar

REV. 03

Pagina 73

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 38 - 03 - 03

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

ASL RIETI

REGIONE LAZIO

Pollambulatorio di Poggio Molano - Viale Europa 13

STIMA COSTO INTERVENTO

TERMOREGOLAZIONE	€ 1.220,94
------------------	------------

REV. 03
Dedings 7A

RECUPERO CALORE PASSIVO	RECUPERO CALORE TERMODINAMICO		TERMOREGOLAZIONE	PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	POMPE DI CALORE GAHP	CALDAIE A CONDESAZIONE	SOLARE TERMICO	DOPPI VETRI
RIDUZIONE PONTI TERMICI	FOTOVOLTAICO		COGENERAZIONE A CIPPATO	COGENERAZIONE A METANO	TRIGENERAZIONE	CORPI ILLUMINANTI	REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

DATA: _____

GENNAIO 2017

38

3

3

PRESIDIO SCHEDA PRIORITA'




STATO ATTUALE

Il presidio è ubicato in Viale Europa 13 e da qui si ha anche l'accesso principale. Si tratta di un piccolo presidio collocato al piano terra di un edificio che ospita anche attività commerciali. Esternamente è presente un'area di pertinenza dedicata al parcheggio.

- Impianto -
- L'attuale impianto termico è costituito da:
- radiatori;
- generatore di calore Baktur Supergenio mc 90 con potenza di 81,4 kW.
- macchina frigorifera GF1_ ITP ARTICA 63, potenza 73 kW

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualficazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

POMPE DI CALORE GAHP

INTERVENTO


L'intervento prevede l'installazione di una pompa di calore ad assorbimento a gas (GAHP). Rispetto al ciclo frigorifero delle PdC elettriche, derivato dal ciclo teorico di Carnot, quello delle GAHP differisce per l'introduzione delle fasi di generazione ed assorbimento, in luogo della compressione. A valle della generazione seguono una condensazione ed un'evaporazione, al cui termine si aggiunge l'assorbimento del fluido refrigerante (NH3) nel fluido assorbente (acqua) con forte sviluppo di calore. La fase di generazione è costituita dalla separazione per evaporazione dell'NH3 dall'acqua mediante l'apporto termico di una fiamma, ed è preceduta da una serie di scambi termici di pre-riscaldamento della soluzione in ingresso al generatore. La fase d'assorbimento è costituita da una reazione chimica esotermica, dovuta alle caratteristiche chimico fisiche dei due composti utilizzati e dalle proprietà del processo che governa la loro miscela. L'intero ciclo avviene all'interno della macchina in un circuito ermetico, quindi il fluido refrigerante non è presente all'interno del circuito utilizzatore.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.


La palazzina ha importanti consumi termici e pertanto nel presente piano di riqualificazione energetica si ritiene di farne fronte con una pompa di calore modulare a gas sia in fase invernale che nel periodo estivo di produzione dell'acqua calda sanitaria. Il tutto in sostituzione all'attuale caldaia.

Si prevede l'installazione di una potenza pari a circa:


POMPA DI CALORE GAHP	131 kW
----------------------	--------



POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO
PIANO TERRA




SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE "B"
COD. INTERVENTO 38-06-05



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE

Lo schema può essere solo relativo alla T ambiente e il contatore sarà quello dell'energia termica.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☒ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 38-06-05

Riferimento di calcolo : Scheda 26/T Delibera EEN 9/11

Vita utile U = 5 anni

Vita Tecnica T = 15 anni

Metodo di valutazione Valutazione analitica

Coefficiente di valutazione $\alpha = 100\%$ Coefficiente di durata $\gamma = 2,65$

Comune Rieti

Zona climatica E

Ripartizione netta (RN) $RN = \alpha \cdot RL = EP_{annci} - EP_{amb} - EP_s$ $EP_{annci} = EP_{tec}$ $EP_{tec} = p \cdot f_r \cdot EF_{fuel} / \eta_{fuel}$ $EP_s = f_s \cdot \Delta EF_s$ $EP_{amb} = f_r \cdot E_c$ Ripartizione netta contestuale $RNC = RN$ Ripartizione netta anticipata $RNa = (r \cdot 1) \cdot RN$ Ripartizione netta integrale $RNI = RNC + RNa = r \cdot RN$

% TEE Tipo II 100%

 $\Delta EF_s = E_c - c_{fuel}$ $E_c = P_{elec} \cdot (EF_{fuel} / P_{fuel})$ $c_{fuel} = 0,005 \cdot EF_{fuel} / \eta_{fuel}$

PCI

Gas naturale (metano) 0,00959 MWh/Sm³ Delibera EEN 9/11 e s.m.i.

Gasolio 0,01186 MWh/kg

 $P_{elec} = 51 \text{ kW}$ (potenza termica media) $\eta_{fuel} = 0,805$

Ore funzionamento 1.920 h/anno

 $EF_{fuel} = 98 \text{ MWh}$ $f_r = 0,086 \text{ tep/MWh}$ $f_s = 0,187 \text{ tep/MWh}$ $P_{elec} = 1,46 \text{ kW}$ Da scheda tecnica generatore

p 1,22

Zone climatiche A,B,C

Zone climatiche D

Zone climatiche E,F

Pagina 1 di 2

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO☐ TERMOREGOLAZIONE☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA☐ POMPE DI CALORE GAHP☐ CALDAIE A CONDESAZIONE☐ SOLARE TERMICO☐ DOPPI VETRI☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI☐ FOTOVOLTAICO☐ COGENERAZIONE A CIPPATO☐ COGENERAZIONE A METANO☐ TRIGENERAZIONE☐ CORPI ILLUMINANTI☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 38-06-05

 $EP_{fuel} = 12,08 \text{ tep}$
 $EP_{annci} = 12,08 \text{ tep}$

Temperatura media stagionale 6,60 °C


Rendimento di progetto ($T_m - 60^\circ\text{C}$) 1,291

UNI 10349

Dato da specifica prodotto

 $E_c = 76 \text{ MWh/anno}$ $EP_{amb} = 6,55 \text{ tep}$ $E_s = 2,80 \text{ MWh}$ $c_{fuel} = 0,61 \text{ MWh}$ $\Delta EF_s = 2,19 \text{ MWh}$ $EP_s = 0,4 \text{ tep}$ $RNC = 5,1 \text{ tep}$ $RNa = 8,5 \text{ tep}$ $RNI = 13,6 \text{ tep}$

Ripartizione energia primaria 5,1 tep/anno

Ripartizione unitaria energia primaria 0,100 tep/kW_{net}

Schema dei flussi energetici coinvolti da un sistema di climatizzazione centralizzata

Nota: Le grandezze in grassetto rosso devono essere oggetto di misura

Pagina 2 di 2

STIMA COSTO INTERVENTO

POMPA DI CALORE GAHP	€ 77.640,42
----------------------	-------------

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito ai "kW" di potenza installata è stata svolta utilizzando una potenza elettrica idonea ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase. Il prezzo parametrico include il costo del sistema di telecontrollo.

All'interno del costo di intervento, il coefficiente correttivo di maggiorazione tiene conto delle attività necessarie allo smantellamento dell'attuale caldaia.

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD".

Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.

L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezziari DEI (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assistal (gennaio 2017).


La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assesment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permittito da parte degli Organi competenti.

LEGENDA AREA DI INTERVENTO


☐	RECUPERO CALORE PASSIVO	☐	RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐	TERMOREGOLAZIONE	☐	PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA		☐	POMPE DI CALORE GHP	☐	CALDAIE A CONDESAZIONE	☐	SOLARE TERMICO	☐	DOPPI VETRI
☐	RICUZIONE PONTI TERMICI	☐	FOTOVOLTAICO	☐	COGENERAZIONE A CIPPATO	☐	COGENERAZIONE A METANO	☐	TRIGENERAZIONE	☐	CORPI ILLUMINANTI	☐	REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐	ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE	

PRESIDIO : Distretto Mirtense - Via Finocchietto Poggio Mirteto



CODICE PRESIDIO: 39

INTERVENTI PRESIDIO



LEGENDA INTERVENTI E PRIORITA'

ID	Descrizione	Livello
1	RECUPERO CALORE PASSIVO	1
2	RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	1
11	ESTRAZIONE SERVIZI IGIENICI	1
12	CONTROLLO UMIDITA' ESTIVA	1
14	DOPPI VETRI	1
15	RIDUZIONE PONTI TERMICI	1
25	ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE	1
22	CORPI ILLUMINANTI	2
3	TERMOREGOLAZIONE	3
10	COMPENSAZIONE CLIMATICA	3
23	REGOLAZIONE FUSO LUMINOSO	3
21	RIFASAMENTO	4
4	PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	5
6	POMPE DI CALORE GHP	5
7	CALDAIE A CONDENSAZIONE	5
13	DESURRISCALDATORI GRUPPI FRIGO	5
19	COGENERAZIONE A METANO	5
20	FRIGENERAZIONE	5
24	POMPE DI CALORE GHP E/DG TERMICHE	5
9	SOLARE TERMICO	6
17	FOTOVOLTAICO	6
18	COGENERAZIONE A CIPPATO	6

LEGENDA PRIORITA'

Livello 1	Riduzione del fabbisogno di energia utile
Livello 2	Aumento del rendimento di emissione
Livello 3	Aumento del rendimento di regolazione
Livello 4	Aumento del rendimento di distribuzione
Livello 5	Aumento del rendimento di produzione
Livello 6	Sostituzione di combustibili fossili con fonti rinnovabili




STATO ATTUALE

Il presidio è ubicato in Via Finocchieto snc in un'area destinata esclusivamente ad attività sanitaria. Il lotto gode di una propria indipendenza e si trova in posizione isolata. E' presente un parcheggio dedicato che ricopre l'area antistante l'ingresso. Il fabbricato si articola in un corpo centrale annesso a una corpo longitudinale.

- Impianto
- L'attuale impianto termico è costituito da:
 - radiatori;
 - tre generatori di calore :
 - RIELLO, RTQ 300 GTA S, Potenza max 315.6 kW
 - RIELLO, RTQ 300 GTA S, Potenza max 315.6 kW
 - RIELLO, RTQ 300 GTA S, Potenza max 315.6 kW
 - macchine frigorifere:
 - MARIANI CLIMA, RAS-N90, Potenza 195.7 kW
 - CLIVET, WSAT-XSC 120 D, Potenza 323 kW
 - CLIVET, mod. WSAT-XSC 120 D, Potenza 323 kW

Il Poliambulatorio ha consumi fortemente sbilanciati verso la parte elettrica, poiché ha impianti di climatizzazione costituiti da sistemi VAV alimentati elettricamente. Una parte dei poliambulatori è climatizzata a fancoils e radiatori asserviti a caldaie a gas (non a condensazione).

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☒ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

TERMOREGOLAZIONE

INTERVENTO

L'intervento del nuovo sistema di termoregolazione prevede:

- installazione di valvole termostatiche su ciascun terminale di erogazione, in sostituzione delle valvole manuali esistenti.

Le valvole consentono di regolare il flusso dell'acqua calda all'interno del corpo scaldante e garantire in questo modo il valore di temperatura prestabilito.

Le valvole utilizzate sono di tipo antieffrazione, trattandosi di luoghi pubblici ad alta frequentazione ove non è possibile contrastare fenomeni di vandalismo o tentativi di furto.

Il dispositivo di comando della valvola termostatica è un regolatore proporzionale di temperatura, costituito da un soffietto contenente uno specifico liquido termostatico. All'aumentare della temperatura, il liquido aumenta di volume e provoca la dilatazione del soffietto. Con la diminuzione della temperatura il soffietto si contrae per effetto della spinta della molla di contrasto. I movimenti assiali dell'elemento sensibile vengono trasmessi all'attuatore della valvola tramite l'asta di collegamento, regolando così il flusso del liquido nel corpo scaldante.


Le valvole termostatiche digitali wireless integrano un cronotermostato settimanale con fasce orarie programmabili e una sonda interna che misura con precisione la temperatura ambiente, effettuando una regolazione della temperatura su base oraria impostabile a piacere.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente Piano di efficientamento energetico si è prevista la l'installazione di valvole termostatiche del tipo antieffrazione, sui radiatori presenti all'interno del Presidio.


Il totale delle valvole termostatiche e detentori da installare è di:

TERMOREGOLAZIONE 100 radiatori




POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO


PIANO TERRA



PIANO PRIMO



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☒ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

olical

REV. 03 Pagina 81

DATA:

GENNAIO 2017

39

3

3

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 39 - 03 - 03

SCHEMI FUNZIONALI E UBICAZIONE MISURATORI

Distretto Mirtense - Via Finocchietto Poggio Mirteto

REGIONE LAZIO



ASL RIETI

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

SCHEDA DI CALCOLO : 39-03-03

Riferimento di calcolo : **Norma UNI TS 11300-2:2008**

Vita Utile U_e =

5 anni

Vita tecnica T_e =

15 anni

Coefficiente di durabilità (proposto) : 2,80

Coefficiente di additionalità : 100%

Ante operam - Assenza di termoregolazione

Energia primaria per riscaldamento 257.990 kWh

Sottosistema Rendimento

Emissione 0,93

Regolazione 0,80

Distribuzione 0,92

Produzione 0,90

Globale 0,62

Energia utile per riscaldamento 159.275 kWh

Post Operam - Con termoregolazione

Sottosistema Rendimento

Emissione 0,93

Regolazione 0,98

Distribuzione 0,92

Produzione 0,90

Rendimento globale 0,76

Fabbisogno di energia primaria 210.604 kWh

Risparmio energia primaria 47.396 kWh/anno

Combustibile Metano

Dispositivi termoregolazione previsti 100 N

Risparmio energia primaria 4,0 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,000 tep/N-anno

Pagina 1 di 1

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO

☐ TERMOREGOLAZIONE

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

olical

REV. 03

Pagina 82

DATA :

GENNAIO 2017

PRESDIO

SCHEDA

PRIORITA'

39

3

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 39 - 03 - 03

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

Distretto Mirtense - Via Finocchietto Poggio Mirteto

REGIONE LAZIO



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL RIETI



ANALISI PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD

STIMA COSTO INTERVENTO

ANALISI DEI PREZZI									
TERMOREGOLAZIONE									
PROC	Articolo Elenco Prezzi	Descrizione	Unità misura	Prezzo di applicazione					
N.D.	NP_03	TERMOREGOLAZIONE	RAD	67.83					
	Num. Codice		Quantità	Costo unitario					
1		Materiale							
	DELE01.12.001.9	Valvole per radiatori, testata termostatica per valvola radiatore	RAD	1.00	€ 15.49				
	DELE01.12.001.10	Valvole per radiatori, dotatore per radiatore attacco ferro e 3/8"	RAD	1.00	€ 2.56				
		Totale 1. MATERIALI			€ 18.05				
2		Mano d'opera							
	Assistat 1° gennaio 2017	Operato (specializzazione) (montaggio e smontaggio)	ora	0.002	€ 27.00				
	Assistat 1° gennaio 2017	Operato (comune) (montaggio e smontaggio)	ora	0.002	€ 24.09				
		Totale 2. MANODOPERA			€ 51.09				
3		Non e Trasporti							
	Trasporto		%	4.03	€ 0.72				
		Totale 3. Non e trasporti			€ 0.72				
P.M. = prezzo di mercato; RL = Regione Lazio 2012; DE = DEI IP 2015					(1+2+3) Totale "A" = Euro				
					54.36				
A	COSTI DIRETTI			Tot. "A" = Euro		54.36			
B	SPESA GENERALE (15.00%)			su Tot. "C" = Euro		8.14			
C	UTILE D'IMPRESA (10%)			su Tot. "C" = Euro		6.13			
TOTALE GENERALE "A+B+C" = Euro					68.63				

RADIATORE INSTALLATO "C" = 1

PREZZO PARAMETRICO (RAD) = (A+B+C) / D

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ POC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permitting da parte degli Organi competenti.

La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assesment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.

(gennaio 2017).

"9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assistat (gennaio 2017).

si sono utilizzati i prezzi dei (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata

quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.

lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della

del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare

Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo

"PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD".

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito al "numero di radiatori" è stata svolta utilizzando delle valvole "tipo" ai fini della modellazione di calcolo

preliminare effettuata in questa fase.

PROGETTO PRELIMINARE
Codice Intervento: 39 - 03 - 03
COSTO DELL'INTERVENTO

olicear
REV. 03
Pagina 83

DATA:
GENNAIO 2017
PRESIDIO
SCHEDA
39
PRIORITA'
3

REGIONE LAZIO
ASL RIETI
Distretto Mirtense - Via Finocchietto Poggio Mirteto

Distretto Mirtense - Via Finocchietto Poggio Mirteto


STATO ATTUALE

Il presidio è ubicato in Via Finocchietto snc in un'area destinata esclusivamente ad attività sanitaria. Il lotto gode di una propria indipendenza e si trova in posizione isolata.
E' presente un parcheggio dedicato che ricopre l'area antistante l'ingresso.
Il fabbricato si articola in un corpo centrale annesso a una corpo longitudinale.

- Impianto
- L'attuale impianto termico è costituito da:
 - radiatori;
 - tre generatori di calore :
 - RIELLO, RTQ 300 GTA S, Potenza max 315.6 kW
 - RIELLO, RTQ 300 GTA S, Potenza max 315.6 kW
 - RIELLO, RTQ 300 GTA S, Potenza max 315.6 kW
 - macchine frigorifere:
 - MARIANI CLIMA, RAS-N90, Potenza 195.7 kW
 - CLIVET, WSAT-XSC 120 D, Potenza 323 kW
 - CLIVET, mod. WSAT-XSC 120 D, Potenza 323 kW

Il Poliambulatorio ha consumi fortemente sbilanciati verso la parte elettrica, poiché ha impianti di climatizzazione costituiti da sistemi VAV alimentati elettricamente. Una parte dei poliambulatori è climatizzata a fancoils e radiatori asserviti a caldaje a gas (non a condensazione).

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☒ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

POMPE DI CALORE ELETTRICHE

INTERVENTO

La pompa di calore (PdC) trasferisce il calore da un fluido a temperatura più bassa ad uno a temperatura più alta, invertendone il flusso naturale.

La PdC elettrica sfrutta le fasi del ciclo frigorifero (Ciclo di Carnot) e si compone di:

- Compressore
- Condensatore
- Valvola di laminazione o espansione
- Evaporatore

Il ciclo comporta quindi uno scambio di energia tra due sorgenti:

- Sorgente calda
- Sorgente fredda

La PdC, per trasferire energia dalla sorgente fredda a quella calda, utilizza altra energia (compressore), minore del calore utile reso. Il rapporto tra l'energia termica resa e quella elettrica consumata viene definito COP. Il COP, in determinate condizioni di temperatura delle sorgenti, può raggiungere e superare il valore di 4, anche se per gli impieghi più comuni si attesta intorno a 3. Il COP diminuisce con la temperatura della sorgente fredda ed all'aumentare di quella della sorgente calda. Per realizzare il ciclo frigorifero viene utilizzato un fluido frigorigeno (R407, R410, ecc.), contenuto all'interno di un circuito ermetico.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.


Il seguente Piano di efficientamento energetico prevede l'utilizzo di una pompa di calore aria/acqua, sia per il servizio invernale sia per la produzione di ACS estiva, avente potenza pari a circa:

POMPE DI CALORE ELETTRICHE 100 kW




POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

PIANO TERRA



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE

Lo schema può essere solo relativo alla T ambiente e il contatore sarà quello dell'energia termica.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☒ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 39-04-05

Riferimento di calcolo : Scheda 26/T Delibera EEN 9/11

Vita utile U = 5 anni

Vita Tecnica T = 15 anni

Metodo di valutazione Valutazione standardizzata

Coefficiente di affidabilità $\alpha = 100\%$ Coefficiente di durabilità $\tau = 2,65$

Comune Rieti

Zona climatica E

Ripartimento netto (RN) $RN = \alpha \cdot RL = EP_{servizi} - EP_{comb} - EP_e$

$$EP_{servizi} = EP_{risc} + EP_{raff} + EP_{vent}$$

$$EP_{risc} = P_{risc} \cdot EF_{risc} / \eta_{risc}$$

$$EP_{raff} = P_{raff} \cdot EF_{raff} / \eta_{raff}$$

$$EP_{vent} = P_{vent} \cdot EF_{vent} / \eta_{vent}$$

$$EP_e = P_e \cdot \Delta EF_e$$

$$EP_{comb} = f_c \cdot E_c$$

Ripartimento netto contestuale $RNC = RN$ Ripartimento netto anticipato $RNa = (1-\tau) \cdot RN$ Ripartimento netto integrale $RNI = RNC + RNa = \tau \cdot RN$ % TEE Tipo I $EP_{raff} / EP_{servizi}$ % TEE Tipo II $(EP_{risc} + EP_{raff}) / EP_{servizi}$ $\Delta EF_e = E_e - CE_{risc} - CE_{raff}$ Incremento dei consumi elettrici

$$E_e = P_{e_{risc}} (EF_{risc} / \eta_{risc}) + P_{e_{raff}} (EF_{raff} / \eta_{raff}) + P_{e_{vent}} (EF_{vent} / \eta_{vent})$$

$$CE_{risc} = 0,005 \cdot EP_{risc} / \eta_{risc}$$

$$CE_{raff} = 0,005 \cdot EP_{raff} / \eta_{raff}$$

PCI	
Gas naturale (metano)	0,009593 MWh/Sm ³ Delibera EEN 9/11 e s.m.l.
Gasolio	0,011860 MWh/kg

P_{risc}	100 kW _t	Potenza termica media riscaldamento
P_{raff}	0 kW _t	Potenza termica media ACS
P_{vent}	0 kW _t	Potenza frigorifera media
η_{risc}	0,814	Rendimento riscaldamento rif.
η_{raff}	0,722	Rendimento ACS rif.
ϵ_{raff}	3,000	Rendimento frigo rif.

Pagina 1 di 3

Ore funzionamento climatizz invernale 1.650 h/anno

Ore funzionamento ACS 8.760 h/anno

Ore funzionamento climatizz estiva 0 h/anno

 $EF_{risc} = 164$ MWh_t $EF_{raff} = 1$ MWh_t $EF_{vent} = 0$ MWh_t $f_c = 0,086$ tep/MWh_t $f_e = 0,187$ tep/MWh_t

Temp. media stagionale (inverno) 6,60 °C

Temp. media stagionale (estate) 21,04 °C

COP_{el} 2,810EER_{el} 4,350GUE_{risc} 0,000GUE_{raff} 0,000 $P_{e_{risc}} = 35,4$ kW_e $P_{e_{raff}} = 0,0$ kW_e $P_{e_{vent}} = 0,0$ kW_e $p = 1,22$ $p = 1,18$ $p = 1,15$ $EP_{risc} = 20,0$ tep $EP_{raff} = 0,1$ tep $EP_{vent} = 0,0$ tep $EP_{servizi} = 20,0$ tep $M = 0$ m³ $PCI = 0,009593$ $Ec = 0$ MWh/anno $EP_{comb} = 0,0$ tep $Ea = 58,70$ MWh $ce_{risc} = 1,01$ MWh $ce_{raff} = 0,01$ MWh $\Delta EF_e = 57,69$ MWh $EP_e = 10,8$ tep $RNC = 9,3$ tep $RNa = 15,3$ tep $RNI = 24,5$ tep

Ripartimento energia primaria 9,3 tep/anno

Ripartimento unitario energia primaria 0,093 tep/kW_t base

Pagina 2 di 3

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO☐ TERMOREGOLAZIONE☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA☐ POMPE DI CALORE GAHP☐ CALDAIE A CONDESAZIONE☐ SOLARE TERMICO☐ DOPPI VETRI☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI☐ FOTOVOLTAICO☐ COGENERAZIONE A CIPPATO☐ COGENERAZIONE A METANO☐ TRIGENERAZIONE☐ CORPI ILLUMINANTI☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

DATA :

GENNAIO 2017

PRESIDIO SCHEDA

4

PRIORITY

5

alica

REV. 03

Pagina 86

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 39 - 04 - 05

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

Distretto Miltense - Via Finocchietto Poggio Mirteto

ASL RIETI



REGIONE LAZIO

STIMA COSTO INTERVENTO

POMPE DI CALORE ELETTRICHE	€ 22.671,56
-------------------------------	-------------

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito al "kW" di potenza di installata è stata svolta utilizzando una potenza idonea ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase. Il prezzo parametrico include il costo del sistema di telecontrollo.

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TPO" di intervento si è configurato un "DEBITTO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD"

Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della sua gestione.

L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezzi DEI (costi come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assisital (gennaio 2017).

La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assessment prevista (generale e di dettaglio).

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permettito da parte degli Organi competenti.

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐	RECUPERO CALORE PASSIVO	☐	RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐	TERMOREGOLAZIONE		PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐	RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐	FOTOVOLTAICO	☐	COGENERAZIONE A CIPPATO	☐	COGENERAZIONE A METANO

☐	POMPE DI CALORE GHP	☐	CALDAIE A CONDESAZIONE	☐	SOLARE TERMICO	☐	DOPPI VETRI
☐	TRIGENERAZIONE	☐	CORPI ILLUMINANTI	☐	REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐	ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

Distretto Mirtense - Via Finocchieto Poggio Mirteto


STATO ATTUALE

Il presidio è ubicato in Via Finocchieto snc in un'area destinata esclusivamente ad attività sanitaria. Il lotto gode di una propria indipendenza e si trova in posizione isolata. E' presente un parcheggio dedicato che ricopre l'area antistante l'ingresso. Il fabbricato si articola in un corpo centrale annesso a una corpo longitudinale.

- Impianto
- L'attuale impianto termico è costituito da:
 - radiatori;
 - tre generatori di calore :
 - RIELLO, RTQ 300 GTA S, Potenza max 315.6 kW
 - RIELLO, RTQ 300 GTA S, Potenza max 315.6 kW
 - RIELLO, RTQ 300 GTA S, Potenza max 315.6 kW
 - macchine frigorifere:
 - MARIANI CLIMA, RAS-N90, Potenza 195.7 kW
 - CLIVET, WSAT-XSC 120 D, Potenza 323 kW
 - CLIVET, mod. WSAT-XSC 120 D, Potenza 323 kW

Il Poliambulatorio ha consumi fortemente sbilanciati verso la parte elettrica, poiché ha impianti di climatizzazione costituiti da sistemi VAV alimentati elettricamente. Una parte dei poliambulatori è climatizzata a fancoils e radiatori asserviti a caldaie a gas (non a condensazione).

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☒ COGENERAZIONE A METANO

COGENERAZIONE A METANO


INTERVENTO

L'impianto a cogenerazione a metano consiste nella produzione combinata e contemporanea di elettricità e di calore, da un impianto che utilizza un'unica fonte energetica. Il processo di cogenerazione ha proprio lo scopo di recuperare l'energia termica indotta dalla combustione, producendo sia elettricità che calore. In questo modo la potenzialità dell'impianto viene sfruttata fino ad oltre il 90%. Di conseguenza, a parità di combustibile consumato, il totale dell'energia fornita in un processo di cogenerazione è più che raddoppiata rispetto a quanto accade con un tradizionale impianto di generazione elettrica, con evidenti vantaggi sia a livello economico che sotto il profilo ecologico, dato che si riducono notevolmente le emissioni di CO2 e di inquinanti.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.


Il seguente Piano di efficientamento energetico prevede l'inserimento di un cogeneratore a metano, avente potenza pari a circa:

COGENERAZIONE A
METANO 50 kW(el)



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE

Lo schema può essere solo relativo alla T ambiente e il contatore sarà quello dell'energia termica.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☒ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 39-19-05



Riferimento di calcolo : **Scheda 21/T Delibera EEN 9/11**

Vita utile $U =$ 5 anni

Vita Tecnica $T =$ 20 anni

Metodo di valutazione Valutazione analitica

Coefficiente di additionalità $\alpha =$ 100%

Coefficiente di durabilità $\tau =$ 3,36

Comune **Rieti**

Zona climatica **E** **Gas naturale**

Alimentazione preesistente (o alternativa)

Risparmio netto (RN) di energia primaria $RN = \alpha \cdot RL = RN_1 + RN_2 + RN_3$

$$RN_1 = IRE_{ind} \cdot EP_1$$

$$RN_2 = IRE_{ind} \cdot EP_2$$

$$RN_3 = IRE_{ind} \cdot EP_3 \cdot (1 - Eco/Ec)$$

$$EP_1 = 0,086 \cdot EF_1 / (0,7537 + 0,03 \cdot \log_{10} P_{th})$$

$$EP_2 = f_1 / 3,0 \cdot EF_1$$

$$EP_3 = f_2 \cdot Ec$$

$$IRE_{ind} = (EP_1 - EPC) / EP$$

$$EP = EP_1 + EP_2 + EP_3$$

$$EPC = 0,086 \cdot Ec$$

Risparmio netto contestuale $RNC = RN$

Risparmio netto anticipato $RNa = (\tau - 1) \cdot RN$

Risparmio netto integrale $RNI = RNC + RNa = \tau \cdot RN$

TEE $RNe + RNf$ RNI

Tipo I Tipo II

E_{th} 2,70 Per zone climatiche A,B,C

E_{th} 3,00 Per zone climatiche D,E,F

E_{th} 3,00

$f_1 =$ 0,086 tep/MWh_{th}

$f_2 =$ 0,167 tep/MWh_{th} Delibera EEN 3/08

P_{th} 81,00 kW_e

η_{th} 0,8110

P_c/P_{th} 0,62 (Direttiva 2012/27/UE)

P_e 50,00 kW_e

Ore di funzionamento 3.500 ore/anno

Rendimento cogeneratore 0,86

Pagina 1 di 3

SCHEDA DI CALCOLO : 39-19-05

Rendimento assorbitore 0,70

PCI	Delibera AEEG 103/03 e s.m.i.
Gas naturale (metano)	0,0096 MWh/Sm ³
Gasolio	0,0119 MWh/kg
Biomassa	0 MWh/kg

$$E_{a,gr} = 175,00 \text{ MWh}_{th}$$

Assorbimento ausiliari 4%

$$E_a = 168,00 \text{ MWh}_{th}$$

$$E_{a,gr} = 0 \text{ MWh}_{th}$$

$$E_t = 283,50 \text{ MWh}_{th}$$

Quota di E_t destinata alla refrigerazione 0%

$$EF_1 = 283,500 \text{ MWh}_{th}$$

$$EF_2 = 0,00 \text{ MWh}_{th}$$

$$Ec = 533,14 \text{ MWh}$$

$$EP_1 = 30,1 \text{ tep}$$

$$EP_2 = 0,0 \text{ tep}$$

$$EP_3 = 31,4 \text{ tep}$$

$$EP = 61,5 \text{ tep}$$

$$EPC = 45,9 \text{ tep}$$

$$IRE_{ind} = 0,25$$

$$RN_1 = 7,6 \text{ tep}$$

$$RN_2 = 0,0 \text{ tep}$$

$$RN_3 = 8,0 \text{ tep}$$

$$RN = 15,6 \text{ tep}$$

$$RNC = 15,6 \text{ tep}$$

$$RNa = 36,9 \text{ tep}$$

$$RNI = 52,5 \text{ tep}$$

Risparmio energia primaria 15,6 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,3126 tep/kW_e

Pagina 2 di 3

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☐ TERMOREGOLAZIONE

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☒ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

STIMA COSTO INTERVENTO

**COGENERAZIONE A
METANO**

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito al "kW" di potenza di installata è stata svolta utilizzando una potenza idonea ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase. Il prezzo parametrico include il costo del sistema di telecontrollo.

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD".

Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.

L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezzi DEI (costi come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assistal (gennaio 2017).

La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assesment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.


Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permettino da parte degli Organi competenti.

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

RECUPERO CALORE PASSIVO	☐	RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐	TERMOREGOLAZIONE	☐	PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐
RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐	FOTOVOLTAICO	☐	COGENERAZIONE A CIPPATO	☐	COGENERAZIONE A METANO	☒


POMPE DI CALORE GAHP	CALDAIE A CONDESAZIONE	SOLARE TERMICO	DOPPI VETRI
TRIGENERAZIONE	CORPI ILLUMINANTI	REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

PRESIDIO : Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42



CODICE PRESIDIO: 40

INTERVENTI PRESIDIO



LEGENDA INTERVENTI E PRIORITA'

ID	Descrizione	Livello
1	RECUPERO CALORE PASSIVO	1
2	RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	1
11	ESTRAZIONE SERVIZI IGIENICI	1
12	CONTROLLO UMIDITA' ESTIVA	1
14	DOPPI VETRI	1
15	RIDUZIONE PONTI TERMICI	1
25	ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE	1
22	CORPI ILLUMINANTI	2
3	TERMOREGOLAZIONE	3
10	COMPENSAZIONE CLIMATICA	3
23	REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	3
21	RIFASAMENTO	4
4	PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	5
6	POMPE DI CALORE GAHP	5
7	CALDAIE A CONDENSAZIONE	5
13	DESURRISCALDATORI GRUPPI FRIGO	5
19	COGENERAZIONE A METANO	5
20	TRIGENERAZIONE	5
24	POMPE DI CALORE GHP ENDOTERMICHE	5
9	SOLARE TERMICO	6
17	FOTOVOLTAICO	6
18	COGENERAZIONE A CIPPATO	6

LEGENDA PRIORITA'

Livello 1	Riduzione del fabbisogno di energia utile
Livello 2	Aumento del rendimento di emissione
Livello 3	Aumento del rendimento di regolazione
Livello 4	Aumento del rendimento di distribuzione
Livello 5	Aumento del rendimento di produzione
Livello 6	Sostituzione di combustibili fossili con fonti rinnovabili

PROGETTO PRELIMINARE

INDICE INTERVENTI PRESIDIO E PRIORITA'

Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42



REGIONE LAZIO

olica

REV.03 Pagina 92

DATA :

GENNAIO 2017

Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42

STATO ATTUALE


- Ubicazione

Il presidio è ubicato all'interno di un'area verde indipendente, originariamente sede del Ospedale Psichiatrico di Rieti. Il complesso si articola in più fabbricati al momento oggetto di ristrutturazione al fine di poter ospitare i servizi generali, ambulatoriali e la logistica della Asl di Rieti. Nel totale sono presenti otto edifici.

- Impianto
L'attuale impiantistica relativa alla illuminazione artificiale è realizzata per lo più con corpi illuminanti equipaggiati con lampade fluorescenti.

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.

Nota: L'attuale livello di illuminamento verificato a campione è rispondente ai requisiti normativi.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

CORPI ILLUMINANTI

INTERVENTO

L'intervento previsto sui corpi illuminanti consiste nella:


- Sostituzione delle lampade fluorescenti attualmente installate con nuove lampade a LED.
- L'utilizzo della tecnologia LED vanta consumi energetici estremamente bassi a fronte di un elevato rendimento. Inoltre, luci a LED hanno una durata superiore rispetto alle tecnologie tradizionali e richiedono una minore manutenzione.

Nel corso dei sopralluoghi sono state censite le lampade fluorescenti e le aree prive di sistemi di regolazione del flusso luminoso. Nel prevedere la sostituzione delle lampade fluorescenti con lampade a Led, in primo luogo si è verificata la rispondenza dell'intensità del flusso luminoso rispetto ai valori imposti dalla normativa in vigore.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente piano di riqualificazione energetica si è prevista, per i fabbricati n.1-2-3-4-5, la sostituzione di lampade fluorescenti per un totale di potenza installata pari a circa:


CORPI ILLUMINANTI 29,4 kW




POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

PLANIMETRIE BLOCCO 3


PIANO TERRA




PIANO MEZZANINO



PIANO PRIMO



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☒ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

olicar

REV. 03 Pagina 94

DATA : GENNAIO 2017

PROGETTO PRELIMINARE
Codice Intervento: 40 - 22 - 02
SCHEMI FUNZIONALI E UBICAZIONE MISURATORI

Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42
REGIONE LAZIO
ASL RIETI
SISTEMA SANITARIO REGIONALE

40
PRESIDIO
SCHEDE
PRIORITY
2

SCHEDA DI CALCOLO : 40-22-02

Valutazione energetica dell'edificio per illuminazione
 Valutazione energetica dell'edificio per illuminazione
 Valutazione energetica dell'edificio per illuminazione

Riferimento di calcolo per analogia : Scheda 46/E Delibera EEN 9/11 (per analogia)

Vita utile $U =$ 5 anni

Vita Tecnica $T =$ 10 anni

Metodo di valutazione Valutazione standardizzata

Unità Fisica di Riferimento (UFR) = sistema illuminante a LED

Coefficiente di additionalità $\alpha =$ 100%

Coefficiente di durabilità $\tau =$ 1,87

I	P _L	RSL _i	N _i	N _i x RSL _i
1	<30	13	112	1.456
2	40	25,3	314	7.944
3	60	36,7	229	8.404
4	80	47,5	0	0
5	100	57,5	0	0
6	>100	66,7	0	0

Risparmio Lordo RL = $\Sigma RSL_i \times N_i$ [10³ tep/anno]

N_i = numero di sistemi illuminanti a led installati nella classe J

RSL_i = risparmio specifico lordo per classe di potenza J

Risparmio lordo RL = 17.805 [10³ tep/anno]

Stima potenza lampade fluorescenti 51.683 W

Stima potenza lampade a LED 29.459 W

Risparmio netto contestuale RNC = $\alpha \cdot RSL \cdot N_{usa}$

Risparmio netto anticipato RNA = $(\tau-1) \cdot RNC$

Risparmio netto integrale RNI = RNC + RNA = $\tau \cdot \alpha \cdot RSL \cdot N_{i,m}$

Tipi di efficienza riconosciuti TIPO I

RNC = 17,80 TEP/anno

Rna = 15,49 TEP/anno

RNI = 33,29 TEP/anno

Risparmio energia primaria 17,8 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,001 tep/W_{tot} anno

Pagina 1 di 1

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☐ TERMOREGOLAZIONE

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ POMPE DI CALORE CAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☒ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

2

ANALISI PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD

STIMA COSTO INTERVENTO

ANALISI DEI PREZZI

LAMPADINE A LED

PROG	Articolo Elenco Prezzi	Descrizione			Unità misura	Prezzo di applicazione
	NP_14	LAMPADINE A LED			W	3,58
N.O.					Costo unitario	Imponibile
1		Materiali				
	DEL14-30040	Lampada a led, alimentazione 230 V c.a.; tubolari T8, attacco G13, fascio luminoso 270°; potenza 15 W, temperatura di colore 4000 K o 6500 K, 1.200 lm, lunghezza 600 mm			CAD	3,00
		Totale 1. MATERIALI				€ 14,76
2		Mano d'opera				
	Aspirati 1° gennaio 2017	Operario specializzato (montaggio e smontaggio)			ora	1,500
	Aspirati 1° gennaio 2017	Operario comune (montaggio e smontaggio)			ora	1,500
		Totale 2. MANODOPERA				€ 81,74
3		Noli e Trasporti				
	Trasporto		%	4,00		€ 1,77
	RL2012 S01.01.04.02.a		%	3%	€ 28,01	€ 0,84
	RL2012 S01.01.04.02.b		%	3%	€ 9,80	€ 0,30
		Totale 3. Noli e trasporti				€ 2,61
P.M.=Prezzo di mercato; R.L.=Regione Lazio 2012; DEI=DEI 1° 2015						(1+2+3) Totale "A+B+C" = Euro
						128,93
A	COSTI DIRETTI					Tot. "A" = Euro
B	SPESA GENERALE (15,00%)					% su Tot. "C" = Euro
C	UTILE D'IMPRESA (10%)					% su Tot. "E" = Euro
TOTALE GENERALE "A+B+C" = Euro						161,17

WATT INSTALLATI (W) = 45

PREZZO PARAMETRICO €/W = (A+B+C)/D

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito ai "W" di potenza LED installata è stata svolta utilizzando una potenza idonea ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase.

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD".

Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.

L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzo Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezzi DEI (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assistat (gennaio 2017).

La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assessment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permitting da parte degli Organi competenti.

olicar

REV. 03

Pagina 96

DATA:

GENNAIO 2017

PRESIDIO SCHEDA

PRIORITY

40 22 2

PROGETTO PRELIMINARE
Codice Intervento: 40 - 22 -02
COSTO DELL'INTERVENTOEx Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42
REGIONE LAZIO
ASL RIETI

Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42

STATO ATTUALE

- Ubicazione
Il presidio è ubicato all'interno di un'area verde indipendente, originariamente sede del Ospedale Psichiatrico di Rieti. Il complesso si articola in più fabbricati al momento oggetto di ristrutturazione al fine di poter ospitare i servizi generali, ambulatoriali e la logistica della Asl di Rieti. Nel totale sono presenti otto edifici.
- Impianto
Al momento non sono presenti regolatori del flusso luminoso o sensori di presenza.
 - Nei connettivi l'illuminazione viene comandata manualmente on/off dai quadri elettrici di zona.
 - Nei locali il comando avviene da interruttore/deviatore ambiente on/off.

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riquilificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.

Nota: L'attuale livello di illuminamento verificato a campione è rispondente ai requisiti normativi.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

REGOLAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

INTERVENTO

L'intervento previsto sui corpi illuminanti ai fini della regolazione del flusso luminoso prevede l'installazione di controlli elettronici di flusso e gruppi di potenza integrati, che consentano di adeguare la potenza elettrica impegnata alle esigenze specifiche, sia per la riduzione del livello di illuminamento del locale sia per l'accensione temporizzata tipo On/Off.

Il regolatore di flusso luminoso, è uno stabilizzatore di tensione centralizzato che consente una regolazione della potenza erogata a circuiti di lampade mediante un'azione di riduzione lineare della tensione di alimentazione. La stabilizzazione della tensione, quando il livello di illuminamento lo consente, determina una contrazione nei consumi di energia elettrica. Il sistema garantisce anche l'allungamento della vita utile delle lampade.



All'interno del locale e/o zona omogenea, in posizione opportuna, si installa un sensore di luce che, misurando il livello di illuminamento, va ad effettuare la dimmerazione dei corpi illuminanti mantenendo il livello di illuminamento al di sopra dei limiti minimi della norma UNI EN 12464:1 e delle richieste prestazionali riportate nel Capitolato Tecnico.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riquilificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente piano di riquilificazione energetica si è previsto il posizionamento di sonde di misura per il comando delle apparecchiature di regolazione. Nei corridoi e nelle stanze la dimmerazione delle nuove lampade, per utilizzare l'apporto della luce esterna, mentre nei bagni si prevedono sensori di presenza di tipo volumetrico per spegnere automaticamente le lampade, quando non vi è presenza di persone. La potenza dei corpi illuminanti è pari a circa:

REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

29,4 kW



PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 40 - 23 - 03

DENOMINAZIONE INTERVENTO: REGOLAZIONE FLUSSO

Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42

olical


REV. 03

Pagina 97


DATA :
GENNAIO 2017
PRESIDIO
SCHEDA
PRIORITY
40
23
3

POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO



PIANO TERRA




PIANO MEZZANINO



PIANO PRIMO



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 40-23-03



Riferimento di calcolo: **Scheda 17/T Delibera EEN 9/11 (per analogia)**

Vita utile $U = 5$ anni
 Vita Tecnica $T = 10$ anni
 Metodo di valutazione Valutazione standardizzata
 Unità Fisica di Riferimento (UFR) = 1 Watt di potenza installata
 Coefficiente di addizionalità $\alpha = 100\%$
 Coefficiente di durabilità $\tau = 1,87$ anni per interventi di retrofit

RSL [10^{-3} tep/anno/W] ore funzionamento del regolatore h_p	Rapporto percentuale potenza ridotta e nominale P_r/P		
	$\leq 58\%$	$>59\% \leq 71\%$	$> 71\%$
$h_p \geq 1500h$	0,1403	0,0926	0,0701
$h_p \geq 2000h$	0,187	0,1234	0,0935
$h_p \geq 2500h$	0,2338	0,1543	0,1169

$h_p = 21500h$ ore/anno funzionamento regolatore (stima)

$P_r/P = 60\%$ rapporto potenza ridotta e nominale

$P = 29.459$ W potenza nominale

$RSL = 0,1234$ [10-3 tep/anno/W]

Risparmio lordo RL = $3.635,3 = RSL \times P$ [10-3 tep/anno]

Risparmio netto contestuale $RNC = \alpha \cdot RLS \cdot N_{UFR}$

Risparmio netto anticipato $RNa = (\tau-1) \cdot RNC$

Risparmio netto integrale $RNI = RNC + RNa = \tau \cdot \alpha \cdot RLS \cdot N_{UFR}$

energia primaria

Electricità

Titoli di efficienza riconosciuti TIPO I

$RNC = 3,64$ TEP/anno

$RNa = 3,16$ TEP/anno

$RNI = 6,80$ TEP/anno

Risparmio energia primaria **3,6 tep/anno**

Risparmio unitario energia primaria **0,1234 tep/anno · kW**

Pagina 1 di 1

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

STIMA COSTO INTERVENTO

SOLARE TERMICO	€ 74.674,54
----------------	-------------

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito al "mq" di superficie di produzione termica da fonte solare è stata svolta utilizzando una superficie idonea ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase. Il prezzo parametrico include il costo del sistema di telecontrollo.

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD".

Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.

L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale i prezzi sono utilizzati i prezziari DEI (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assistal (gennaio 2017).

La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assesment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permitting da parte degli Organi competenti.

LEGENDA AREA DI INTERVENTO


☐	RECUPERO CALORE PASSIVO	☐	RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐	TERMOREGOLAZIONE	☐	PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐	POMPE DI CALORE GAHP	☐	CALDAIE A CONDESAZIONE		SOLARE TERMICO	☐	DOPPI VETRI
☐	RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐	FOTOVOLTAICO	☐	COGENERAZIONE A CIPPATO	☐	COGENERAZIONE A METANO	☐	TRIGENERAZIONE	☐	CORPI ILLUMINANTI	☐	REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐	ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42

STATO ATTUALE

- Ubicazione
- L'edificio è ubicato all'interno di un'area verde indipendente, originariamente sede del Ospedale Psichiatrico di Rieti. Il complesso si articola in più fabbricati al momento oggetto di ristrutturazione al fine di poter ospitare i servizi generali, ambulatoriali e la logistica della Asl di Rieti. Nel totale sono presenti otto edifici.
- Attualmente il presidio sanitario non è dotato di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.**

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☒ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

FOTOVOLTAICO

INTERVENTO


L'impianto fotovoltaico consente di produrre energia elettrica mediante la trasformazione di energia solare. L'impianto servizio del presidio è costituito da:

- campo fotovoltaico, raccoglie energia attraverso i moduli fotovoltaici del tipo in silicio policristallino della QCells, tipo Q.PRO-G3 (o similare di altro costruttore), dotati di una cornice già predisposta per il fissaggio sulle strutture metalliche di accoglimento. I vari moduli sono collegati in serie tra di loro, in modo da realizzare un idoneo numero di stringhe separate da accoppiare ai gruppi di conversione cc/ca (inverter);
- cavi di connessione, componente spesso sottovalutata, devono presentare un'adeguata resistenza ai raggi UV ed alle temperature;
- quadro di campo, costituito da diodi di protezione dalle correnti inverse, scaricatori per le sovratensioni e interruttori magnetotermici per proteggere i cavi da eventuali sovraccarichi;
- inverter, deputato a stabilizzare l'energia raccolta, a convertirla in corrente alternata e ad inviarla in rete;
- quadro di protezione e controllo, tra l'inverter e la rete elettrica, definito dalle norme tecniche del gestore di rete.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente Piano di efficientamento energetico si prevede un impianto a pannelli fotovoltaici sul tetto a terrazza degli edifici 1-4-7, usato come magazzino. La potenza di picco stimata per l'impianto fotovoltaico è di circa:

FOTOVOLTAICO 97 kWp



PROGETTO PRELIMINARE
Codice Intervento: 40 - 17 - 06

DENOMINAZIONE INTERVENTO: Fotovoltaico

Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42

REGIONE LAZIO

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL RIETI




alica

REV. 03 Pagina 101


DATA :
GENNAIO 2017
PRESIDIO SCHEDA
40 17 6
PRIORITA'

POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

PLANIMETRIA COPERTURA



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO
☐ FOTOVOLTAICO

☐ TERMOREGOLAZIONE
☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ POMPE DI CALORE GAHP
☐ TRIGENERAZIONE

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE
☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ SOLARE TERMICO
☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ DOPPI VETRI
☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

olical
 REV. 03 Pagina 102

DATA: GENNAIO 2017
 PRESIDIO SCHEDA 40
 PRIORITA' 17
 6

PROGETTO PRELIMINARE
 Codice Intervento: 40 - 17 - 06

SCHEMI FUNZIONALI E UBICAZIONE MISURATORI

Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42



REGIONE LAZIO

SCHEDA DI CALCOLO : 40-17-06

Riferimento di calcolo : Scheda 7/7 Delibera EEN 9/11 (per analogia)

Vita utile U = 5 anni

Vita Tecnica T = 20 anni

Metodo di valutazione Valutazione standardizzata

Unità fisica di Riferimento (UFR) Impianto fotovoltaico di potenza < 20 kW

Coefficiente di additionalità $\alpha = 100\%$

Coefficiente di durabilità $\tau = 3,36$

Fascia solare $\tau = 2$

Fascia solare	h_{eq} h/anno
1	1.282
2	1.424
3	1.567
4	1.709
5	1.852

Angolo di inclinazione $\beta = 30^\circ$

Risparmio Specifico Lordo $RLS = kW_p \cdot h_{eq} \cdot k_1 \cdot 0,187 [10^3 \text{ tep/UFR/anno}]$

Potenza di picco dell'impianto $kW_p = 97,00 \text{ kW}$

Numero di ore annue equivalenti $h_{eq} = 1.424 \text{ h/anno}$

Coefficiente di inclinazione $k_1 = 1$

$N_{UFR} = 1$

Risparmio netto contestuale $RNC = \alpha \cdot RLS \cdot N_{UFR}$

Risparmio netto anticipato $RNa = (r-1) \cdot RNC$

Risparmio netto integrale $RNI = RNC + RNa = r \cdot \alpha \cdot RLS \cdot N_{UFR}$

Titoli di efficienza riconosciuti Tipo I

$RLS = 25,83 \text{ tep/anno}$

$RNC = 25,83 \text{ tep/anno}$

$RNa = 60,96 \text{ tep/anno}$

$RNI = 86,79 \text{ tep/anno}$

Risparmio energia primaria $25,8 \text{ tep/anno}$

Risparmio unitario energia primaria $0,266 \text{ tep/anno-kW}_p$

Pagina 1 di 1

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☐ TERMOREGOLAZIONE

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☒ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

olical

REV. 03 Pagina 103

DATA : GENNAIO 2017

PRESIDIO SCHEDA 40

PRIORITA' 17

6

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 40 - 17 - 06

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42



SISTEMA SANITARIO REGIONALE



STIMA COSTO INTERVENTO

FOTOVOLTAICO	€ 194.022,44
--------------	--------------


POMPE DI CALORE GAHP	CALDAIE A CONDESAZIONE	SOLARE TERMICO	DOPPI VETRI
TRIGENERAZIONE	CORPI ILLUMINANTI	REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42

STATO ATTUALE

Ubicazione
Il presidio è ubicato all'interno di un'area verde indipendente, originariamente sede del Ospedale Psichiatrico di Rieti. Il complesso si articola in più fabbricati al momento oggetto di ristrutturazione al fine di poter ospitare i servizi generali, ambulatoriali e la logistica della Asl di Rieti. Nel totale sono presenti otto edifici.

Impianto
Generalmente sulla copertura dei fabbricati sono ubicati il gruppo frigo condensato ad aria e l'UTA, mentre al piano seminterrato è alloggiata la centrale termica a gas con esternamente una pompa di calore aria/acqua. I fabbricati 6 e 7 non sono dotati di impianti in quanto adibiti a magazzini. Il fabbricato 8 non è tenuto in considerazione in quanto già attualmente adibito ad Hospice.



L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riquilificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.

CALDAIE - SCAMBIATORI PER RECUPERO DI CALORE

INTERVENTO

I recuperatori di calore fumi, installati su un impianto termico (caldaie, generatori di vapore, fomi), consentono un eccezionale recupero di energia incrementando l'efficienza di tutto il sistema e garantendo un notevole risparmio economico.
I gas caldi di scarico che fuoriescono dalle caldaie tradizionali sono fonte di una considerevole quantità di energia termica che viene dispersa nell'ambiente fino al 20% del calore totale prodotto.
Un recuperatore può recuperare fino all'80 % del calore oggi disperso in ambiente, consentendo lo scambio termico tra due fluidi a differente temperatura:
-fluido caldo: fumi di scarico o aria calda
-fluido freddo: acqua, ACS

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente Piano di efficientamento energetico si prevede di centralizzare la produzione termica per i cinque edifici oggetto di questo intervento (1-2-3-4-5) e di provvedere al fabbisogno termico attraverso una rete di teleriscaldamento.

La centrale è prevista seminterrata nell'area attigua al complesso scolastico in modo da poter alimentare, un domani anche questo e godere dei vantaggi riconosciuti ai sistemi di cogenerazione ad alto rendimento impiegati in teleriscaldamento. Si prevede di eliminare il gas dalle centrali dei cinque edifici.

Si prevede, inizialmente, un motore da 70 kW e due caldaie da 600 kW, recuperate dalla sottocentrale del blocco 5, con l'aggiunta di recuperatori fumi a condensazione.

Si prevede l'installazione del cogeneratore nell'area adiacente all'edificio 4, per quanto concerne la torre evaporativa e l'assorbitore si prevede l'installazione sulla copertura del blocco 5, ove è attualmente presente la sottocentrale.

La potenza prevista per tali recuperatori è pari a:

SCAMBIATORI RECUPERO CALORE	827 kW
--------------------------------	--------

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

DATA :

GENNAIO 2017

PRESIDIO

SCHEDA

PRIORITA'

40

07

5

olicar


REV. 03 Pagina 105

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 40 - 07- 05

DENOMINAZIONE INTERVENTO: CALDAIE A CONDENSAZIONE



EX Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42




REGIONE LAZIO

POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

PLANIMETRIA CENTRALE TERMICA



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☒ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 40-07-05



Riferimento di calcolo : Scheda 26/T Delibera EEN 9/11

Vita utile U = 5 anni

Vita Tecnica T = 15 anni

Metodo di valutazione Valutazione analitica

Coefficiente di affidabilità $\alpha = 100\%$ Coefficiente di durabilità $\gamma = 2,65$

Comune Rieti

Zona climatica E

Risparmio netto (RN) $RN = \alpha \cdot RL = EP_{servizi} - EP_{comb} - EP_s$ $EP_{servizi} = EP_{RHC}$ $EP_{RHC} = p \cdot f_t \cdot EF_{RHC} / \eta_{RHC}$ $EP_s = f_s \cdot \Delta EF_s$ $EP_{comb} = f_c \cdot E_c$ Risparmio netto contestuale $RNC = RN$ Risparmio netto anticipato $RNa = (r-1) \cdot RN$ Risparmio netto integrale $RNI = RNC + RNa = r \cdot RN$

% TEE Tipo II 100%

 $\Delta EF_s = Ee - ce_{RHC} = 0$ $Ee = PE_{RHC} (EF_{RHC} / PT_{RHC})$ $ce_{RHC} = 0,005 \cdot EF_{RHC} / \eta_{RHC}$

PCI

Gas naturale (metano) 0,00959 MWh/Sm³ Delibera EEN 9/11 e s.m.i.

Gasolio 0,01186 MWh/kg

 $PT_{RHC} = 413 \text{ kW}_t$ (Potenza termica media) $\eta_{RHC} = 0,832$

Ore funzionamento 1.815/h/anno

 $EF_{RHC} = 750 \text{ MWh}_t$ $f_t = 0,086 \text{ tep/MWh}_t$ $f_c = 0,187 \text{ tep/MWh}_t$ $PE_{RHC} = 0,81 \text{ kW}_e$ Delibera EEN 3/08

UNI 11300-2 Prosp. 84

Zone climatiche A,B,C

Zona climatica D

Zone climatiche E,F

 $p = 1,22$ $p = 1,18$ $p = 1,15$ $EP_{RHC} = 89,15 \text{ tep}$

Pagina 1 di 2

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA☐ POMPE DI CALORE GAHP☐ CALDAIE A CONDESAZIONE☐ SOLARE TERMICO☐ DOPPI VETRI☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI☐ FOTVOLTAICO☐ COGENERAZIONE A CIPPATO☐ COGENERAZIONE A METANO☐ TRIGENERAZIONE☐ CORPI ILLUMINANTI☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 40-07-05

 $EP_{servizi} = 89,15 \text{ tep}$ Rendimento di progetto ($T_m = 60^\circ\text{C}$) 1,010

Valore tipico

 $E_c = 743 \text{ MWh/anno}$ $EP_{comb} = 63,5 \text{ tep}$ $E_e = 1,47 \text{ MWh}$ $ce_{RHC} = 4,51 \text{ MWh}$ $\Delta EF_s = 0,00 \text{ MWh}$ $EP_s = 0,0 \text{ tep}$ $RNC = 25,7 \text{ tep}$ $RNa = 42,3 \text{ tep}$ $RNI = 68,0 \text{ tep}$

Risparmio energia primario 25,7 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,062 tep/kW_{int}

Nota: ai fini del calcolo delle tep l'intervento relativo all'installazione degli scambiatori è assimilato all'intervento sulla sostituzione delle caldaie con nuove macchine a condensazione.

STIMA COSTO INTERVENTO

LEGENDA AREA DI INTERVENTO



POMPE DI CALORE GAHP	☐	CALDAIE A CONDESAZIONE	☒	SOLARE TERMICO	☐	DOPPI VETRI	☐
TRIGENERAZIONE	☐	CORPI ILLUMINANTI	☐	REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐	ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE	☐

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini

La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assesment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD".

Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.

L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezziari DEI (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo 9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assistal (mennalo 2017)

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito al "kW" di potenza di installazione è stata svolta utilizzando una potenza idonea ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase.

All'interno del costo intervento, il coefficiente di maggiorazione tiene conto della costruzione del nuovo fabbricato per la centrale termica e delle attività necessarie alla predisposizione del teleriscaldamento.

SCAMBIATORI RECUPERO CALORE	€ 322.351,01
--------------------------------	--------------

Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42

STATO ATTUALE

- Ubicazione

Il presidio è ubicato all'interno di un'area verde indipendente, originariamente sede del Ospedale Psichiatrico di Rieti. Il complesso si articola in più fabbricati al momento oggetto di ristrutturazione al fine di poter ospitare i servizi generali, ambulatoriali e la logistica della Asl di Rieti. Nel totale sono presenti otto edifici.

Attualmente il presidio sanitario non è dotato di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualficazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

SOLARE TERMICO

INTERVENTO

Gli impianti solari termici sono costituiti da pannelli che producono acqua calda sfruttando l'energia rinnovabile solare. La radiazione solare riscalda un liquido termovettore che circola all'interno dei pannelli. Tale liquido, quindi, trasferisce il calore assorbito a un serbatoio di accumulo d'acqua.

I collettori solari sono della tipologia a pannelli sottovuoto, sono caratterizzati da condotti di vetro posti sottovuoto, al cui interno sono posizionate le tubazioni che, assorbendo la radiazione solare, riscaldano il liquido in circolazione. I pannelli sottovuoto sono di più complessa e costosa realizzazione rispetto ai pannelli piani. Allo stesso tempo però hanno un elevato rendimento grazie alle basse dispersioni di energia ottenute con l'impiego dei condotti sottovuoto.

L'impianto solare termico a servizio del presidio è costituito da:

- collettori solari;
- circuiti distributivi;
- centraline per la regolazione e il controllo del funzionamento del sistema e l'eventuale integrazione con altri impianti;

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente piano di riqualificazione energetica si è previsto di collocare l'impianto solare termico sulla terrazza di copertura dell'edificio 5 e di installare circa n.10 pannelli solari. La superficie di pannelli solari termici e la potenza di picco sono stimate per circa:

SOLARE TERMICO	70 m ²	75 kWt
----------------	-------------------	--------

olicar

REV. 03
Pagina 109

DATA: GENNAIO 2017
PRESIDIO
SCHEDE
PRIORITY 09
6

PROGETTO PRELIMINARE

CODICE INTERVENTO: 40-09-06

DENOMINAZIONE INTERVENTO: Solare termico


Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - Via del Terminillo 42

REGIONE
LAZIO


ASL
RIETI

POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

PLANIMETRIA COPERTURA



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☒ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 40-09-06

Riferimento di calcolo : Scheda 8/7 Delibera EEN 9/11

Vita utile $U = 5$ anni

Vita Tecnica $T = 15$ anni

Metodo di valutazione Valutazione standardizzata

Unità Fisica di Riferimento (UFR) m² di superficie di apertura dei collettori installati

Coefficiente di additionalità $\alpha = 100\%$

Coefficiente di durabilità $\tau = 2,65$

Fascia solare 2

Impianto intergato a sostituire Gas

Tipa di collettore solare Sotto vuoto

Fascia solare	Collettori solari piani		Collettori sotto vuoto	
	Impianto integrato o sostituito	Impianto integrato o sostituito	Impianto integrato o sostituito	Impianto integrato o sostituito
	Boiler elettrico	Gas, Gasolio, Teleriscaldamento	Boiler elettrico	Gas, Gasolio, Teleriscaldamento
1	104	61	130	76
2	140	82	163	96
3	154	90	177	104
4	194	113	212	124
5	210	123	229	134

RSL = 0,096 tep/anno/UFR

Fascia solare	Collettori solari piani		Collettori sotto vuoto	
	Impianto integrato o sostituito	Impianto integrato o sostituito	Impianto integrato o sostituito	Impianto integrato o sostituito
	Boiler elettrico	Gas, Gasolio, Teleriscaldamento	Boiler elettrico	Gas, Gasolio, Teleriscaldamento
1	104	61	130	76
2	140	82	163	96
3	154	90	177	104
4	194	113	212	124
5	210	123	229	134

RSN = 0,096 tep/anno/UFR

Risparmio netto contestuale $RNC = RSN \cdot N_{UFR}$

Risparmio netto anticipato $RNA = (1-1) \cdot RNC$

Risparmio netto integrale $RNI = RNC + RNA = \tau \cdot RSN \cdot N_{UFR}$

Titoli di efficienza riconosciuti Tipo II

$N_{UFR} = 69,60 \text{ m}^2$

Pagina 1 di 2

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☐ TERMOREGOLAZIONE

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 40-09-06

RNC = 6,6816 tep/anno

Rna = 11,02464 tep/anno

RNI = 17,70624 tep/anno

Risparmio energia primaria 6,6816 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,096 tep/anno/m²

Pagina 2 di 2

PROGETTO PRELIMINARE
CODICE INTERVENTO: 40-09-06
CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

olicear

REV. 03 Pagina 111

DATA :

GENNAIO 2017

PRESIDIO SCHEDA 40
PRIORITA' 09
6

Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42

ASL RIETI

REGIONE LAZIO

Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42

STATO ATTUALE

• Ubicazione

Il presidio è ubicato all'interno di un'area verde indipendente, originariamente sede del Ospedale Psichiatrico di Rieti. Il complesso si articola in più fabbricati al momento oggetto di ristrutturazione al fine di poter ospitare i servizi generali, ambulatoriali e la logistica della Asl di Rieti. Nel totale sono presenti otto edifici.

• Impianto

Generalmente sulla copertura dei fabbricati sono ubicati il gruppo frigo condensato ad aria e l'UTA, mentre al piano seminterrato è alloggiata la centrale termica a gas con esternamente una pompa di calore aria/acqua. I fabbricati 6 e 7 non sono dotati di impianti in quanto adibiti a magazzini. Il fabbricato 8 non è tenuto in considerazione in quanto già attualmente adibito ad Hospice.

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualficazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

TRIGENERAZIONE

INTERVENTO

La trigenerazione è una variante della cogenerazione, in cui il calore prodotto viene utilizzato per produrre acqua refrigerata, attraverso un assorbitore, tipicamente a Bromuro di Litio.

Tale configurazione, nelle applicazioni ospedaliere, si ha in estate, mentre nella stagione invernale il sistema funziona in cogenerazione.

La trasformazione dell'energia termica in energia frigorifera è resa possibile dall'impiego del ciclo frigorifero ad assorbimento il cui funzionamento si basa su trasformazioni di stato del fluido refrigerante in combinazione con il bromuro di litio.

Poiché l'energia meccanica necessaria ad un ciclo a compressione di vapore, nel ciclo ad assorbimento, è sostituita dall'energia termica, l'energia meccanica (quindi elettrica) è estremamente limitata.

Nel sistema di trigenerazione il rendimento globale aumenta perché viene sfruttata una maggiore percentuale del potere calorifico del combustibile.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.


Nel presente Piano di efficientamento energetico si è prevista l'installazione del cogeneratore nell'area adiacente all'edificio 4, per la torre evaporativa e l'assorbitore si prevede invece l'installazione sulla copertura del blocco 5, ove è attualmente presente la sottocentrale.

Il presente progetto di riqualificazione energetica prevede di installare un sistema di trigenerazione per una potenza elettrica installata pari a circa:


TRIGENERAZIONE 70 kW(el)

POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

PLANIMETRIA CENTRALE TERMICA



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☒ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

DATA:

GENNAIO 2017

PRESIDIO

SCHEDA

PRIORITA'

40

20

5

olical

REV. 03

Pagina 114

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 40 - 20 - 05

SCHEMI FUNZIONALI E UBICAZIONE MISURATORI

Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42

ASL RIETI

REGIONE LAZIO

SCHEDA DI CALCOLO : 40-20-05



Riferimento di calcolo : Scheda 21/T Delibera EEN 9/11

Vita utile U = 5 anni

Vita Tecnica T = 20 anni

Metodo di valutazione Valutazione analitica

Coefficiente di affidabilità $\alpha = 100\%$ Coefficiente di durabilità $\gamma = 3,36$

Comune Rieti

Zona climatica E Gas naturale

Alimentazione preesistente (o alternativa)

Ripartimento netto (RN) di energia primaria $RN = \alpha \cdot RI = RN_1 + RN_2 + RN_3$

$$RN_1 = IRE_{mod} \cdot EP_1$$

$$RN_2 = IRE_{mod} \cdot EP_2$$

$$RN_3 = IRE_{mod} \cdot EP_3 \cdot (1 - Ec/Ee)$$

$$EP_1 = 0,086 \cdot EF_1 / (0,7537 + 0,03 \cdot \log_{10} P_1)$$

$$EP_2 = f_2 / 3,0 \cdot EF_2$$

$$EP_3 = f_3 \cdot Ee$$

$$IRE_{mod} = (EP + EPC) / EP$$

$$EP = EP_1 + EP_2 + EP_3$$

$$EPC = 0,086 \cdot EC$$

Ripartimento netto contestuale $RNC = RN$ Ripartimento netto anticipato $RNA = (t-1) \cdot RN$ Ripartimento netto integrale $RNI = RNC + RNA = t \cdot RN$

$$TEE = RNE + RNF + RNI$$

$$Type I Type II$$

$$E_{1,k} = 2,70 \text{ Per zone climatiche A,B,C}$$

$$E_{1,k} = 3,00 \text{ Per zone climatiche D,E,F}$$

$$E_{1,k} = 3,00$$

$$f_1 = 0,086 \text{ tep/MWh}_1$$

$$f_2 = 0,187 \text{ tep/MWh}_2 \text{ Delibera EEN 3/08}$$

$$P_1 = 76,09 \text{ kW}_1$$

$$T_{1,a} = 0,8101$$

$$P_2/P_1 = 0,92$$

$$P_2 = 70,00 \text{ kW}_2$$

Pagina 1 di 3

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA☐ TRIGENERAZIONE☐ POMPE DI CALORE GAHP☐ CALDAIE A CONDESAZIONE☐ SOLARE TERMICO☐ DOPPI VETRI☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI☐ FOTVOLTAICO☐ COGENERAZIONE A CIPPATO☐ COGENERAZIONE A METANO☐ CORPI ILLUMINANTI☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 40-20-05

Ore di funzionamento 7.000 ore/anno

Rendimento cogeneratore 0,86

Rendimento assorbitore 0,70

PG

Gas naturale (metano) 0,0095 MWh/Sm³ Delibera AEEG 103/03 s.s.m.i.

Gasolio 0,0119 MWh/kg

Biomassa 0 MWh/kg

$$E_{e,net} = 490,00 \text{ MWh}_e$$

Assorbimento ausiliari 9%

$$E_o = 445,90 \text{ MWh}_e$$

$$E_{cy} = 0 \text{ MWh}_e$$

$$E_s = 532,61 \text{ MWh}_e$$

Quota di E_s destinata alla refrigerazione 13%

$$EF_1 = 463,370 \text{ MWh}_e$$

$$EF_2 = 48,47 \text{ MWh}_e$$

$$EC = 1,189,08 \text{ MWh}$$

$$EP_1 = 49,2 \text{ tep}$$

$$EP_2 = 3,0 \text{ tep}$$

$$EP_3 = 83,4 \text{ tep}$$

$$EP = 135,6 \text{ tep}$$

$$EPC = 102,3 \text{ tep}$$

$$IRE_{mod} = 0,25$$

$$RN_1 = 12,1 \text{ tep}$$

$$RN_2 = 0,7 \text{ tep}$$

$$RN_3 = 20,5 \text{ tep}$$

$$RN = 33,3 \text{ tep}$$

$$RNC = 33,3 \text{ tep}$$

$$RNA = 78,7 \text{ tep}$$

$$RNI = 112,0 \text{ tep}$$

Ripartimento energia primaria 33,3 tep/anno

Ripartimento unitario energia primaria 0,4762 tep/kW_e

Pagina 2 di 3

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

PROGETTO PRELIMINARE
Codice Intervento: 40 - 20 - 05

olicear

REV. 03

Pagina 115

DATA:

GENNAIO 2017

PRESIDIO

SCHEDA

PRIORITA'

40

20

5

Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42

REGIONE LAZIO



ASL RIETI



ANALISI PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD

ANALISI DEI PREZZI			
TITOLO DESCRIZIONE			
Pos.	Quantità	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
1	1	90.938,40	90.938,40
2	1	1.739,14	1.739,14
3	1	1.739,14	1.739,14
4	1	1.739,14	1.739,14
5	1	1.739,14	1.739,14
6	1	1.739,14	1.739,14
7	1	1.739,14	1.739,14
8	1	1.739,14	1.739,14
9	1	1.739,14	1.739,14
10	1	1.739,14	1.739,14
11	1	1.739,14	1.739,14
12	1	1.739,14	1.739,14
13	1	1.739,14	1.739,14
14	1	1.739,14	1.739,14
15	1	1.739,14	1.739,14
16	1	1.739,14	1.739,14
17	1	1.739,14	1.739,14
18	1	1.739,14	1.739,14
19	1	1.739,14	1.739,14
20	1	1.739,14	1.739,14
21	1	1.739,14	1.739,14
22	1	1.739,14	1.739,14
23	1	1.739,14	1.739,14
24	1	1.739,14	1.739,14
25	1	1.739,14	1.739,14
26	1	1.739,14	1.739,14
27	1	1.739,14	1.739,14
28	1	1.739,14	1.739,14
29	1	1.739,14	1.739,14
30	1	1.739,14	1.739,14
31	1	1.739,14	1.739,14
32	1	1.739,14	1.739,14
33	1	1.739,14	1.739,14
34	1	1.739,14	1.739,14
35	1	1.739,14	1.739,14
36	1	1.739,14	1.739,14
37	1	1.739,14	1.739,14
38	1	1.739,14	1.739,14
39	1	1.739,14	1.739,14
40	1	1.739,14	1.739,14
41	1	1.739,14	1.739,14
42	1	1.739,14	1.739,14
43	1	1.739,14	1.739,14
44	1	1.739,14	1.739,14
45	1	1.739,14	1.739,14
46	1	1.739,14	1.739,14
47	1	1.739,14	1.739,14
48	1	1.739,14	1.739,14
49	1	1.739,14	1.739,14
50	1	1.739,14	1.739,14
51	1	1.739,14	1.739,14
52	1	1.739,14	1.739,14
53	1	1.739,14	1.739,14
54	1	1.739,14	1.739,14
55	1	1.739,14	1.739,14
56	1	1.739,14	1.739,14
57	1	1.739,14	1.739,14
58	1	1.739,14	1.739,14
59	1	1.739,14	1.739,14
60	1	1.739,14	1.739,14
61	1	1.739,14	1.739,14
62	1	1.739,14	1.739,14
63	1	1.739,14	1.739,14
64	1	1.739,14	1.739,14
65	1	1.739,14	1.739,14
66	1	1.739,14	1.739,14
67	1	1.739,14	1.739,14
68	1	1.739,14	1.739,14
69	1	1.739,14	1.739,14
70	1	1.739,14	1.739,14
71	1	1.739,14	1.739,14
72	1	1.739,14	1.739,14
73	1	1.739,14	1.739,14
74	1	1.739,14	1.739,14
75	1	1.739,14	1.739,14
76	1	1.739,14	1.739,14
77	1	1.739,14	1.739,14
78	1	1.739,14	1.739,14
79	1	1.739,14	1.739,14
80	1	1.739,14	1.739,14
81	1	1.739,14	1.739,14
82	1	1.739,14	1.739,14
83	1	1.739,14	1.739,14
84	1	1.739,14	1.739,14
85	1	1.739,14	1.739,14
86	1	1.739,14	1.739,14
87	1	1.739,14	1.739,14
88	1	1.739,14	1.739,14
89	1	1.739,14	1.739,14
90	1	1.739,14	1.739,14
91	1	1.739,14	1.739,14
92	1	1.739,14	1.739,14
93	1	1.739,14	1.739,14
94	1	1.739,14	1.739,14
95	1	1.739,14	1.739,14
96	1	1.739,14	1.739,14
97	1	1.739,14	1.739,14
98	1	1.739,14	1.739,14
99	1	1.739,14	1.739,14
100	1	1.739,14	1.739,14

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO
 ☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO
 ☐ TERMOREGOLAZIONE
 ☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI
 ☐ FOTOVOLTAICO
 ☐ COGENERAZIONE A CIPPATO
 ☐ COGENERAZIONE A METANO

STIMA COSTO INTERVENTO

TRIGENERAZIONE € 90.938,40

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito al "kW" di potenza di installata è stata svolta utilizzando una potenza idonea ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase.

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD".
 Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.
 L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezzi DEI (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assisist (gennaio 2017).
 La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assesment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permitting da parte degli Organi competenti.

☐ POMPE DI CALORE GAHP
 ☐ CALDAIE A CONDESAZIONE
 ☐ SOLARE TERMICO
 ☐ DOPPI VETRI

☐ TRIGENERAZIONE
 ☐ CORPI ILLUMINANTI
 ☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO
 ☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE




PRESIDIO : Distretto 1 - Viale Matteucci 9, Rieti



CODICE PRESIDIO: 41

INTERVENTI PRESIDIO



LEGENDA INTERVENTI E PRIORITA'

ID	Descrizione	Livello
1	RECUPERO CALORE PASSIVO	1
2	RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	1
11	ESTRAZIONE SERVIZI IGIENICI	1
12	CONTROLLO UMIDITA' ESTIVA	1
14	DOPPI VETRI	1
15	RIDUZIONE PONTI TERMICI	1
25	ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE	1
22	CORPI ILLUMINANTI	2
3	TERMOREGOLAZIONE	3
10	COMPENSAZIONE CLIMATICA	3
23	REGOLAZIONE FUSO LUMINOSO	3
21	RIFASAMENTO	4
4	EDC ELETTRICHE ABIA/ACQUA	5
6	POMPE DI CALORE GHP	5
7	CALDAIE A CONDENSAZIONE	5
13	DE SURRISCALDATORI GRUPPI FRIGO	5
19	COGENERAZIONE A METANO	5
20	TRIGENERAZIONE	5
24	POMPE DI CALORE GHP ENDOTERMICHE	5
9	SOLARE TERMICO	6
17	FOTOVOLTAICO	6
18	COGENERAZIONE A CIPPATO	6

LEGENDA PRIORITA'

Livello 1	Riduzione del fabbisogno di energia utile
Livello 2	Aumento del rendimento di emissione
Livello 3	Aumento del rendimento di regolazione
Livello 4	Aumento del rendimento di distribuzione
Livello 5	Aumento del rendimento di produzione
Livello 6	Sostituzione di combustibili fossili con fonti rinnovabili

PROGETTO PRELIMINARE

INDICE INTERVENTI PRESIDIO E PRIORITA'

Distretto 1 - Viale Matteucci 9, Rieti

ASL RIETI

REGIONE LAZIO

alcar

REV.03 Pagina 117

DATA:

GENNAIO 2017

Distretto 1 - Viale Matteucci 9, Rieti


STATO ATTUALE

Il presidio è ubicato in Viale Matteucci nel centro di Rieti. Il lotto ove è ubicato il Presidio ha destinazione d'uso esclusivamente sanitaria ed ospita anche la sede del Distretto 1. La circolazione avviene attorno al lotto e l'accesso principale del pubblico si trova in Via delle Ortensie 28.

- **Impianto**
L'attuale impianto termico è costituito da:
 - radiatori;
 - due generatori di calore :
 - TERMOMECCANICA, mod. FPS, Potenza 290 kW
 - RIELLO, RTQ 300 GTA S, Potenza max 315.6 kW
 - macchine frigorifere:
 - SAMSUNG RVXVHT 120 GE, Potenza frigorifera 33 kW, Potenza termica 37 kW
 - SAMSUNG, mod. AM180FXVAGH, Potenza 50 kW, Potenza termica 56 kW

Il Poliambulatorio ha consumi fortemente sbilanciati verso la parte elettrica, poiché ha impianti di climatizzazione costituiti da sistemi VAV alimentati elettricamente. Una parte dei poliambulatori è climatizzata a fancoils e radiatori asserviti a caldaie a gas (non a condensazione).

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☒ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

TERMOREGOLAZIONE

INTERVENTO

L'intervento del nuovo sistema di termoregolazione prevede:

- installazione di valvole termostatiche su ciascun terminale di erogazione, in sostituzione delle valvole manuali esistenti.

Le valvole consentono di regolare il flusso dell'acqua calda all'interno del corpo scaldante e garantire in questo modo il valore di temperatura prestabilito.

Le valvole utilizzate sono di tipo antieffrazione, trattandosi di luoghi pubblici ad alta frequentazione ove non è possibile contrastare fenomeni di vandalismo o tentativi di furto.


Il dispositivo di comando della valvola termostatica è un regolatore proporzionale di temperatura, costituito da un soffietto contenente uno specifico liquido termostatico. All'aumentare della temperatura, il liquido aumenta di volume e provoca la dilatazione del soffietto. Con la diminuzione della temperatura il soffietto si contrae per effetto della spinta della molla di contrasto. I movimenti assiali dell'elemento sensibile vengono trasmessi all'attuatore della valvola tramite l'asta di collegamento, regolando così il flusso del liquido nel corpo scaldante.

Le valvole termostatiche digitali wireless integrano un cronotermostato settimanale con fasce orarie programmabili e una sonda interna che misura con precisione la temperatura ambiente, effettuando una regolazione della temperatura su base oraria impostabile a piacere.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente Piano di efficientamento energetico si è prevista la l'installazione di valvole termostatiche del tipo antieffrazione, sui radiatori presenti all'interno del Presidio.
Il totale delle valvole termostatiche e detentori da installare è di:

TERMOREGOLAZIONE 178 radiatori



alicar

REV. 03 Pagina 118

DATA :


GENNAIO 2017

41
PRESIDIO
3
SCHEDA
3
PRIORITY
3

PROGETTO PRELIMINARE
Codice Intervento: 41 - 03 - 03


DENOMINAZIONE TINTERVENTO : TERMOREGOLAZIONE

Distretto 1 - Viale Matteucci 9, Rieti




POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO


PIANO TERRA




PIANO PRIMO




PIANO SECONDO



PIANO TERZO



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☒ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

olica

REV. 03 Pagina 119

DATA :
GENNAIO 2017
PRESIDIO
41
SCHEDA
3
PRIORITY

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 41 - 03 - 03

SCHEMI FUNZIONALI E UBICAZIONE MISURATORI

Distretto 1 - Viale Matteucci 9, Rieti

ASL
RIETI

REGIONE
LAZIO

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

SCHEDA DI CALCOLO : 41-03-03



Riferimento di calcolo : **Norma UNI TS 11300-2:2008**

Vita Utile U= 5 anni

Vita tecnica T= 15 anni

Coefficiente di durabilità (proposto) 2,80

Coefficiente di additionalità 100%

Ante operam - Assenza di termoregolazione

Energia primaria per riscaldamento 739.587 kWh

Sottosistema	Rendimento
Emissione	0,93
Regolazione	0,80
Distribuzione	0,92
Produzione	0,90
Globale	0,62

Energia utile per riscaldamento 456.600 kWh

Post Operam - Con termoregolazione

Sottosistema	Rendimento
Emissione	0,93
Regolazione	0,98
Distribuzione	0,92
Produzione	0,90
Rendimento globale	0,76

Fabbisogno di energia primaria 603.745 kWh

Risparmio energia primaria 135.843 kWh/anno

Combustibile Metano

Dispositivi termoregolazione previsti 178 N

Risparmio energia primaria 11,4 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,064 tep/N-anno

Pagina 1 di 1

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ TERMOREGOLAZIONE

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

DATA :

GENNAIO 2017

PRESIDIO SCHEDA 41
PRIORITA' 3

REV. 03 Pagina 120

olica

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 41 - 03 - 03

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

ASL RIETI

REGIONE LAZIO

Distretto 1 - Viale Matteucci 9, Rieti

ANALISI PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD

ANALISI DEI PREZZI

TERMOREGOLAZIONE

PROG	Articolo Elenco Prezzi	Descrizione	Unità misura	Prezzo di applicazione
	NP_03	TERMOREGOLAZIONE	RAD	67,83
N.D.	Num. Codice		Quantità	Costo unitario
1		MATERIALI		
	DEI 1201-12.001 g	Valvola per radiatori: testa termomeccanica per valvola radiatore	RAD	1,00 € 15,49
	DEI 1201-12.001 h	Valvola per radiatori: dotatore per radiatore attacco foro a 3/8"	RAD	1,00 € 2,50
		Totale 1. MATERIALI		€ 18,00
2		MANO D'OPERA		
	Prisidial 1° gennaio 2017	Operario specializzato (montaggio e rimontaggio)	ora	0,000 € 19,20
	Prisidial 1° gennaio 2017	Operario comune (montaggio e rimontaggio)	ora	0,000 € 19,20
		Totale 2. MANODOPERA		€ 38,40
3		NOTI e TRASPORTI		
	Trasporto		%	4,00 € 0,72
		Totale 3. Noti e trasporti		€ 0,72
		P.M. - prezzo di mercato RL - Regione Lazio 2012 DEI IP 2015		€ 57,12
		(1+2+3) Totale "A" = Euro		€ 57,12
A		COSTI DIRETTI		
B		SPSE GENERALI (15,00%)		
C		UTILE D'IMPRESA (10%)		
		Totale "A" = Euro		57,12
		% su Tot. "C" = Euro		8,14
		% su Tot. "B" = Euro		5,13
		TOTALE GENERALE "A+B+C" = Euro		67,83

RADIATORE INSTALLATO 12" x 1

PREZZO PARAMETRICO RAD" (A+B+C) / D

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

STIMA COSTO INTERVENTO

TERMOREGOLAZIONE € 12.073,74

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito al "numero di radiatori" è stata svolta utilizzando delle valvole "tipo" ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase.


In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD".
Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.
L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezziari DEI (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assisital (gennaio 2017).
La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assesment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permitting da parte degli Organi competenti.

REGIONE LAZIO



SISTEMA SANITARIO REGIONALE



Distretto 1 - Viale Matteucci 9, Rieti

PROGETTO PRELIMINARE
Codice Intervento: 41 - 03 - 03
COSTO DELL'INTERVENTO

olical

REV. 03 Pagina 121

DATA:
GENNAIO 2017
PRESIDIO
SCHEDE
PRIORITA'

☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

[Handwritten signature]

Distretto 1 - Viale Matteucci 9, Rieti


STATO ATTUALE

Il presidio è ubicato in Viale Matteucci nel centro di Rieti. Il lotto ove è ubicato il Presidio ha destinazione d'uso esclusivamente sanitaria ed ospita anche la sede del Distretto 1. La circolazione avviene attorno al lotto e l'accesso principale del pubblico si trova in Via delle Ortense 28.

- Impianto
- L'attuale impianto termico è costituito da:
 - radiatori;
 - due generatori di calore :
 - TERMOMECCANICA, mod. FPS, Potenza 290 kW
 - RIELLO, RTQ 300 GTA S, Potenza max 315.6 kW
 - macchine frigorifere:
 - SAMSUNG RVXVHT 120 GE, Potenza frigorifera 33 kW, Potenza termica 37 kW
 - SAMSUNG, mod. AM180FXVAGH, Potenza 50 kW, Potenza termica 56 kW

Il Poliambulatorio ha consumi fortemente sbilanciati verso la parte elettrica, poiché ha impianti di climatizzazione costituiti da sistemi VAV alimentati elettricamente. Una parte dei poliambulatori è climatizzata a fancoils e radiatori asserviti a caldaie a gas (non a condensazione).

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riquilificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

CALDAIE A CONDENSAZIONE

INTERVENTO

La caldaia a condensazione è una caldaia nella quale si ha la condensazione del vapore acqueo dei fumi di scarico. In questo modo si ha il recupero del calore latente di condensazione e di conseguenza maggiore efficienza energetica rispetto ad una caldaia tradizionale. La caldaia possiede al suo interno un sifone di raccolta condensa in cui si convoglia sia la condensa prodotta in caldaia, sia quella che eventualmente dovesse formarsi nel condotto fumi, senza bisogno di tubazioni aggiuntive. Una pompa a giri variabili, regolata proporzionalmente al carico termico riduce la portata, mantenendo costante il salto termico e conservando, anche a regimi ridotti, condizioni ideali per la condensazione.

Le caratteristiche sono chiaramente vincolate dall'esecuzione murale, con una forte compattazione delle superfici di scambio ed una riduzione a livelli minimi del contenuto d'acqua. I pericoli derivanti dall'assenza di inerzia termica sono peraltro annullati dalla connessione idraulica per mezzo di equilibratore idraulico e pompa di circolazione sul primario.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.


Il seguente Piano di efficientamento energetico prevede l'installazione di un generatore modulare a condensazione per una nuova potenza installata totale, maggiorata al fine di coprire i picchi e per la ridondanza, pari a circa:

CALDAIE A
CONDENSAZIONE


350 kW

POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

PIANO TERRA



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☒ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

SCHEDA DI CALCOLO : 41-07-05



Riferimento di calcolo : **Scheda 26/7 Delibera EEN 9/11**

Vita utile U = 5 anni

Vita Tecnica T = 15 anni

Metodo di valutazione Valutazione analitica

Coefficiente di addizionalità $\alpha = 100\%$

Coefficiente di durabilità $\gamma = 2,65$

Comune **Rieti**

Zona climatica **E**

Risparmio netto (RN) $RN = \alpha \cdot RI = EP_{attiva} - EP_{comb} - EP_p$

$EP_{attiva} = EP_{tnc}$

$EP_{tnc} = P \cdot f_t \cdot EF_{tnc} / \eta_{tnc}$

$EP_p = f_p \cdot \Delta EF_p$

$EP_{comb} = f_c \cdot E_c$

Risparmio netto contestuale $RNC = RN$

Risparmio netto anticipato $RNa = (1 - \tau) \cdot RN$

Risparmio netto integrale $RNI = RNC + RNa = \tau \cdot RN$

% TEE Tipo II 100%

$\Delta EF_p = E_p - ce_{tnc} = 0$

$E_p = P \cdot E_{tnc} (EF_{tnc} / P_{tnc})$

$ce_{tnc} = 0,005 \cdot EF_{tnc} / \eta_{tnc}$

PCI

Gas naturale (metano) 0,00959 MWh/Sm³ Delibera EEN 9/11 e s.m.i.

Gasolio 0,01186 MWh/kg

$P_{tnc} = 200$ kW_t (Potenza termica media)

$\eta_{tnc} = 0,823$

Ore funzionamento 2.419 h/anno

$EF_{tnc} = 483$ MWh_t

$f_t = 0,086$ tep/MWh_t

$f_p = 0,187$ tep/MWh_t

$P_{tnc} = 0,57$ kW_e Delibera EEN 3/08

UNI 11300-2 Prosp. B4

Zone climatiche A,B,C

Zone climatiche D

Zone climatiche E,F

$p = 1,22$

$p = 1,18$

$p = 1,15$

$EP_{tnc} = 58,06$ tep

Pagina 1 di 2

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO

☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO

☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA

☐ POMPE DI CALORE GAHP

☐ CALDAIE A CONDESAZIONE

☐ SOLARE TERMICO

☐ DOPPI VETRI

☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI

☐ FOTOVOLTAICO

☐ COGENERAZIONE A CIPPATO

☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ TRIGENERAZIONE

☐ CORPI ILLUMINANTI

☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 41-07-05

$EP_{attiva} = 58,06$ tep

Rendimento di progetto ($T_m = 50^\circ C$) 3,010

Valore tipico

$E_t = 478$ MWh/anno

$EP_{comb} = 40,9$ tep

$E_p = 1,38$ MWh

$ce_{tnc} = 2,94$ MWh

$\Delta EF_p = 0,00$ MWh

$EP_p = 0,0$ tep


$RNC = 17,2$ tep

$RNa = 28,4$ tep

$RNI = 45,5$ tep

Risparmio energia primaria 17,2 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,086 tep/kW_{tnc}



Schema dei flussi energetici coinvolti da un sistema di climatizzazione centralizzata

Nota : Le grandezze in grassetto rosso devono essere oggetto di misura

Pagina 2 di 2

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

Codice Intervento: 41 - 07 - 05

PROGETTO PRELIMINARE

ALICAR

REV. 03

Pagina 124

DATA :

GENNAIO 2017

PRESIDIO SCHEDA PRIORITA' 41 7 5

Distretto 1 - Viale Matteucci 9, Rieti

ASL RIETI

REGIONE LAZIO

Distretto 1 - Viale Matteucci 9, Rieti


STATO ATTUALE

Il presidio è ubicato in Viale Matteucci nel centro di Rieti. Il lotto ove è ubicato il Presidio ha destinazione d'uso esclusivamente sanitaria ed ospita anche la sede del Distretto 1. La circolazione avviene attorno al lotto e l'accesso principale del pubblico si trova in Via delle Ortense 28.

- Impianto
- L'attuale impianto termico è costituito da:
 - radiatori;
 - due generatori di calore :
 - TERMOMECCANICA, mod. FPS, Potenza 290 kW
 - RIELLO, RTQ 300 GTA S, Potenza max 315.6 kW
 - macchine frigorifere:
 - SAMSUNG RVXVHT 120 GE, Potenza frigorifera 33 kW, Potenza termica 37 kW
 - SAMSUNG, mod. AM180FXVAGH, Potenza 50 kW, Potenza termica 56 kW

Il Poliambulatorio ha consumi fortemente sbilanciati verso la parte elettrica, poiché ha impianti di climatizzazione costituiti da sistemi VAV alimentati elettricamente. Una parte dei poliambulatori è climatizzata a fancoils e radiatori asserviti a caldaie a gas (non a condensazione).

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riquilificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☒ COGENERAZIONE A METANO

COGENERAZIONE A METANO

INTERVENTO

L'impianto a cogenerazione a metano consiste nella produzione combinata e contemporanea di elettricità e di calore, da un impianto che utilizza un'unica fonte energetica. Il processo di cogenerazione ha proprio lo scopo di recuperare l'energia termica indotta dalla combustione, producendo sia elettricità che calore. In questo modo la potenzialità dell'impianto viene sfruttata fino ad oltre il 90%. Di conseguenza, a parità di combustibile consumato, il totale dell'energia fornita in un processo di cogenerazione è più che raddoppiata rispetto a quanto accade con un tradizionale impianto di generazione elettrica, con evidenti vantaggi sia a livello economico che sotto il profilo ecologico, dato che si riducono notevolmente le emissioni di CO2 e di inquinanti.


Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Il seguente Piano di efficientamento energetico prevede l'inserimento di un cogeneratore a metano, avente potenza pari a circa:


COGENERAZIONE A METANO	50 kW(el)
------------------------	-----------

POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

PIANO S01



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAGIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☒ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

olical

REV. 03 Pagina 127

DATA :

GENNAIO 2017

PRESIDIO 41
SCHEDA 19
PRIORITY 5

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 41 - 19 - 05

SCHEMI FUNZIONALI E UBICAZIONE MISURATORI

Distretto 1 - Viale Matteucci 9, Rieti

ASL RIETI

REGIONE LAZIO

SCHEDA DI CALCOLO : 41-19-05

Riferimento di calcolo : Scheda 21/T Delibera EEN 9/11

Vita utile U = 5 anni
Vita Tecnica T = 20 anni
Metodo di valutazione Valutazione analitica
Coefficiente di additionalità $\alpha = 100\%$
Coefficiente di durabilità $\tau = 3,35$

Comune Zona climatica

Alimentazione preesistente (o alternativa) Gas naturale

Ripartimento netto (RN) di energia primaria $RN = \alpha \cdot RL = RN_1 + RN_2 + RN_3$

$$RN_1 = IRE_{mod} \cdot EP_t$$

$$RN_2 = IRE_{mod} \cdot EP_t$$

$$RN_3 = IRE_{mod} \cdot EP_s \cdot (1 - Ecv/Ec)$$

$$EP_t = 0,085 \cdot E_k / (0,7557 + 0,03 \cdot \log_{10} P_n)$$

$$EP_s = f_t \cdot E_{co}$$

$$IRE_{mod} = (EP - EPC) / EP$$

$$EP = E_d + E_{p1} + E_{p2}$$

$$EPC = 0,085 \cdot Ec$$

Ripartimento netto contestuale $RNC = RN$ Ripartimento netto anticipato $RNa = (1 - \tau) \cdot RN$ Ripartimento netto integrale $RNI = RNC + Rna = \tau \cdot RN$

TEF RNE + RNF RNI
Tipo I Tipo II

$E_{d,a}$ 2,70 Per zone climatiche A,B,C
3,00 Per zone climatiche D,E,F

E_{p1} 3,00

f_t 0,085 tep/MWh_e

f_k 0,187 tep/MWh_e Delibera EEN 3/08

P_n 81,00 kW_e

$\eta_{a,a}$ 0,8110

P_e/P_k 0,62 (Direttiva 2012/27/UE)

P_e 50,00 kW_e

Ore di funzionamento 3.500 ore/anno

Rendimento cogeneratore 0,86

Pagina 1 di 3

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA☐ TERMOREGOLAZIONE☐ POMPE DI CALORE GAHP☐ CALDAIE A CONDESAZIONE☐ SOLARE TERMICO☐ DOPPI VETRI☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI☐ FOTOVOLTAICO☐ COGENERAZIONE A CIPPATO☒ COGENERAZIONE A METANO☐ TRIGENERAZIONE☐ CORPI ILLUMINANTI☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

SCHEDA DI CALCOLO : 41-19-05

Rendimento assorbitore PCI

Gas naturale (metano) 0,0090 MWh/Sm³ Delibera AEEG 103/03 e s.m.l.
Gasolio 0,0119 MWh/kg
Biomassa 0 MWh/kg

$$E_{a,ex} = 175,00 \text{ MWh}_e$$

Assorbimento ausiliari 4%

$$E_e = 168,00 \text{ MWh}_e$$

$$E_{a,v} = 0 \text{ MWh}_e$$

$$E_i = 283,50 \text{ MWh}_e$$

Quota di E_i destinata alla refrigerazione 10%

$$E_{f1} = 283,500 \text{ MWh}_e$$

$$E_{f2} = 0,00 \text{ MWh}_e$$

$$E_c = 533,14 \text{ MWh}$$

$$E_{p1} = 30,1 \text{ tep}$$

$$E_{p2} = 0,0 \text{ tep}$$

$$E_{p3} = 31,4 \text{ tep}$$

$$E_p = 61,5 \text{ tep}$$

$$E_{p,c} = 45,9 \text{ tep}$$

$$IRE_{mod} = 0,25$$

$$RN_1 = 7,6 \text{ tep}$$

$$RN_2 = 0,0 \text{ tep}$$

$$RN_3 = 8,0 \text{ tep}$$

$$RN = 15,6 \text{ tep}$$

$$Rnc = 15,6 \text{ tep}$$


$$Rna = 36,9 \text{ tep}$$

$$RNI = 52,5 \text{ tep}$$

Ripartimento energia primaria 15,6 tep/annoRipartimento unitario energia primaria 0,3126 tep/kW_e

Pagina 2 di 3

PRESIDI TERRITORIO ASL RIETI



CODICE TERRITORIO: 42

LEGENDA INTERVENTI E PRIORITA'

ID	Descrizione	Livello
1	RECUPERO CALORE PASSIVO	1
2	RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	1
11	ESTRAZIONE SERVIZI IGIENICI	1
12	CONTROLLO UMIDITA' ESTIVA	1
14	DOPPI VETRI	1
15	RIDUZIONE PONTI TERMICI	1
25	ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE	1
22	CORPI ILLUMINANTI	2
3	TERMOREGOLAZIONE	3
10	COMPENSAZIONE CLIMATICA	3
23	REGOLAZIONE FUSO LUMINOSO	3
21	RIFASAMENTO	4
4	POMPE ELETTRICHE ARIA/ACQUA	5
6	POMPE DI CALORE GAHP	5
7	CALDAIE A CONDENSAZIONE	5
13	DE-SURRISCALDATORI GRUPPI FRIGO	5
19	COGENERAZIONE A METANO	5
20	TRIGENERAZIONE	5
24	POMPE DI CALORE GHP ENDOTERMICHE	5
9	SOLARE TERMICO	6
17	FOTOVOLTAICO	6
18	COGENERAZIONE A CIPPATO	6

LEGENDA PRIORITA'

Livello 1	Riduzione del fabbisogno di energia utile
Livello 2	Aumento del rendimento di emissione
Livello 3	Aumento del rendimento di regolazione
Livello 4	Aumento del rendimento di distribuzione
Livello 5	Aumento del rendimento di produzione
Livello 6	Sostituzione di combustibili fossili con fonti rinnovabili

INTERVENTI PRESIDIO

INTERVENTO	PRIORITA'
POMPE DI CALORE GAHP	5
CALDAIE A CONDENSAZIONE	5
TERMOREGOLAZIONE	3
REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	3
CORPI ILLUMINANTI	2

PROGETTO PRELIMINARE

INDICE INTERVENTI PRESIDIO E PRIORITA'

olica

REV.03

Pagina 130

DATA :

GENNAIO 2017

Territorio Asl Rieti

ASL RIETI



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

REGIONE LAZIO



Territorio Asl Rieti

STATO ATTUALE

Negli impianti del territorio, avendo superfici ridotte rispetto agli ospedali, si ha spesso la presenza di radiatori, caratterizzati da un funzionamento discontinuo e caratterizzati dalla necessità di disporre di temperature diverse a seconda dell'orientamento dell'ambiente e del livello di soleggiamento.

TERMOREGOLAZIONE

INTERVENTO

L'intervento del nuovo sistema di termoregolazione prevede:

- installazione di valvole termostatiche su ciascun terminale di erogazione, in sostituzione delle valvole manuali esistenti.
- Le valvole consentono di regolare il flusso dell'acqua calda all'interno del corpo scaldante e garantire in questo modo il valore di temperatura prestabilito.
- Le valvole utilizzate sono di tipo antieffrazione, trattandosi di luoghi pubblici ad alta frequentazione ove non è possibile contrastare fenomeni di vandalismo o tentativi di furto.
- Il dispositivo di comando della valvola termostatica è un regolatore proporzionale di temperatura, costituito da un soffietto contenente uno specifico liquido termostatico. All'aumentare della temperatura, il liquido aumenta di volume e provoca la dilatazione del soffietto. Con la diminuzione della temperatura il soffietto si contrae per effetto della spinta della molla di contrasto. I movimenti assiali dell'elemento sensibile vengono trasmessi all'attuatore della valvola tramite l'asta di collegamento, regolando così il flusso del liquido nel corpo scaldante.
- Le valvole termostatiche digitali wireless integrano un cronotermostato settimanale con fasce orarie programmabili e una sonda interna che misura con precisione la temperatura ambiente, effettuando una regolazione della temperatura su base oraria impostabile a piacere.
- Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente Piano di efficientamento energetico si è prevista la l'installazione di valvole termostatiche del tipo antieffrazione, sui radiatori. Lo schema di contabilizzazione è relativo alla sola temperatura ambiente e il contatore sarà quello dell'energia termica.

Il totale delle valvole termostatiche e detentori da installare è di:

TERMOREGOLAZIONE 657 radiatori

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☒ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

SCHEDA DI CALCOLO : 42-03-03

Riferimento di calcolo : **Norma UNI TS 11300-2:2008**
Vita Utile U_s 5 anni
Vita tecnica T_v 15 anni
Coefficiente di durabilità (proposta) 2,80
Coefficiente di additionalità 100%

Ante operam - Assenza di termoregolazione

Energia primaria per riscaldamento 1.623.471 kWh

Sottosistema

Emissione	0,93
Regolazione	0,80
Distribuzione	0,92
Produzione	0,90
Globale	0,62

Energia utile per riscaldamento 1.002.284 kWh

Post Operam - Con termoregolazione

Sottosistema

Emissione	0,93
Regolazione	0,98
Distribuzione	0,92
Produzione	0,90
Rendimento globale	0,76

Fabbisogno di energia primaria 1.335.282 kWh

Risparmio energia primaria 288.189 kWh/anno

Combustibile

Metano

Dispositivi termoregolazione previsti 657 N

Risparmio energia primaria 25,0 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,038 tep/N-anno

Pagina 1 di 1

☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

oLicar
REV. 03

Pagina 131

DATA : GENNAIO 2017

PROGETTO PRELIMINARE

Denominazione intervento : TERMOREGOLAZIONE

Codice intervento: 42 - 03 - 03

Territorio Asl Rieti

REGIONE LAZIO

ASL RIETI

PRELIMINARE

PRODOTTO

PRODOTTO

ANALISI PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD

STIMA COSTO INTERVENTO

ANALISI DEI PREZZI				
TERMOREGOLAZIONE				
PROG	Articolo Elenco Prezzi	Descrizione	Unità misura	Prezzo di applicazione
	NP_03	TERMOREGOLAZIONE	RAD	67,83
N.O.	Num. Codice		Quantità	Importo
1		Materiali		
	DEI E01-12-001.g	Valvola per radiatori: testa termostatica per valvola radiatore	RAD	€ 15,49
	DEI E01-12-001.h	Valvole per radiatori: dilatatore per radiatore attacco ferro e 3/8"	RAD	€ 2,58
		Totale 1. MATERIALI		€ 18,07
2		Mano d'opera		
	Assidat 1° gennaio 2017	Operario specializzato (montaggio e smontaggio)	ora	€ 27,00
	Assidat 1° gennaio 2017	Operario comune (smontaggio e rimontaggio)	ora	€ 24,09
		Totale 2. MANODOPERA		€ 35,47
3		Noli e Trasporti		
	Trasporto	%	4,00	€ 0,72
		Totale 3. Noli e trasporti		€ 0,72
		Totale (1+2+3) Totale "A" = Euro		54,26
P.M.=Prezzo di mercato; R.L.=Regione Lazio 2012; DEI=DEI IF 2015				
A	COSTI DIRETTI		Tot. "A" = Euro	54,26
B	SPESA GENERALI (15,00%)		su Tot. "C" = Euro	8,14
C	UTILE D'IMPRESA (10%)		su Tot. "E" = Euro	5,43
	TOTALE GENERALE "A+B+C" = Euro			67,83

RADIATORE INSTALLATO D°= 1

PREZZO PARAMETRICO €/RAD= (A+B+C)/D

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

TERMOREGOLAZIONE € 51.205,98

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito al "numero di radiatori" è stata svolta utilizzando delle valvole "tipo" ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase.

All'interno del costo di intervento, il coefficiente correttivo di maggiorazione tiene conto dell'inserimento, all'interno di quei reparti a funzionamento discontinuo, di una quota parte di valvole dotate di testina comandabile ad onde radio, da parte di cronotermostati (anch'essi a onde radio), in grado di parzializzare il funzionamento di quei settori caratterizzati da inattività.

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD". Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione. L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezziari DEI (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assisat (gennaio 2017).

La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assesment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permitting da parte degli Organi competenti.

Territorio Asl Rieti

STATO ATTUALE

Le caldaie attualmente presenti all'interno dei presidi sono della tipologia classica non a condensazione.

CALDAIE A CONDENSAZIONE

INTERVENTO

La caldaia a condensazione è una caldaia nella quale si ha la condensazione del vapore acqueo dei fumi di scarico. In questo modo si ha il recupero del calore latente di condensazione e di conseguenza maggiore efficienza energetica rispetto ad una caldaia tradizionale. La caldaia possiede al suo interno un sifone di raccolta condensa in cui si convoglia sia la condensa prodotta in caldaia, sia quella che eventualmente dovesse formarsi nel condotto fumi, senza bisogno di tubazioni aggiuntive. Una pompa a giri variabili, regolata proporzionalmente al carico termico riduce la portata, mantenendo costante il salto termico e conservando, anche a regimi ridotti, condizioni ideali per la condensazione.

Le caratteristiche sono chiaramente vincolate dall'esecuzione murale, con una forte compattezza delle superfici di scambio ed una riduzione a livelli minimi del contenuto d'acqua. I pericoli derivanti dall'assenza di inerzia termica sono peraltro annullati dalla connessione idraulica per mezzo di un equilibratore idraulico e pompa di circolazione sul primario.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente Piano di efficientamento energetico in tutte le sedi minori in cui la potenzialità dell'impianto termico corrisponde a quello delle caldaie murali, si è prevista la sostituzione con nuove caldaie a condensazione per una potenza media termica pari a circa:

CALDAIE A
CONDENSAZIONE

168 kW

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

SCHEDA DI CALCOLO: 42-07-05

Efficientamento energetico dell'impianto termico

Riferimento di calcolo: Scheda 26/7 Durbene EEN 9/11

Vita utile U = 5 anni

Vita tecnica T = 15 anni

Metodo di valutazione Valutazione analitica

Coefficiente di redditività a = 100%

Coefficiente di deprezzamento c = 2,65

Comune (Rieti)

Zona climatica E

Risparmio netto (RM) RM = $CE \cdot RL = EP_{min} - EP_{max} - EP_p$

$EP_{max} = EP_{max}$

$EP_{min} = P \cdot f_1 \cdot EP_{min}/f_{max}$

$EP_p = f_2 \cdot \Delta E_{FA}$

$EP_{max} = f_1 \cdot E_c$

Risparmio netto contestuale RNC = RM

Risparmio netto anticipato RNA = $(1 - i) \cdot RM$

Risparmio netto integrato RNI = $RNC + RNA = i \cdot RM$

% TEE Tipico il 100%

$\Delta E_{FA} = E_c - c \cdot c_{max} = 0$

$E_c = P_{max} \cdot (EP_{min}/EP_{max})$

$EP_{max} = 0,005 \cdot EP_{min}/f_{max}$

PCI

Gas naturale (mistato) 0,00958 MWh/Sm³ Delibera EEN 9/11 s.m.l.

Gasolio 0,01186 MWh/kg

$P_{max} = 168 \text{ kW}$ (potenza termica media)

$Q_{max} = 0,830$

Ore funzionamento 2520/anno

$EP_{max} = 424 \text{ MWh}$

$f_1 = 0,866 \text{ tep/MWh}$

$f_2 = 0,187 \text{ tep/MWh}$

$P_{max} = 0,53 \text{ kW}$

Delibera EEN 3/08

UNI 11300-2 Prosp. B4

Zone climatiche A,B,C

Zone climatica D

Zone climatiche E,F

$p = 1,22$

$1,18$

$1,15$

$EP_{min} = 51,13 \text{ tep}$

SCHEDA DI CALCOLO: 42-07-05

$EP_{max} = 51,13 \text{ tep}$

Rendimento di progetto ($T_m = 60^\circ\text{C}$) 1,010

Valore tipico

$E_c = 420 \text{ MWh/anno}$

$EP_{max} = 35,9 \text{ tep}$

$f_1 = 1,33 \text{ MWh}$

$c_{max} = 2,58 \text{ MWh}$

$\Delta E_{FA} = 0,00 \text{ MWh}$

$EP_p = 0,0 \text{ tep}$

$RNC = 35,2 \text{ tep}$

$RNA = 25,1 \text{ tep}$

$RNI = 40,4 \text{ tep}$

Risparmio energia primaria 15,2 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,000 tep/kW_{max}

☐ CALDAIE A CONDENSAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ POMPE DI CALORE GAHP	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE
☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐

REV. 03 Pagina 133

DATA: GENNAIO 2017

PRESIDIO SCHEDA 42


PRIORITA' 07

5

PROGETTO PRELIMINARE
Codice Intervento: 42 - 07 - 05
DENOMINAZIONE Codice Intervento: 42 - 07 - 05

opecar

Territorio Asl Rieti



REGIONE LAZIO

STIMA COSTO INTERVENTO

CALDAIE A CONDENSAZIONE	€ 35.157,43
----------------------------	-------------

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito al "kW" di potenza di installata è stata svolta utilizzando una potenza idonea ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase. Il prezzo parametrico include il costo del sistema di telecontrollo.

In questa fase di pianificazione, per la stima del "TIPO" di intervento si è configurato un "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD"

Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.

L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezzi DEI (così come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assisital (gennaio 2017).

La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assesment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permitting da parte degli Organi competenti.

RECUPERO CALORE
PASSIVO

☐	RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐	TERMOREGOLAZIONE	☐	PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐	FOTOVOLTAICO	☐	COGENERAZIONE A CIPPATO	☐	COGENERAZIONE A METANO

☐	RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐	TERMOREGOLAZIONE	☐	PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐	FOTOVOLTAICO	☐	COGENERAZIONE A CIPPATO	☐	COGENERAZIONE A METANO

Territorio Asl Rieti

STATO ATTUALE

Nella maggior parte dei presidi del territorio non sono presenti pompe di calore.

POMPE DI CALORE GAHP

INTERVENTO

L'intervento prevede l'installazione di una pompa di calore ad assorbimento a gas (GAHP). Rispetto al ciclo frigorifero delle Pdc elettriche, derivato dal ciclo teorico di Carnot, quello delle GAHP differisce per l'introduzione delle fasi di generazione ed assorbimento, in luogo della compressione. A valle della generazione seguono una condensazione ed un'evaporazione, al cui termine si aggiunge l'assorbimento del fluido refrigerante (NH3) nel fluido assorbente (acqua) con forte sviluppo di calore. La fase di generazione è costituita dalla separazione per evaporazione dell'NH3 dall'acqua mediante l'apporto termico di una fiamma, ed è preceduta da una serie di scambi termici di pre-riscaldamento della soluzione in ingresso al generatore. La fase d'assorbimento è costituita da una reazione chimica esotermica, dovuta alle caratteristiche chimico fisiche dei due composti utilizzati e dalle proprietà del processo che governa la loro miscela. L'intero ciclo avviene all'interno della macchina in un circuito ermetico, quindi il fluido refrigerante non è presente all'interno del circuito utilizzatore.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente piano di riqualificazione energetica nelle sedi di maggior consumo di combustibile per la climatizzazione invernale/estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria si è previsto l'insertimento di pompe di calore a gas per ridurre notevolmente i consumi e ottenere significativi risparmi di tep e di riduzione della CO2.

Si prevede di installare una potenza complessiva pari a :

POMPA DI CALORE GAHP

210 KW

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

SCHEDA DI CALCOLO : 42-06-05

Riferimento di calcolo : Scheda 26/77 Delibera EEN 9/11

Vita utile U = 5 anni

Vita tecnica T = 13 anni

Metodo di valutazione : Valutazione analitica

Coefficiente di ponderazione $\alpha = 100\%$

Coefficiente di durata $\gamma = 2,65$

Comune (Basi)

Zona climatica E

Risparmio netto (NN) $EN = \alpha \cdot RL = EP_{max} - EP_{min} - EP_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

$EP_{max} = U \cdot P_{max}$

$EP_{min} = (U \cdot T) \cdot EP_{min} \cdot h_{max}$

$EP_s = U \cdot \Delta E_s$

Territorio Asl Rieti

STATO ATTUALE

Nella maggior parte del territorio sono presenti lampade fluorescenti.

- Impianto
- L'attuale impiantistica relativa alla illuminazione artificiale è realizzata per lo più con corpi illuminanti equipaggiati con lampade fluorescenti.
- Nei locali tecnologici in genere sono presenti sempre corpi illuminanti del tipo stagno a platone;
- nei piani in elevazione in genere sono presenti corpi illuminanti installati a incasso nel controsoffitto generalmente di tipo a quadrotti 60 x 60 cm.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente piano di riqualificazione energetica si prevede la sostituzione di lampade fluorescenti con nuovi dispositivi a LED, per una potenza LED installata pari a:

CORPI ILLUMINANTI

24,9 kW

Nota: L'attuale livello di illuminamento verificato a campione è rispondente ai requisiti normativi.

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

SCHEDA DI CALCOLO : 42-22-02



Riferimento di calcolo per analogia : Scheda 46/E Dallibera EEN 9/11 (per analogia)

Vita utile U = 5 anni

Vita Tecnica T = 10 anni

Metodo di valutazione Valutazione standardizzata

Unità Fisica di Riferimento (UFR) = sistema illuminante a LED

Coefficiente di additionalità α = 100%

Coefficiente di durata τ = 1,87

J	P _J W	RSL 10 ³ tep/anno	N _J	N _J x RSL
1	<30	13	94	1.222
2	40	25,3	265	6.705
3	60	36,7	194	7.120
4	80	47,5	0	0
5	100	57,5	0	0
6	>100	66,7	0	0

Risparmio Lordo RL = Σ RSL_J x N_J [10³ tep/anno]

N_J = numero di sistemi illuminanti a led installati nella classe J

RSL_J = risparmio specifico lordo per classe di potenza J

Risparmio lordo RL = 15.046 [10³ tep/anno]

Stima potenza lampade fluorescenti 43.676 W

Stima potenza lampade a LED 24.895 W

Risparmio netto contestuale RNC = α · RSL · N_{UR}

Risparmio netto anticipato RNA = (1-1)·RNC

Risparmio netto integrale RNI = RNC + RNA = τ·α·RSL·N_{UR}

Titoli di efficienza riconosciuti TIPO I

RNC = 15,05 TEP/anno

RNA = 13,09 TEP/anno

RNI = 28,14 TEP/anno

Risparmio energia primaria 15,0 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,001 tep/W_{LED} anno

Pagina 1 di 1

STIMA COSTO INTERVENTO

COPRI ILLUMINANTI	€ 88.927,20
-------------------	-------------

La stima del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" riferito ai "kW" di potenza installata è stata svolta utilizzando una potenza elettrica idonea ai fini della modellazione di calcolo preliminare effettuata in questa fase. Il prezzo parametrico include il costo del sistema di telecontrollo.

"PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD"

Per il calcolo della "STIMA COSTO INTERVENTO" si è utilizzato un coefficiente correttivo del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" che permette di contestualizzare lo "standard installativo" alle specifiche condizioni realizzative del presente Presidio e della quota parte di costo relativo al sistema di monitoraggio e misurazione.

L'analisi del "PREZZO UNITARIO PARAMETRICO STANDARD" si è basata prioritariamente sulle tariffe del prezzario Regionale del Lazio (2012), in carenza del quale si sono utilizzati i prezzi DEI (costi come stabilito dal Capitolato tecnico al capitolo "9.3.10 Quantificazione degli interventi a misura", paragrafo "9.3.10.1. Listini di riferimento") o le offerte di mercato. Per la manodopera si sono utilizzati i costi Assisital (gennaio 2017).

La stima è effettuata compatibilmente all'analisi preliminare di assesment prevista dall'offerta tecnica e valutata in relazione alla specifica installazione.

Il computo metrico estimativo della soluzione tecnica proposta sarà elaborato a seguito degli approfondimenti svolti nella successiva fase di Progetto Definitivo necessaria ai fini del Permitting da parte degli Organi competenti.

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐	RECUPERO CALORE PASSIVO	☐	RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐	TERMOREGOLAZIONE	☐	PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐	RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐	FOTOVOLTAICO	☐	COGENERAZIONE A CIPPATO	☐	COGENERAZIONE A METANO

Territorio Asl Rieti

STATO ATTUALE

Nella maggior parte dei presidi del territorio sono presenti lampade fluorescenti.

- Impianto
- Al momento non sono presenti regolatori del flusso luminoso o sensori di presenza.
- Nei connettivi l'illuminazione viene comandata manualmente on/off dai quadri elettrici di zona.
- Nei locali il comando avviene da interruttore/deviatore ambiente on/off.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente piano di riqualificazione energetica si è previsto il posizionamento di sonde di misura per il comando delle apparecchiature di regolazione. Nei corridoi e nelle stanze la dimmerazione delle nuove lampade, per utilizzare l'apporto della luce esterna, mentre nei bagni si prevedono sensori di presenza di tipo volumetrico per spegnere automaticamente le lampade, quando non vi è presenza di persone. La potenza dei corpi illuminanti è pari a circa:

REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO

24,9 kW

Nota: L'attuale livello di illuminamento verificato a campione è rispondente ai requisiti normativi.

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

SCHEDA DI CALCOLO : 42-23-03

Minimizzare i consumi elettrici per illuminazione
attuando interventi di riqualificazione energetica degli impianti

Riferimento di calcolo: Scheda 17/T Dellibera EEN 9/11 (per analogia)

Vita utile U = 5 anni
Vita Tecnica T = 10 anni

Metodo di valutazione Valutazione standardizzata

Unità Fisica di Riferimento (UFR) = 1 Watt di potenza installata

Coefficiente di additionalità $\alpha = 100\%$

Coefficiente di durabilità $\tau = 1,87$ anni per interventi di retrofit

RSL [10 ⁻³ tep/anno/W] ore funzionamento del regolatore t_p	Rapporto percentuale potenza ridotta e nominale P _r /P	
	$\leq 58\%$	$> 58\%$ e $\leq 71\%$ $> 71\%$
$t_p \geq 1500h$	0,1403	0,0926 0,0701
$t_p \geq 2000h$	0,187	0,1234 0,0935
$t_p \geq 2500h$		0,2338 0,1543 0,1169

$t_p = 2100h$ ore/anno funzionamento regolatore (stima)

$P_r/P = 60\%$ rapporto potenza ridotta e nominale

$P = 24,895$ W potenza nominale

$RSL = 0,1234$ [10⁻³ tep/anno/W]

Risparmio lordo RL = $3,072,1 = RSL \times P \times [10 \cdot 3 \text{ tep/anno}]$

Risparmio netto contestuale $RNC = \alpha \cdot RLS \cdot N_{UFR}$

Risparmio netto anticipato $RNA = (\tau - 1) \cdot RNC$

Risparmio netto integrale $RNI = RNC + RNA = \tau \cdot \alpha \cdot RLS \cdot N_{UFR}$

energia primaria

Titoli di efficienza riconosciuti

TIPO I

$RNC = 3,07 \text{ tep/anno}$

$RNA = 2,67 \text{ tep/anno}$

$RNI = 5,74 \text{ tep/anno}$

Risparmio energia primaria $3,1 \text{ tep/anno}$

Risparmio unitario energia primaria $0,1234 \text{ tep/anno} \cdot kW$

Pagina 1 di 1

STIMA COSTO INTERVENTO

REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	€ 26.637,77
--------------------------------	-------------

REV. 03
Design 140

DATA :	42
GENNAIO 2017	23
PRESIDIO	03
SCHEDA	
PRIORITA'	

Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42

STATO ATTUALE


• Ubicazione

Il presidio è ubicato all'interno di un'area verde indipendente, originariamente sede del Ospedale Psichiatrico di Rieti. Il complesso si articola in più fabbricati al momento oggetto di ristrutturazione al fine di poter ospitare i servizi generali, ambulatoriali e la logistica della Asl di Rieti. Nel totale sono presenti otto edifici.

• Impianto

Generalmente sulla copertura dei fabbricati sono ubicati il gruppo frigo condensato ad aria e l'UTA, mentre al piano seminterrato è alloggiata la centrale termica a gas con esternamente una pompa di calore aria/acqua. I fabbricati 6 e 7 non sono dotati di impianti in quanto adibiti a magazzini. Il fabbricato 8 non è tenuto in considerazione in quanto già attualmente adibito ad Hospice.

L'attuale configurazione del Presidio è stata nuovamente rilevata al fine di verificare la congruenza degli interventi proposti nel presente Piano di Riqualificazione Energetica rispetto a quanto presentato nell'Offerta Tecnica redatta in fase di gara.



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMIDINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO

CALDAIE A CONDENSAZIONE

INTERVENTO

La caldaia a condensazione è una caldaia nella quale si ha la condensazione del vapore acqueo dei fumi di scarico. In questo modo si ha il recupero del calore latente di condensazione e di conseguenza maggiore efficienza energetica rispetto ad una caldaia tradizionale. La caldaia possiede al suo interno un sifone di raccolta condensa in cui si convoglia sia la condensa prodotta in caldaia, sia quella che eventualmente dovesse formarsi nel condotto fumi, senza bisogno di tubazioni aggiuntive. Una pompa a giri variabili, regolata proporzionalmente al carico termico riduce la portata, mantenendo costante il salto termico e conservando, anche a regimi ridotti, condizioni ideali per la condensazione.

Le caratteristiche sono chiaramente vincolate dall'esecuzione murale, con una forte compattazione delle superfici di scambio ed una riduzione a livelli minimi del contenuto d'acqua. I pericoli derivanti dall'assenza di inerzia termica sono peraltro annullati dalla connessione idraulica per mezzo di equilibratore idraulico e pompa di circolazione sul primario.

Successivamente alla redazione dell'Offerta Tecnica di Gara sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi mirati a verificare lo stato attuale del Presidio aggiornando, se necessario, l'intervento di riqualificazione energetica come di seguito riportato.

Nel presente Piano di efficientamento energetico si prevede la sostituzione delle caldaie attualmente presenti all'interno delle singole centrali termiche a servizio dei vari blocchi (1-2-3-4-5) con nuovi generatori modulari a condensazione.

Si prevede di installare caldaie modulari a condensazione per una nuova potenza pari a:

CALDAIE A
CONDENSAZIONE

825 kW

alica

REV. 03

DATA :

GENNAIO 2017

40
PRESIDIO
SCHEDA
PRIORITY
\$

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 40 - 07 - 05

DENOMINAZIONE INTERVENTO: CALDAIE A CONDENSAZIONE


Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42

ASL
RIETI


REGIONE
LAZIO

POSIZIONAMENTO IMPIANTO E SISTEMA DI MISURAZIONE E MONITORAGGIO

PLANIMETRIA CENTRALE TERMICA



SCHEMA FUNZIONALE DI SINTESI DELL'IMPIANTO E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE



LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO	☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO	☐ TERMOREGOLAZIONE	☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA	☐ POMPE DI CALORE GAHP	☒ CALDAIE A CONDESAZIONE	☐ SOLARE TERMICO	☐ DOPPI VETRI
☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI	☐ FOTOVOLTAICO	☐ COGENERAZIONE A CIPPATO	☐ COGENERAZIONE A METANO	☐ TRIGENERAZIONE	☐ CORPI ILLUMINANTI	☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO	☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

olica
REV. 03

DATA :
GENNAIO 2017
PRESIDIO
SCHEDA
PRIORITY 40
5

PROGETTO PRELIMINARE
Codice Intervento: 40 - 07- 05
SCHEMI FUNZIONALI E UBICAZIONE MISURATORI

Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42
REGIONE LAZIO
ASL RIETI

SCHEDA DI CALCOLO : 40-07-05

MISURAZIONE E CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO
CONFORME ALLA NORMA UNI EN 15502-2

Riferimento di calcolo : Scheda 26/T Delibera EEN 9/11

Vita utile U = 5 anni

Vita Tecnica T = 15 anni

Metodo di valutazione Valutazione analitica

Coefficiente di additionalità $\alpha = 100\%$ Coefficiente di durabilità $\tau = 2,65$ Comune RietiZona climatica ERisparmio netto (RN) $RN = \alpha \cdot RL = EP_{servizi} - EP_{comb} - EP_e$

$$EP_{servizi} = EP_{fisc}$$

$$EP_{fisc} = P_{fisc} \cdot EF_{fisc} / \eta_{fisc}$$

$$EP_e = f_e \cdot \Delta EF_e$$

$$EP_{comb} = f_c \cdot E_c$$

Risparmio netto contestuale $RNC = RN$ Risparmio netto anticipato $RNA = (\tau - 1) \cdot RN$ Risparmio netto integrale $RNI = RNC + RNA = \tau \cdot RN$

% TEE Tipo II 100%

$$\Delta EF_e = E_e - ce_{fisc} = 0$$

$$E_e = P_{e_{fisc}} \cdot (EF_{fisc} / P_{e_{fisc}})$$

$$ce_{fisc} = 0,005 \cdot EF_{fisc} / \eta_{fisc}$$

PCI

Gas naturale (metano) 0,00959 MWh/Sm³ Delibera EEN 9/11 e s.m.i.

Gasolio 0,01186 MWh/kg

 P_{fisc} 413 kW_t (potenza termica media)

$$\eta_{fisc} = 0,832$$

Ore funzionamento 1.815 h/anno

$$EF_{fisc} = 750 \text{ MWh}_t$$

$$f_c = 0,086 \text{ tep/MWh}_t$$

$$f_e = 0,187 \text{ tep/MWh}_e$$

$$P_{e_{fisc}} = 0,81 \text{ kW}_e$$

Delibera EEN 3/08

UNI 11300-2 Prosp. B4

Zone climatiche A,B,C

Zone climatica D

Zone climatiche E,F

$$EP_{fisc} = 89,15 \text{ tep}$$

Pagina 1 di 2

SCHEDA DI CALCOLO : 40-07-05

$$EP_{servizi} = 89,15 \text{ tep}$$

Rendimento di progetto ($T_m = 60^\circ\text{C}$) 1,010 Valore tipico

$$E_c = 743 \text{ MWh/anno}$$

$$EP_{comb} = 63,5 \text{ tep}$$

$$E_e = 1,47 \text{ MWh}$$

$$ce_{fisc} = 4,51 \text{ MWh}$$

$$\Delta EF_e = 0,00 \text{ MWh}$$


$$EP_e = 0,0 \text{ tep}$$

$$RNC = 25,7 \text{ tep}$$

$$RNA = 42,3 \text{ tep}$$

$$RNI = 68,0 \text{ tep}$$

Risparmio energia primaria 25,7 tep/anno

Risparmio unitario energia primaria 0,062 tep/kW_{net}

Schema dei flussi energetici coinvolti da un sistema di climatizzazione centralizzata

Nota : Le grandezze in grassetto rosso devono essere oggetto di misura

Pagina 2 di 2

LEGENDA AREA DI INTERVENTO

☐ RECUPERO CALORE PASSIVO☐ RECUPERO CALORE TERMODINAMICO☐ PDC ELETTRICHE ARIA/ACQUA☐ POMPE DI CALORE GAHP☐ CALDAIE A CONDESAZIONE☐ SOLARE TERMICO☐ DOPPI VETRI☐ RIDUZIONE PONTI TERMICI☐ FOTOVOLTAICO☐ COGENERAZIONE A CIPPATO☐ COGENERAZIONE A METANO☐ TRIGENERAZIONE☐ CORPI ILLUMINANTI☐ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO☐ ISOLAMENTO SUPERFICI OPACHE

DATA :

GENNAIO 2017

PRESIDIO

SCHEDA

PRIORITY

40

07

5

dica.r

REV. 03

PROGETTO PRELIMINARE

Codice Intervento: 40 - 07- 05

CALCOLI RISPARMIO ENERGETICO

Ex Ospedale Psichiatrico Rieti - via del Terminillo 42

ASL RIETI

REGIONE LAZIO

AUSL RIETI

VERIFICA PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OLICAR EMISSIONE GENNAIO 2017 REV.03

MAGLIANO SABINA CASA DELLA SALUTE

Intervento 1 Fotovoltaico

Descrizione : potenza 20 kWp
Risparmio : 5,3 tep/anno
Stima costi : € 40.004,63 costo 2.023 €/kw non rispondente al costo parametrico 2.837,61 €/kw
Fattibilità : verificata dal punto di vista tecnico da approfondire eventuali vincoli
Approvazione : si dopo chiarimenti di cui sopra

Intervento 2 Lampade a led

Descrizione : 70 lampade fluorescenti P=12,101 Kw sostituite con lampade a led P= 6,80 kW
Risparmio : 4,2 tep/anno
Stima costi : € 24.648,3 leggera differenza del prezzo di applicazione (€ 24.344)
Fattibilità reale : verificata, specificare se è comprensivo del corpo illuminante o solo lampada
Approvazione : si

Intervento 3 Regolazione flusso luminoso

Descrizione : connettivi e stanze dimmerizzazione , wc sensori di presenza P= 6,80 kW
Risparmio : 0,9 tep/anno
Stima costi : € 7.380,21 leggera differenza del prezzo di applicazione (€ 7.276)
Fattibilità reale : verificata
Approvazione : si per gli spazi comuni e wc pubblico no per le camere di degenza

Intervento 4 Termoregolazione con valvole termostatiche

Descrizione : 220 radiatori (verificare rispondenza dei radiatori)
Risparmio : 22,1 tep/anno (22,5% di risparmio?)
Stima costi : € 17.224,54 (non riscontra con applicazione del prezzo unitario € 14.922,6)
Fattibilità reale : da verificare risparmio effettivo e tipologia di valvole (antivandalismo)
Approvazione : si verificare se non siano già state installate in alcune aree

Intervento 5 Trigenerazione

Descrizione : Potenza 140 kW el
Risparmio : 46,5 tep/anno
Stima costi : € 181.876,8
Fattibilità reale : da verificare la fattibilità tecnica dei collegamenti agli impianti esistenti
Approvazione : subordinata alla verifica di fattibilità



P.O. SAN CAMILLO DE'LELLIS RIETI

Intervento 1 Fotovoltaico

Descrizione : potenza 170 kWp
Risparmio : 45,3 tep/anno
Stima costi : € 434.154,33 costo 2.553 €/kwp non rispondente al costo parametrico 2.837,61 €/kwp
Fattibilità : verificata dal punto di vista tecnico da approfondire posizione coperture (zone ombra)
Approvazione : si dopo chiarimenti di cui sopra

Intervento 2 Lampade a led

Descrizione : 870 lampade fluorescenti P=161 Kw sostituite con lampade a led P= 91,7 kW
Risparmio : 55,4 tep/anno
Stima costi : € 327.838,5 leggera differenza sul prezzo di applicazione (€ 328.286)
Fattibilità reale : verificata, specificare se è comprensivo del corpo illuminante o solo lampada
Approvazione : si

Intervento 3 Regolazione flusso luminoso

Descrizione : connettivi e stanze dimmerizzazione , wc sensori di presenza P= 91,7 kW
Risparmio : 11,3 tep/anno
Stima costi : € 98.380,21 la scheda del prezzo unitario riportata a pag.36 è errata
Fattibilità reale : verificata
Approvazione : si per gli spazi comuni e wc pubblico no per le camere di degenza

Intervento 4 Termoregolazione con valvole termostatiche

Descrizione : 697 radiatori (verificare rispondenza dei radiatori e preesistenze)
Risparmio : 80 tep/anno (22,5% di risparmio?)
Stima costi : € 54.323,55 (non riscontra da verificare sul prezzo unitario € 47.277,51)
Fattibilità reale : da verificare risparmio effettivo e tipologia di valvole (antivandalismo)
Approvazione : si verificare il numero in quanto sono già presenti in alcune aree

Intervento 5 Doppi vetri

Descrizione : superficie 1114 mq
Risparmio : 20,04 tep/anno
Stima costi : € 278.645,63 (non riscontra da verificare sul prezzo unitario € 217.263,42)
Fattibilità reale : da verificare tipologia di infissi e dichiarare coefficienti trasmittanza unitaria proposto doppio vetro risponde ai parametri attuali 2018?
Approvazione : si

Intervento 6 Recupero calore passivo unità di trattamento aria

Descrizione : portata aria recupero 44.900 mc/h
Risparmio : 48,1 tep/anno valore elevato da verificare
Stima costi : € 86.387,60 non rispondente al costo parametrico € 66.452
Fattibilità : va verificata la fattibilità di installazione e indicato su quali UTA si interviene
Approvazione : subordinata ai chiarimenti di cui sopra

Intervento 7 Scambiatori di recupero di calore su fumi scarico caldaia,intercooler cogeneratore

Descrizione : potenza 2.253 Kw
Risparmio : 250,6 tep/anno (valore molto alto da verificare sui consumi effettivi)
Stima costi : € 517.785,87 non risponde al valore parametrico € 470.674,23 inoltre valore molto alto
Fattibilità reale : va verificata la possibilità effettiva di installazione , in particolare l'utilizzo del calore del 2° stadio dell'intercooler del cogeneratore e chiarire come si può rendere compatibile l'utilizzo di calore a bassa temperatura recuperato e prodotto dalla pompa di calore (vedi punto seguente) con l'impianto di distribuzione attuale del calore che prevede una temperatura più alta .
Approvazione : subordinata ai chiarimenti di cui sopra

Intervento 8 Pompa di calore elettrica

Descrizione : potenza 429 Kw
Risparmio : 85,7 tep/anno (valore molto alto da verificare sui consumi effettivi)
Stima costi : € 97.788,55 leggera differenza sull'applicazione prezzo unitario € 97.747,65
Fattibilità reale : va verificata la possibilità effettiva di utilizzo del calore a bassa temperatura della pompa di calore con l'impianto di distribuzione attuale del calore che prevede una temperatura più alta .
Approvazione : si solo dopo i chiarimenti di cui sopra

POLIAMBULATORIO DI ANTRODOCO

Intervento 1 Termoregolazione con valvole termostatiche

Descrizione : 35 radiatori
Risparmio : 2,6 tep/anno
Stima costi : € 2.374,05
Fattibilità reale : da verificare risparmio effettivo e tipologia di valvole (antivandalismo)
Approvazione : si

Intervento 2 Pompa di calore ad assorbimento a gas

Descrizione : potenza 128 Kw
Risparmio : 5,7 tep/anno
Stima costi : € 86.165,41 (non corrisponde all'applicazione del costo parametrico € 74.788,08)
Fattibilità reale : va verificata la possibilità effettiva di utilizzo del calore a bassa temperatura della pompa di calore con l'impianto di distribuzione attuale del calore a radiatori che prevede una temperatura più alta . Inoltre la proposta prevede una riduzione della potenza attuale pari a 244 kW a 128 kW pari a quasi la metà dichiarando che la pompa di calore è in sostituzione alla caldaia
Approvazione : solo dopo i chiarimenti di cui sopra

POLIAMBULATORIO DI POGGIO MOIANO

Intervento 1 Termoregolazione con valvole termostatiche

Descrizione : 18 radiatori
Risparmio : 2,3 tep/anno (è dello stesso ordine di grandezza di quanto dichiarato per Antrodoco pur essendo un intervento che interessa la metà dei corpo scaldanti e un solo piano)
Stima costi : € 1.220,24
Fattibilità reale : da verificare risparmio effettivo e tipologia di valvole (antivandalismo)
Approvazione : sì

Intervento 2 Pompa di calore ad assorbimento a gas

Descrizione : potenza 131 Kw
Risparmio : 5,1 tep/anno
Stima costi : € 77.640,42 (non corrisponde all'applicazione del costo parametrico € 76.420,16)
Fattibilità reale : va verificata la possibilità effettiva di utilizzo del calore a bassa temperatura della pompa di calore con l'impianto di distribuzione attuale del calore a radiatori che prevede una temperatura più alta . Inoltre la proposta prevede un aumento della potenza attuale da 81,4 kW a 131 kW (pari al 50% in più), al contrario di quanto previsto per Antrodoco dove veniva ridotta e senza una giustificazione tecnica e dichiarando che la pompa di calore è in sostituzione alla caldaia

Approvazione : solo dopo i chiarimenti di cui sopra

POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO

Intervento 1 Termoregolazione con valvole termostatiche



Descrizione : 100 radiatori
Risparmio : 4 tep/anno (è di poco superiore a quanto dichiarato per Antrodoco pur essendo un intervento che interessa 100 radiatori e due piani)
Stima costi : € 6.783,00
Fattibilità reale : da verificare risparmio effettivo e tipologia di valvole (antivandalismo)

Approvazione : sì

Intervento 2 Pompa di calore elettrica

Descrizione : potenza 100 Kw
Risparmio : 9,3 tep/anno
Stima costi : € 22.671,56 prezzo che si discosta da quello parametrico € 22.785
Fattibilità reale : va verificata la possibilità effettiva di utilizzo del calore a bassa temperatura della pompa di calore con l'impianto di produzione distribuzione attuale del calore che prevede caldaie tradizionali . La potenza della pompa di calore inoltre risulta ininfluente rispetto a quella totale temperatura più alta .

Approvazione : solo dopo i chiarimenti di cui sopra



Intervento 3 Microgenerazione

Descrizione : potenza 50 Kw
Risparmio : 15,6 tep/anno
Stima costi : € 92.228,5 (prezzo che si discosta leggermente da quello parametrico € 89.728,5)
Fattibilità reale : il locale dove è indicata l'ubicazione del cogeneratore è già stato utilizzato da Olicar per installare il gruppo elettrogeno . La potenza dell'impianto (50 kW) appare ininfluente rispetto agli assorbimenti elettrici in relazione all'attivazione dei piani 2;3° e 4°.
Approvazione : solo dopo i chiarimenti di cui sopra

EX OSPEDALE PSICHIATRICO RIETI

Intervento 1 Fotovoltaico (su blocchi 1,4 e 7)

Descrizione : potenza 97 kWp
Risparmio : 25,8 tep/anno
Stima costi : € 194.022,44 costo 2.000 €/kwp non rispondente al costo parametrico 2.837,61 €/kw
Fattibilità : verificata dal punto di vista tecnico da approfondire vincoli Comune e opportunità di installare un impianto sul blocco 7 che deve essere ristrutturato
Approvazione : sì dopo chiarimenti di cui sopra

Intervento 2 Lampade a led

Descrizione : lampade fluorescenti sostituite con lampade a led per una potenza di 29,4 kW
Risparmio : 17,8 tep/anno
Stima costi : € 105.198,30 leggera differenza del prezzo di applicazione € 105.252
Fattibilità reale : verificata, non si capisce se fa riferimento a tutti i blocchi o solo al blocco 3 specificare se è comprensivo del corpo illuminante o solo lampada
Approvazione : sì

Intervento 3 Regolazione flusso luminoso

Descrizione : connettivi e stanze dimmerizzazione , wc sensori di presenza P= 29,4 kW
Risparmio : 3,6 tep/anno
Stima costi : € 31.521,31 leggera differenza del prezzo di applicazione € 37.695,25 la scheda del prezzo parametrico è errata fa riferimento alle lampade a Led
Fattibilità reale : verificata
Approvazione : sì per gli spazi comuni e wc no per gli uffici

Intervento 4 Caldaia a condensazione in sostituzione dell'intervento di recupero termico sulle caldaie esistenti

Descrizione : potenza 825 Kw
Risparmio : 25,7 tep/anno
Stima costi : € 172.712,55 (leggera differenza con l'applicazione prezzo parametrico € 172.350,75)
Fattibilità reale : si tratta di più interventi va verificata la compatibilità con gli impianti esistenti
Approvazione : sì

Intervento 5 Solare termico

Descrizione : 70 mq-75 kWt
Risparmio : 6,68,1 tep/anno
Stima costi : € 74.674,54 (leggera differenza rispetto al prezzo di applicazione € 80.468,25)
Fattibilità reale : da verificare compatibilità con l'impianto esistente di produzione e distribuzione acqua calda sanitaria
Approvazione : si

Intervento 6 Trigenerazione

Descrizione : Potenza 70 kW el
Risparmio : 33,3 tep/anno
Stima costi : € 90.938,40
Fattibilità reale : l'ipotesi prospettata era di avere il cogeneratore in prossimità dell'edificio 4 e l'assorbitore e la torre evaporativa sulla copertura dell'edificio 5 in quanto si prevedeva di realizzare una centrale unica con una rete di teleriscaldamento, ipotesi che è stata sostituita dalle caldaie a condensazione. Conseguentemente tale ipotesi se ancora proponibile va rimodulata.
Approvazione : subordinata alla verifica di fattibilità

DISTRETTO VIALE MATTEUCCI RIETI

Intervento 1 Termoregolazione con valvole termostatiche


Descrizione : 178 radiatori
Risparmio : 11,4 tep/anno
Stima costi : € 12.073,74
Fattibilità reale : da verificare risparmio effettivo e tipologia di valvole (antivandalismo)
Approvazione : si

Intervento 2 Caldaia a condensazione

Descrizione : potenza 350 Kw
Risparmio : 17,2 tep/anno
Stima costi : € 72.993,25 (leggere differenza con l'applicazione prezzo parametrico € 71.118,5)
Fattibilità reale : si va verificato il risparmio con la possibilità effettiva di utilizzo del calore a bassa temperatura per l'intera stagione con l'impianto di produzione distribuzione attuale del calore che prevede radiatori tradizionali.
Approvazione : si

Intervento 3 Microcogenerazione

Descrizione : potenza 50 Kw
Risparmio : 15,6 tep/anno
Stima costi : € 89.728,5



Fattibilità reale : va verificata la fattibilità del collegamento elettrico , valutato il luogo di installazione , verificato il numero di ore anno, impatto acustico.

Approvazione : solo dopo i chiarimenti di cui sopra

PRESIDI TERRITORIO ASL RIETI (non sono identificati i siti dove si ritiene di intervenire)

Intervento 1 Termoregolazione con valvole termostatiche

Descrizione : 657 radiatori

Risparmio : 25,4 tep/anno

Stima costi : € 51.205,98 (non coincide con l'applicazione costo parametrico € 44.546,31)

Fattibilità reale : da verificare risparmio effettivo e tipologia di valvole (antivandalismo)

Approvazione : si

Intervento 2 Caldaia a condensazione

Descrizione : potenza 168 Kw

Risparmio : 15,2 tep/anno

Stima costi : € 35.157,43 (leggere differenza con l'applicazione prezzo parametrico € 35.096,88)

Fattibilità reale : non è chiaro se è una applicazione ad un presidio o si tratta di più interventi , la seconda ipotesi sembra la più corretta anche se non si ha alcuna informazione tecnica . va verificato il risparmio con la possibilità effettiva di utilizzo del calore a bassa temperatura per l'intera stagione con l'impianto di produzione distribuzione attuale del calore che prevede radiatori tradizionali .

Approvazione : si

Intervento 3 Pompa di calore ad assorbimento a gas

Descrizione : potenza 210 Kw

Risparmio : 5,1 tep/anno

Stima costi : € 122.715,6 (non corrisponde al costo parametrico anche se di poco, inoltre nella scheda di pag.136 è riportata il calcolo del prezzo di applicazione della caldaia a condensazione invece che della pompa di calore a gas)

Fattibilità reale : sembra una proposta estesa a più presidi senza però specificare nulla in termini di caratteristiche degli impianti preesistenti va verificata la possibilità effettiva e l'opportunità di utilizzare pompe di calore a gas in presidi territoriali di ridotte dimensioni

Approvazione : solo dopo i chiarimenti di cui sopra

Intervento 4 Lampade a led

Descrizione : lampade fluorescenti sostituite con lampade a led per una potenza totale 24,9 kW

Risparmio : 15 tep/anno

Stima costi : € 88.927,20 leggera differenza del prezzo di applicazione € 89.142

Fattibilità reale : verificata, specificare se è comprensivo del corpo illuminante o solo lampada

Approvazione : si

Intervento 5 Regolazione flusso luminoso

Descrizione : connettivi e stanze dimmerizzazione , wc sensori di presenza P= 24,9 kW

Risparmio : 3,1 tep/anno


Stima costi : € 26.637,77

Fattibilità reale : verificata


Approvazione : si per gli spazi comuni e wc pubblico no per le camere di degenza

14.12.2017


Ing. Giovanni Martinazzoli



T.I.E. Domenico Di Giuliani



Geom. Antonio Beccarini



Roma, 12/01/2018

Prot.n: 0032_TF_cm_12012018

tecnicopatrimoniale.asl.rieti@pec.it

Spett.le

ASL RIETI

Via del Terminillo, 42
02100 Rieti

alla c.a.:

RUP Ing. Roberto Campogiani

alla c.a.:

DEC Geom. Antonio Beccarini

e p.c.:

Energy Manager A. Di Giuliani

e p.c.:

Ing. G. Martinazzoli

Oggetto: Multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Unità Sanitarie Locali, degli Ospedali classificati e degli Istituti scientifici ubicati nella Regione Lazio

- **Piano di riqualificazione energetica Asl Rieti – trasmissione note integrative in risposta al verbale di verifica del piano di efficientamento energetico Olicar (Vs prot 63606 del 18/12/2017) e successiva riunione del 22/12/2017**

Facendo seguito alla vostra comunicazione prot. 63606 del 18/12/2017 contenente il "*verbale di verifica del piano di efficientamento energetico Olicar*" e alla successiva riunione tenutasi venerdì 22/12/2017 alle ore 15:00 presso gli uffici della Olicar Gestione S.r.l. in Roma, vi comunichiamo che lo studio di progettazione incaricato ha effettuato i dovuti approfondimenti in relazione alle segnalazioni contenute nel verbale di verifica ed ha predisposto un documento integrativo ed esplicativo al piano di efficientamento energetico.

In allegato alla presente si trasmettono pertanto le predette note integrative.

Rimaniamo in attesa di Vs urgente riscontro ed approvazione del piano di efficientamento al fine di poter dar seguito alle successive fasi di progettazione.

Distinti Saluti,

Olicar Gestione srl
Resp. di area centro-sud Italia
Tonino Fratini

RTI OLICAR Gestione S.r.l. / Enel Si S.r.l.

c.a. Tonino Fratini
Andrea Monti
Alessandro Bona

Roma, 11/01/2018

OGGETTO : NOTE INTEGRATIVE PIANO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ASL RIETI

Con riferimento alla nota della ASL Rieti prot. 61073 del 30/11/2017 ed all'incontro tenutosi in data 22/12/2017 presso la sede OLICAR di Roma, di seguito si riportano le note integrative, relative alle richieste di chiarimento avanzate dalla stessa ASL Rieti in merito al Piano di Riqualificazione Energetica, previsto nel Contratto di appalto "Multiservizio Tecnologico e Fornitura Vettori Energetici agli immobili di proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio"

MAGLIANO SABINA – CASA DELLA SALUTE

Intervento 1 – Fotovoltaico

Per quanto riguarda il prezzo unitario applicato (2.000,00 €/kWp), è stata operata una riduzione del 29,51% rispetto al prezzo parametrico, in quanto quest'ultimo, costruito sulla base del prezzario DEI II sem. 2014, risulta non confrontabile con gli attuali prezzi di mercato degli impianti fotovoltaici. Nelle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, il calcolo basato sui prezzi parametrici sarà sostituito con un computo metrico estimativo.

Intervento 2 – Lampade a LED

Per quanto riguarda la leggera differenza di importo dell'investimento, si precisa che la potenza riportata nel piano di riqualificazione è stata posta pari a 6,80 kW, mentre il software di calcolo ha considerato il valore effettivo, pari a 6,897 kW, come riportato nella scheda di calcolo.

L'intervento prevede la sostituzione della lampada.

Nei casi in cui la sostituzione della sola lampada non consenta di ottenere l'attuale livello di illuminamento, l'intervento comprenderà anche l'installazione di plafoniere aggiuntive fino al raggiungimento dell'attuale livello di illuminamento.

Qualora l'attuale livello di illuminamento fosse inferiore al quello previsto dalla normativa, sarà cura della ASL provvedere all'integrazione con plafoniere aggiuntive.

0

Intervento 3 – Regolazione del flusso luminoso

Per quanto riguarda la leggera differenza di importo dell'investimento, si precisa che la potenza riportata nel piano di riqualificazione è stata posta pari a 6,80 kW, mentre il software di calcolo ha considerato il valore effettivo, pari a 6,897 kW, come riportato nella scheda di calcolo.

Nei locali servizi igienici, magazzini, locali tecnici sarà adottato un sistema di accensione ON/OFF comandato da un sensore di presenza, mentre nelle altre stanze, incluse le degenze, e nei connettivi è prevista una dimmerazione delle lampade comandata da sensori di illuminamento.

Intervento 4 – Termoregolazione con valvole termostatiche

L'energia primaria su cui è stato calcolato l'intervento, ed il conseguente risparmio è stato ottenuto nel seguente modo:

1.474.665 kWh -	(Consumo di metano totale – dato a base di gara)
0 kWh -	(Risparmio stimato con interventi di 1° e 2° livello)
37.887 kWh -	(Consumo stimato di metano per ACS)
0 kWh =	(Consumo stimato di metano UTA dopo intervento di 1° livello)
1.436.778 kWh	(Consumo stimato metano per riscaldamento con terminali ambiente, assimilati a radiatori)

Si è poi ipotizzata una densità di terminali in misura di **50 m²/rad**

Considerata una superficie utile totale di 11.009 m² (dato fornito con la documentazione di gara), ne risulta un numero di terminali pari a **220**.

Il risparmio stimato con l'adozione di valvole termostatiche, o altri dispositivi di termoregolazione che tengano conto della temperatura ambiente, è stato calcolato sulla base della norma UNI TS 11300-2, come differenza del rendimento di regolazione tra una situazione di assenza di regolazione (rendimento di regolazione 0,8) ed una situazione con termoregolazione mediante valvole termostatiche (rendimento di regolazione 0,98)

Il risparmio ottenuto **22,1 TEP/anno** è pari al **18,36%** se riferito al solo fabbisogno di energia primaria dovuto ai terminali ambiente, e del 17,9% se riferito al fabbisogno totale di energia primaria (123,67 TEP). Il risparmio ottenuto è pertanto indipendente dal numero di terminali di emissione.

Il costo totale dell'investimento è superiore a quello calcolato con il prezzo unitario parametrico, in quanto si è ipotizzato che il 10% dei terminali (radiatori o ventilconvettori) venga regolato mediante sistema elettronico a zone.

Intervento 5 – Trigenerazione

La verifica di fattibilità tecnica del progetto è già stata effettuata, mentre la definizione puntuale dei collegamenti con gli impianti esistenti sarà effettuata nelle successive fasi di progettazione.

P.O. S. CAMILLO DE' LELLIS

Intervento 1 - Fotovoltaico

Per quanto riguarda il prezzo unitario applicato (2.553,85 €/kWp), è stata operata una riduzione del 10% rispetto al prezzo parametrico, in quanto quest'ultimo, costruito sulla base del prezzo DEI II sem. 2014, risulta non confrontabile con gli attuali prezzi di mercato degli impianti fotovoltaici. Nelle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, il calcolo basato sui prezzi parametrici sarà sostituito con un computo metrico estimativo.

La suddetta riduzione risulta essere inferiore a quella adottata negli altri presidi, in quanto non si tratta di un semplice impianto su falda o tetto piano, ma occorre realizzare una sotto struttura in acciaio.

Le zone individuate nel piano di riqualificazione sono state ritenute idonee per l'ottenimento degli obiettivi in termini di TEP. Qualora, nelle successive fasi progettuali, dovessero emergere parziali ombreggiamenti, vista la disponibilità di altre aree già identificate come idonee, l'ubicazione dei pannelli potrà essere rimodulata.

Intervento 2 – Lampade a LED

Per quanto riguarda la leggera differenza di importo dell'investimento, si precisa che la potenza riportata nel piano di riqualificazione è stata posta pari a 91,7 kW, mentre il software di calcolo ha considerato il valore effettivo, pari a 91,784 kW, come riportato nella scheda di calcolo.

L'intervento prevede la sostituzione della lampada.

Nei casi in cui la sostituzione della sola lampada non consenta di ottenere l'attuale livello di illuminamento, l'intervento comprenderà anche l'installazione di plafoniere aggiuntive fino al raggiungimento dell'attuale livello di illuminamento.

Qualora l'attuale livello di illuminamento fosse inferiore al quello previsto dalla normativa, sarà cura della ASL provvedere all'integrazione con plafoniere aggiuntive.

Intervento 3 – Regolazione del flusso luminoso

Per quanto riguarda la scheda prezzo unitario, si conferma che è stata erroneamente inserita quella relativa all'intervento di sostituzione delle lampade con LED, mentre il calcolo dell'investimento è stato effettuato sulla base del prezzo unitario corretto, relativo quindi all'intervento di regolazione del flusso luminoso.

Nei locali servizi igienici, magazzini, locali tecnici sarà adottato un sistema di accensione ON/OFF comandato da un sensore di presenza, mentre nelle altre stanze, incluse le degenze, e nei connettivi è prevista una dimmerazione delle lampade comandata da sensori di illuminamento.

Intervento 4 – Termoregolazione con valvole termostatiche

L'energia primaria su cui è stato calcolato l'intervento, ed il conseguente risparmio è stato ottenuto nel seguente modo:

14.438.160 kWh -	(Consumo di metano totale – dato a base di gara)
813.122 kWh -	(Risparmio stimato con interventi di 1° e 2° livello)
695.808 kWh -	(Consumo stimato di metano per ACS)
<u>7.737.102 kWh =</u>	(Consumo stimato di metano UTA dopo intervento di 1° livello)
5.192.128 kWh	(Consumo stimato metano per riscaldamento con terminali ambiente, assimilati a radiatori)

Si è poi ipotizzata una densità di terminali in misura di **78 m²/rad**

Considerata una superficie utile totale di 54.320 m² (dato fornito con la documentazione di gara), ne risulta un numero di terminali pari a **696**.

Il risparmio stimato con l'adozione di valvole termostatiche, o altri dispositivi di termoregolazione che tengano conto della temperatura ambiente, è stato calcolato sulla base della norma UNI TS 11300-2, come differenza del rendimento di regolazione tra una situazione di assenza di regolazione (rendimento di regolazione 0,8) ed una situazione con termoregolazione mediante valvole termostatiche (rendimento di regolazione 0,98)

Il risparmio ottenuto **80 TEP/anno** è pari al **18,36%** se riferito al solo fabbisogno di energia primaria dovuto ai terminali ambiente, e del 6,6% se riferito al fabbisogno totale di energia primaria (1.210,84 TEP). Il risparmio ottenuto è pertanto indipendente dal numero di terminali di emissione.

Il costo totale dell'investimento è superiore a quello calcolato con il prezzo unitario parametrico, in quanto si è ipotizzato che il 10% dei terminali (radiatori o ventilconvettori) venga regolato mediante sistema elettronico a zone.

Intervento 5 – Doppi vetri

Per quanto riguarda la differenza tra l'importo riportato nel piano di riqualificazione e quello calcolato sulla base del prezzo unitario parametrico, si deve tenere conto che sui 1.114 mq di infissi su cui si prevede di intervenire, 300 mq riguardano la sostituzione dell'intero infisso e non solamente del vetro, quindi con un prezzo unitario superiore.

Per quanto riguarda le caratteristiche di trasmittanza, saranno installati vetri con valori di **1,3 W/m² K**, quindi inferiori ai valori limite previsti fino al 2021 (1,9 W/m² K) ed oltre il 2021 (1,4 W/m² K) per gli edifici ricadenti nella zona climatica E (DM 26/06/2015 – Requisiti minimi).

Intervento 6 - Recupero calore passivo unità di trattamento aria

Nella fase preliminare sono state individuate n.4 UTA prive di recupero del calore su cui intervenire, per un totale di 44.900 m³/h di portata di aria. Nelle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, in accordo con la ASL, saranno individuate con precisione le UTA su cui effettivamente effettuare l'intervento,

e

tenuto conto che le UTA complessivamente installate presso l'ospedale sono 28, per una portata di aria notevolmente superiore a quella considerata.

Il prezzo unitario dell'intervento è stato incrementato del 30% rispetto al prezzo parametrico, per tenere conto degli oneri aggiuntivi per l'installazione dei recuperatori di calore in alcune UTA interne.

Per quanto riguarda il calcolo del risparmio ottenibile con l'intervento di installazione dei recuperatori di calore passivi sulle UTA, per il calcolo del fabbisogno di energia, relativo al solo periodo invernale (4.080 ore), si è tenuto conto delle condizioni climatiche invernali medie di Rieti (7°C e 80% UR) e di quelle dell'aria in uscita dalle UTA (20°C e 35% UR), nonché del rendimento del sistema edificio-impianto (0,79).

Si è poi tenuto conto dell'efficienza del recuperatore di calore, posta pari al 55%.

Intervento 7 – Scambiatori di recupero di calore su fumi scarico caldaie, intercooler cogeneratore

L'intervento nel suo complesso (recupero del calore dai fumi e pompa di calore elettrica) riportato nel Piano di Riqualificazione rispecchia sostanzialmente quanto proposto in fase di gara che risulta compatibile con i livelli di temperatura di funzionamento esistenti.

Successive considerazioni sull'ottimizzazione tecnica dell'intervento, effettuate anche a seguito della riunione del 22/12/2017, suggeriscono una rivisitazione della proposta tecnica, che prevede la sostituzione dei generatori ad acqua calda tradizionali con l'installazione di nuove caldaie a condensazione, in luogo dell'installazione dei recuperatori di calore.

Per quanto riguarda invece il risparmio energetico ottenibile, i valori proposti sono attendibili, in quanto nel piano di riqualificazione era stata già utilizzata, per analogia, la scheda standard dei generatori a condensazione (scheda 26/T Del. EEN 9/11).

Le caldaie a condensazione sono state considerate con temperatura di esercizio di 60°C e ΔT 10°C, quindi in condizioni compatibili sia con impianti a radiatori che con impianti a ventilconvettori e/o UTA.

Per quanto riguarda l'importo dell'intervento di recupero del calore, è stato applicato il prezzo parametrico relativo alle caldaie a condensazione, maggiorato del 10% per tenere conto della complessità dell'installazione e di eventuali lavori di modifica della rete di distribuzione.

Intervento 8 – Pompa di calore elettrica

In riferimento a quanto già espresso per l'intervento 7, cui questo è strettamente connesso, si specifica che, sempre con l'obiettivo di ottenere un'ottimizzazione tecnica dell'intervento nella sua globalità, si prevede di installare una pompa di calore in prossimità delle sottocentrali termiche da cui vengono derivati i circuiti a bassa temperatura (zone alimentate con fan-coil) che verranno allacciati a tale pompa di calore.

Il risparmio energetico relativo alle pompe di calore è stato calcolato considerando una temperatura di mandata di 55°C e delle condizioni climatiche invernali di Rieti.

6

POLIAMBULATORIO DI ANTRODOCO

Intervento 1 – Termoregolazione con valvole termostatiche

L'energia primaria su cui è stato calcolato l'intervento, ed il conseguente risparmio è stato ottenuto nel seguente modo:

167.718 kWh -	(Consumo di metano totale – dato a base di gara)
0 kWh -	(Risparmio stimato con interventi di 1° e 2° livello)
761 kWh -	(Consumo stimato di metano per ACS)
0 kWh =	(Consumo stimato di metano UTA dopo intervento di 1° livello)
166.957 kWh	(Consumo stimato metano per riscaldamento con terminali ambiente, assimilati a radiatori)

Si è poi ipotizzata una densità di terminali in misura di **40 m²/rad**

Considerata una superficie utile totale di 1.376 m² (dato fornito con la documentazione di gara), ne risulta un numero di terminali pari a **35**.

Il risparmio stimato con l'adozione di valvole termostatiche, o altri dispositivi di termoregolazione che tengano conto della temperatura ambiente, è stato calcolato sulla base della norma UNI TS 11300-2, come differenza del rendimento di regolazione tra una situazione di assenza di regolazione (rendimento di regolazione 0,8) ed una situazione con termoregolazione mediante valvole termostatiche (rendimento di regolazione 0,98)

Il risparmio ottenuto **2,6 TEP/anno** è pari al **18,36%** se riferito al solo fabbisogno di energia primaria dovuto ai terminali ambiente, e del 18,48% se riferito al fabbisogno totale di energia primaria (14,07 TEP). Il risparmio ottenuto è pertanto indipendente dal numero di terminali di emissione.

Intervento 2 – Pompa di calore ad assorbimento a gas

Per quanto riguarda la potenza installata, essa è stata calcolata sulla base dei consumi di metano nel seguente modo:

167.718 kWh -	(Consumo di metano totale – dato a base di gara)
30.666 kWh -	(Risparmio stimato con interventi di 1°, 2°, 3° e 4° livello)
761 kWh -	(Consumo stimato di metano per ACS)
136.291 kWh	(Consumo stimato metano per riscaldamento)

Su è poi tenuto conto del rendimento delle attuali caldaie, posto pari a 0,80; ne risulta che il fabbisogno termico utile del generatore di calore è pari a $136.291 \cdot 0,80 = 109.033$ kWh/anno.

Considerando le ore di riscaldamento dichiarate nei documenti posti a base di gara (1.920), ne risulta una potenza media di **57 kW**.

E' stato poi applicato un coefficiente di maggiorazione del 125%, per tenere conto della ridondanza necessaria a garantire la continuità di servizio e del fatto che ciascun modulo GAHP ha una potenza fissa di 32 kW; di conseguenza la potenza delle PdC da installare sarà pari a **128 kW**, corrispondente a 4 moduli.

Per quanto riguarda la compatibilità delle GAHP con l'impianto a radiatori, si prevede di installare la versione ad alta temperatura. I calcoli di risparmio energetico sono stati effettuati considerando le condizioni climatiche esterne di Antrdoco ed una temperatura di mandata di 60°C, compatibile con l'impianto a radiatori: in tali condizioni il rendimento (GUE) è pari ad **1,291**.

La maggiorazione di 90 €/kW tiene conto delle opere di smantellamento dell'attuale caldaia e di opere edili necessarie all'installazione delle PdC.

POLIAMBULATORIO DI POGGIO MOIANO

Intervento 1 – Termoregolazione con valvole termostatiche

L'energia primaria su cui è stato calcolato l'intervento, ed il conseguente risparmio è stato ottenuto nel seguente modo:

150.607 kWh -	(Consumo di metano totale – dato a base di gara)
0 kWh -	(Risparmio stimato con interventi di 1° e 2° livello)
0 kWh -	(Consumo stimato di metano per ACS)
0 kWh =	(Consumo stimato di metano UTA dopo intervento di 1° livello)
150.607 kWh	(Consumo stimato metano per riscaldamento con terminali ambiente, assimilati a radiatori)

Si è poi ipotizzata una densità di terminali in misura di **40 m²/rad**

Considerata una superficie utile totale di 700 m² (dato fornito con la documentazione di gara), ne risulta un numero di terminali pari a **18**. Bisogna inoltre considerare che il poliambulatorio è dotato di un'unità di trattamento aria, la quale sarà inclusa nell'intervento di termoregolazione.

Il risparmio stimato con l'adozione di valvole termostatiche, o altri dispositivi di termoregolazione che tengano conto della temperatura ambiente, è stato calcolato sulla base della norma UNI TS 11300-2, come differenza del rendimento di regolazione tra una situazione di assenza di regolazione (rendimento di regolazione 0,8) ed una situazione con termoregolazione mediante valvole termostatiche (rendimento di regolazione 0,98)

Il risparmio ottenuto **2,3 TEP/anno** è pari al **18,36%** se riferito al solo fabbisogno di energia primaria dovuto ai terminali ambiente, e del 18,36% se riferito al fabbisogno totale di energia primaria (12,63 TEP). Il risparmio ottenuto è pertanto indipendente dal numero di terminali di emissione, anche per effetto del risparmio ottenuto sulla regolazione dell'unità di trattamento aria in funzione della temperatura ambiente.

Intervento 2 – Pompa di calore ad assorbimento a gas

Per quanto riguarda la potenza installata, essa è stata calcolata sulla base dei consumi di metano nel seguente modo:

150.607 kWh -	(Consumo di metano totale – dato a base di gara)
27.663 kWh -	(Risparmio stimato con interventi di 1°, 2°, 3° e 4° livello)
0 kWh -	(Consumo stimato di metano per ACS)
122.944 kWh	(Consumo stimato metano per riscaldamento)

Su è poi tenuto conto del rendimento delle attuali caldaie, posto pari a 0,80; ne risulta che il fabbisogno termico utile del generatore di calore è pari a $122.944 \times 0,80 = 98.355$ kWh/anno.

Considerando le ore di riscaldamento dichiarate nei documenti posti a base di gara (1.920), ne risulta una potenza media di **51 kW**.

E' stato poi applicato un coefficiente di maggiorazione del 155%, per tenere conto della ridondanza necessaria a garantire la continuità di servizio e del fatto che ciascun modulo GAHP ha una potenza fissa di 32 kW; di conseguenza la potenza delle PdC da installare sarà pari a **128 kW**, corrispondente a 4 moduli.

Per quanto riguarda la compatibilità delle GAHP con l'impianto a radiatori, si prevede di installare la versione ad alta temperatura. I calcoli di risparmio energetico sono stati effettuati considerando le condizioni climatiche esterne di Antrodoto ed una temperatura di mandata di 60°C, compatibile con l'impianto a radiatori: in tali condizioni il rendimento (GUE) è pari ad **1,291**.

La maggiorazione di 10 €/kW rispetto al prezzo parametrico tiene conto dello smantellamento della caldaia attuale.

POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO

Intervento 1 – Termoregolazione con valvole termostatiche

L'energia primaria su cui è stato calcolato l'intervento, ed il conseguente risparmio è stato ottenuto nel seguente modo:

578.796 kWh -	(Consumo di metano totale – dato a base di gara)
0 kWh -	(Risparmio stimato con interventi di 1° e 2° livello)
2.484 kWh -	(Consumo stimato di metano per ACS)
318.322 kWh =	(Consumo stimato di metano UTA dopo intervento di 1° livello)
257.990 kWh	(Consumo stimato metano per riscaldamento con terminali ambiente, assimilati a radiatori)

Si è poi ipotizzata una densità di terminali in misura di **40 m²/rad**

Considerata una superficie utile totale di 3.979 m² (dato fornito con la documentazione di gara), ne risulta un numero di terminali pari a **100**.

Il risparmio stimato con l'adozione di valvole termostatiche, o altri dispositivi di termoregolazione che tengano conto della temperatura ambiente, è stato calcolato sulla base della norma UNI TS 11300-2, come differenza del rendimento di regolazione tra una situazione di assenza di regolazione (rendimento di regolazione 0,8) ed una situazione con termoregolazione mediante valvole termostatiche (rendimento di regolazione 0,98)

Il risparmio ottenuto **4,0 TEP/anno** è pari al **18,36%** se riferito al solo fabbisogno di energia primaria dovuto ai terminali ambiente, e del 8,24% se riferito al fabbisogno totale di energia primaria (48,54 TEP). Il risparmio ottenuto è pertanto indipendente dal numero di terminali di emissione.

Intervento 2 – Pompa di calore elettrica

Per quanto riguarda la leggera differenza di importo dell'investimento, si precisa che la potenza riportata nel piano di riqualificazione è stata arrotondata a 100 kW, mentre il software di calcolo ha considerato il valore effettivo, pari a 99,5021 kW.

Per quanto riguarda la potenza installata (100 kW), essa è stata calcolata sulla base di consumi di metano dichiarati nei documenti di gara, rispetto ai quali il 39% del fabbisogno termico per il riscaldamento sarà soddisfatto dalla PdC.

Per quanto riguarda la possibilità di utilizzo del calore a bassa temperatura e la compatibilità con la rete di distribuzione e con le caldaie ad alta temperatura, eventuali modifiche all'impianto di distribuzione saranno individuate nelle successive fasi di progettazione.

Intervento 3 – Microcogenerazione

Per quanto riguarda la potenza del micro cogeneratore, analogamente a quanto esposto a proposito della pompa di calore, il calcolo è stato effettuato sulla base del fabbisogno termico per riscaldamento derivante dai consumi di metano dichiarati nella documentazione posta a base di gara, rispetto al quale la potenza termica del micro cogeneratore è sufficiente a soddisfarne circa il 32%.

Per quanto riguarda l'ubicazione del microcogeneratore sarà installato in area esterna in prossimità della centrale termica a seguito dell'attuale indisponibilità del locale precedentemente individuato.

EX OSPEDALE PSICHIATRICO

Intervento 1 – Fotovoltaico

Per quanto riguarda il prezzo unitario applicato (2.000,00 €/kWp), è stata operata una riduzione del 29,51% rispetto al prezzo parametrico, in quanto quest'ultimo, costruito sulla base del prezzario DEI II sem. 2014, risulta non confrontabile con gli attuali prezzi di mercato degli impianti fotovoltaici. Nelle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, il calcolo basato sui prezzi parametrici sarà sostituito con un computo metrico estimativo.

C

L'ubicazione sul Blocco 7 risulta ottimale dal punto di vista della producibilità dell'impianto. Eventuali criticità che richiedessero uno spostamento dovranno essere comunicateci dalla Asl unitamente ad un'area alternativa ed equivalente a quella individuata.

Intervento 2 – Lampade a LED

Per quanto riguarda la leggera differenza di importo dell'investimento, si precisa che la potenza riportata nel piano di riqualificazione è stata posta pari a 29,4 kW, mentre il software di calcolo ha considerato il valore effettivo, pari a 29,459 kW, come riportato nella scheda di calcolo.

L'intervento prevede la sostituzione della lampada.

Nei casi in cui la sostituzione della sola lampada non consenta di ottenere l'attuale livello di illuminamento, l'intervento comprenderà anche l'installazione di plafoniere aggiuntive fino al raggiungimento dell'attuale livello di illuminamento.

Qualora l'attuale livello di illuminamento fosse inferiore al quello previsto dalla normativa, sarà cura della ASL provvedere all'integrazione con plafoniere aggiuntive.

Per quanto riguarda l'estensione dell'intervento, nel Piano di Riqualificazione è stato precisato che esso interesserà i blocchi 1, 2, 3, 4 e 5.

Intervento 3 – Regolazione flusso luminoso

Per quanto riguarda la scheda prezzo unitario, si conferma che è stata erroneamente inserita quella relativa all'intervento di sostituzione delle lampade con LED, mentre il calcolo dell'investimento è stato effettuato sulla base del prezzo unitario corretto, relativo quindi all'intervento di regolazione del flusso luminoso.

Nei locali servizi igienici, magazzini, locali tecnici sarà adottato un sistema di accensione ON/OFF comandato da un sensore di presenza, mentre nelle altre stanze e nei connettivi è prevista una dimmerazione delle lampade comandata da sensori di illuminamento.

Intervento 4 – Caldaie a condensazione in sostituzione dell'intervento di recupero termico sulle caldaie esistenti

In riferimento all'intervento 40-07-05 per il quale sono state proposte due soluzioni alternative (1. Caldaie – Scambiatori per recupero di calore; 2. Caldaie a condensazione) si prende atto che la Asl ha selezionato l'intervento denominato "Caldaie a condensazione" il quale prevede la sostituzione dei generatori tradizionali con caldaie a condensazione.

La leggera differenza di prezzo è dovuta al fatto che la potenza delle caldaie, riportata nel Piano di Riqualificazione, è stata arrotondata a 825 kW, mentre la potenza utilizzata per il calcolo dell'investimento, ottenuta dal fabbisogno termico maggiorato del 100% è di 826,73 kW.

Nella successiva fase di progettazione definitiva saranno individuate le modalità di connessione con gli impianti esistenti.

0

Intervento 5 – Solare termico

Per quanto riguarda il prezzo unitario dell'intervento, come risulta dalla scheda di costo dell'intervento, esso è riferito alla superficie dei pannelli, quindi il costo dell'intervento è corretto.

Nelle successive fasi di progettazione saranno individuate le modalità di connessione con gli impianti esistenti.

Intervento 6 – Trigenerazione

Preso atto che la Asl di Rieti ha selezionato l'intervento denominato "Caldaie a condensazione" il quale prevede la sostituzione dei generatori tradizionali con caldaie a condensazione, in alternativa alla realizzazione di una centrale unica con rete di teleriscaldamento, l'intervento viene rimodulato nel seguente modo: il cogeneratore e l'assorbitore, con la relativa torre evaporativa, verranno installati in corrispondenza dell'edificio 1, in cui attualmente è presente un gruppo da circa 150 kWf.

DISTRETTO VIALE MATTEUCCI

Intervento 1 – Termoregolazione con valvole termostatiche

L'energia primaria su cui è stato calcolato l'intervento, ed il conseguente risparmio è stato ottenuto nel seguente modo:

755.539 kWh -	(Consumo di metano totale – dato a base di gara)
0 kWh -	(Risparmio stimato con interventi di 1° e 2° livello)
15.952 kWh -	(Consumo stimato di metano per ACS)
0 kWh =	(Consumo stimato di metano UTA dopo intervento di 1° livello)
739.587 kWh	(Consumo stimato metano per riscaldamento con terminali ambiente, assimilati a radiatori)

Si è poi ipotizzata una densità di terminali in misura di **40 m²/rad**

Considerata una superficie utile totale di 7.088 m² (dato fornito con la documentazione di gara), ne risulta un numero di terminali pari a **178**.

Il risparmio stimato con l'adozione di valvole termostatiche, o altri dispositivi di termoregolazione che tengano conto della temperatura ambiente, è stato calcolato sulla base della norma UNI TS 11300-2, come differenza del rendimento di regolazione tra una situazione di assenza di regolazione (rendimento di regolazione 0,8) ed una situazione con termoregolazione mediante valvole termostatiche (rendimento di regolazione 0,98)

Il risparmio ottenuto **11,4 TEP/anno** è pari al **18,36%** se riferito al solo fabbisogno di energia primaria dovuto ai terminali ambiente, e del 17,99% se riferito al fabbisogno totale di energia primaria (63,36 TEP). Il risparmio ottenuto è pertanto indipendente dal numero di terminali di emissione.

0

Intervento 2 – Caldaia a condensazione

Il risparmio è stato calcolato considerando la temperatura di mandata della caldaia a 60°C, con il ritorno a 50°C ($\Delta T=10^\circ\text{C}$), quindi con una quota di condensazione. Tali temperature sono compatibili con l'impianto a radiatori.

Per quanto riguarda la leggera differenza di importo dell'investimento, si precisa che la potenza riportata nel piano di riqualificazione è stata arrotondata a 350 kW (importo totale €73.118,50), mentre il software di calcolo ha considerato il valore effettivo, pari a 349,4 kW (importo totale € 72.993,25).

Intervento 3 – Microcogenerazione

Per il calcolo del risparmio è stato utilizzato un numero di ore di funzionamento pari a 3.500 ore/anno, quindi prevalentemente nel periodo invernale.

Per quanto riguarda l'idoneità del luogo di installazione, si è presa in considerazione la centrale termica, in cui le attuali caldaie saranno sostituite con un generatore modulare a condensazione da 350 kW (portata termica circa 368 kW), che avrà un ingombro decisamente inferiore. Il cogeneratore avrà una portata termica di circa 164 kW.

In totale, la portata termica dei generatori installati (caldaia + cogeneratore) sarà di 532 kW, quindi compatibile con l'altezza del locale, che è di 2,64 m, nel quale si possono installare fino a 580 kW, in base al DM 12/04/1996.

Per quanto riguarda il livello di rumorosità del microcogeneratore, facendo riferimento alla scheda tecnica dell'ASIN XRGI, si ha un valore di 49 dB(A) ad 1 metro, quindi assolutamente compatibile con il tipo di installazione previsto.

PRESIDI TERRITORIO ASL RIETI

Gli interventi di seguito elencati verranno implementati su un numero di fabbricati tali da raggiungere le potenze indicate ed i relativi risparmi.

Nella selezione dei fabbricati verrà data priorità a quelli di proprietà dell'azienda sanitaria, in accordo con la stessa.

Intervento 1 – Termoregolazione con valvole termostatiche

L'energia primaria su cui è stato calcolato l'intervento, ed il conseguente risparmio è stato ottenuto nel seguente modo:

1.655.555 kWh -	(Consumo di metano totale – dato a base di gara)
0 kWh -	(Risparmio stimato con interventi di 1° e 2° livello)
32.084 kWh -	(Consumo stimato di metano per ACS)
0 kWh =	(Consumo stimato di metano UTA dopo intervento di 1° livello)
1.623.471 kWh	(Consumo stimato metano per riscaldamento con terminali ambiente, assimilati a radiatori)

[Handwritten signature]

Si è poi ipotizzata una densità di terminali in misura di **14 m²/rad**

Considerata una superficie utile totale di 9.197 m² (dato fornito con la documentazione di gara), ne risulta un numero di terminali pari a **657**.

Il risparmio stimato con l'adozione di valvole termostatiche, o altri dispositivi di termoregolazione che tengano conto della temperatura ambiente, è stato calcolato sulla base della norma UNI TS 11300-2, come differenza del rendimento di regolazione tra una situazione di assenza di regolazione (rendimento di regolazione 0,8) ed una situazione con termoregolazione mediante valvole termostatiche (rendimento di regolazione 0,98)

Il risparmio ottenuto **25 TEP/anno** è pari al **18,36%** se riferito al solo fabbisogno di energia primaria dovuto ai terminali ambiente, e del 18,0% se riferito al fabbisogno totale di energia primaria (138,84 TEP). Il risparmio ottenuto è pertanto indipendente dal numero di terminali di emissione.

Il costo totale dell'investimento è superiore a quello calcolato con il prezzo unitario parametrico, in quanto si è ipotizzato che il 10% dei terminali (radiatori o ventilconvettori) venga regolato mediante sistema elettronico a zone.

Intervento 2 – Caldaia a condensazione

Per quanto riguarda la leggera differenza di importo dell'investimento, si precisa che la potenza riportata nel piano di riqualificazione è stata arrotondata a 168 kW, mentre il software di calcolo ha considerato il valore effettivo, pari a 168,2898 kW.

Il risparmio è stato calcolato considerando la temperatura di mandata della caldaia a 60°C, con il ritorno a 50°C ($\Delta T=10^\circ\text{C}$), quindi con una quota di condensazione. Tali temperature sono compatibili con l'impianto a radiatori.

Intervento 3 – Pompa di calore ad assorbimento a gas

Per quanto riguarda la leggera differenza di importo dell'investimento, si precisa che la potenza riportata nel piano di riqualificazione è stata arrotondata a 210 kW, mentre il software di calcolo ha considerato il valore effettivo, pari a 210,3623 kW.

Per quanto riguarda la scheda di calcolo del prezzo parametrico, confermiamo che è stata erroneamente riportata quella relativa alle caldaie a condensazione, che pertanto non va considerata.

Intervento 4 – Lampade a LED

Per quanto riguarda la leggera differenza di importo dell'investimento, si precisa che la potenza riportata nel piano di riqualificazione è stata posta pari a 24,9 kW, mentre il software di calcolo ha considerato il valore effettivo, pari a 24,895 kW, come riportato nella scheda di calcolo.

L'intervento prevede la sostituzione della lampada.

9


Nei casi in cui la sostituzione della sola lampada non consenta di ottenere l'attuale livello di illuminamento, l'intervento comprenderà anche l'installazione di plafoniere aggiuntive fino al raggiungimento dell'attuale livello di illuminamento.

Qualora l'attuale livello di illuminamento fosse inferiore al quello previsto dalla normativa, sarà cura della ASL provvedere all'integrazione con plafoniere aggiuntive.

Intervento 5 – Regolazione del flusso luminoso

Nei locali servizi igienici, magazzini, locali tecnici sarà adottato un sistema di accensione ON/OFF comandato da un sensore di presenza, mentre nelle altre stanze e nei connettivi è prevista una dimmerazione delle lampade comandata da sensori di illuminamento.

ENGIS
Engineering Services S.r.l.



AUSL RIETI

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESENTATO DALLA OLICAR GESTIONE SRL NELL'AMBITO DEL MULTISERVIZIO TECNOLOGICO E FORNITURA DI VETTORI ENERGETICI AGLI IMMOBILI IN PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI, DEGLI OSPEDALI CLASSIFICATI E DEGLI ISTITUTI SCIENTIFICI UBICATI NELLA REGIONE LAZIO

I sottoscritti :

- DEC Geom. Antonio Beccarini,
- Energy Manager P.I. Domenico Di Giuliani
- Ing. Giovanni Martinazzoli consulente ASL

a seguito dell'incarico per la verifica del piano di cui in oggetto da parte del RUP ing. Roberto Campogiani ~~DEC~~, esaminata la documentazione presentata dall'impresa OLICAR emissione gennaio 2017 Rev3 e la nota integrativa ricevuta dalla stessa in data 12.01.2018 in risposta alla ns richiesta di chiarimenti del 18.12.2017 prot.63606 esprimono **parere favorevole all'approvazione** del piano di efficientamento e della documentazione integrativa quale parte integrante dello stesso.

Rieti 31.1.2018

Antonio Beccarini

Domenico Di Giuliani

Giovanni Martinazzoli

