

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

**Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari**  
(Decreto Presidente Regione Lazio n.T00043 del 24/05/2023)  
**Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 26/05/2023**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**STRUTTURA PROPONENTE**

**UOC TECNICO PATRIMONIALE**

Oggetto: Lavori di ristrutturazione e potenziamento tecnologico dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti ex. art.20 della L. n. 67/88 – finanziamento 2° fase – scheda n. 118 – D.G.R. 1054 del 17/07/2001 - CUP 13I05000020001.

Presa d'atto della Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico costituito ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida, approvate con D.M. del 17 gennaio 2022, n. 12.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 12/12/2023 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente: Ing. Della Vedova Daniele

Data 12/12/2023 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 202020101,101020301,901020101

Autorizzazione: PROV. 601 AUT. 43.11/2023 E AUT. 58/2023

Data 13/12/2023 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 13/12/2023 Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Angelo Barbato

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 13/12/2023 Firmato elettronicamente da Barbato Angelo

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di ristrutturazione e potenziamento tecnologico dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti ex. art.20 della L. n. 67/88 – finanziamento 2° fase – scheda n. 118 – D.G.R. 1054 del 17/07/2001 - CUP 13I05000020001.  
Presenza d'atto della Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico costituito ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida, approvate con D.M. del 17 gennaio 2022, n. 12.

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di ristrutturazione e potenziamento tecnologico dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti ex. art.20 della L. n. 67/88 – finanziamento 2° fase – scheda n. 118 – D.G.R. 1054 del 17/07/2001 - CUP 13I05000020001.  
Presa d'atto della Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico costituito ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida, approvate con D.M. del 17 gennaio 2022, n. 12.

**IL RESPONSABILE DELLA  
UOC TECNICO PATRIMONIALE**

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 1014 del 15.04.1994 è stato approvato il Piano decennale in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/88 suddivisa in due fasi;
- con D.G.R. 1054 del 17/07/2001 – Rimodulazione Accordo di Programma per il 2001 – la Regione Lazio ha assegnato a quest'Azienda un finanziamento per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione e potenziamento dell'Ospedale "San Camillo de Lellis" di Rieti – 2° fase ex art. 20 L. 67/88 – scheda 118, per un importo complessivo pari ad € 14.667.375,93;
- con atto deliberativo n. 348/D.G. del 14.12.2005 e, successivamente alla conformazione alle prescrizioni del Nucleo di Valutazione Regionale, con atto deliberativo n. 371/D.G. del 20.04.2006 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'Ospedale di Rieti ed il relativo quadro economico di progetto per un importo totale dell'intervento di € 14.667.375,93;
- con Determinazione regionale n. D1868/07 è stato approvato dai competenti uffici della Regione Lazio il progetto esecutivo dell'intervento e con successivo Decreto Dirigenziale del 27.06.2007 del Ministero della Salute è stata comunicata l'ammissione al finanziamento dell'intervento in oggetto;
- con Deliberazione aziendale n.167/D.G. del 15/02/2007, è stata indetta una procedura di gara ristretta ai sensi dell'art.55 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e potenziamento tecnologico dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti – finanziamento ex. art.20 della L. n. 67/88 – 2° fase, per un importo di gara di € 9.890.808,58 ed oneri di sicurezza per € 367.223,28 oltre IVA da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in esito all'esperimento della suddetta procedura di gara è risultata aggiudicataria la Costituenda A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa (mandataria) e RI.EL.CO. Impianti Srl (mandante) con un punteggio globale di 87,05 e un ribasso d'asta del 5,45%;
- con Deliberazione n. 404/D.G. del 08/04/2008 è stato perfezionato l'affidamento dei lavori in favore dell'aggiudicataria A.T.I. Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa/RI.EL.CO. Impianti Srl;
- il contratto di appalto è stato stipulato in data 23/06/2008 per un importo di € 9.718.982,79 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 367.223,28, al netto del ribasso d'asta offerto;
- con Deliberazione n.1180 del 13/10/2016 si è preso atto dell'affitto a titolo oneroso del ramo d'Azienda da parte della CCC Società Cooperativa nei confronti del Consorzio Integra società cooperativa;

PRESO ATTO che nel corso dell'esecuzione dei lavori:

- sono state approvate n. 3 Perizie di Variante in corso d'opera a seguito delle quali l'importo dei lavori oggetto dell'appalto è stato determinato, al netto del ribasso d'asta del 5,45%, in € 9.960.988,63 oltre IVA 10% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- sono stati emessi n. 56 Ordini di Servizio (O.D.S.) per impartire all'impresa disposizioni non previste nel progetto ed emerse nel corso dei lavori;

RILEVATO altresì che l'impresa ha formulato negli atti amministrativo contabili dell'appalto n. 5 riserve, legate alla sospensione dei lavori disposta dalla Direzione dei Lavori con ODS n° 55 del 2 agosto 2016 a seguito dell'accertamento di potenziale presenza di fibre di amianto in alcune pavimentazioni oggetto di rimozione nell'ambito dell'appalto;

VISTO l'art. 6 del d. l. 16 luglio 2020, n. 76 – convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 – come modificato per effetto dell'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di ristrutturazione e potenziamento tecnologico dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti ex. art.20 della L. n. 67/88 – finanziamento 2° fase – scheda n. 118 – D.G.R. 1054 del 17/07/2001 - CUP 13I05000020001.

Presa d'atto della Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico costituito ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida, approvate con D.M. del 17 gennaio 2022, n. 12.

2021, n. 108, ha previsto la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico per tutti gli appalti di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO che per le finalità e gli scopi di cui agli artt. 5 e 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 – come modificato per effetto dell'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108, le indicate norme prevedono che il Collegio Consultivo Tecnico debba essere costituito anche per gli appalti in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore delle predette disposizioni;

VISTO il Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante “Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2022;

DATO ATTO che ai sensi del citato quadro normativo quest'Azienda, con Deliberazione del Direttore Generale n. 468/2022 del 05.05.2022, ha disposto di procedere alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico composto da tre componenti di seguito indicati:

- La ASL di Rieti ha designato quale componente di propria scelta l'Avv. Nicola Marcone, con Studio in Roma, piazza dell'Orologio, n. 7;
- Il Consorzio Integra ha designato quale componente di propria elezione l'Avv. Paolo Carbone, con Studio in Roma, via Guido d'Arezzo, n. 28;
- Il terzo componente, con funzioni di Presidente, è stato designato dai due componenti di parte sulla base di una rosa di nominativi fornita dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti;

VISTO l'Atto Aggiuntivo, sottoscritto tra le parti in data 26.05.2023 dalla ASL ed in data 01.06.2023 dall'ATI con Consorzio Integra Soc. Coop. mandataria, con il quale si è inteso disciplinare alcuni aspetti relativi alla composizione e funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito anche solo “CCT” ndr) in coerenza con le citate linee guida;

PRESO ATTO che con Istanza trasmessa con nota prot. n. 44226 del 17.06.2023, firmata congiuntamente dalle controparti e dai rispettivi componenti designati, è stata presentata formale richiesta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti per l'indicazione di una rosa di tre nominativi di professionisti, in possesso di adeguata esperienza in materia di appalti di lavori pubblici, al fine di designare il Presidente del costituendo Collegio Consultivo Tecnico;

CONSIDERATO che con nota Prot.N. 0000539 del 21/06/2022 il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti ha comunicato i nominativi dei professionisti idonei a ricoprire tale ruolo tra i quali è stato individuato, in modo congiunto, l'Ing. Sandro Orlando;

PRESO ATTO che, ai sensi del paragrafo 3 delle Linee Guida (Allegato A al D.M. 12/2022) il Collegio Consultivo Tecnico si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente; entro i successivi quindici giorni dall'accettazione i componenti sottoscrivono un verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell'operatore economico affidatario dichiarando l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al punto 2.5 delle medesime Linee Guida;

DATO ATTO che con Verbale n. 1 del 30.09.2022, trasmesso con PEC acquisita al protocollo aziendale n. 67905 del 03.10.2022, il CCT si è formalmente costituito ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 3.1.2 delle “Linee Guida” e risulta così composto:

- Presidente: Ing. Sandro Orlando – Dirigente dell'A.T.O. n. 3;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di ristrutturazione e potenziamento tecnologico dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti ex. art.20 della L. n. 67/88 – finanziamento 2° fase – scheda n. 118 – D.G.R. 1054 del 17/07/2001 - CUP 13I05000020001. Presa d'atto della Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico costituito ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida, approvate con D.M. del 17 gennaio 2022, n. 12.

- Componente di parte ASL Rieti: Avv. Nicola Marccone;
- Componente di parte A.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop.: Avv. Paolo Carbone;

PRESO ATTO che con atto trasmesso a mezzo posta elettronica certificata del 28 marzo 2023 l'A.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop. ha trasmesso, al CCT ed alla controparte, i seguenti quesiti sui quali è chiamato ad esprimersi il CCT:

1. Quesito n. 1 – oggetto riserva n. 1 relativa al fermo dei lavori – importo complessivo di € 2.057.523,14;
2. Quesito n. 2 – oggetto riserva n. 3 relativa risarcimento del lucro cessante (perdita di chance) – importo € 1.025.753,42;

TENUTO CONTO che, a seguito della sopraggiunta ed improvvisa scomparsa dell'Ing. Antonino Germolè, quest'Azienda con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 433 del 19.10.2023 ha proceduto a nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativo all'intervento in oggetto l'Ing. Daniele Delle Vedova – nuovo Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale;

PRESO ATTO dei lavori svolti dal CCT di cui al Verbale n. 2 del 17.04.2023, Verbale n. 3 del 30.05.2023, Verbale n. 4 del 17.07.2023, Verbale n. 5 del 21.07.2023, Verbale n. 6 del 15.09.2023, Verbale n. 7 del 16.10.2023 e Verbale n. 8 del 23.10.2023, all'esito dei quali il Collegio ha dichiarato chiusa la fase istruttoria e ha assunto la decisione in merito;

VISTA la Determinazione n. 1 del 15.11.2023 (Allegato n. 1), resa dal Collegio Consultivo Tecnico definitivamente pronunziandosi con la partecipazione di tutti i suoi componenti nelle riunioni tenutesi il 23 ottobre 2023 ed il 15 novembre 2023, con la quale fra l'altro si è ritenuto:

- *“la riserva n. 1 oggetto del quesito n. 1 tempestiva, ammissibile e parzialmente fondata, nei limiti di cui in motivazione e che la ASL di Rieti debba corrispondere al Consorzio Integra, in proprio e quale mandatario delle Rielco Impianti s.r.l., la complessiva somma di € 352.591,20;*
- *infondata la riserva n. 3 oggetto del quesito n. 2 e, per l'effetto, dichiara infondato e respinge detto quesito n. 2 formulato dal Consorzio Integra, in proprio e quale mandatario delle Rielco Impianti s.r.l.”;*

DATO ATTO che secondo quanto concordato e stabilito all'art. 2 dell'Atto Aggiuntivo *“...le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico non assumano valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808 ter, attesa la volontà di non delegare a terzi la determinazione di atti rilevanti nell'economia del contratto e la volontà di non limitare l'eventuale contestazione delle determinazioni alle sole ipotesi previste dall'art. 808 ter, comma 2°, cod. proc. civ.”;*

CONSIDERATO che il paragrafo 5.1.5 delle Linee Guida di cui al D.M. n. 12/2022 prevede che: *“Nell'ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano, comunque, fermi gli effetti delle decisioni del CCT, previsti dall'art. 5 e dall'art. 6, comma 3, relativi alle conseguenze dell'osservanza o dell'inosservanza delle determinazioni del CCT in ordine alla responsabilità delle parti.”;*

RICHIAMATA la corrispondenza intercorsa (A.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop. note prot. n. 5642 del 22.11.2023 e n. 5813 del 30.11.2023 / ASL Rieti nota prot. n. 80726 del 28.11.2023) con la quale le parti hanno manifestato l'intenzione di aderire alla Determinazione n. 1 del CCT rinunciando espressamente ad ogni contestazione e pretesa riferita alle riserve dedotte avanti al CCT e oggetto della sua Determinazione;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di ristrutturazione e potenziamento tecnologico dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti ex. art.20 della L. n. 67/88 – finanziamento 2° fase – scheda n. 118 – D.G.R. 1054 del 17/07/2001 - CUP 13I05000020001. Presa d'atto della Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico costituito ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida, approvate con D.M. del 17 gennaio 2022, n. 12.

RILEVATO che il compenso del Collegio Consultivo Tecnico, determinato ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 7 delle citate Linee Guida approvate con D.M. n. 12/2022, verrà corrisposto secondo quanto concordato all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo ovvero: *"...ciascuna parte provveda a corrispondere al componente di propria scelta l'onorario, mentre l'onorario del presidente del Collegio Consultivo Tecnico sarà corrisposto da ciascuna parte in ragione della metà."*;

DATO ATTO che l'importo da corrispondere per il funzionamento del CCT è pari ad € 54.285,33 comprensivo di oneri previdenziali ed imposte di legge di cui:

- € 33.496,32 comprensivo di cassa forense 4% ed IVA 22% in favore dell'Avv. Nicola Marcone – componente di parte del CCT;
- € 20.789,01 comprensivo di contributi INPS gestione separata ed IRAP in favore dell'Ing. Sandro Orlando – 50% del compenso del Presidente del CCT;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii., i compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste;

RITENUTO pertanto alla luce di quanto sopra esposto:

- di prendere atto Determinazione n. 1 del 15.11.2023 (Allegato n. 1), resa dal Collegio Consultivo Tecnico;
- di corrispondere al Consorzio Integra, in proprio e quale mandatario della Rielco Impianti s.r.l., la complessiva somma di € 352.591,20 che sarà fatturata dalle società sulla base delle percentuali di partecipazione all'A.T.I.;
- di liquidare il compenso spettante al Collegio Consultivo Tecnico per l'importo complessivo di € 54.285,33 comprensivo di oneri previdenziali ed imposte di legge;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421";

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## PROPONE

1. DI PRENDERE ATTO della Determinazione n. 1 del 15.11.2023 (Allegato n. 1), resa dal Collegio Consultivo Tecnico relativamente ai quesiti n. 1 e n. 2 aventi ad oggetto le riserve n. 1 e n. 3 annotate sugli atti contabili dei lavori di ristrutturazione e potenziamento tecnologico dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti ex. art.20 della L. n. 67/88 – finanziamento 2° fase – scheda n. 118 – D.G.R. 1054 del 17/07/2001 – CUP 13I05000020001;
2. DI CORRISPONDERE, per gli effetti di tale determinazione, la somma complessiva di € 352.591,20 in favore del Consorzio Integra Soc. Coop., in proprio e quale mandatario della Ri.el.co Impianti S.r.l., che sarà fatturata dalle società sulla base delle percentuali di partecipazione all'A.T.I.;
3. DI LIQUIDARE il compenso spettante al Collegio Consultivo Tecnico per l'importo complessivo di € 54.285,33 comprensivo di oneri previdenziali ed imposte di legge di cui:
  - € 33.496,32 comprensivo di cassa forense 4% ed IVA 22% in favore dell'Avv. Nicola Marcone – compenso componente di parte del CCT;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di ristrutturazione e potenziamento tecnologico dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti ex. art.20 della L. n. 67/88 – finanziamento 2° fase – scheda n. 118 – D.G.R. 1054 del 17/07/2001 - CUP 13I05000020001.  
Presa d'atto della Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico costituito ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida, approvate con D.M. del 17 gennaio 2022, n. 12.

- € 20.789,01 comprensivo di contributi INPS gestione separata ed IRAP in favore dell'Ing. Sandro Orlando – pari al 50% del compenso del Presidente del CCT;
4. DI INCLUDERE la somma complessiva di € 352.591,20 esente IVA, da corrispondere all'A.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop. / Ri.el.co Impianti S.r.l. a titolo di indennizzo, nelle risorse di cui al conto 202020101 “fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” – esercizio 2023;
  5. DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 54.285,33 da corrispondere al Collegio Consultivo Tecnico trova copertura all'interno delle somme a disposizione del Quadro Economico di Progetto a valere sulle risorse di cui al conto patrimoniale n. 101020301 “fabbricati strumentali (indisponibili)” già impegnate con atto deliberativo n. 468/D.G. del 05.05.2022;
  6. DI PRENDERE ATTO che con scambio di corrispondenza (A.T.I. Consorzio Integra Soc. Coop. note prot. n. 5642 del 22.11.2023 e n. 5813 del 30.11.2023 / ASL Rieti nota prot. n. 80726 del 28.11.2023) le parti hanno manifestato l'intenzione di aderire alla Determinazione n. 1 del CCT rinunciando espressamente ad ogni contestazione e pretesa riferita alle riserve dedotte avanti al CCT e oggetto della sua Determinazione;
  7. DI INCLUDERE l'onere relativo all'IRAP per prestazioni occasionali, calcolata sul compenso spettante al Presidente del CCT, pari ad € 1.419,33 nel conto 901020101 “Irap relativa a collaboratori e personale assimilato” – esercizio 2023;
  8. DI DISPORRE l'invio del presente atto alla UOC Economico Finanziaria per gli adempimenti di liquidazione e pagamento degli importi sopraindicati;
  9. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

## DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di ristrutturazione e potenziamento tecnologico dell'Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti ex. art.20 della L. n. 67/88 – finanziamento 2° fase – scheda n. 118 – D.G.R. 1054 del 17/07/2001 - CUP 13I05000020001.  
Presenza d'atto della Determinazione n. 1 del Collegio Consultivo Tecnico costituito ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida, approvate con D.M. del 17 gennaio 2022, n. 12.

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Commissario Straordinario  
Dott. Mauro Maccari