

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n. 638/2025 del 17/03/2025

**STRUTTURA PROPONENTE**

*UOC TECNICO PATRIMONIALE*

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 14/03/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente.: Ing. Della Vedova Daniele

Data 14/03/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 101.8/2024 E AUT. 101/2025

Data 14/03/2025 Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti –  
Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.  
Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l'adozione degli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno, di cui all'allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

### ***IL RESPONSABILE DELLA***

#### ***UOC TECNICO PATRIMONIALE***

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 09.10.2023, è stato approvato il Piano degli Interventi della Regione Lazio per il Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025, per l'importo complessivo di € 155.000.000,00, interamente a valere sulla quota statale delle risorse di cui all'art. 20 Legge n. 67/88 assegnate alla Regione;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 18.01.2024, la Regione Lazio ha proceduto ad assegnare ai Soggetti Attuatori le risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano degli interventi di cui alla DGR 622/2023 nel quale risulta incluso l'intervento di competenza di questa ASL – ID: 210 – Importo € 7.119.920,00 – CUP: I12C23000820001;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 484 del 07/11/2023 quest'Azienda ha nominato l'Ing. Daniele Della Vedova quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), con i compiti di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023;
- con atto deliberativo n. 110/C.S./2024 del 06.02.2024 quest'Azienda ha preso atto della D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 avente ad oggetto: "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 – Assegnazione di risorse agli Enti del SSR per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR 622/2023 ed approvazione dello Schema di Convenzione con la Società Giubileo 2025" Scheda Intervento ID: 210 – Importo € 7.119.920,00 – CUP: I12C23000820001;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 - CUP: I12C23000820001. Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

VISTO che, in considerazione della specificità realizzativa dell’intervento di competenza ed al fine di contingentare i tempi di realizzazione, il RUP ha ritenuto opportuno suddividere l’opera in quattro sub-interventi di seguito rappresentati:

1. Radiologia del Pronto Soccorso - ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia;
2. UOC Diagnostica per immagini - riorganizzazione e potenziamento della diagnostica per immagini e della rete delle emergenze mediante l’installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati;
3. Blocco operatorio - realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica (emodinamica) mediante riconversione delle sale operatorie n. 7 e n. 8 per il potenziamento della cardiologia e della rete delle emergenze del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti;
4. Nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. “S. Camillo de Lellis” di Rieti;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito per brevità anche solo “Codice” n.d.r.);

RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario Straordinario per il Giubileo 2025 Rep. n. 5 Prot. 282 del 23 gennaio 2024 recante “Semplificazione procedure amministrative interventi dell’Ambito Sanità”;

VISTA la Convenzione, vistata in data 04/03/2024, stipulata tra la Giubileo 2025 S.p.A., la Regione Lazio (“Amministrazione Proponente”) e l’ASL di Rieti (“Soggetto Attuatore”) per l’attuazione delle procedure di monitoraggio, controllo, rendicontazione e pagamento degli interventi;

CONSIDERATO che, relativamente al Sub-intervento n. 4 “Nuova centrale frigorifera” con Determinazione Dirigenziale n. 480 del 22.02.2024 è stato disposto l’affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 36/2023, in favore dell’Ing. Giuseppe Melchiorre dell’incarico per la Progettazione Esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza – CIG: B05CC43BA0 per l’importo di € 100.600,00 oltre contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) ed IVA;

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 687 del 12/07/2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo del Sub-intervento n. 4 per un importo dei lavori a base d’asta pari ad € 982.963,06 IVA esclusa, compresi gli oneri della sicurezza ed il costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed un importo complessivo del Quadro Tecnico Economico a valere sul finanziamento “Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025”, assegnati con D.G.R. Lazio n. 22 del 18.01.2024, pari ad € 1.274.979,66 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;

DATO ATTO, altresì, che con Determinazione dirigenziale n. 1956 del 12.08.2024 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori esperita, ai sensi dell’art. 50, comma 1, let. c) del D. Lgs. n. 36/2023, in favore dell’operatore economico Intec Service S.r.l. – C.F. e P.IVA: 02820290647, con un ribasso percentuale offerto pari al 23,01%;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 12.09.2024 con il suddetto operatore economico concernente l’esecuzione dei lavori per la nuova centrale frigorifera – CIG: B25DD90324 per l’importo di € 762.172,46 IVA esclusa;

VISTO il Verbale di consegna lavori del 17.09.2024 redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 8 dell’Allegato II.14 del Codice e sottoscritto dalle parti in pari data;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001. Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

CONSIDERATO che alla data del 17.02.2025 è stata corrisposta all'impresa l'anticipazione contrattuale e n. 2 SAL pari ad un avanzamento dei lavori del 58,94% dell'importo previsto in progetto;

PRESO ATTO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante per l'installazione di un secondo gruppo frigorifero e di un secondo trasformatore MT/BT al fine di aumentare la stabilità e l'efficienza della nuova centrale frigorifera anche in considerazione della strategicità dei reparti serviti dalla stessa (reparti del D.E.A. e Blocco operatorio) e dell'andamento climatico delle ultime stagioni estive;

VISTO l'art. 120 del Codice che disciplina le modalità di modifica dei contratti in corso di esecuzione;

CONSIDERATO che le opere previste in variante non apportano variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto e non alterano la natura del contratto;

DATO ATTO che preliminarmente alla redazione della variante ne è stata verificata l'ammissibilità in relazione alla normativa vigente e si è accertato che la stessa rientra nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 1 lett. b) del Codice ovvero: *"per la sopravvenuta necessità di lavori, (...) supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:*

- 1) *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;*
- 2) *comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;"*

VISTA la documentazione di variante redatta dall'Ing. Giuseppe Melchiorre, in qualità di Direttore dei Lavori incaricato, trasmessa con PEC, acquisita la protocollo aziendale n. 19877/2025 del 11.03.2025, composta dagli elaborati riepilogati nell'Allegato n. 1, che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, restano depositati agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale;

RILEVATO pertanto che per effetto di detta variante l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 23,01% e compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera, passa da € 762.172,46 ad € 914.102,32 con un aumento di € 151.929,86 pari al 19,93% dell'importo contrattuale;

CONSIDERATO che il predetto aumento contrattuale rientra nel limite del quinto dell'importo del contratto previsto dall'art. 120, comma 9 del Codice e dall'art. 1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto;

PRESO ATTO che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione (Allegato n. 2);

DATO ATTO che con l'approvazione della presente variante si autorizzano la modifica dei seguenti contratti:

- il Contratto per la Progettazione Esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza, stipulato con l'Ing. Giuseppe Melchiorre in data 27.02.2024 – CIG: B05CC43BA0 – per l'incarico di redazione della perizia di variante del progetto passa da € 100.600,00 ad € 120.475,59 oltre oneri previdenziali ed IVA con un aumento percentuale pari al 19,75%;
- il Contratto per l'esecuzione dei Lavori, stipulato in data 12.09.2024 con la società Intec Service S.r.l. – CIG: B25DD90324 – per l'affidamento delle opere previste in variante passa da € 762.172,46 ad € 914.102,32 oltre IVA, compresi gli oneri della sicurezza ed il costo della manodopera non soggetti a ribasso, con un aumento percentuale pari al 19,93%;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001. Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

VISTO il Quadro Tecnico Economico (Allegato n. 3) rimodulato a seguito della Variante per l'importo complessivo di € 1.274.979,66 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;

RILEVATO che gli oneri derivanti dall'approvazione della presente Variante, complessivamente pari ad € 210.572,58 (€ 25.218,15 CNPAIA ed IVA inclusa per servizi di ingegneria + 185.354,43 IVA inclusa per lavori) trovano copertura in parte sulle somme a disposizione del QTE ed in parte nei residui sul finanziamento complessivo derivanti dai ribassi di gara;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio con nota prot. n. U0982147 del 01.08.2024 ha espresso il proprio nulla osta all'assestamento del Quadro Economico complessivo dell'intervento ID 210 a parità di importo del finanziamento assegnato alla ASL con DGR n. 22/2024;

ACQUISITA agli atti del RUP la comunicazione e-mail del 04.03.2025 con la quale società Giubileo 2025 S.p.A. ha confermato la possibilità di procedere alla predisposizione di varianti e/o opere aggiuntive restando all'interno dell'importo del finanziamento assegnato utilizzando i residui derivanti dal ribasso d'asta, fermo restando la necessità di ricevere l'atto di delibera aziendale del nuovo QTE e dell'evidenza della condivisione con la Regione Lazio;

RITENUTO opportuno alla luce di quanto sopra esposto:

- approvare la Variante redatta dall' Ing. Giuseppe Melchiorre in qualità di Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del Codice, relativa al Progetto Esecutivo del Sub-intervento n. 4 – lavori di realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 – CUP: I12C23000820001 composta dagli elaborati riepilogati nell'Allegato n. 1, che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, restano depositati agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale;
- approvare il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito della Variante per l'importo complessivo di € 1.274.979,66 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;
- autorizzare la modifica dei contratti, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, relativi ai servizi di ingegneria ed architettura ed all'esecuzione dei lavori nei termini dettagliati in narrativa;
- trasmettere il presente provvedimento unitamente alla documentazione di variante alla Società Giubileo 2025 ed alla Regione Lazio tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo degli interventi appositamente predisposte;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## **D E T E R M I N A**

DI APPROVARE la Variante redatta dall' Ing. Giuseppe Melchiorre in qualità di Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del Codice, relativa al Progetto Esecutivo del Sub-intervento n. 4 – lavori di realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 – CUP: I12C23000820001 composta dagli elaborati riepilogati nell'Allegato n. 1, che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, restano depositati agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001. Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

DI DARE ATTO che per effetto di detta variante l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 23,01% e compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera, passa da € 762.172,46 ad € 914.102,32 con un aumento di € 151.929,86 pari al 19,93% dell'importo contrattuale;

DI DARE ATTO che preliminarmente alla redazione della variante ne è stata verificata l'ammissibilità in relazione alla normativa vigente e si è accertato che la stessa rientra nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

DI PRENDERE ATTO che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l'Atto di Sottomissione (Allegato n. 2);

DI APPROVARE il Quadro Tecnico Economico (Allegato n. 3) rimodulato a seguito della Variante per l'importo complessivo di € 1.274.979,66 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, la modifica dei seguenti contratti:

- il Contratto per la Progettazione Esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza, stipulato con l'Ing. Giuseppe Melchiorre in data 27.02.2024 – CIG: B05CC43BA0 – per l'incarico di redazione della perizia di variante del progetto passa da € 100.600,00 ad € 120.475,59 oltre oneri previdenziali ed IVA con un aumento percentuale pari al 19,75%;
- il Contratto per l'esecuzione dei Lavori, stipulato in data 12.09.2024 con la società Intec Service S.r.l. – CIG: B25DD90324 – per l'affidamento delle opere previste in variante passa da € 762.172,46 ad € 914.102,32 oltre IVA, compresi gli oneri della sicurezza ed il costo della manodopera non soggetti a ribasso, con un aumento percentuale pari al 19,93%;

DI DARE ATTO inoltre che gli oneri derivanti dall'approvazione della presente Variante, complessivamente pari ad € 210.572,58 (€ 25.218,15 CNPAIA ed IVA inclusa per servizi di ingegneria + 185.354,43 IVA inclusa per lavori) trovano copertura in parte sulle somme a disposizione del QTE ed in parte nei residui sul finanziamento complessivo derivanti dai ribassi di gara e pertanto non comporta un aumento della spesa già impegnata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 687 del 12.07.2024 sul conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" a valere sul Finanziamento statale - "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025" - CUP: I12C23000820001 – D.G.R. n. 22 del 18.01.2024;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento unitamente alla documentazione di variante alla Società Giubileo 2025 ed alla Regione Lazio tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo degli interventi appositamente predisposte;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale  
Ing. Daniele Della Vedova

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di realizzazione di una nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti –  
Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.  
Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo sostituto: Dott.ssa Roberta Teodori

Data 14/03/2025

Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data