

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 795/2025 del 31/03/2025

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: PNRR – Missione 6 Salute componente C2 – Misura 1.1. “*Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Rafforzamento Strutturale SSN – Progetti in essere ex art. 2 D.L. 34/2020*” – Lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici per l’allestimento di 12 posti letto di terapia semintensiva presso il P.O. “San Camillo De Lellis” di Rieti – cod. intervento: TI-LAZ_Rieti_415 – C.I.G. derivato: B09200A450 - CUP: I18I20000300001 - CUP: I17H21006700002.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. applicabile al Contratto di appalto specifico *ratione temporis*.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 28/03/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente.: Ing. Della Vedova Daniele

Data 28/03/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 52-100/2025

Data 31/03/2025 Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

Oggetto: PNRR – Missione 6 Salute componente C2 – Misura 1.1. “Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Rafforzamento Strutturale SSN – Progetti in essere ex art. 2 D.L. 34/2020” – Lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici per l’allestimento di 12 posti letto di terapia semintensiva presso il P.O. “San Camillo De Lellis” di Rieti – cod. intervento: TI-LAZ_Rieti_415 – C.I.G. derivato: B09200A450 - CUP: I18I20000300001 - CUP: I17H21006700002.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. applicabile al Contratto di appalto specifico ratione temporis.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l’art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l’Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio”;

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: “Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)” pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.13/C.S. del 01.06.2023, con la quale il Commissario Straordinario, nominato con deliberazione n. 1/ C.S. del 26.05.2023, conferisce deleghe ai Dirigenti preposti alle diverse strutture aziendali, per l’adozione degli atti che impegnano l’Azienda verso l’esterno, di cui all’allegato A alla deliberazione 13/C.S./2023;

Visti, altresì, i relativi atti di delega già sottoscritti dai dirigenti interessati;

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- la Regione Lazio ha provveduto, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2022 (“Decreto Rilancio”) e della circolare n. 11254 del 29 maggio 2020, a presentare il proprio Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, di cui alla D.G.R. n. 671 del 06.10.2020, che è stato approvato, nella versione aggiornata, in data 06/11/2020 da parte del Ministero della Salute;
- che il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, avvalendosi di Invitalia S.p.A., in data 01.10.2020 ha dato avvio alla “Procedura aperta di massima urgenza suddivisa in 21 lotti per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020”;
- in data 02/11/2020 è stato stipulato l’Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico n. 7, per il Sub-lotto Prestazionale n. 1 relativo a “Appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di esecuzione oppure l’affidamento dei soli lavori” (di seguito “Accordo

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: PNRR – Missione 6 Salute componente C2 – Misura 1.1. “Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Rafforzamento Strutturale SSN – Progetti in essere ex art. 2 D.L. 34/2020” – Lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici per l’allestimento di 12 posti letto di terapia semintensiva presso il P.O. “San Camillo De Lellis” di Rieti – cod. intervento: TI-LAZ_Rieti_415 – C.I.G. derivato: B09200A450 - CUP: I18I20000300001 - CUP: I17H21006700002.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. applicabile al Contratto di appalto specifico ratione temporis.

Quadro”) con l’operatore economico risultato aggiudicatario – R.T.I. con Coopservice Soc. Coop. S.p.A. mandataria capogruppo, che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 35,23%;

VISTA l’Ordinanza n. 29/2020 del 09.10.2020 del Commissario Straordinario con la quale sono stati nominati i “Soggetti attuatori” ordinariamente corrispondenti alle Aziende del SSN interessate all’attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera;

CONSIDERATO che con atto deliberativo n. 1126/D.G. del 13.11.2020 quest’Azienda:

- ha preso atto delle risorse assegnate dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 671 del 06.10.2020 per la realizzazione degli interventi di cui al “Piano”;
- ha individuato il Direttore Amministrativo aziendale quale Soggetto Attuatore ed il Responsabile della UOC Tecnico Patrimoniale in qualità di R.U.P.;
- ha preso atto dell’avvenuta sottoscrizione degli Accordi Quadro dei Sub-lotti Prestazionali 1 e 2 della procedura di gara esperita dalla struttura commissariale tramite Invitalia S.p.A.;

DATO ATTO che con Ordine di Attivazione del 18.11.2020, trasmesso via PEC alla società RPA S.r.l. di Perugia, è stata disposta l’attivazione del servizio – Sub-lotto Prestazionale 2 – per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione degli interventi previsti nel “Piano” il cui Contratto d’Appalto Specifico è stato stipulato in data 16.02.2021 – C.I.G. “derivato”: 85222531A8;

RILEVATO che a seguito dell’approfondimento progettuale effettuato dalla RPA S.r.l. è emersa la necessità di una rimodulazione degli interventi condividendo con il Referente regionale l’entità e la modalità di utilizzazione di un finanziamento integrativo individuato nella D.G.R. n. 669 del 13.11.2018;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 804/2022 del 22/08/2022 è stato approvato il progetto Definitivo - Esecutivo relativo all’Intervento n. 2 del “Piano” – Tabella 2bis: “P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti – Realizzazione di 12 posti letto di Terapia Semintensiva – Cod. Intervento: TI-LAZ_Rieti_415” redatto dalla società RPA S.r.l., per un importo dei lavori da appaltare di € 1.027.347,75 di cui € 997.425,00 oggetto dell’offerta di ribasso ed € 29.922,75 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, che contestualmente è stata di 35,23%;

PRESO ATTO che, a seguito dell’approvazione del Piano Operativo Regionale di attuazione del PNRR di cui alla DGR n. 332/2022, gli interventi già finanziati ex art. 2 D.L. 34/2020 - DGR n. 671/2020, sono stati ricondotti nelle risorse di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute componente C2 – Misura 1.1. “Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Digitalizzazione – Rafforzamento Strutturale SSN” (“progetti in essere” ex art. 2, D.L. 34/2020);

PRESO ATTO che con Ordine di Attivazione prot. n. 16005/24 del 27/02/2024 la ASL di Rieti in qualità di Soggetto Attuatore ha disposto l’attivazione dell’Accordo Quadro per la sola esecuzione dei lavori del predetto intervento per l’importo complessivo di € 675.954,92, al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 29.922,75;

VISTO il Quadro Economico di Progetto dal quale si evince un importo dei lavori edili ed impiantistici pari ad € 675.954,92 oltre IVA suddiviso secondo categorie omogenee di lavorazioni,

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: PNRR – Missione 6 Salute componente C2 – Misura 1.1. “Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Rafforzamento Strutturale SSN – Progetti in essere ex art. 2 D.L. 34/2020” – Lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici per l’allestimento di 12 posti letto di terapia semintensiva presso il P.O. “San Camillo De Lellis” di Rieti – cod. intervento: TI-LAZ_Rieti_415 – C.I.G. derivato: B09200A450 - CUP: I18I20000300001 - CUP: I17H21006700002.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. applicabile al Contratto di appalto specifico *ratione temporis*.

in ragione della copertura finanziaria dell’opera, di cui alla seguente tabella e più precisamente riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto:

DGR 671/2020	Lavori	DGR 669/2018	Lavori
N. 9 posti letto semintensiva (3 stanze due posti letto ed 1 stanza tre posti letto)	€ 378.211,78	N. 3 posti letto semintensiva (1 stanza due posti letto ed 1 stanza singola), locali a supporto dell’intero reparto	€ 297.743,14

VISTO il Contratto di Appalto Specifico stipulato in data 26/03/2024 – C.I.G. “derivato” B09200A450 - con il R.T.I. con Coopservice Soc. Coop. S.p.A. mandataria per un importo contrattuale, al netto del ribasso offerto in fase di gara del 35,23%, pari ad € 675.954,92 comprensivo degli oneri per la sicurezza;

DATO ATTO che, a seguito dell’improvvisa assenza del R.U.P. incaricato, Ing. Antonino Germolè, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 479 del 30/10/2023 è stato individuato quale nuovo R.U.P. l’Ing. Daniele Della Vedova, Responsabile della U.O.C. Tecnico-Patrimoniale;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito “Codice” n.d.r.) applicabile al presente Contratto di Appalto *ratione temporis*;

ATTESO che per l’intervento in argomento, ai sensi dell’art. 101 del Codice e delle disposizioni di cui al D.M. 7 marzo 2018 n. 49, il RUP, con nota prot. n. 49542/24 del 09.07.2024, ha individuato quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione l’Ing. Giovanni Martinazzoli;

DATO ATTO che in data 18/06/2024 il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. 49/2018, ha proceduto a consegnare i lavori al R.T.I. con Coopservice Soc. Coop. S.p.A. – giusto Verbale sottoscritto dalle parti in pari data;

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. 2674 del 13.11.2024 è stata corrisposta al RTI appaltatore l’anticipazione contrattuale del 20% corrispondente ad € 135.190,98 oltre IVA;

PRESO ATTO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante per far fronte ad alcune problematiche, non prevedibili in fase di progettazione, che hanno imposto modifiche alle lavorazioni ed alle tempistiche previste in progetto come meglio precisate nella relazione di perizia (Allegato n. 1);

VISTO l’art. 106 del Codice che disciplina le modalità di “modifica di contratti durante il periodo di efficacia”;

DATO ATTO che preliminarmente alla redazione della variante ne è stata verificata l’ammissibilità in relazione alla normativa vigente e si è accertato che la stessa rientra nella fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 lett. b) e c) del Codice;

VISTA la documentazione di variante redatta dall’Ing. Giovanni Martinazzoli, in qualità di Direttore dei Lavori incaricato, depositata agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale;

RILEVATO pertanto che per effetto di detta variante l’importo dei lavori al netto del ribasso, compresi gli oneri per la sicurezza, passa da € 675.954,92 ad € 765.715,17 oltre IVA con un aumento di € 89.760,25 pari a circa il 13,28% dell’importo contrattuale;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: PNRR – Missione 6 Salute componente C2 – Misura 1.1. “Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Rafforzamento Strutturale SSN – Progetti in essere ex art. 2 D.L. 34/2020” – Lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici per l’allestimento di 12 posti letto di terapia semintensiva presso il P.O. “San Camillo De Lellis” di Rieti – cod. intervento: TI-LAZ_Rieti_415 – C.I.G. derivato: B09200A450 - CUP: I18I20000300001 - CUP: I17H21006700002.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. applicabile al Contratto di appalto specifico ratione temporis.

CONSIDERATO che le opere previste in variante non apportano variazioni all’impostazione e funzionalità del progetto e non alterano la natura del contratto;

DATO ATTO che la predetta modifica contrattuale rispetta i limiti e le condizioni di cui all’art. 106, comma 2, lett. a) e b) del Codice;

PRESO ATTO che il RTI appaltatore ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l’Atto di Sottomissione (Allegato n. 2);

RILEVATO che con nota prot. n. 71527/24 del 10.10.2024, a seguito delle interlocuzioni con i competenti uffici della Regione Lazio, è stata trasmessa la richiesta di rimodulazione dell’intervento in oggetto – cod.: TI-LAZ_Rieti_415 – con la quale, tra l’altro, l’importo del finanziamento assegnato con DGR 671/2020 viene incrementato di € 200.000,00 IVA inclusa per un importo complessivo di Quadro Economico di € 1.480.001,95 comprensivo di attrezzature di somme a disposizione oneri ed IVA;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dall’approvazione della presente Variante, pari ad € 89.760,25 oltre IVA, ovvero € 109.507,50 IVA 22% inclusa, trovano copertura sulle somme richieste in rimodulazione sui fondi assegnati con DGR 671/2020;

VISTO il Quadro Tecnico Economico (Allegato n. 3) redatto a seguito della Variante per l’importo complessivo di € 1.831.483,37 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA suddiviso in ragione della copertura finanziaria come di seguito indicato:

- € 1.389.509,45 a valere sulle risorse assegnate con DGR 671/2020 e successivi atti di rimodulazione in corso di formalizzazione transitate nel PNRR – M6C2 I 1.1. “Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Rafforzamento Strutturale SSN – Progetti in essere ex art. 2 D.L. 34/2020” – CUP: I18I20000300001
- € 441.973,92 a valere sul cofinanziamento regionale di cui alla DGR 699/2018 – CUP: I17H21006700002;

RITENUTO opportuno alla luce di quanto sopra esposto:

- approvare la Variante redatta, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c) del Codice, dall’Ing. Giovanni Martinazzoli in qualità di Direttore dei Lavori per far fronte ad alcune problematiche, non prevedibili in fase di progettazione, relativa al Progetto Esecutivo dei lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici per l’allestimento di 12 posti letto di terapia semintensiva presso il P.O. “San Camillo De Lellis” di Rieti – cod. intervento: TI-LAZ_Rieti_415;
- autorizzare la modifica, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. a) e b) del Codice, del contratto di appalto specifico stipulato in data 26.03.2024 con il R.T.I. con Coopservice Soc. Coop. S.p.A. mandataria – CIG derivato: B09200A450, nell’ambito dell’Accordo Quadro INVITALIA – Lotto Geografico n. 7 – Sub-lotto Prestazionale n. 1;
- approvare il Quadro Tecnico Economico redatto a seguito della Variante (Allegato n. 3);
- trasmettere il presente provvedimento unitamente alla documentazione di variante alla Regione Lazio tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo degli interventi appositamente predisposte;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: PNRR – Missione 6 Salute componente C2 – Misura 1.1. “Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Rafforzamento Strutturale SSN – Progetti in essere ex art. 2 D.L. 34/2020” – Lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici per l’allestimento di 12 posti letto di terapia semintensiva presso il P.O. “San Camillo De Lellis” di Rieti – cod. intervento: TI-LAZ_Rieti_415 – C.I.G. derivato: B09200A450 - CUP: I18I20000300001 - CUP: I17H21006700002.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. applicabile al Contratto di appalto specifico *ratione temporis*.

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la Variante redatta dall’Ing. Giovanni Martinazzoli in qualità di Direttore dei Lavori per far fronte ad alcune problematiche, non prevedibili in fase di progettazione, relativa al Progetto Esecutivo dei lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici per l’allestimento di 12 posti letto di terapia semintensiva presso il P.O. “San Camillo De Lellis” di Rieti – cod. intervento: TI-LAZ_Rieti_415;

DI DARE ATTO che preliminarmente alla redazione della variante ne è stata verificata l’ammissibilità in relazione alla normativa vigente e si è accertato che la stessa rientra nella fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. applicabile *ratione temporis*;

DI PRENDERE ATTO che il RTI appaltatore ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l’Atto di Sottomissione (Allegato n. 2);

DI DARE ATTO che per effetto di detta variante l’importo dei lavori al netto del ribasso, compresi gli oneri per la sicurezza, passa da € 675.954,92 ad € 765.715,17 oltre IVA con un aumento di € 89.760,25 pari a circa il 13,28% dell’importo contrattuale;

DI AUTORIZZARE la modifica, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. a) e b) del Codice, del contratto di appalto specifico stipulato in data 26.03.2024 con il R.T.I. con Coopservice Soc. Coop. S.p.A. mandataria – CIG derivato: B09200A450, nell’ambito dell’Accordo Quadro INVITALIA – Lotto Geografico n. 7 – Sub-lotto Prestazionale n. 1;

DI APPROVARE il Quadro Tecnico Economico redatto a seguito della presente perizia di Variante (Allegato n. 3);

DI DARE ATTO inoltre che gli oneri derivanti dall’approvazione della presente Variante, pari ad € 89.760,25 oltre IVA, ovvero € 109.507,50 IVA 22% inclusa, trovano copertura sulle somme richieste in rimodulazione sui fondi assegnati con DGR 671/2020;

DI RETTIFICARE l’impegno di spesa assunto con Deliberazione del Direttore Generale n. 804/2022 del 22/08/2022 sul conto patrimoniale n. 101020301 “*fabbricati strumentali (indisponibili)*”, suddiviso in ragione della copertura finanziaria, come di seguito indicato:

- € 1.389.509,45 a valere sui fondi di cui alla DGR 671/2020, transitati nel PNRR – M6C2 I 1.1. “*Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Rafforzamento Strutturale SSN – Progetti in essere ex art. 2 D.L. 34/2020*” – CUP: I18I20000300001 nelle more della formalizzazione della rimodulazione richiesta con nota prot. n. 71527/24 del 10.10.2024;
- € 441.973,92 a valere sul cofinanziamento regionale di cui alla DGR 699/2018 – CUP: I17H21006700002;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: PNRR – Missione 6 Salute componente C2 – Misura 1.1. “Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Rafforzamento Strutturale SSN – Progetti in essere ex art. 2 D.L. 34/2020” – Lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici per l’allestimento di 12 posti letto di terapia semintensiva presso il P.O. “San Camillo De Lellis” di Rieti – cod. intervento: TI-LAZ_Rieti_415 – C.I.G. derivato: B09200A450 - CUP: I18I20000300001 - CUP: I17H21006700002.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. applicabile al Contratto di appalto specifico ratione temporis.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento unitamente alla documentazione di variante alla Regione Lazio tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo degli interventi appositamente predisposte;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Della Vedova

Oggetto: PNRR – Missione 6 Salute componente C2 – Misura 1.1. “Ammodernamento del Parco tecnologico e Digitale Ospedaliero – Sub-investimento 1.1.1 – Rafforzamento Strutturale SSN – Progetti in essere ex art. 2 D.L. 34/2020” – Lavori di adeguamento edile e degli impianti tecnologici per l’allestimento di 12 posti letto di terapia semintensiva presso il P.O. “San Camillo De Lellis” di Rieti – cod. intervento: TI-LAZ_Rieti_415 – C.I.G. derivato: B09200A450 - CUP: I18I20000300001 - CUP: I17H21006700002.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. applicabile al Contratto di appalto specifico ratione temporis.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo sostituto: Dott.ssa Roberta Teodori

Data 31/03/2025

Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data