

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n. 965/2025 del 30/04/2025

***STRUTTURA PROPONENTE***

***UOC TECNICO PATRIMONIALE***

Oggetto: Lavori di realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica (emodinamica) mediante riconversione delle sale operatorie n. 7 e n. 8 per il potenziamento della cardiologia e della rete delle emergenze del P.O. “San Camillo de Lellis di Rieti” – CIG: B25CE11976 – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 29/04/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente: Ing. Della Vedova Daniele

Data 29/04/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT. 101.9/2024 E AUT. 101/2025

Data 30/04/2025

Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

Oggetto: Lavori di realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica (emodinamica) mediante riconversione delle sale operatorie n. 7 e n. 8 per il potenziamento della cardiologia e della rete delle emergenze del P.O. "San Camillo de Lellis di Rieti" – CIG: B25CE11976 – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Visto l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/1/2019 pubblicato sul B.U.R.L. n. 9 del 29 gennaio 2019;

Vista la deliberazione del DG n. 339 del 18 Aprile 2019, recante "Attuazione Atto Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con D.C.A. n° U00004 del 15/01/2019, pubblicato sul BUR Lazio n° 9 del 29/01/2019. Determinazioni."

Vista la deliberazione del DG n. 363 del 07 Aprile 2022, recante "Adozione delle modifiche all'Atto di Autonomia della ASL di Rieti: recepimento delle modifiche risultanti dall'istruttoria preliminare e approvazione dell'atto da parte della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio";

Vista la Determinazione della R.L. 26 aprile 2022, n. G04877 ad oggetto: "Approvazione delle modifiche parziali dell'Atto Aziendale della Azienda Sanitaria Locale di Rieti (DCA 15/01/2019, n. U00004)" pubblicata sul BUL Lazio n.37 in data 03/05/2022;

Vista la deliberazione n.5/D.G./2025 del 01.04.2025, avente ad oggetto: "Conferma delle deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali";

### ***IL RESPONSABILE DELLA***

### ***UOC TECNICO PATRIMONIALE***

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 09.10.2023, è stato approvato il Piano degli Interventi della Regione Lazio per il Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025, per l'importo complessivo di € 155.000.000,00, interamente a valere sulla quota statale delle risorse di cui all'art. 20 Legge n. 67/88 assegnate alla Regione;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 18.01.2024, la Regione Lazio ha proceduto ad assegnare ai Soggetti Attuatori le risorse finalizzate all'attuazione degli interventi previsti nel Piano degli interventi di cui alla DGR 622/2023 nel quale risulta incluso l'intervento di competenza di questa ASL – ID: 210 – Importo € 7.119.920,00 – CUP: I12C23000820001;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 484 del 07/11/2023 quest'Azienda ha nominato l'Ing. Daniele Della Vedova quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), con i compiti di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023;
- con atto deliberativo n. 110/C.S./2024 del 06.02.2024 quest'Azienda ha preso atto della D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 avente ad oggetto: "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 – Assegnazione di risorse agli Enti del SSR per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR 622/2023 ed approvazione dello Schema di Convenzione con la Società Giubileo 2025" Scheda Intervento ID: 210 – Importo € 7.119.920,00 – CUP: I12C23000820001;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica (emodinamica) mediante riconversione delle sale operatorie n. 7 e n. 8 per il potenziamento della cardiologia e della rete delle emergenze del P.O. "San Camillo de Lellis di Rieti" – CIG: B25CE11976 – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

VISTO che, in considerazione della specificità realizzativa dell'intervento di competenza ed al fine di contingentare i tempi di realizzazione, il RUP ha ritenuto opportuno suddividere l'opera in quattro sub-interventi di seguito rappresentati:

1. Radiologia del Pronto Soccorso - ampliamento delle sale RX e riqualificazione dei vari ambienti di lavoro della radiologia;
2. UOC Diagnostica per immagini - riorganizzazione e potenziamento della diagnostica per immagini e della rete delle emergenze mediante l'installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati;
3. Blocco operatorio - realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica (emodinamica) mediante riconversione delle sale operatorie n. 7 e n. 8 per il potenziamento della cardiologia e della rete delle emergenze del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti;
4. Nuova centrale frigorifera per la produzione di acqua refrigerata destinata agli impianti di climatizzazione delle grandi apparecchiature sanitarie del P.O. "S. Camillo de Lellis" di Rieti;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito per brevità anche solo "Codice" n.d.r.);

RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per il Giubileo 2025 Rep. n. 5 Prot. 282 del 23 gennaio 2024 recante "Semplificazione procedure amministrative interventi dell'Ambito Sanità";

VISTA la Convenzione, vistata in data 04/03/2024, stipulata tra la Giubileo 2025 S.p.A., la Regione Lazio ("Amministrazione Proponente") e l'ASL di Rieti ("Soggetto Attuatore") per l'attuazione delle procedure di monitoraggio, controllo, rendicontazione e pagamento degli interventi;

CONSIDERATO che, relativamente al Sub-intervento n. 3 "Blocco operatorio – Sale angiografiche" con Determinazione Dirigenziale n. 476 del 22.02.2024 è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1, let. b) del D. Lgs. n. 36/2023, in favore dell'operatore economico A.T. advanced technologies S.r.l., dell'incarico per la Progettazione Esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinamento per la sicurezza – CIG: B05CF3168D per l'importo di € 135.000,00 oltre contributi previdenziali (C.N.P.A.I.A.) ed IVA;

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 730 del 23/07/2024 è stato approvato il Progetto Esecutivo del Sub-intervento n. 3 per un importo dei lavori a base d'asta pari ad 1.037.446,38 IVA esclusa, compresi gli oneri della sicurezza ed il costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed un importo complessivo del Quadro Tecnico Economico pari ad € 1.341.771,08 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;

DATO ATTO, altresì, che con Determinazione dirigenziale n. 2045 del 26.08.2024 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori esperita, ai sensi dell'art. 50, comma 1, let. d) del D. Lgs. n. 36/2023 – CIG: B25CE11976, in favore dell'operatore economico D'Angeli Renato S.r.l. Unipersonale – C.F. e P.IVA: 03230560603, con un ribasso percentuale offerto pari al 25,13%;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 13.09.2024 con il suddetto operatore economico concernente l'esecuzione dei lavori per la nuova centrale frigorifera – CIG: B25CE11976 per l'importo di € 786.428,03 IVA esclusa;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica (emodinamica) mediante riconversione delle sale operatorie n. 7 e n. 8 per il potenziamento della cardiologia e della rete delle emergenze del P.O. "San Camillo de Lellis di Rieti" – CIG: B25CE11976 – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

ATTESO che il Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) è l'Ing. Gabriele Novembri, direttore tecnico della società A.T. Advanced Technologies Srl di Roma (RM);

VISTO il Verbale di consegna lavori del 25.09.2024 redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 8 dell'Allegato II.14 del Codice e sottoscritto dalle parti in pari data con una durata dei lavori pari a 156 giorni naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che alla data del 25.03.2025 è stata corrisposta l'anticipazione contrattuale e n. 1 SAL, firmato con riserva dall'impresa appaltatrice, pari ad un avanzamento dei lavori del 22,00% dell'importo previsto in progetto;

PRESO ATTO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante derivante da cause impreviste e imprevedibili sopraggiunte durante l'esecuzione delle demolizioni e degli smontaggi effettuati presso il cantiere in oggetto come meglio descritte nella relazione di variante e riassumibili nei seguenti punti:

- Danneggiamenti e/o porzioni mancanti delle strutture portanti;
- Rinvenimento di giunti strutturali;
- Infiltrazioni di acqua piovana;
- Solaio difforme da quello oggetto dei saggi;
- Adeguamento della sottostruttura di sostegno degli angiografi;
- Adeguamento del sistema impiantistico;
- Adeguamento di alcune pareti alle esigenze del progetto antincendio dell'intero complesso;

DATO ATTO che il RUP, con nota prot. n. 78304/24 del 05.11.2024, ha autorizzato la Direzione Lavori ad utilizzare, oltre agli imprevisti presenti nel Quadro Economico, l'importo dei ribassi d'asta per la redazione di varianti in corso d'opera derivanti dalle necessità lavorative rappresentate;

VISTO l'art. 120 del Codice che disciplina le modalità di modifica dei contratti in corso di esecuzione;

RICHIAMATO l'art. 5 dell'Allegato II.4 del Codice in materia di "Modifiche, variazioni e varianti contrattuali";

CONSIDERATO che le opere previste in variante non apportano variazioni all'impostazione e funzionalità del progetto e non alterano la natura e la struttura del contratto;

DATO ATTO che preliminarmente alla redazione della variante ne è stata verificata l'ammissibilità in relazione alla normativa vigente e si è accertato che la stessa rientra nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 1, lett. c) del Codice;

VISTA la documentazione di variante redatta dall'Ing. Gabriele Novembri, in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori incaricato, trasmessa con PEC del 04.04.2025, acquisita la protocollo aziendale n. 27333/2025 del 07.04.2025, composta dagli elaborati riepilogati nell'Allegato n. 1, che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, restano depositati agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale;

RILEVATO che per effetto di detta variante l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 25,13% e compresi gli oneri per la sicurezza, passa da € 786.428,03 ad € 897.375,16 con un aumento di € 110.947,13 pari al 14,11% dell'importo contrattuale;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica (emodinamica) mediante riconversione delle sale operatorie n. 7 e n. 8 per il potenziamento della cardiologia e della rete delle emergenze del P.O. "San Camillo de Lellis di Rieti" – CIG: B25CE11976 – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

DATO ATTO che il predetto aumento contrattuale rientra nei limiti di cui all'art. 120, comma 3, lett. a) e b) del Codice;

VISTO il Quadro Tecnico Economico (Allegato n. 2) rimodulato a seguito della Variante per l'importo complessivo di € 1.341.771,08 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dall'approvazione della presente perizia di variante, complessivamente pari ad € 122.041,84 IVA 10% inclusa, non essendo prevista una diversa destinazione dei ribassi di gara, trovano integrale copertura sulle somme a disposizione del Quadro Economico;

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 27607/25 del 07.04.2025, quest'Azienda ha notificato la Variante redatta dal Direttore dei Lavori corredata dall'Atto di Sottomissione e dal Verbale di concordamento nuovi prezzi;

PRESO ATTO che l'appaltatore – D'Angeli Renato S.r.l. Unipersonale – a seguito degli incontri tecnici e delle riunioni tenutesi presso gli uffici di quest'Azienda in data 09 e 11 aprile 2025, con nota PEC del 22.04.2025, ha formalmente contestato la perizia di variante rifiutandosi di sottoscrivere il relativo Atto di sottomissione;

CONSIDERATO che la Variante contrattuale di che trattasi, per natura ed importo, rientra nella fattispecie prevista dall'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023 secondo cui *“Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

DATO ATTO che il Capitolato Speciale d'Appalto, all'art. 1.1.6 “Modifiche e varianti in corso di esecuzione”, prevedeva espressamente la clausola del c.d. “quinto d'obbligo”;

VISTO il parere del Ministero delle infrastrutture dei trasporti Servizio Supporto Giuridico – Cod. identificativo 2895 del 29.10.2024 – secondo il quale, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di variante entro il quinto d'obbligo, se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi fatto salvo il diritto dell'esecutore che non accetta, di iscrivere riserva negli atti contabili;

DATO ATTO che, come indicato negli atti di gara e più volte comunicato agli operatori economici coinvolti nella realizzazione, l'opera rientra nel programma degli interventi del “Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025” finanziati con fondi di cui alla D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 con tempi di realizzazione contingentati legati alla tempistica imposta dal Commissario Straordinario di Governo ed è finalizzata all'installazione di un angiografo cardiologico finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 6 Salute – M6C2 I1.1.2 *“Ammodernamento del Parco Tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)”* nel rispetto del relativo Target/Milestone europeo;

RILEVATO che la mancata e/o tardiva esecuzione dei lavori in oggetto, nel rispetto dei tempi imposti dai predetti finanziamenti, non consentirebbe di perseguire il primario interesse pubblico a cui l'appalto è sotteso nonché la perdita dei fondi nazionali e dell'Unione Europea PNRR;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica (emodinamica) mediante riconversione delle sale operatorie n. 7 e n. 8 per il potenziamento della cardiologia e della rete delle emergenze del P.O. "San Camillo de Lellis di Rieti" – CIG: B25CE11976 – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

**RICHIAMATO** il principio di risultato così come definito dall'art. 1 del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO pertanto che, ai sensi del citato art. 120, comma 9 del Codice e dell'art. 1.1.6 del Capitolato Speciale d'appalto, la perizia di variante entro il quinto d'obbligo è pienamente efficace nei confronti dell'appaltatore anche in caso di mancata sottoscrizione del relativo atto di sottomissione;

**RITENUTO** necessario alla luce di quanto sopra esposto:

- approvare la Variante redatta dall'Ing. Gabriele Novembri, in qualità di Progettista e Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, relativa al Progetto Esecutivo del Sub-intervento n. 3 – Lavori di realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica (emodinamica) mediante riconversione delle sale operatorie n. 7 e n. 8 per il potenziamento della cardiologia e della rete delle emergenze del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 – CUP: I12C23000820001, composta dagli elaborati riepilogati nell'Allegato n. 1, che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, restano depositati agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale;
- approvare il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito della Variante per l'importo complessivo di € 1.341.771,08 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;
- autorizzare, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, la modifica del contratto stipulato con la società D'Angeli Renato S.r.l. Unipersonale – C.F. e P.IVA: 03230560603, per l'esecuzione dei lavori per un importo rideterminato in complessivi € 897.375,16 oltre IVA, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento percentuale pari al 14,11%;
- trasmettere il presente provvedimento unitamente alla documentazione di variante alla Società Giubileo 2025 ed alla Regione Lazio tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo degli interventi appositamente predisposte;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

## **D E T E R M I N A**

DI APPROVARE la Variante redatta dall'Ing. Gabriele Novembri, in qualità di Progettista e Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, relativa al Progetto Esecutivo del Sub-intervento n. 3 – Lavori di realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica (emodinamica) mediante riconversione delle sale operatorie n. 7 e n. 8 per il potenziamento della cardiologia e della rete delle emergenze del P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 – CUP: I12C23000820001, composta dagli elaborati riepilogati nell'Allegato n. 1, che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, restano depositati agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale;

DI DARE ATTO che preliminarmente alla redazione della variante ne è stata verificata l'ammissibilità ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023;

DI DARE ATTO altresì che per effetto di detta variante l'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 25,13% e compresi gli oneri per la sicurezza, passa da € 786.428,03 ad € 897.375,16 con un aumento di € 110.947,13 pari al 14,11% dell'importo contrattuale e pertanto al di sotto dei limiti di cui all'art. 120, comma 3, lett. a) e b) del Codice;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Lavori di realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica (emodinamica) mediante riconversione delle sale operatorie n. 7 e n. 8 per il potenziamento della cardiologia e della rete delle emergenze del P.O. "San Camillo de Lellis di Rieti" – CIG: B25CE11976 – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

DI PRENDERE ATTO che l'appaltatore – D'Angeli Renato S.r.l. Unipersonale, con nota PEC del 22.04.2025, ha formalmente contestato la perizia di variante rifiutandosi di sottoscrivere il relativo Atto di sottomissione;

DI DARE ATTO che, ai sensi del citato art. 120, comma 9 del Codice e dell'art. 1.1.6 del Capitolato Speciale d'appalto, la perizia di variante entro il quinto d'obbligo è pienamente efficace nei confronti dell'appaltatore anche in caso di mancata sottoscrizione del relativo atto di sottomissione;

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, la modifica del Contratto per l'esecuzione dei Lavori, stipulato in data 13.09.2024 con la società D'Angeli Renato S.r.l. Unipersonale – CIG: B25CE11976 – per un importo rideterminato in complessivi € 897.375,16 oltre IVA, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento percentuale pari al 14,11%;

DI APPROVARE il Quadro Tecnico Economico (Allegato n. 2) rimodulato a seguito della Variante per l'importo complessivo di € 1.341.771,08 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA;

DI DARE ATTO inoltre che gli oneri derivanti dall'approvazione della presente perizia di variante, complessivamente pari ad € 122.041,84 IVA 10% inclusa trovano integrale copertura sulle somme a disposizione del Quadro Economico e pertanto non comporta un aumento della spesa già impegnata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 730 del 23/07/2024 sul conto patrimoniale n. 101020301 "fabbricati strumentali (indisponibili)" a valere sul Finanziamento statale - "Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025" – CUP: I12C23000820001 – D.G.R. n. 22 del 18.01.2024;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento unitamente alla documentazione di variante alla Società Giubileo 2025 ed alla Regione Lazio tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo degli interventi appositamente predisposte;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale  
Ing. Daniele Della Vedova

Oggetto: Lavori di realizzazione di due sale angiografiche per cardiologia interventistica (emodinamica) mediante riconversione delle sale operatorie n. 7 e n. 8 per il potenziamento della cardiologia e della rete delle emergenze del P.O. "San Camillo de Lellis di Rieti" – CIG: B25CE11976 – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Elisabetta Nigi

Data 30/04/2025

Firmato elettronicamente da Teodori Roberta

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data