

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1558/2025 del 16/07/2025

STRUTTURA PROPONENTE

UOC TECNICO PATRIMONIALE

Oggetto: Fornitura, con formula “chiavi in mano”, di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. “San Camillo de Lellis” – CIG: B284EB128D – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

Estensore: Dott. Grillo Roberto

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Resp. del Procedimento: Ing. Della Vedova Daniele

Data 15/07/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Dirigente: Ing. Della Vedova Daniele

Data 15/07/2025 Firmato elettronicamente da Della Vedova Daniele

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 101020301

Autorizzazione: AUT 101.12/2025

Data 15/07/2025

Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Oggetto: Fornitura, con formula “chiavi in mano”, di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. “San Camillo de Lellis” – CIG: B284EB128D – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l’art. 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00041 del 31.03.2025 con il quale il Dr. Mauro Maccari è stato nominato Direttore Generale della Asl Rieti ai sensi dell’art. 8, comma 7 bis, della Legge Regionale 16 giugno 1994 n.18 e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione n.5/D.G./2025 del 01.04.2025, avente ad oggetto: “Conferma delle deleghe ai Dirigenti preposti alle strutture aziendali”;

Vista la deliberazione 14 maggio 2025, n. 344 della Regione Lazio pubblicata sul B.U.R.L. n. 40 del 20.05.2025, recante “Approvazione dell’Atto di autonomia aziendale dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti” proposto con deliberazione aziendale n. 327/C.S./2025 del 25.03.2025;

Vista la deliberazione aziendale n. 190/DG/2025 del 28.05.2025 con la quale viene adottato l’Atto di autonomia aziendale dell’Azienda Sanitaria Locale Rieti recependo la deliberazione della Regione Lazio n. 344 del 14 maggio 2025;

Vista la deliberazione aziendale n. 191/DG/2025 del 28.05.2025 avente ad oggetto “*Piano di attuazione dell’Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025*” con la quale l’Azienda ha proceduto ad individuare i tempi per l’attuazione dell’Atto di autonomia aziendale;

Vista la deliberazione aziendale n. 192/DG/2025 del 28.05.2025 avente ad oggetto “*Atto di Autonomia Aziendale approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione n. 344 del 14 maggio 2025 e pubblicato sul BURL n. 40 del 20 maggio 2025- Attuazione provvedimenti organizzativi*” con la quale l’Azienda ha provveduto a porre in essere i primi provvedimenti organizzativi per l’attuazione della nuova organizzazione aziendale;

IL RESPONSABILE DELLA

UOC TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 09.10.2023, è stato approvato il Piano degli Interventi della Regione Lazio per il Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025, per l’importo complessivo di € 155.000.000,00, interamente a valere sulla quota statale delle risorse di cui all’art. 20 Legge n. 67/88 assegnate alla Regione;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 18.01.2024, la Regione Lazio ha proceduto ad assegnare ai Soggetti Attuatori le risorse finalizzate all’attuazione degli interventi previsti nel Piano degli interventi di cui alla DGR 622/2023 nel quale risulta incluso l’intervento di competenza di questa ASL – ID: 210 – Importo € 7.119.920,00 – CUP: I12C23000820001;

DATO ATTO che:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Fornitura, con formula “chiavi in mano”, di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. “San Camillo de Lellis” – CIG: B284EB128D – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 484 del 07/11/2023 quest’Azienda ha nominato l’Ing. Daniele Della Vedova quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), con i compiti di cui all’art. 15 del Codice;

- con atto deliberativo n. 110/C.S./2024 del 06.02.2024 quest’Azienda ha preso atto della D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 avente ad oggetto: “Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 – Assegnazione di risorse agli Enti del SSR per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR 622/2023 ed approvazione dello Schema di Convenzione con la Società Giubileo 2025” Scheda Intervento ID: 210 – Importo € 7.119.920,00 – CUP: I12C23000820001;

- in seguito ad ulteriori analisi, verifiche tecniche e progettuali effettuate dal RUP è emersa la necessità di assestare gli importi (lavori, forniture, altro ed IVA), rispetto alla iniziale previsione, a parità di finanziamento assegnato;

DATO ATTO che, in considerazione della specificità realizzativa dell’intervento di competenza, il RUP ha ritenuto di dover suddividere l’opera in quattro sub-interventi, tra i quali rientra il Sub-intervento n. 2: “UOC Diagnostica per immagini - riorganizzazione e potenziamento della diagnostica per immagini e della rete delle emergenze mediante l’installazione di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 strati”;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici (di seguito “Codice” N.d.R.);

RICHIAMATI i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato di cui agli articoli n.n. 1, 2 e 3 del Codice;

VISTO il “Regolamento recante la disciplina per la nomina del RUP, del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 36/2023”, approvato da questa Azienda con atto deliberativo n. 173 del 27.07.2023;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario Straordinario per il Giubileo 2025 Rep. n. 5 Prot. 282 del 23 gennaio 2024 recante “Semplificazione procedure amministrative interventi dell’Ambito Sanità”;

VISTA la Convenzione, vistata in data 04/03/2024, stipulata tra la Giubileo 2025 S.p.A., la Regione Lazio (“Amministrazione Proponente”) e l’ASL di Rieti (“Soggetto Attuatore”) che disciplina i rapporti e gli obblighi tra le Parti per l’erogazione delle risorse di cui all’art. 43 comma 4 bis, del DL 75/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, relativamente al suddetto sub-intervento n. 2, con Determinazioni Dirigenziali n. 413 del 15.02.2024 e n. 661 del 11.03.2024, è stato disposto l’affidamento, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, in favore dell’operatore economico Studio Carini Società di Ingegneria S.r.l., per l’esecuzione delle indagini strutturali – CIG: B05CDBD392 e l’incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (P.F.T.E.) per la realizzazione dell’intervento di riorganizzazione e potenziamento della rete delle emergenze mediante l’installazione, presso la UOC Diagnostica per Immagini del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Rieti, di una seconda RMN 3,0t e di una nuova TAC da 256 – CIG: B0991B2F14;

DATO ATTO che con Verbale del 15.07.2024 il RUP ha provveduto a validare il P.F.T.E. da porre a base di gara, sulla base degli esiti del Verbale di Verifica in pari data redatto dai tecnici verificatori e corredato dal rapporto conclusivo sul progetto;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Fornitura, con formula “chiavi in mano”, di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. “San Camillo de Lellis” – CIG: B284EB128D – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

CONSIDERATO che, con atto deliberativo n. 712/CS del 18.07.2024 è stata indetta una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, con inversione procedimentale per la fornitura, con formula “chiavi in mano”, di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti per un importo a base di gara di € 4.151.432,44 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 “Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025” – CUP: I12C23000820001;

CONSIDERATO altresì che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 945 del 07/10/2024 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara con formula “chiavi in mano” in favore del costituendo R.T.I. composto dalla società Siemens Healthcare S.r.l. con sede in Milano (MI), Via Vipiteno n. 4, CAP 20128, C.F.: 04785851003 e P.IVA: 12268050155 (mandataria-capogruppo) e la società Technoproject S.r.l. con sede in Napoli (NA), Via Salita Cariatì n. 25/A, CAP 80132, C.F. e P.IVA: 07167410633 (mandante) per l’importo pari ad € 4.101.054,93 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza – CIG: B284EB128D;

TENUTO CONTO che il predetto operatore economico ha indicato quale progettista esterno la costituita associazione temporanea di professionisti (R.T.P.) composta da Ing. Andrea Menichini (mandatario/capogruppo), Ing. Gaetano Ruocco (mandante), Ing. Giuseppe Lovisi (mandante – giovane professionista) e l’Ing. Giuseppe Iaquinto (mandante) che rivestirà il ruolo di C.S.E., costituito con atto a rogito del notaio dott. Forte Andrea registrato a Napoli DP II il 13/11/2024 al n. 23743 serie 1T;

RILEVATO che:

- ai sensi dell’art. 17, comma 9 del Codice, con Verbale del 15.10.2024 è stato avviato all’esecuzione del contratto in via d’urgenza;
- il Contratto d’appalto è stato stipulato tra le parti in data 16.01.2025;

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 146 del 05.02.2025 quest’Azienda ha approvato il Progetto Esecutivo redatto dal progettista indicato dal RTI appaltatore, validato dal RUP, relativo ai lavori di ristrutturazione della UOC Diagnostica per Immagini previsti in appalto per l’importo di € 1.083.500,00, al netto del ribasso offerto del 1,22%, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 21.177,96 non soggetti a ribasso;

VISTO il Verbale di consegna lavori del 25.01.2025 redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato II.14 del Codice e sottoscritto dalle parti in pari data;

CONSIDERATO che alla data del 17.02.2025 è stata corrisposta all’impresa l’anticipazione contrattuale e n. 1 SAL pari ad un avanzamento dei lavori di circa il 76% dell’importo previsto in progetto;

DATO ATTO che l’impresa Technoproject S.r.l. – mandante del RTI incaricata dell’esecuzione dei lavori – con nota PEC del 21.05/2025 ha comunicato la conclusione dei lavori per quanto previsto in contratto;

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 39319/25 del 23.05.2025 quest’Azienda chiedeva al Direttore dei lavori e sulla scorta dei Verbali di Visita di Collaudo in corso d’opera di procedere alla presa in consegna anticipata del reparto ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 dell’Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Fornitura, con formula “chiavi in mano”, di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. “San Camillo de Lellis” – CIG: B284EB128D – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

VISTO il Verbale di presa in consegna anticipata e di consistenza sottoscritto dalle parti in data 23.05.2025 e trasmesso dal Direttore dei Lavori con prot. 019-HRI-RMN-DL-CO-25 del 24.05.2025;

PRESO ATTO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia di variante migliorativa per modificare le opere impiantistiche previste in progetto relative all’umidificazione a vapore delle tre unità di trattamento aria installate, utilizzando vapore sterile prodotto all’interno della centrale termica esistente dell’ospedale, al fine di uniformare tale processo con gli altri reparti e migliorare le condizioni termo-igrometriche all’interno degli ambienti; viene inoltre incluso il collegamento del loop impianto di rivelazione fumi alla nuova centrale antincendio dell’ospedale per una distanza di circa 100 mt;

VISTO l’art. 120 del Codice che disciplina le modalità ed i termini di modifica dei contratti in corso di esecuzione;

CONSIDERATO che le opere previste in variante non apportano variazioni all’impostazione e funzionalità del progetto e non alterano la natura del contratto e pertanto sono da ritenersi modifiche non sostanziali ai sensi dei commi nn. 5 e 6 dell’art. 120 del Codice rientrando nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dalla norma;

DATO ATTO che preliminarmente alla redazione della variante ne è stata verificata l’ammissibilità in relazione alla normativa vigente e si è accertato che la stessa rientra nella fattispecie di cui all’art. 120, comma 1 lett. b) del Codice ovvero: *“per la sopravvenuta necessità di lavori, (...) supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:*

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;*
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;”*

VISTA la documentazione di variante redatta dall’Ing. Michele Carini, in qualità di Direttore dei Lavori incaricato, trasmessa con PEC acquisita al protocollo aziendale n. 52722/2025 del 14.07.2025, che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, restano depositati agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale;

RILEVATO pertanto che per effetto di detta variante:

- l’importo dei lavori previsto in appalto passa da € 1.083.500,00 ad € 1.125.784,44, al netto del ribasso offerto del 1,22%, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 21.177,96 non soggetti a ribasso, con un aumento pari ad € 42.284,44;
- l’importo contrattuale comprensivo di lavori servizi e forniture, al netto del ribasso d’asta del 1,22% e compresi gli oneri per la sicurezza, passa da € 4.101.054,93 a € 4.143.339,37, corrispondente ad un aumento del 1,27% dell’importo contrattuale;

CONSIDERATO che il predetto aumento contrattuale rientra nel limite del quinto dell’importo del contratto previsto dall’art. 120, comma 9 del Codice e dall’art. 1.6 del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto Esecutivo;

PRESO ATTO che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l’Atto di Sottomissione (Allegato n. 1);

DATO ATTO che con l’approvazione della presente variante si autorizzano la modifica dei seguenti contratti:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Fornitura, con formula “chiavi in mano”, di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. “San Camillo de Lellis” – CIG: B284EB128D – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

- il Contratto per la Direzione dei lavori, stipulato con l’Ing. Michele Carini in data 20.11.2024 – CIG: B410D60E62 – per l’incarico di redazione della perizia di variante del progetto passa da € 48.000,00 ad € 56.091,98 oltre oneri previdenziali ed IVA con un aumento dei € 8.091,98;
- il Contratto per la fornitura “chiavi in mano” di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati, stipulato in data 16.01.2025 con il R.T.I. Siemens Healthcare S.r.l. / Technoproject S.r.l. – CIG: B284EB128D – per l’affidamento dei lavori previsti in variante passa da € 4.101.054,93 a € 4.143.339,37 oltre IVA, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento della spesa pari ad € 42.284,44 corrispondente al 1,27% dell’importo contrattuale;

VISTO il Quadro Tecnico Economico (Allegato n. 2) rimodulato a seguito della Variante per l’importo complessivo di € 4.860.259,74 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA suddiviso nelle seguenti fonti di finanziamento:

- € 4.054.119,26 per la fornitura “chiavi in mano” di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati, comprensiva di lavori di ristrutturazione e servizi tecnici, a valere sul finanziamento di cui alla D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 – Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 - CUP: I12C23000820001;
- € 806.140,48 per la fornitura in noleggio dei Mezzi mobili RMN e TAC, per consentire la continuità nell’erogazione delle prestazioni durante l’esecuzione dei lavori, a valere sui fondi ordinari del bilancio aziendale;

RILEVATO che gli oneri derivanti dall’approvazione della presente Variante, complessivamente pari ad € 56.779,98 (€ 10.267,10 CNPAIA ed IVA 22% inclusa per servizi di ingegneria + 46.512,88 IVA 10% inclusa per lavori) trovano copertura in parte sulle somme a disposizione del QTE ed in parte nei residui sul finanziamento derivanti dai ribassi di gara;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio con nota prot. n. U0982147 del 01.08.2024 ha espresso il proprio nulla osta all’assestamento del Quadro Economico complessivo dell’intervento ID 210 a parità di importo del finanziamento assegnato alla ASL con DGR n. 22/2024;

ACQUISITA agli atti del RUP la comunicazione e-mail del 04.03.2025 con la quale società Giubileo 2025 S.p.A. ha confermato la possibilità di procedere alla predisposizione di varianti e/o opere aggiuntive restando all’interno dell’importo del finanziamento assegnato utilizzando i residui derivanti dal ribasso d’asta, fermo restando la necessità di ricevere l’atto di delibera aziendale del nuovo QTE e dell’evidenza della condivisione con la Regione Lazio;

RITENUTO opportuno alla luce di quanto sopra esposto:

- approvare la Variante redatta dall’Ing. Michele Carini in qualità di Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) del Codice, relativa al Progetto Esecutivo dei lavori del Sub-intervento n. 2 – fornitura, con formula “chiavi in mano”, di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 – CUP: I12C23000820001, che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, restano depositati agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale;
- approvare il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito della Variante per l’importo complessivo di € 4.916.787,27 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA suddiviso nelle seguenti fonti di finanziamento;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Fornitura, con formula “chiavi in mano”, di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. “San Camillo de Lellis” – CIG: B284EB128D – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

- autorizzare la modifica dei contratti, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice, relativi ai servizi di ingegneria ed architettura ed all’esecuzione dei lavori nei termini dettagliati in narrativa;
- trasmettere il presente provvedimento unitamente alla documentazione di variante alla Società Giubileo 2025 ed alla Regione Lazio tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo degli interventi appositamente predisposte;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la perizia di variante migliorativa non sostanziale, acquisita al protocollo aziendale n. 52722/2025 del 14.07.2025, redatta dall’Ing. Michele Carini in qualità di Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) del Codice, relativa al Progetto Esecutivo dei lavori del Sub-intervento n. 2 – fornitura, con formula “chiavi in mano”, di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. “San Camillo de Lellis” di Rieti – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 – CUP: I12C23000820001, che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, restano depositati agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale;

DI DARE ATTO che per effetto di detta variante l’importo contrattuale comprensivo di lavori servizi e forniture, al netto del ribasso d’asta del 1,22% e compresi gli oneri per la sicurezza, passa da € 4.101.054,93 a € 4.143.339,37, con un aumento della spesa pari ad € 42.284,44 corrispondente al 1,27% dell’importo contrattuale;

DI DARE ATTO che preliminarmente alla redazione della variante ne è stata verificata l’ammissibilità in relazione alla normativa vigente e si è accertato che la stessa rientra nella fattispecie di cui all’art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

DI PRENDERE ATTO che la ditta appaltatrice ha accettato di eseguire le nuove opere e/o lavori portati dalla presente variante agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sopra richiamato sottoscrivendo l’Atto di Sottomissione (Allegato n. 1);

DI APPROVARE il Quadro Tecnico Economico (Allegato n. 2) rimodulato a seguito della Variante per l’importo complessivo di € 4.860.259,74 comprensivo di somme a disposizione, oneri ed IVA suddiviso nelle seguenti fonti di finanziamento:

- € 4.054.119,26 per la fornitura “chiavi in mano” di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati, comprensiva di lavori di ristrutturazione e servizi tecnici, a valere sul finanziamento di cui alla D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 – Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 - CUP: I12C23000820001;
- € 806.140,48 per la fornitura in noleggio dei Mezzi mobili RMN e TAC, per consentire la continuità nell’erogazione delle prestazioni durante l’esecuzione dei lavori, a valere sui fondi ordinari del bilancio aziendale;

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del Codice, la modifica dei seguenti contratti:

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Fornitura, con formula “chiavi in mano”, di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. “San Camillo de Lellis” – CIG: B284EB128D – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

- il Contratto per la Direzione dei lavori, stipulato con l’Ing. Michele Carini in data 20.11.2024 – CIG: B410D60E62 – per l’incarico di redazione della perizia di variante del progetto passa da € 48.000,00 ad € 56.091,98 oltre oneri previdenziali ed IVA con un aumento dei € 8.091,98;
- il Contratto per la fornitura “chiavi in mano” di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati, stipulato in data 16.01.2025 con il R.T.I. Siemens Healthcare S.r.l. / Technoproject S.r.l. – CIG: B284EB128D – per l’affidamento dei lavori previsti in variante passa da € 4.101.054,93 a € 4.143.339,37 oltre IVA, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento della spesa pari ad € 42.284,44 corrispondente al 1,27% dell’importo contrattuale;

DI DARE ATTO inoltre che gli oneri derivanti dall’approvazione della presente Variante, complessivamente pari ad € 56.779,98 (€ 10.267,10 CNPAIA ed IVA 22% inclusa per servizi di ingegneria + 46.512,88 IVA 10% inclusa per lavori) trovano copertura in parte sulle somme a disposizione del QTE ed in parte nei residui sul finanziamento derivanti dai ribassi di gara;

DI INTEGRARE e traslare l’impegno di spesa, assunto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 945 del 07.10.2024, per € 56.779,98 oneri previdenziali ed IVA inclusa sul conto patrimoniale n. 101020301 “*fabbricati strumentali (indisponibili)*” a valere sul Finanziamento statale - “Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025” – CUP: I12C23000820001 – D.G.R. n. 22 del 18.01.2024;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento unitamente alla documentazione di variante alla Società Giubileo 2025 ed alla Regione Lazio tramite le piattaforme di monitoraggio e controllo degli interventi appositamente predisposte;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Ing. Daniele Della Vedova

Oggetto: Fornitura, con formula “chiavi in mano”, di una RMN 3,0 T e di una TAC non inferiore a 256 strati comprensiva di lavori e servizi accessori presso la UOC Diagnostica per Immagini del P.O. “San Camillo de Lellis” – CIG: B284EB128D – Finanziamento D.G.R. n. 22 del 18.01.2024 Giubileo della Chiesa Cattolica per l’anno 2025 - CUP: I12C23000820001.

Approvazione della variante redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 ed autorizzazione alla modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023.

VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Elisabetta Nigi

Data 15/07/2025

Firmato elettronicamente da Nigi Elisabetta

Il Direttore Sanitario: Dott. Angelo Barbato

Data